Қазақстан Республикасы
Идустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан
«Түркістан облысы, Ордабасы ауданы,
Ордабасы елді мекеніндегі су жинағыш
ғимараты және су өткізгіштің құрылысы»

Сәйкестік туралы декларация

"____" _____ 2020 жыл

Мердігер (бас мердігер) «**Сарыагаш-Аман» ЖШС-і, ҚР, Шымкент қаласы, САЙРАМ, 27**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Жиенбекова Асия Абдирасиловна атынан
басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ордабасы елді мекеніндегі су жинағыш ғимараты және су өткізгіштің құрылысы» объектісі бойынша, ҚР, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ордабасы елді мекені объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс берушісі «**Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй–коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басқарма басшысы Алексеев Игорь Александрович** болып табылады;
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:
1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосалқы мердігерлік ұйымдар: **«МұнайҚұрылысСервис», ЖШС лицензия ГСЛ №14012784, 29.08.2014 жыл**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Алимбеков Максут Бекбаевич атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«КазНИИхимпроект» ЖШС, №0238.000.00**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Түркістан облысы, «Ордабасы аудандық үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і - бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданған-дардыескереотырып)	Оның ішінде іске қосу кешенінеме кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дардыескереотырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
II көтеру сорғы станциясының өнімділігі	сорғылардың саны х м3 / сағ	4х50	4х50	4х50	4х50
Орташатәуліктік су тұтыну	м3 / сағ	80,5	80,5	80,5	80,5
Желілердің ұзындығы, оның ішінде - су құбырының ұзындығы	м м	1649 1390	1649 1390	1649 1390	1649 1390
Учаскенің жалпы алаңы, оның ішінде - су жинау құрылыстары - су құбыры	га	3,64 0,95 2,69	3,64 0,95 2,69	3,64 0,95 2,69	3,64 0,95 2,69
Құрылыс алаңы (су тарту құрылыс-тарыныңучаскесі)	м2	1112	1112	1112	1112
Ғимараттың жалпы ауданы	м2	199,17	199,17	199,17	199,17

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

- II көтермелі сорғы станциясы: көлемі 9,0х12,0м,биіктігі көтергіш конструкциялардың үстіне 3,5 м дейінгі бір қабатты ғимарат. Ғимараттың қаңқасы металл конструкцияларда шешілді. Қабырғалыққоршау, қалыңдығы 80мм (қабырғалар) және металл айдап өту бойынша 100мм (төбелер) "Сэндвич" типті шатыр – панельдер. Жер асты бөлігі 2,9 м терендікте т/бетон тұғыры болыпта былады. Қабырға поддона қалыңдығы 300мм, түп-400мм. Ғимараттарды жылыту электрлік. Механикалық, соратын желдеткі. Сору жүйелерінің ауа өткізгіштері жұқатабақтымырышталған болаттан жасалған;
- Сыйымдылығы 200 резервуарлар (саны 2 дана): жартылай терендетілген, көлемі жоспардағы 6,0х12,0м, биіктігі жабын плиталарының төменгі жағына дейін 3,79 м. Резервуарлардың үстімен саздақ топырақпен үйіп тастау көзделген.Жабынды плиталардың үстінен құлау биіктігі-550мм. Резервуарлар монолитті т/б нұсқасында шешілді: қабырғалары-қалыңдығы 250мм; түбі-қалыңдығы 200мм. Плита жабу – монолиті темірбетонды, қалыңдығы 200мм:
- Сүзгіш-сорғыштар (саны 2 дана): 5,7х4,2м осьтері бар тікбұрыштықұрылыс. Камераның биіктігі жабынды плиталардың төменгі жағына дейін 2,4м, себу биіктігі резервуарлар үшін

қабылданған - 550мм сәйкес келеді. Сүзгіш-жұтқыш камералары монолитті т/б нұсқасында шешілді: қабырғалары-қалыңдығы 300мм; плиталары-қалыңдығы 200мм. Жылыту электрлік қарастырылған. Механикалық соратын желдеткі. Сору жүйелерінің ауа өткізгіштері жұқата бақтымырышталған болаттан жасалған;

- Бақылау-өткізу пункті: көлемі 3,0х6,0м, биіктігі 2,7 м бір қабатты ғимарат. Ғимаратқалыңдығы 380мм кірпіш қабырғалары бар қатты конструктивтік сызба бойынш ашешілді. Іргетастар қабырғалары - монолитті, темірбетонды, ленталы. Жабын – монолиттітемір-бетон плита. Шатыры – желдетілетін шатыры бар бірсырғымалы. Шатыры-металл айдап өту бойынша профлист;

- Аумақтық қоршау: екі жақтық қоршауқарастырылған: аумақтың ішкі периметрі бойынша-биіктігі 1,6 м тор, сыртқы периметрі бойынша - биіктігі 2 м құрама т/б панельдерден;

- 1 ұпайға қазылған дәретхана: көлемі 1,2х1,2м, биіктігі 2,4 м болатын бір қабатты ғимарат. Көлемі 1,28х2,48м, тереңдігі 2,2 м. Қалыңдығы 250мм кірпіш қабырғалары. Қақпақ - монолитті т/б плитасы. Қазылған шұңқырдың қабырғалары мен түбі монолитті темірбетоннан жасалған;

- Сумен жабдықтаудың сыртқы желілері: желілердің ұзындығы-1649м, оның ішінде суағарлар – 1390 метр. Диаметрі полиэтилен құбырлар.225 мм;

- Объектіні электрмен жабдықтау КТПН-160/10/0, 4 кВ орындалды. Екінші тәуелсіз резервтік қорек көзіретінде қуаты 143кВА АС 143 типті ДЭС (дизельді электрстанциясы) қабылданды

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша,
оны орналастыруерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **қараша 2019 жыл**;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **мамыр 2020 жыл**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7 ай;
нақты 7 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
«Оңтүстик Жарық Транзит» ЖШС-і, Ордабасы АЭЖ, басшысы Джумабеков Б.К.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды **халықтың қауқары аз топтарының объектіге қолжетімділігі қарастырылмайды**;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ордабасы елді мекеніндегі су жинағыш ғимараты және су өткізгіштің құрылысы»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер): «Сарыагаш-Аман» ЖШС-і

Жиенбекова А.А.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қосалқы мердігер: «МұнайҚұрылысСервис», ЖШС-і

Алимбеков М.Б.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)