ФОРМА №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2019г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Договор: № 1 от 20 июня 2019 года
Наименование строительства: «Разработка инженерной инфростуктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части реки Сырдарья г. Кызылорда»
Благоустройство 70 квартирного жилого дома №30

(тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Разработка инженерной инфроструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда Благоустройство 70 квартирного жилого дома №30	18445491,0	18445491,0	18445491,0	16469188,0	18445491,0	16469188,0	13670074,0	12205423,0

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авангард ПГС"

_____ Искаков Р.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой"

_____ Искаков Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРОСТРУКТУРА ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 УЧАСТКА №4 ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРЬЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТ

Выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлен(а) 1 кв. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ														
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 352 М2														
1.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	70,4	2659,08	987,86	187200	69545	109484	23712	227784					
					116,06	195,8	8171	13784	--	16873						
		НР - 108%; СП - 8%														
1.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,144 чел-ч	10,14	806,01		8171									
1.2.		3 Затраты труда машинистов	0,143 чел-ч	10,07												
1.3.	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,0155 маш.-ч	1,0912		9400		10257								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	1,0912		1554,00		1695,72								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.											
3105-0501-0101		Автопогрузчики, 5 т	0,0476 маш.-ч	3,35104		4249		14239			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0476 чел-ч	3,35104		1088,00		3645,93			
1.5.											
3201-0101-0202		Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	0,0708 маш.-ч	4,98432		8342		41579			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0708 чел-ч	4,98432		1554,00		7745,63			
1.6.											
3201-0211-0201		Машины поливомоечные, 6000 л	0,0091 маш.-ч	0,64064		5417		3470			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0091 чел-ч	0,64064		1088,00		697,02			
1.7.											
2101-0601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	85,888	1273				109335		
1.8.											
2113-0703-1405		Вода техническая	0,07 м3	4,928	30						
2.											
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	352	1618,6 / 36,56	90,43 / 25,07	569747 / 12868	31831 / 8825	148 525048 / --	23429 / 47454	640630
		НР - 108%; СП - 8%									
2.1.											
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,0336 чел-ч	11,83	1088		12868				
2.2.											
	3	Затраты труда машинистов	0,0168 чел-ч	5,92							
2.3.											
3201-0101-0102		Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	0,00347 маш.-ч	1,22144		3374		4121			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00347 чел-ч	1,22144		1300,00		1587,87			
2.4.											
3201-0101-0104		Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	0,0101 маш.-ч	3,5552		5216		18544			
			0,0101	3,5552							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1554,00		5524,78			
2.5. 3105-0102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,00003 маш.-ч	0,01056		4329		46			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00003 чел-ч	0,01056		1554,00		16,41			
2.6. 3201-0211-0201		Машины поливомоечные, 6000 л	0,00039 маш.-ч	0,13728		5417		744			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00039 чел-ч	0,13728		1088,00		149,36			
2.7. 3201-0202-0301		Гудронаторы ручные	0,0014 маш.-ч	0,4928		120		59			
2.8. 3201-0209-0101		Укладчики асфальтобетона	0,0028 маш.-ч	0,9856		8404		8283			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0028 чел-ч	0,9856		1554,00		1531,62			
2.9. 3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	0,00004 маш.-ч	0,01408		2465		35			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00004 чел-ч	0,01408		1088,00		15,32			
2.10. 2102-0501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0958 т	33,7216	15482				522078		
2.11. 2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,002182	218211				476		
2.12. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,0528	40416				2134		
2.13. 2113-0104-0202		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000011 т	0,003802	94593				360		
3. 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам	м2 покрытия	352	744,14 / 0,39	0,08 / --	261937 / 138	29 / --	261770 / --	149 / 20967	283053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1127-0602-0303									
3.1.		НР - 108%; СП - 8%									
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,0004 чел-ч	0,1267	1089,02		138				
3.2. 3201-0202-0301		Гудронаторы ручные	0,00068 маш.-ч	0,23936		120		29			
3.3. 2102-0501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,048 т	16,896	15482				261584		
3.4. 2113-0104-0202		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000006 т	0,001971	94593				186		
4.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	352	1761,2 / 36,56	90,43 / 25,07	619943 / 12868	31831 / 8825	575244 / --	23429 / 51470	694841
4.1.		НР - 108%; СП - 8%									
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,0336 чел-ч	11,83	1088		12868				
4.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0168 чел-ч	5,92							
4.3. 3201-0101-0102		Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	0,00347 маш.-ч	1,22144		3374		4121			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00347 чел-ч	1,22144		1300,00		1587,87			
4.4. 3201-0101-0104		Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	0,0101 маш.-ч	3,5552		5216		18544			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0101 чел-ч	3,5552		1554,00		5524,78			
4.5. 3105-0102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,00003 маш.-ч	0,01056		4329		46			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00003 чел-ч	0,01056		1554,00		16,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,00039 маш.-ч	0,13728		5417		744			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00039 чел-ч	0,13728		1088,00		149,36			
4.7.	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	0,0014 маш.-ч	0,4928		120		59			
4.8.	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	0,0028 маш.-ч	0,9856		8404		8283			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0028 чел-ч	0,9856		1554,00		1531,62			
4.9.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,00004 маш.-ч	0,01408		2465		35			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00004 чел-ч	0,01408		1088,00		15,32			
4.10.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0966 т	34,0032	16830				572274		
4.11.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,002182	218211				476		
4.12.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,0528	40416				2134		
4.13.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000011 т	0,003802	94593				360		
5.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	352	203,89 / 0,1	0,02 / --	71771 / 34	8 / --	71729 / --	37 / 5745	77553
		НР - 108%; СП - 8%									
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,0001 чел-ч	0,0317	1073,23		34				
5.2.			0,00018	0,06336							

92740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч 0,0121	4,2592		120		8			
	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т		16830				71682		
5.4.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000001 т	0,000493	94593				47		
6.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	180	1934,62	27,39	348231	4931	230978	123235	509184
		НР - 108%; СП - 8%			624,01	9,91	112322	1785	--	37717	
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,698 чел-ч	125,64	894		112322				
6.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0065 чел-ч	1,17							
6.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0061 маш.-ч	1,098		4329		4753			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0061 чел-ч	1,098		1554,00		1706,29			
6.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0004 маш.-ч	0,072		2465		177			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,072		1088,00		78,34			
6.5.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,059 м3	10,62	21086				223933		
6.6.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0006 м3	0,108	16850				1820		
6.7.	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,0017 м3	0,306	15252				4667		
6.8.	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	1,8	310				558		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,1	41602	--	336976	--	336976	--	363934
					--	--	--	--	--	26958	
		СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 230 М2									
8.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающиеиз песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23	3862,07	953,81	88828	21938	64221	7549	104087
					116,06	187,86	2669	4321	--	7710	
		НР - 108%; СП - 8%									
8.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,144 чел-ч	3,31	805,86		2669				
8.2.	3	Затраты труда машинистов	0,1357 чел-ч	3,12							
8.3.	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,0155 маш.-ч	0,3565		9400		3351			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	0,3565		1554,00		554,00			
8.4.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0429 маш.-ч	0,9867		4249		4192			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0429 чел-ч	0,9867		1088,00		1073,53			
8.5.	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	0,0708 маш.-ч	1,6284		8342		13584			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0708 чел-ч	1,6284		1554,00		2530,53			
8.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0065 маш.-ч	0,1495		5417		810			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0065 чел-ч	0,1495		1088,00		162,66			
8.7.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	25,3	2537				64186		
8.8.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,05 м3	1,15	30				35		
9.	1127-0701	-Устройство бетонных	м2	230	424,18	33,64	97561	7737	1865	98092	211305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором			382,43	12,46	87959	2867	--	15652	
		НР - 108%; СП - 8%									
9.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	0,458 чел-ч	105,34	835		87959				
9.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0097 чел-ч	2,23							
9.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0041 маш.-ч	0,943		4329		4082			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0041 чел-ч	0,943		1554,00		1465,42			
9.4.	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	0,0613 маш.-ч	14,099		34		479			
9.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0056 маш.-ч	1,288		2465		3175			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0056 чел-ч	1,288		1088,00		1401,34			
9.6.	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	0,0005 м3	0,115	16222				1866		
10.	2104-0509 -0405 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	230	2142 / --	-- / --	492660 / --	-- / --	492660 / --	-- / 39413	532073
		СП - 8%									
11.	1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	360	1512,9 / 624,01	27,39 / 9,91	544643 / 224644	9861 / 3569	310138 / --	246471 / 63289	854403
		НР - 108%; СП - 8%									
11.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,698 чел-ч	251,28	894		224644				
11.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0065 чел-ч	2,34							
11.3.			0,0061	2,196							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3105-0102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4329		9506			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0061 чел-ч	2,196		1554,00		3412,58			
11.4. 3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	0,0004 маш.-ч	0,144		2465		355			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,144		1088,00		156,67			
11.5. 2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,039 м3	14,04	21086				296047		
11.6. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0006 м3	0,216	16850				3640		
11.7. 2107-0202-0401		Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,0017 м3	0,612	15252				9334		
11.8. 2113-0209-0401		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	3,6	310				1116		
12. 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015		-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,76	57899	--	333498	--	333498	--	360178
		СП - 8%			--	--	--	--	--	26680	
13.		**ПОКРЫТИЕ ТИП III - 280 М2**									
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015		-Слои оснований подстилающие и выравнивающиеиз песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28	3862,07	953,81	108138	26707	78181	9191	126715
		НР - 108%; СП - 8%			116,06	187,86	3250	5260	--	9386	
13.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,144 чел-ч	4,03	806,05		3250				
13.2.	3	Затраты труда машинистов	0,1357 чел-ч	3,8							
13.3. 3101-0103-0201		Автогрейдеры среднего	0,0155 маш.-ч	0,434		9400		4080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		типа, 99 кВт (135 л.с.)									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	0,434		1554,00		674,44			
13.4.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0429 маш.-ч	1,2012		4249		5104			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0429 чел-ч	1,2012		1088,00		1306,91			
13.5.	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	0,0708 маш.-ч	1,9824		8342		16537			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0708 чел-ч	1,9824		1554,00		3080,65			
13.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0065 маш.-ч	0,182		5417		986			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0065 чел-ч	0,182		1088,00		198,02			
13.7.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	30,8	2537						
13.8.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,05 м3	1,4				78140			
14.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28	30 5046,62 116,06	987,86 195,8	141305 3250	27660 5482	42 110395 --	9431 12059	162795
		НР - 108%; СП - 8%									
14.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,144 чел-ч	4,03	806,05		3250				
14.2.		3 Затраты труда машинистов	0,143 чел-ч	4							
14.3.	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,0155 маш.-ч	0,434		9400		4080			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	0,434		1554,00		674,44			
14.4.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0476 маш.-ч	1,3328		4249		5663			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0476 чел-ч	1,3328		1088,00		1450,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.5.	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	0,0708 маш.-ч	1,9824		8342		16537			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0708 чел-ч	1,9824		1554,00		3080,65			
14.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0091 маш.-ч	0,2548		5417		1380			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0091 чел-ч	0,2548		1088,00		277,22			
14.7.	2101-0301-0205	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	1,22 м3	34,16	3230				110337		
14.8.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,07 м3	1,96	30				59		
15.	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	280	336,03 / 217,24	118,19 / 34,53	94088 / 60828	33092 / 9667	168 / --	76135 / 13618	183840
		НР - 108%; СП - 8%									
15.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,243 чел-ч	68,04	894		60828				
15.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0292 чел-ч	8,18							
15.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0115 маш.-ч	3,22		4249		13682			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0115 чел-ч	3,22		1088,00		3503,36			
15.4.	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	0,013 маш.-ч	3,64		3374		12281			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,013 чел-ч	3,64		1300,00		4732,00			
15.5.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0047 маш.-ч	1,316		5417		7129			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0047 чел-ч	1,316		1088,00		1431,81			
15.6.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,02 м3	5,6	30				168		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	280	-45,38	-21,25	-12707	-5949	--	-8944	-23384
					-24,14	-5,44	-6759	-1523	--	-1732	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,027 чел-ч	7,56	-894,05		-6759				
16.2.		3 Затраты труда машинистов	0,005 чел-ч	1,4							
16.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,005 маш.-ч	1,4		4249		5949			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,005 чел-ч	1,4		-1088,00		-1523,20			
17.	2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	19,6	2311	--	45296	--	45296	--	48919
					--	--	--	--	--	3624	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	4329114	259220	3547651	631916	5357910
			Тенге		--	--	522243	62863	--	396883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4329114				
	Материалы		Тенге				2339221				
	Всего заработная плата		Тенге					585106			
	Местные материалы		Тенге				1208430				
	Накладные расходы		Тенге				631914				
	Сметная прибыль		Тенге				396882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5357910				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					585106			633
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				5357910				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					585106			633
	Сметная заработная плата		Тенге								
	РАЗДЕЛ 2. МАФ										
18.	86-010302 -0101	-Скамья, тип 1С-1А	шт.	9	14654	159	131886	1431	76437	49062	195424
					6002	55	54018	495	--	14476	
18.1.	8601-0302	-Скамья, тип 1С-1А	шт.	9	14654	159	131886	1431	76437	49062	195424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 УСН РК 8.02-03-2017	НР - 90%; СП - 8%			6002	55	54018	495	--	14476	
19.	86-010303-0101	-Урна, тип 1	шт.	9	9680	554	87120	4986	31815	59812	158686
19.1.	8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Урна, тип 1 НР - 118%; СП - 8%	шт.	9	9680 5591	554 41	87120 50319	4986 369	31815 --	59812 11755	158686
		Стойка для сушки белья-8 шт									
20.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1	2133,6 2133,6	-- --	2134 2134	-- --	-- --	1536 294	3963
20.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	2,8 чел-ч	2,8	762,14		2134				
21.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,74	706,64 706,64	-- --	523 523	-- --	-- --	376 72	971
21.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	0,7193	727,12		523				
22.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	0,74	131,75 68,9	62,84 28,56	97 51	47 21	-- --	52 12	161
22.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,108 чел-ч	0,0799	638,14		51				
22.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0262 чел-ч	0,0194							
22.3.	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные	0,02625 маш.-ч	0,019425		2338		45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	0,019425		1088,00		21,13			
22.4.	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,105 маш.-ч	0,0777		14		1			
23.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,26	24781,8 / 3522,36	902,9 / 295,9	6443 / 916	235 / 77	5292 / --	903 / 588	7934
		НР - 91%; СП - 8%									
23.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	3,94 чел-ч	1,02	894,18		916				
23.2.	3	Затраты труда машинистов	0,2285 чел-ч	0,0594							
23.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0027 маш.-ч	0,000702		4249		3			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0027 чел-ч	0,000702		1088,00		0,76			
23.4.	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	0,21 маш.-ч	0,0546		39		2			
23.5.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0105 маш.-ч	0,00273		4329		12			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0105 чел-ч	0,00273		1554,00		4,24			
23.6.	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,2 маш.-ч	0,052		3996		208			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2 чел-ч	0,052		1300,00		67,60			
23.7.	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	0,011 маш.-ч	0,00286		79		0,23			
23.8.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0153 маш.-ч	0,003978		2465		10			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0153 чел-ч	0,003978		1088,00		4,33			
23.9.			1,02	0,2652							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.10.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3 0,4	0,104	18609				4935		
23.11.	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг 0,0008	0,000208	70				7		
23.12.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3 0,002	0,00052	40416				8		
23.13.	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3 0,0069	0,001794	53953				28		
23.14.	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3 0,0005	0,00013	58360				105		
23.15.	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т 0,37	0,0962	26517				3		
23.16.	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг 0,0056	0,001456	310				30		
23.17.	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2 0,0069	0,001794	6994				10		
23.18.	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3 0,0175	0,00455	27221				49		
23.19.	2113-0703-1405	Вода техническая	м3 0,495	0,1287	30				0,14		
24.	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		907				117		
	1109-0701-0103	-Изготовление металлконструкции	т конструк	0,10146	139915,16 99008	35619,3 10781,92	14196 10045	3614 1094	537 --	7686 1751	23632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%	ций								
24.1.											
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	91 чел-ч	9,23	1087,96		10045				
24.2.											
	3	Затраты труда машинистов	7,34 чел-ч	0,7447							
24.3.											
	3403-0302-0301	Дрели электрические	0,3 маш.-ч	0,030438		13		0,4			
24.4.											
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	6 маш.-ч	0,60876		4689		2854			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	6 чел-ч	0,60876		1554,00		946,01			
24.5.											
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	1,1 маш.-ч	0,111606		28		3			
24.6.											
	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	0,84 маш.-ч	0,085226		1210		103			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,84 чел-ч	0,085226		1088,00		92,73			
24.7.											
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	27,3 маш.-ч	2,769858		174		482			
24.8.											
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	0,5 маш.-ч	0,05073		3316		168			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,5 чел-ч	0,05073		1088,00		55,19			
24.9.											
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	1 маш.-ч	0,10146		26		3			
24.10.											
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	2,6 м3	0,263796	293				77		
24.11.											
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,5 кг	0,05073	147				7		
24.12.											
	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42	0,0215 т	0,002181	207096				452		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
25.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлоконструкции НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,15316	87239,49 73600	6291,5 345,02	13362 11273	964 53	1125 --	7815 1694	22870
25.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	73,6 чел-ч	11,27	1000,04		11273				
25.2.		3 Затраты труда машинистов	0,27 чел-ч	0,0414							
25.3.	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	16,3 маш.-ч	2,496508		295		736			
25.4.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,11 маш.-ч	0,016848		4329		73			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,11 чел-ч	0,016848		1554,00		26,18			
25.5.	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	3,7 маш.-ч	0,566692		91		52			
25.6.	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	1,19 маш.-ч	0,18226		181		33			
25.7.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,16 маш.-ч	0,024506		2465		60			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,16 чел-ч	0,024506		1088,00		26,66			
25.8.	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	2,32 маш.-ч	0,355331		26		9			
25.9.	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,03 кг	0,004595	70					0,32	
25.10.	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции	0,0187 10 м	0,002864	3360					10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)									
25.11.	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,00103 м3	0,000158	60195				9		
25.12.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,005 т	0,000766	404706				310		
25.13.	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,001532	310				0,47		
25.14.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	0,298662	293				88		
25.15.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,59 кг	0,090364	147				13		
25.16.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000015	1880677				29		
25.17.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,002144	220651				473		
25.18.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000047	433151				21		
25.19.	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000092	572135				53		
25.20.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000297	402893				120		
26.	2301-0101	-Трубы стальные сварные	м	20,72	927	--	19207	--	19207	--	20744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0122 РСНБ РК 2015	водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75			--	--	--	--	--	1537	
		СП - 8%									
27.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00038	213050	--	81	--	81	--	87
					--	--	--	--	--	6	
		СП - 8%									
28.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	81,98	2,21	241	6	128	74	341
					36,43	0,22	107	1	--	25	
		НР - 69%; СП - 8%									
28.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	0,0295 чел-ч	0,0867	1233,71		107				
28.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0002 чел-ч	0,0006							
28.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000294			4249		1		
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000294			1088,00		0,32		
28.4.	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,0001 маш.-ч	0,000294			27		0,01		
28.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000294			2465		0,72		
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000294			1088,00		0,32		
28.6.	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	0,0112 маш.-ч	0,032928			137		5		
28.7.	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	0,000015 т	0,000044	290315						13
28.8.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р	0,00009 т	0,000265	433151						115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.		51693-2003									
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	82,64 / 21,3	1,56 / 0,22	243 / 63	5 / 1	175 / --	44 / 23	310
		НР - 69%; СП - 8%									
29.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	0,0213 чел-ч	0,0626	1006,04		63				
29.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0002 чел-ч	0,0006							
29.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000294		4249		1			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000294		1088,00		0,32			
29.4.	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,0001 маш.-ч	0,000294		27		0,01			
29.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000294		2465		0,72			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000294		1088,00		0,32			
29.6.	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	0,0065 маш.-ч	0,01911		137		3			
29.7.	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,000014 т	0,000041	386750				16		
29.8.	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,000265	604017				160		
30.		Установка для чистки домашних вещей- 2 шт									
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2	2133,6 / 2133,6	-- / --	4694 / 4694	-- / --	-- / --	3380 / 646	8719
		НР - 72%; СП - 8%									
30.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей	2,8 чел-ч	6,16	762,01		4694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 2)									
31.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	706,64 706,64	-- --	424 424	-- --	-- --	305 58	788
		НР - 72%; СП - 8%									
31.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	0,5832	727,02		424				
32.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,6	131,75 68,9	62,84 28,56	79 41	38 17	-- --	42 10	131
		НР - 72%; СП - 8%									
32.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,108 чел-ч	0,0648	632,72		41				
32.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0262 чел-ч	0,0158							
32.3.	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,02625 маш.-ч	0,01575		2338		37			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	0,01575		1088,00		17,14			
32.4.	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,105 маш.-ч	0,063		14		0,88			
33.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,6	24781,8 3522,36	902,9 295,9	39651 5636	1445 473	32570 --	5559 3617	48827
		НР - 91%; СП - 8%									
33.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	3,94 чел-ч	6,3	894,04		5636				
33.2.	3	Затраты труда машинистов	0,2285 чел-ч	0,3656							
33.3.			0,0027	0,00432							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0027 чел-ч	0,00432		4249		18			
33.4.	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	0,21 маш.-ч	0,336		1088,00		4,70			
33.5.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0105 маш.-ч	0,0168		39		13			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0105 чел-ч	0,0168		4329		73			
33.6.	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,2 маш.-ч	0,32		1554,00		26,11			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2 чел-ч	0,32		3996		1279			
33.7.	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	0,011 маш.-ч	0,0176		1300,00		416,00			
33.8.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0153 маш.-ч	0,02448		79		1			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0153 чел-ч	0,02448		2465		60			
33.9.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,632		1088,00		26,63			
33.10.	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,4 кг	0,64	18609				30370		
					70				45		
33.11.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0008 м3	0,00128	40416				52		
33.12.	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,002 м3	0,0032	53953				173		
33.13.	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	0,0069 м3	0,01104	58360				644		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
33.14. 2113-0102-0801		Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,0005 т	0,0008	26517				21		
33.15. 2113-0209-0401		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,37 кг	0,592	310				184		
33.16. 2113-0803-1101		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,0056 10 м2	0,00896	6994				63		
33.17. 2107-0101-9901		Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	0,0069 м3	0,01104	27221				301		
33.18. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,0175 м3	0,028	30				0,84		
33.19. 2701-0101-0104		Щиты из досок, толщина 25 мм	0,495 м2	0,792	907				718		
34.	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление металлконструкции НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,23896	139915,16 99008	35619,3 10781,92	33434 23659	8512 2576	1263 --	18102 4123	55659
34.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	91 чел-ч	21,75	1088		23659				
34.2.		3 Затраты труда машинистов	7,34 чел-ч	1,75							
34.3. 3403-0302-0301		Дрели электрические	0,3 маш.-ч	0,071688		13		0,93			
34.4. 3105-0102-0302		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	6 маш.-ч	1,43376		4689		6723			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	6 чел-ч	1,43376		1554,00		2228,06			
34.5. 3403-0202-0101		Машины шлифовальные электрические	1,1 маш.-ч	0,262856		28		7			
34.6.			0,84	0,200726							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3401-0304-0101		Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч			1210		243			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,84 чел-ч	0,200726		1088,00		218,39			
34.7. 3106-0103-0501		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	27,3 маш.-ч	6,523608		174		1135			
34.8. 3301-0201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т	0,5 маш.-ч	0,11948		3316		396			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,5 чел-ч	0,11948		1088,00		129,99			
34.9. 3106-0202-0501		Аппарат для газовой сварки и резки	1 маш.-ч	0,23896		26		6			
34.10. 2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	2,6 м3	0,621296	293				182		
34.11. 2113-0701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,5 кг	0,11948	147				18		
34.12. 2113-0812-1039		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,005138	207096				1064		
35. 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015		-Монтаж металлконструкции	т конструкций	0,23896	87239,49 / 73600	6291,5 / 345,02	20847 / 17587	1503 / 82	1757 / --	12192 / 2643	35682
		НР - 69%; СП - 8%									
35.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	73,6 чел-ч	17,59	999,97		17587				
35.2.	3	Затраты труда машинистов	0,27 чел-ч	0,0645							
35.3. 3106-0103-0101		Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	16,3 маш.-ч	3,895048		295		1149			
35.4. 3105-0102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,11 маш.-ч	0,026286		4329		114			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,11 чел-ч	0,026286		1554,00		40,85			
35.5. 3105-0402-0304		Лебедки электрические	3,7 маш.-ч	0,884152		91		80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)									
35.6. 3106-0103-0701		Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	1,19 маш.-ч	0,284362		181		51			
35.7. 3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	0,16 маш.-ч	0,038234		2465		94			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,16 чел-ч	0,038234		1088,00		41,60			
35.8. 3106-0202-0501		Аппарат для газовой сварки и резки	2,32 маш.-ч	0,554387		26		14			
35.9. 2105-0307-1013		Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,03 кг	0,007169	70				0,5		
35.10. 2105-0310-1108		Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	0,0187 10 м	0,004469	3360				15		
35.11. 2107-0201-0101		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,00103 м3	0,000246	60195				15		
35.12. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,005 т	0,001195	404706				484		
35.13. 2113-0209-0401		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,00239	310				0,74		
35.14. 2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	0,465972	293				137		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.15. 2113-0701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,59 кг	0,140986	147				21		
35.16. 2113-0804-0301		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000024	1880677				45		
35.17. 2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,003345	220651				738		
35.18. 2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000074	433151				32		
35.19. 2204-0601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000143	572135				82		
35.20. 2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000464	402893				187		
36. 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015		-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	798	--	19152	--	19152	--	20684
					--	--	--	--	--	1532	
		СП - 8%									
37. 2301-0201 -0131 РСНБ РК 2015		-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	575	--	2990	--	2990	--	3229
					--	--	--	--	--	239	
		СП - 8%									
38. 2105-0301 -3003 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,13906	208224	--	28956	--	28956	--	31272
					--	--	--	--	--	2316	
		СП - 8%									
39. 1113-0301 -0406 РСНБ РК		-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2	6,92	81,98	2,21	567	15	300	175	802
					36,43	0,22	252	2	--	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%									
39.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	0,0295 чел-ч	0,2041	1234,45		252				
39.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0002 чел-ч	0,0014							
39.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000692		4249		3			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000692		1088,00		0,75			
39.4.	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,0001 маш.-ч	0,000692		27		0,02			
39.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000692		2465		2			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000692		1088,00		0,75			
39.6.	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	0,0112 маш.-ч	0,077504		137		11			
39.7.	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	0,000015 т	0,000104	290315				30		
39.8.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000623	433151				270		
40.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,92	82,64 / 21,3	1,56 / 0,22	572 / 147	11 / 2	414 / --	103 / 54	729
		НР - 69%; СП - 8%									
40.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	0,0213 чел-ч	0,1474	997,31		147				
40.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0002 чел-ч	0,0014							
40.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000692		4249		3			
			0,0001	0,000692							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1088,00		0,75			
40.4.	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,0001 маш.-ч	0,000692		27		0,02			
40.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000692		2465		2			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000692		1088,00		0,75			
40.6.	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	0,0065 маш.-ч	0,04498		137		6			
40.7.	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,000014 т	0,000097	386750				37		
40.8.	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,000623	604017				376		
41.	86-010301-0101	-Стол со скамьей	шт.	1	52279	370	52279	370	30552	19355	77365
41.1.	8601-0301-0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Стол со скамьей НР - 90%; СП - 8%	шт.	1	21357 52279 21357	149 370 149	21357 52279 21357	149 370 149	-- 30552 --	5731 19355 5731	77365
42.	86-010401-0101	-Навес беседки, тип 1А	шт.	1	113459	5874	113459	5874	87377	26020	150638
42.1.	8601-0401-0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Навес беседки, тип 1А НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	20208 113459 20208	1843 5874 1843	20208 113459 20208	1843 5874 1843	-- 87377 --	11158 26020 11158	150638
43.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022 СП - 8%	шт	2	98743,75 --	-- --	197488 --	-- --	-- --	-- 15799	213287
44.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Детский игровой комплекс Капитошка Н 1200, ДИК 1.07 СП - 8%	шт	2	580759,82 --	-- --	1161520 --	-- --	-- --	-- 92922	1254441
45.	СТ ПРАЙС	-Песочница "Боровичок",	шт	2	156240,18	--	312480	--	--	--	337479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛИСТ	ДИК 3.036			--	--	--	--	--	24998	
		СП - 8%									
46.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13	шт	2	120616,96	--	241234	--	--	--	260533
					--	--	--	--	--	19299	
		СП - 8%									
47.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Карусель ДПС, ДИО 2.081	шт	2	254688,39	--	509377	--	--	--	550127
					--	--	--	--	--	40750	
		СП - 8%									
48.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Спортивный комплекс Турники, СО 1.19	шт	2	73120,54	--	146241	--	--	--	157940
					--	--	--	--	--	11699	
		СП - 8%									
49.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Брусья, СО 1.01	шт	2	35623,21	--	71246	--	--	--	76946
					--	--	--	--	--	5700	
		СП - 8%									
50.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Спортивный комплекс Баскетбольным с шитом , СО 1.01	шт	2	291231,25	--	582463	--	--	--	629060
					--	--	--	--	--	46597	
		СП - 8%									
51.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Баскетбольная стойка , СО 5.04	шт	2	94368,75	--	188738	--	--	--	203837
					--	--	--	--	--	15099	
		СП - 8%									
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 86 М									
52.	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	7,2326	152,84	147,33	1105	1066	--	242	1455
					5,52	40,95	40	296	--	108	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0072 чел-ч	0,0524	763,88		40				
52.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0315 чел-ч	0,2278							
52.3.	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые	0,0315 маш.-ч	0,227827		4677		1066			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0315 чел-ч	0,227827		1300,00		296,18			
53.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,7587	1661,31	--	2922	--	--	2104	5427
					1661,31	--	2922	--	--	402	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	1,89 чел-ч	3,32	879,08		2922				
54.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,6	2659,08	987,86	22868	8496	13374	2897	27826
					116,06	195,8	998	1684	--	2061	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,144 чел-ч	1,24	805,88		998				
54.2.		3 Затраты труда машинистов	0,143 чел-ч	1,23							
54.3.	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,0155 маш.-ч	0,1333		9400		1253			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	0,1333		1554,00		207,15			
54.4.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0476 маш.-ч	0,40936		4249		1739			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0476 чел-ч	0,40936		1088,00		445,38			
54.5.	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	0,0708 маш.-ч	0,60888		8342		5079			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0708 чел-ч	0,60888		1554,00		946,20			
54.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные,	0,0091 маш.-ч	0,07826		5417		424			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6000 л									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0091 чел-ч	0,07826		1088,00		85,15			
54.7.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	10,492	1273				13356		
54.8.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,07 м3	0,602	30				18		
55.	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	-Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	7,1638	9681,12	3663,82	69354	26247	2523	44859	123350
					5665,14	1216,06	40584	8712	--	9137	
		НР - 91%; СП - 8%									
55.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	5,38 чел-ч	38,54	1053		40584				
55.2.	3	Затраты труда машинистов	0,942 чел-ч	6,75							
55.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0258 маш.-ч	0,184826		4329		800			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0258 чел-ч	0,184826		1554,00		287,22			
55.4.	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,845 маш.-ч	6,053411		3996		24189			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,845 чел-ч	6,053411		1300,00		7869,43			
55.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0712 маш.-ч	0,510063		2465		1257			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0712 чел-ч	0,510063		1088,00		554,95			
55.6.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0209 м3	0,149723	16850				2523		
56.	2104-0303	-Лотки водоотводящие	м3	7,1638	46065	--	330000	--	330000	--	356400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	ГОСТ 13015-2012			--	--	--	--	--	26400	
		СП - 8%									
57.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	130,72	822,41	19,15	107506	2503	75323	27867	146203
					227,05	2,18	29680	284	--	10830	
		НР - 93%; СП - 8%									
57.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	0,212 чел-ч	27,71	1070,99		29680				
57.2.	3	Затраты труда машинистов	0,002 чел-ч	0,2614							
57.3.	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0195 маш.-ч	2,54904		729		1858			
57.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,002 маш.-ч	0,26144		2465		644			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,26144		1088,00		284,45			
57.5.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	313,728	226				70903		
57.6.	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,020915	130035				2720		
57.7.	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,031373	54214				1701		
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-5 ШТ									
58.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,8	2133,6	--	8108	--	--	5838	15061
					2133,6	--	8108	--	--	1116	
		НР - 72%; СП - 8%									
58.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	2,8 чел-ч	10,64	762,03		8108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,8	706,64	--	2685	--	--	1933	4988
					706,64	--	2685	--	--	369	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	3,69	726,93		2685				
60.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,55	5765,81	1454,36	8937	2254	5583	1894	11698
					709,75	604,48	1100	937	--	867	
		НР - 93%; СП - 8%									
60.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	0,85 чел-ч	1,32	834,91		1100				
60.2.	3	Затраты труда машинистов	0,54 чел-ч	0,837							
60.3.	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,46 маш.-ч	0,713		2338		1667			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,46 чел-ч	0,713		1088,00		775,74			
60.4.	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,92 маш.-ч	1,426		14		20			
60.5.	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	0,08 маш.-ч	0,124		4575		567			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,08 чел-ч	0,124		1300,00		161,20			
60.6.	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	1,7825	3128				5576		
60.7.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,15 м3	0,2325	30				7		
61.	1122-1401 -0401	-Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	5	14119,63	3010,7	70598	15054	16313	39108	118482
					7846,18	54,4	39231	272	--	8776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
61.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	7,99 чел-ч	39,95	982		39231				
61.2.		3 Затраты труда машинистов	0,05 чел-ч	0,25							
61.3.	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	2,44 маш.-ч	12,2		547		6673			
61.4.	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	2,13 маш.-ч	10,65		729		7764			
61.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,05 маш.-ч	0,25		2465		616			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,05 чел-ч	0,25		1088,00		272,00			
61.6.	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0005 м3	0,0025	23747				59		
61.7.	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,125	130035			16254			
62.	1107-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	5	7123,95 / 1530	1169,44 / 314,22	35620 / 7650	5847 / 1571	22123 / --	10881 / 3720	50221
		НР - 118%; СП - 8%									
62.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	1,53 чел-ч	7,65	1000		7650				
62.2.		3 Затраты труда машинистов	0,2551 чел-ч	1,28							
62.3.	3105-0104-0102	Краны на гусеничном	0,173 маш.-ч	0,865		5530		4783			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ходу, 25 т									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,173 чел-ч	0,865		1300,00		1124,50			
62.4.	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,0596 маш.-ч	0,298		174		52			
62.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0821 маш.-ч	0,4105		2465		1012			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0821 чел-ч	0,4105		1088,00		446,62			
62.6.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,157 м3	0,785	21086				16553		
62.7.	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,35 кг	1,75	70				123		
62.8.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0013 т	0,0065	614991				3997		
62.9.	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,00736 м3	0,0368	21816				803		
62.10.	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	0,84 м2	4,2	89				374		
62.11.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,000045 т	0,000225	286680				65		
62.12.	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0002 т	0,001	208994				209		
63.	2104-0302 -0237 РСНБ РК	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций	м3	0,65	62464	--	40602	--	40602	--	43850
					--	--	--	--	--	3248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012									
		СП - 8%									
64.	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	-Установка поребриков	м	25	1512,9	27,39	37822	685	21537	17116	59334
		НР - 108%; СП - 8%			624,01	9,91	15600	248	--	4395	
64.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,698 чел-ч	17,45	893,98		15600				
64.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0065 чел-ч	0,1625							
64.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0061 маш.-ч	0,1525		4329		660			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0061 чел-ч	0,1525		1554,00		236,98			
64.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0004 маш.-ч	0,01		2465		25			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,01		1088,00		10,88			
64.5.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,039 м3	0,975	21086				20559		
64.6.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0006 м3	0,015	16850				253		
64.7.	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,0017 м3	0,0425	15252				648		
64.8.	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,25	310				78		
65.	2104-0508-9901 РСНБ РК	-Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,675	57899	--	39082	--	39082	--	42208
					--	--	--	--	--	3127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
		ПЛАСТИКОВЫЙ ДОЖДЕПРИЕМНИК-4ШТ									
66.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Пластиковый дождеприемник 300х300	шт	4	6696,43	--	26786	--	--	--	28929
					--	--	--	--	--	2143	
		СП - 8%									
		ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА-100М									
67.	1122-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	352183,83	107923,83	35218	10792	--	27042	67241
					244260	28893,4	24426	2889	--	4981	
		НР - 99%; СП - 8%									
67.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	236 чел-ч	23,6	1035		24426				
67.2.	3	Затраты труда машинистов	31,17 чел-ч	3,12							
67.3.	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	28,7 маш.-ч	2,87		3546		10177			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	28,7 чел-ч	2,87		910,00		2611,70			
67.4.	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,42 маш.-ч	0,042		3996		168			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,42 чел-ч	0,042		1300,00		54,60			
67.5.	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	12 маш.-ч	1,2		73		88			
67.6.	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	1,39 маш.-ч	0,139		1419		197			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,39 чел-ч	0,139		1088,00		151,23			
67.7.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,66 маш.-ч	0,066		2465		163			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,66 чел-ч	0,066		1088,00		71,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	2301-0603 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации сраструбом DN/ID 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	100	1695	--	169500	--	169500	--	183060
					--	--	--	--	--	13560	
		СП - 8%									
69.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	-70,46	-1,1	-7046	-110	-42	-6756	-14906
					-68,94	--	-6894	--	--	-1104	
		НР - 98%; СП - 8%									
69.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	0,0501 чел-ч	5,01	-1376,05		-6894				
69.2.	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	0,015 маш.-ч	1,5		73		110			
69.3.	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,0002 кг	0,02	323				6		
69.4.	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,02	508				10		
69.5.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,05	516				26		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	5005090	101888	1076046	387618	5824125
			Тенге		--	--	389584	24148	--	431418	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4719448
Материалы	Тенге	421837
Всего заработная плата	Тенге	354256
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3466608
Местные материалы	Тенге	409684
Накладные расходы	Тенге	348580
Сметная прибыль	Тенге	405442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5473470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					354256			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				81838				
		Материалы	Тенге				4681				
		Всего заработная плата	Тенге					66370			
		Накладные расходы	Тенге				45795				
		Сметная прибыль	Тенге				10211				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				137844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					66370			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				203804				
		Материалы	Тенге				-42				
		Всего заработная плата	Тенге					-6894			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				210849				
		Накладные расходы	Тенге				-6756				
		Сметная прибыль	Тенге				15764				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				212812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-6894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5824126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					413732			
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
70.	1147-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	1581	9,5 / --	9,5 / 3,25	15020 / --	15020 / 5138	-- / --	4522 / 1563	21104
		НР - 88%; СП - 8%									
70.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0025 чел-ч	3,95							
70.2.	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,0025 маш.-ч	3,9525		3800		15020			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0025 чел-ч	3,9525		1300,00		5138,25			
71.	1147-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка стандартных посадочныхмест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	27	304,57 / 246,13	58,45 / 19,58	8223 / 6645	1578 / 529	-- / --	6313 / 1163	15700
		НР - 88%; СП - 8%									
71.1.		1 Затраты труда	0,323 чел-ч	8,72	761,95		6645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рабочих-строителей (средний разряд 2)									
71.2.		3 Затраты труда машинистов	0,018 чел-ч	0,486							
71.3.	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	0,018 маш.-ч	0,486		2988		1452			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,018 чел-ч	0,486		1088,00		528,77			
71.4.	3206-0101-1501	Ямокопатели	0,018 маш.-ч	0,486		259		126			
72.	1147-0103 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	27	2263,74 / 1364,35	780,61 / 234,82	61121 / 36838	21076 / 6340	3207 / --	37996 / 7929	107047
		НР - 88%; СП - 8%									
72.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	1,25 чел-ч	33,86	1088,01		36838				
72.2.		3 Затраты труда машинистов	0,167 чел-ч	4,51							
72.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,114 маш.-ч	3,078		4329		13325			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,114 чел-ч	3,078		1554,00		4783,21			
72.4.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,053 маш.-ч	1,431		5417		7752			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,053 чел-ч	1,431		1088,00		1556,93			
72.5.	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,015 10 м2	0,405	6994				2833		
72.6.	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	0,00003 т	0,00081	242296				196		
72.7.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,22 м3	5,94	30				178		
73.	2501-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень	шт.	27	1059 / --	-- / --	28593 / --	-- / --	28593 / --	-- / 2287	30880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
74.	1147-0112 -0102 РСНБ РК 2015	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	900	131,6 131,6	-- --	118438 118438	-- --	-- --	104225 17813	240476
74.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,1727 чел-ч	155,43	762		118438				
75.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Посев вручную газонов партерных,мавританских и обыкновенных НР - 88%; СП - 8%	м2	900	240,84 46,94	148,43 29,81	216757 42242	133583 26830	40932 --	60783 22203	299743
75.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,0525 чел-ч	47,25	894,01		42242				
75.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0274 чел-ч	24,66							
75.3.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0274 маш.-ч	24,66		5417		133583			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0274 чел-ч	24,66		1088,00		26830,08			
75.4.	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	0,02 кг	18	2124				38232		
75.5.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,1 м3	90	30				2700		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге		--	--	448151	171257	72732	213839	714950
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	204162	38837	--	52958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				448151				
	Материалы		Тенге				44139				
	Всего заработная плата		Тенге					242999			
	Местные материалы		Тенге				28593				
	Накладные расходы		Тенге				213839				
	Сметная прибыль		Тенге				52959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				714950				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								279
	Сметная заработная плата		Тенге					242999			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				714950				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								279
	Сметная заработная плата		Тенге					242999			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**11896985**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				1115989				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				532365				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					125848			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				4696429				
	Накладные расходы		Тенге				1233373				
	Сметная прибыль		Тенге				881259				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	11896985
Временные здания и сооружения 1,75%	**Тенге**	**208197**
Итого:	**Тенге**	**12105182**
Зимнее удорожание 1,575%	**Тенге**	**190657**
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	**Тенге**	**283368**
Итого:	**Тенге**	**12579207**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			251584				
							12830791				
		С понижающим коэффициентом к=0,95126034181		Тенге			12205423				
		НДС 12%		Тенге			1464651				
		ВСЕГО: по АКТУ		Тенге			13670074				

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____ Искаков Р.С.

ТОО «Авангард ПГС»

СУБПОДРЯДЧИК:_____ Искаков Б.К.

ТОО «Интегрострой»