Форма 2В

Заказчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Исполнитель: ТОО «АкНур-Астана 2005»
Наименование объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области"
Основание: Договор №04/25-2019 от 17.09.2019г.

Акт №13 приемки выполненных работ
за август 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3. Пункт охраны									
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурно-строительная часть									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	70,55	189,62	181,27	13378	12789	--	3730	18477
		НР - 72%; СП - 8%			8,35	65,09	589	4592		1369	
2	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	12,45	208,58	199,40	2597	2483	--	724	3587
		НР - 72%; СП - 8%			9,18	71,60	114	891		266	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,5	1878,68	--	4697	--	--	3382	8725
		НР - 72%; СП - 8%			1878,68	--	4697	--		646	
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,3	248,13	239,66	4789	4625	3	932	6179
		НР - 72%; СП - 8%			8,33	58,73	161	1134		458	
5	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	37,635	1066,00	--	40119	--		--	43328

		СП - 8%			--	--	--	--		3210	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,3	17,97	15,29	347	295	3	115	499
		НР - 72%; СП - 8%			2,54	5,73	49	111		37	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,2	30,68	30,68	2031	2031	--	502	2736
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,53	--	697		203	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,2	132,23	63,00	8753	4171	1	4668	14496
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	4583	1901		1074	
		ФУНДАМЕНТЫ									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,016	4284,75	260,66	68625	4175	57256	8022	82778
		НР - 94%; СП - 8%			449,20	83,62	7194	1339		6132	
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,2572	6369,38	1457,68	14377	3290	9475	2775	18524
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	1612	1372		1372	
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	2045,36	1044,10	28635	14617	5124	16500	48746
		НР - 118%; СП - 8%			635,27	363,54	8894	5090		3611	
12	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	4368,06	2470,69	52417	29648	8793	29143	88084
		НР - 118%; СП - 8%			1164,66	893,44	13976	10721		6525	
13	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,708	37973,00	--	64858	--	64858	--	70047
		СП - 8%			--	--	--	--		5189	
14	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,317	25505,00	--	59095	--	59095	--	63823
		СП - 8%			--	--	--	--		4728	
15	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,148	23927,00	--	194957	--	194957	--	210554
		СП - 8%			--	--	--	--		15597	
16	СТССЦ РК 8.04-08-2017 таб.4	Надбавка к сметной стоимости изделий на сульфатостойком цементе	м3	12,173	270,00	--	3287	--	3287	--	3550
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	/Монолитные заделки/ Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,41	23174,91	1283,73	9502	526	7897	1075	11422
		НР - 91%; СП - 8%			2631,06	249,18	1079	102		846	
18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/отм.-0,03/	м2 поверхности	16,016	1920,88	42,80	30765	686	27133	2853	36308
		НР - 93%; СП - 8%			183,92	7,66	2946	123		2689	

19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,32	821,59	19,53	28197	670	19691	7357	38399
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	7836	75		2844	
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0316	193095,70	2096,10	6102	66	4309	1623	8343
		НР - 93%; СП - 8%			54651,60	590,76	1727	19		618	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
21	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,4	36027,55	4521,74	122494	15374	79435	27653	162159
		НР - 91%; СП - 8%			8142,75	795,00	27685	2703		12012	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1109	194718,00	--	21594	--	21594	--	23322
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182	200510,00	--	3649	--	3649	--	3941
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
		ДЕТАЛЬ ОПИРАНИЯ КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ									
24	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Утолщение в полу. Устройство	м3	0,46845	27104,63	1836,76	12697	860	9119	2625	16548
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	2718	167		1226	
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	250345,00	--	1502	--	1502	--	1622
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
26	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,5615	1920,88	42,80	2999	67	2645	278	3540
		НР - 93%; СП - 8%			183,92	7,66	287	12		262	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
27	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	21,320818	27048,79	2024,05	576702	43154	451655	83753	713291
		НР - 93%; СП - 8%			3840,98	382,90	81893	8164		52836	
28	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	3,424866	44967,75	1172,19	154009	4015	80608	53702	224327
		НР - 76%; СП - 8%			20259,55	371,96	69386	1274		16617	
29	1108-0401-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	57,0811	2781,05	181,41	158746	10355	99849	47003	222208
		НР - 93%; СП - 8%			850,41	35,01	48542	1998		16460	
30	1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/Карниз/ Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,0376	34390,09	2255,37	70073	4596	48929	16199	93174

		НР - 93%; СП - 8%			8121,54	426,66	16548	869		6902	
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,071	307092,70	2096,10	21804	149	17775	3648	27487
		НР - 93%; СП - 8%			54651,60	590,76	3880	42		2036	
32	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,2169	4395,60	240,40	106448	5822	75365	24532	141458
		НР - 93%; СП - 8%			1043,10	46,17	25261	1118		10478	
		Утепление внутренних стен по периметру /АС-4 п.5/									
33	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,2	15866,71	1490,31	66640	6259	47161	14243	87354
		НР - 94%; СП - 8%			3147,60	460,08	13220	1932		6471	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
34	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	19	2052,08	1249,13	38990	23733	567	22632	66552
		НР - 118%; СП - 8%			773,16	236,30	14690	4490		4930	
35	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,438	77038,00	--	33743	--	33743	--	36442
		СП - 8%			--	--	--	--		2699	
36	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06662	26299,01	9367,26	1752	624	235	728	2679
		НР - 69%; СП - 8%			13409,10	2434,00	893	162		198	
37	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0615	206302,00	--	12688	--	12688	--	13703
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00512	200510,00	--	1027	--	1027	--	1109
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		ПРОЕМЫ									
39	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	7,3084	3763,32	155,52	27504	1137	17311	8589	38981
		НР - 90%; СП - 8%			1239,15	66,69	9056	487		2887	
40	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,4813	21288,00	--	116686	--	116686	--	126021
		СП - 8%			--	--	--	--		9335	

41	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,8271	18230,00	--	33308	--	33308	--	35973
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
42	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3,69	1015,47	4,47	3747	16	3016	651	4749
		НР - 90%; СП - 8%			193,89	2,01	715	7		352	
43	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	3,69	2509,00	--	9258	--	9258	--	9999
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
44	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	10,46	3422,24	158,25	35797	1655	25687	8254	47575
		НР - 90%; СП - 8%			808,34	68,43	8455	716		3524	
45	2109-0202-1102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	26422,00	--	99875	--	99875	--	107865
		СП - 8%			--	--	--	--		7990	
46	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	23222,00	--	87779	--	87779	--	94801
		СП - 8%			--	--	--	--		7022	
47	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,94	26930,00	--	79174	--	79174	--	85508
		СП - 8%			--	--	--	--		6334	
48	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	4387,00	--	26322	--	26322	--	28428
		СП - 8%			--	--	--	--		2106	
		КРОВЛЯ									
49	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27	318,54	11,84	8601	320	6499	1702	11127
		НР - 92%; СП - 8%			66,00	2,53	1782	68		824	
50	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,5525	29805,76	1386,75	46273	2153	39803	4425	54754
		НР - 92%; СП - 8%			2780,58	317,26	4317	493		4056	
51	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	27	798,46	49,60	21558	1339	8500	11030	35196
		НР - 92%; СП - 8%			434,03	10,02	11719	270		2607	

52	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	27	635,45	48,18	17157	1301	6783	8596	27813
		НР - 92%; СП - 8%			336,02	10,02	9073	270		2060	
53	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	4,1715	33334,00	--	139053	--	139053	--	150177
		СП - 8%			--	--	--	--		11124	
54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	27	574,48	96,71	15511	2611	7874	5151	22315
		НР - 92%; СП - 8%			186,14	21,22	5026	573		1653	
55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=22	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	27	373,16	31,44	10075	849	8816	556	11482
		НР - 92%; СП - 8%			15,17	7,22	410	195		851	
56	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	27	1661,90	13,24	44871	357	41338	3026	51729
		НР - 92%; СП - 8%			117,64	4,18	3176	113		3832	
57	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	27	709,16	6,26	19147	169	17540	1372	22161
		НР - 92%; СП - 8%			53,26	2,00	1438	54		1642	
58	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	16	2375,69	25,94	38011	415	30866	6274	47828
		НР - 92%; СП - 8%			420,60	5,65	6730	90		3543	
		КОЗЫРЕК									
59	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1,7	532,83	152,80	906	260	134	401	1411
		НР - 69%; СП - 8%			301,47	40,36	512	69		105	
60	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0517	206302,00	--	10666	--	10666	--	11519
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
61	2105-0108-0108 РСНБ РК 2015	/Н60-845-0,9/ Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,7	1317,00	--	2239	--	2239	--	2418
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	77,97	2,22	133	4	67	43	190
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	62	--		14	

63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7	139,40	3,14	237	5	159	51	311
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	73	1		23	
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									
64	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	3	5513,11	1465,95	16539	4398	3210	11560	30347
		НР - 118%; СП - 8%			2976,93	288,60	8931	866		2248	
65	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27	6851,00	--	184977	--	184977	--	199775
		СП - 8%			--	--	--	--		14798	
66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,00224	257257,70	2096,10	576	5	449	115	747
		НР - 93%; СП - 8%			54651,60	590,76	122	1		55	
		ПОЛЫ.ТИП 1									
67	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,35	4284,75	260,66	65771	4001	54875	7688	79336
		НР - 94%; СП - 8%			449,20	83,62	6895	1284		5877	
68	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,535	22680,05	7,68	34814	12	30083	4436	42390
		НР - 94%; СП - 8%			3074,40	--	4719	--		3140	
69	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки /керамзитобетонные/ легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,35	958,99	25,60	14721	393	8733	5427	21759
		НР - 94%; СП - 8%			364,50	11,62	5595	178		1612	
70	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки /керамзитобетонные/ легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	15,35	1798,35	52,26	27605	802	26147	950	30839
		НР - 94%; СП - 8%			42,77	23,06	656	354		2284	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,38	632,52	25,54	9728	393	4977	4265	15112
		НР - 94%; СП - 8%			283,38	11,62	4358	179		1119	
72	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	15,38	3354,14	18,99	51587	292	46189	4925	61032
		НР - 94%; СП - 8%			331,96	8,67	5106	133		4521	
		ПОЛЫ.ТИП 2									
73	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,3	4284,75	260,66	26994	1642	22522	3155	32561
		НР - 94%; СП - 8%			449,20	83,62	2830	527		2412	
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,63	22680,05	7,68	14288	5	12346	1821	17398
		НР - 94%; СП - 8%			3074,40	--	1937	--		1289	
75	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки /керамзитобетонные/ легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,3	958,99	25,60	6042	161	3585	2227	8931

		НР - 94%; СП - 8%			364,50	11,62	2296	73		662	
76	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки /керамзитобетонные/ легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	6,3	1498,62	43,55	9441	274	8942	325	10547
		НР - 94%; СП - 8%			35,64	19,22	225	121		781	
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,38	632,52	25,54	9728	393	4977	4265	15112
		НР - 94%; СП - 8%			283,38	11,62	4358	179		1119	
78	1111-0101-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	6,3	2567,14	94,51	16173	595	4199	10835	29169
		НР - 94%; СП - 8%			1806,21	23,48	11379	148		2161	
79	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	6,3	581,76	4,59	3665	29	1733	1794	5896
		НР - 94%; СП - 8%			302,02	0,92	1903	6		437	
		ПОЛЫ.ТИП 3									
80	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,69	4284,75	260,66	11526	701	9617	1347	13903
		НР - 94%; СП - 8%			449,20	83,62	1208	225		1030	
81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,269	22680,05	7,68	6101	2	5272	777	7429
		НР - 94%; СП - 8%			3074,40	--	827	--		550	
82	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки /керамзитобетонные/ легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,69	958,99	25,60	2580	69	1530	951	3813
		НР - 94%; СП - 8%			364,50	11,62	981	31		282	
83	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки /керамзитобетонные/ легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	2,69	1049,03	30,48	2822	82	2673	97	3153
		НР - 94%; СП - 8%			24,95	13,45	67	36		234	
84	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,69	1536,95	83,75	4134	225	2417	1428	6007
		НР - 94%; СП - 8%			554,53	10,02	1492	27		445	
85	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,69	956,22	41,21	2572	111	1561	860	3707
		НР - 94%; СП - 8%			334,58	5,71	900	15		275	
86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,85	632,52	25,54	1803	73	922	790	2800
		НР - 94%; СП - 8%			283,38	11,62	808	33		207	
87	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,69	2980,01	67,13	8016	181	4940	2792	11673
		НР - 94%; СП - 8%			1076,15	28,05	2895	75		865	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									

88	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	24,37	316,42	2,09	7711	51	361	5858	14655
		НР - 80%; СП - 8%			299,49	1,01	7299	25		1086	
89	1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	24,37	138,39	0,93	3373	23	709	2121	5933
		НР - 80%; СП - 8%			108,36	0,42	2641	10		439	
90	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,79	1230,35	67,12	87096	4751	26870	47251	145095
		НР - 80%; СП - 8%			783,66	50,69	55475	3588		10748	
91	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,55	1230,35	67,12	27744	1514	8558	15052	46220
		НР - 80%; СП - 8%			783,66	50,69	17672	1143		3424	
92	2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008	кг	1,6108558	1063,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
93	1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	70,79	138,39	0,93	9797	66	2060	6160	17234
		НР - 80%; СП - 8%			108,36	0,42	7671	30		1277	
94	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	22,55	696,24	2,91	15700	66	5028	8508	26145
		НР - 80%; СП - 8%			470,34	1,29	10606	29		1937	
		КРЫЛЬЦО									
95	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,8	259,91	27,82	728	78	481	184	984
		НР - 94%; СП - 8%			60,20	9,63	169	27		73	
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие бетонное. Устройство	м3	1,2	25369,76	1051,83	30444	1262	27941	1346	34333
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	1241	238		2543	
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04	262854,86	1237,54	10514	50	10014	427	11816
		НР - 91%; СП - 8%			11240,40	490,60	450	20		875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3665993	230371	2798791	600255	4607552
							596714	64107	--	341305	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3637013				
		Материалы -		Тенге			1610972				
		Всего заработная плата -		Тенге				659185			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			623497				
		Местные материалы -		Тенге			537630				
		Транспортные расходы -		Тенге			40119				
		Накладные расходы -		Тенге			599128				
		Сметная прибыль -		Тенге			338891				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4575032				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							684
		Сметная заработная плата -		Тенге				659185			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28980				
		Материалы -		Тенге			368				
		Всего заработная плата -		Тенге				1637			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26322				
		Накладные расходы -		Тенге			1129				
		Сметная прибыль -		Тенге			2409				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32518				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				1637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4607550				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							685
		Сметная заработная плата -		Тенге				660821			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
98	Прайс-лист ТОО "220 VOLT"	**Печь электронагревательная ПЭТ-4 N 1,0 кВт**	шт	5	3715,55	--	18578	--	18578	--	20064
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			18578	--	18578	--	20064
							--	--	--	1486	
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18578				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18578				
		Сметная прибыль -		Тенге			1486				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20064				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			20064				
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция									
99	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,785	5961,69	47,56	4680	37	3436	1196	6346
		НР - 98%; СП - 8%			1537,77	17,49	1207	14		470	
100	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	2444,09	40,27	2444	40	2017	390	3061
		НР - 98%; СП - 8%			386,69	11,49	387	11		227	
101	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	1274,70	52,44	2549	105	226	2196	5125
		НР - 98%; СП - 8%			1108,89	11,49	2218	23		380	
102	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм**	м2	0,03	3552,00	--	107	--	107	--	115
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9780	182	5786	3782	14647
							3812	48	--	1086	
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9780				
		Материалы -		Тенге			5679				
		Всего заработная плата -		Тенге				3860			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107				

	Сдача и испытание -			Тенге			190				
		Накладные расходы -		Тенге			3783				
		Сметная прибыль -		Тенге			1085				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			14648				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			14648				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3860			
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод и канализация									
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
103	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	2359,65	483,33	16518	3383	94	13641	32572
		НР - 98%; СП - 8%			1863,04	125,48	13041	878		2413	
104	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 16x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,495	97,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
105	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1,798	130,00	--	234	--	234	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
106	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2428,12	18,90	14569	113	12244	2208	18119
		НР - 98%; СП - 8%			368,68	6,78	2212	41		1342	
107	2301-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	0,7	6897,00	--	4828	--	4828	--	5214
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
108	2304-0902-1032 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, T от -30°C до 200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	4649,00	--	9298	--	9298	--	10042
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
109	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	3050,00	--	3050	--	3050	--	3294
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
110	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	16437,08	440,61	16437	441	7453	8467	26896
		НР - 98%; СП - 8%			8542,50	96,88	8543	97		1992	
111	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм**	м	2	2029,00	--	4058	--	4058	--	4383

		СП - 8%			--	--	--	--		325	
112	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	2	1405,00	--	2810	--	2810	--	3035
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
113	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	1	1232,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
114	2304-0902-1035 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5774,00	--	5774	--	5774	--	6236
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
115	2304-0902-1033 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5137,00	--	10274	--	10274	--	11096
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
116	2304-0902-1032 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4649,00	--	9298	--	9298	--	10042
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
117	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15	шт.	1	2694,00	--	2694	--	2694	--	2910
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
118	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	13668,95	145,37	13669	145	12706	842	15672
		НР - 98%; СП - 8%			818,08	41,05	818	41		1161	
119	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	424979,00	--	850	--	850	--	918
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
120	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2475,99	--	2476	--	2219	252	2947
		НР - 98%; СП - 8%			257,42	--	257	--		218	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ									
121	1116-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1362,88	13,31	6814	67	1060	5597	13404
		НР - 98%; СП - 8%			1137,30	4,95	5687	25		993	
122	1116-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1362,88	13,31	2726	27	424	2239	5362
		НР - 98%; СП - 8%			1137,30	4,95	2275	10		397	

123	2304-0902-1032 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4649,00	--	4649	--	4649	--	5021
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
124	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	4862,08	0,13	4862	--	4096	750	6062
		НР - 98%; СП - 8%			765,80	--	766	--		449	
125	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	8788,45	404,17	8788	404	50	8335	18494
		НР - 98%; СП - 8%			8334,33	171,21	8334	171		1370	
126	5104-0106-0303 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 5 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	1	10478,00	--	10478	--		--	10478
					--	--	--	--	10478	--	
127	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21583,77	--	21584	--	21256	322	23658
		НР - 98%; СП - 8%			328,20	--	328	--		1752	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
128	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	901,62	1,26	6311	9	1658	4554	11734
		НР - 98%; СП - 8%			663,42	0,38	4644	3		869	
129	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
130	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2438,33	79,28	2438	79	226	2126	4929
		НР - 98%; СП - 8%			2133,30	35,96	2133	36		365	
131	2303-0102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5319,00	--	5319	--	5319	--	5745
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
132	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	4387,00	--	4387	--	4387	--	4738
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
133	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	932,00	--	932	--	932	--	1007
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
134	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1	419,00	--	419	--	419	--	453
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

135	2301-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	0,7	6897,00	--	4828	--	4828	--	5214
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
136	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	7336,66	30,40	7337	30	6804	507	8471
		НР - 98%; СП - 8%			503,24	13,69	503	14		627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			210532	4699	145815	49840	280367
							49541	1315	10478	19993	
	Стоимость оборудования -			Тенге			10478				
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			126				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			10604				
	Стоимость металлмонтажных работ -			Тенге			850				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			850				
		Сметная прибыль -		Тенге			68				
	ВСЕГО, Стоимость металлмонтажных работ -			Тенге			918				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			199204				
	Материалы -			Тенге			70289				
	Всего заработная плата -			Тенге				50856			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			74675				
	Сдача и испытание -			Тенге			36				
		Накладные расходы -		Тенге			49839				
		Сметная прибыль -		Тенге			19923				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			268966				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							47
		Сметная заработная плата -		Тенге				50856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			280488				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							47
		Сметная заработная плата -		Тенге				50856			
		РАЗДЕЛ 5.Пожарная сигнализация									
137	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	1	2020,32	0,21	2020	--	89	1178	3454
		НР - 61%; СП - 8%			1931,20	--	1931	--		256	
138	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01**	шт.	1	8761,00	--	8761	--	8761	--	9462
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
139	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	6	2291,05	2,08	13746	12	606	8008	23495
		НР - 61%; СП - 8%			2188,00	--	13128	--		1740	
140	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64**	шт.	6	4344,00	--	26064	--	26064	--	28149
		СП - 8%			--	--	--	--		2085	
141	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	6078,02	1,69	6078	2	186	3593	10445
		НР - 61%; СП - 8%			5890,00	--	5890	--		774	

142	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ВЭРС-РИП 12-2,5-12	шт.	1	11445,00	--	11445	--	11445	--	12361
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
143	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1144,72	0,78	2289	2	99	1335	3914
		НР - 61%; СП - 8%			1094,00	--	2188	--		290	
144	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1625,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
145	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	1144,72	0,78	1145	1	50	667	1957
		НР - 61%; СП - 8%			1094,00	--	1094	--		145	
146	Прайс-лист ИП Нурсеитов	Оповещатели звуковые Корбу	шт	1	6416,72	--	6417	--	6417	--	6930
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
147	1310-0702-0502 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Реле трансляции минутных импульсов. Монтаж на стене	шт.	6	984,40	--	5906	--	655	3203	9838
		НР - 61%; СП - 8%			875,20	--	5251	--		729	
148	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КК-8М	шт.	6	107,00	--	642	--	642	--	693
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
149	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2486,77	--	2487	--	299	1575	4387
		НР - 72%; СП - 8%			2188,00	--	2188	--		325	
150	2308-0306-0205 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-1.2 12В, 1,2 А/ч	шт.	1	1207,00	--	1207	--	1207	--	1304
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
151	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	5	589,54	65,65	2948	328	962	1063	4331
		НР - 61%; СП - 8%			331,65	16,74	1658	84		321	
152	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	25	42,05	0,80	1051	20	237	577	1758
		НР - 72%; СП - 8%			31,77	0,27	794	7		130	
153	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,025	18675,00	--	467	--	467	--	504
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
154	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,005	113072,00	--	565	--	565	--	611
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
155	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	25	196,80	2,20	4920	55	479	3160	8726

		НР - 72%; СП - 8%			175,44	0,09	4386	2		646	
156	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	м	25	45,00	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
157	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	10	401,75	16,89	4018	169	2155	1247	5685
		НР - 72%; СП - 8%			169,44	3,72	1694	37		421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			106551	589	65760	25606	142729
							40203	130	--	10572	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			100135				
		Материалы -		Тенге			5816				
		Всего заработная плата -		Тенге				40333			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53526				
		Накладные расходы -		Тенге			25605				
		Сметная прибыль -		Тенге			10059				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			135799				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							37
		Сметная заработная плата -		Тенге				40333			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6417				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6417				
		Сметная прибыль -		Тенге			513				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			142729				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							37
		Сметная заработная плата -		Тенге				40333			
		РАЗДЕЛ 6.Электроснабжение									
158	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4065,00	87,03	4065	87	570	2473	7061
		НР - 72%; СП - 8%			3408,00	26,56	3408	27		523	
159	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7	1144,09	--	8009	--	57	5725	14833
		НР - 72%; СП - 8%			1136,00	--	7952	--		1099	
160	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
161	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
162	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
163	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	429,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

164	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
165	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	6	1962,93	559,74	11778	3358	5625	3697	16713
		НР - 72%; СП - 8%			465,76	390,08	2795	2341		1238	
166	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	5	2931,44	1067,82	14657	5339	1025	8235	24723
		НР - 72%; СП - 8%			1658,56	628,85	8293	3144		1831	
167	2307-0101-0326 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-103 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1820,00	--	10920	--	10920	--	11794
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
168	2307-0102-1407 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 ASR/S (4555) ГОСТ 17677-82	шт.	5	7009,00	--	35045	--	35045	--	37849
		СП - 8%			--	--	--	--		2804	
169	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,6	802,00	--	481	--	481	--	520
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
170	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	20	1297,00	--	25940	--	25940	--	28015
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
171	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	411,22	3,21	2056	16	109	1394	3726
		НР - 72%; СП - 8%			386,24	1,06	1931	5		276	
172	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	926,80	16,42	2780	49	414	1674	4811
		НР - 72%; СП - 8%			772,48	2,66	2317	8		356	
173	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	345,59	3,21	1382	13	51	952	2521
		НР - 72%; СП - 8%			329,44	1,06	1318	4		187	
174	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	345,59	3,21	346	3	14	238	630
		НР - 72%; СП - 8%			329,44	1,06	329	1		47	
175	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	217,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

176	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	306,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
177	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	315,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
178	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	477,00	--	1908	--	1908	--	2061
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
179	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
180	2307-0202-0301 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	5	857,00	--	4285	--	4285	--	4628
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
181	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	3	275,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
182	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	4216,61	111,88	4217	112	1833	1655	6341
		НР - 72%; СП - 8%			2272,00	26,56	2272	27		470	
183	5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66567,00	--	66567	--		--	66567
					--	--	--	--	66567	--	
184	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1144,09	--	2288	--	16	1636	4238
		НР - 72%; СП - 8%			1136,00	--	2272	--		314	
185	Прайс-лист ТОО KazXprom	Датчик температуры ДТКБ-51	шт	2	4746,20	--	9492	--	9492	--	10252

		СП - 8%			--	--	--	--		759	
186	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	147	781,61	381,39	114897	56064	36318	28399	154759
		НР - 72%; СП - 8%			153,16	115,16	22515	16928		11464	
187	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	114070,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
188	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0663	167026,00	--	11074	--	11074	--	11960
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
189	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0153	264888,00	--	4053	--	4053	--	4377
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
190	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0255	413992,00	--	10557	--	10557	--	11401
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
191	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	234715,00	--	2394	--	2394	--	2586
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
192	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	366280,00	--	3736	--	3736	--	4035
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
193	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	454101,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
194	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0102	233833,00	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
195	2404-0201-0906 РСНБ РК 2015	**Анкер тросовый ГОСТ 51177-98**	100 шт.	0,02	30468,00	--	609	--	609	--	658
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
196	2306-1703-0101 РСНБ РК 2015	**/Муфта натяжная К 798/ Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35**	шт.	1	999,00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
197	2404-0202-0108 РСНБ РК 2015	**Зажимы /К-676/ поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1185,00	--	1185	--	1185	--	1280
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
198	2105-0310-0101 РСНБ РК 2015	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 3,6 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)**	10 м	1	917,00	--	917	--	917	--	990
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

199	2404-0207-2204 РСНБ РК 2015	Подвесы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,3	32141,00	--	9642	--	9642	--	10414
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
200	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1	996,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
201	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	45	401,75	16,89	18079	760	9694	5610	25584
		НР - 72%; СП - 8%			169,44	3,72	7625	167		1895	
202	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	461,52	32,60	923	65	244	455	1488
		НР - 72%; СП - 8%			307,11	8,76	614	18		110	
203	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	2,04	170,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
204	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	569,06	23,31	2845	117	1987	555	3672
		НР - 72%; СП - 8%			148,26	5,84	741	29		272	
205	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	5	467,24	57,12	2336	286	1362	548	3115
		НР - 72%; СП - 8%			137,67	14,61	688	73		231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			421542	66269	223635	63246	518246
							65070	22772	66567	33459	
		Стоимость оборудования -		Тенге			66567				
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			799				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			67366				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			331786				
		Материалы -		Тенге			59319				
		Всего заработная плата -		Тенге				87842			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141128				
		Накладные расходы -		Тенге			63246				
		Сметная прибыль -		Тенге			31603				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			426635				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							79
		Сметная заработная плата -		Тенге				87842			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12354				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12354				
		Сметная прибыль -		Тенге			988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13342				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10835				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10835				
		Сметная прибыль -		Тенге			867				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11702				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			519045				
	Нормативная трудоемкость -	чел,-ч							79
	Сметная заработная плата -	Тенге				87842			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4432975	302110	3258365	742729	5583605
					755341	88372	77045	407901	
Стоимость оборудования -		Тенге			77045				
Заготов.-складские расходы -		Тенге			925				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			77970				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			431921				
Материалы -		Тенге			65135				
Всего заработная плата -		Тенге				128175			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194654				
	Накладные расходы -	Тенге			88852				
	Сметная прибыль -	Тенге			41662				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			562434				
	Нормативная трудоемкость -	чел,-ч							116
	Сметная заработная плата -	Тенге				128175			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3649367				
Материалы -		Тенге			1610972				
Всего заработная плата -		Тенге				659185			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			635851				
Местные материалы -		Тенге			537630				
Транспортные расходы -		Тенге			40119				
	Накладные расходы -	Тенге			599128				
	Сметная прибыль -	Тенге			339880				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4588374				
	Нормативная трудоемкость -	чел,-ч							684
	Сметная заработная плата -	Тенге				659185			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29830				
Материалы -		Тенге			368				
Всего заработная плата -		Тенге				1637			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27172				
	Накладные расходы -	Тенге			1129				
	Сметная прибыль -	Тенге			2477				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33436				
	Нормативная трудоемкость -	чел,-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				1637			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			244813				
Материалы -		Тенге			75968				
Всего заработная плата -		Тенге				54716			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110611				
Сдача и испытание -		Тенге			226				
	Накладные расходы -	Тенге			53622				
	Сметная прибыль -	Тенге			23875				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			322310				
	Нормативная трудоемкость -	чел,-ч							51
	Сметная заработная плата -	Тенге				54716			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5584523				
	Нормативная трудоемкость -	чел,-ч							852
	Сметная заработная плата -	Тенге				843713			

Оборудования	**Тенге**	**77 970**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**5 506 553**

Временные здания и сооружения 2.9% *0.8=2.32%	Тенге	127 752
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**5 634 305**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%*1,05	Тенге	195 229
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**5 829 534**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	116 591
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**5 946 124**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 1 квартал 2018г.	**Тенге**	**6 024 094**
Итого в текущих ценах 2018 года - 38 %, К=1,0	Тенге	2 289 156
Итого в текущих ценах 2019 года - 62 %, К=1,0499	Тенге	3 921 297
Итого по сметному расчету в текущих базовых ценах 2018-2019г.	**Тенге**	**6 210 453**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	621 045
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**5 589 408**
НДС 12%	Тенге	670 729
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**6 260 137**

Заказчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.