Заказчик: ТОО "New park"
Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Наименование стройки : Административный комплекс со встроенными помещениями и паркингом,
Договор: № NWP/Под/Общ/4 от 27 марта 2019 года

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за, в тенге с НДС	Стоимость общая, с НДС
1	**Каркас здания**				**18 473 732,85**
	отметка от -0,150 до +29,800, ось 1-24/А-Д				
2	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 200мм включительно диаметром 150мм	шт	1 065,00	3 550,52	3 781 301,91
3	Резка бетона, монолитного железобетонных конструкциях глубиной до 200мм включительно	м	140,00	22 066,61	3 089 325,85
	на отм 0,00 в осях Б-Г,4-5; Б-Г/11-12;Б-Г/14-15;Б-Г/21-22 на отм. +6,600 в осях Б-Г/11-12;Б-Г/14-15;Б-Г/21-22				
5	Расшивка швов	м.п.	140,00	2 550,71	357 098,74
6	Заделка деформационных швов уплотнителем из вспененного полиэтилена Вилатерм диаметром 50мм	мп	140,00	1 768,92	247 648,46
	на отм +11,800 в осях Б-Г,4-5; Б-Г/11-12;Б-Г/14-15;Б-Г/21-22				
7	Заделка деформационных швов уплотнителем из вспененного полиэтилена Вилатерм диаметром 80мм	м.п.	70,00	3 365,84	235 608,93
8	Устройство горизонтальной гидроизоляции деформационного шва в паркинге шириной 100мм с обшивкой из оцинкованного листа	мп	70,00	5 360,52	375 236,21
	Блок В				-
	2 этаж на отм +6,400 до +10,100				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	74,90	5 817,17	435 705,70
	3-этаж, на отм +10,300 до +14,00				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	74,90	5 817,17	435 705,70
	4 этаж, на отм +14,200 до 17,900				-

	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	74,90	5 817,17	435 705,70
	5 этаж, на отм +18,100 до 21,800				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	162,30	5 817,17	944 125,97
	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200-250 мм из газоблока	м3	17,30	31 488,66	544 753,80
	6 этаж, на отм +22,000 до 25,700				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	74,90	5 817,17	435 705,70
	7 этаж, на отм +25,900 до 29,600				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	92,47	5 817,17	537 913,30
	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200-250 мм из газоблока	м3	2,83	31 488,66	89 112,90
	8 этаж, на отм +29,800 до 33,500				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	133,06	5 817,17	774 032,05
	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200-250 мм из газоблока	м3	2,83	31 488,66	89 112,90
	Тех.этаж, на отм от +33,930 до 37,630				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	39,78	5 817,17	231 406,85
	Наруж. стены из газоблока 150 мм	м3	2,00	113 898,87	227 797,73
	Кровля на отм. +38,700				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	22,50	5 817,17	130 886,22
	Кладка наружных стен из керамического или силикатного одинарного кирпича (250х120х65мм)	м3	2,25	80 335,52	180 754,92

	Блок С				-
	мезонин Блок С на отм. От +3,150				-
	Кладка наружных стен из керамического или силикатного одинарного кирпича (250х120х65мм)	м3	3,70	80 335,52	297 241,43
	Кладка наружных стен из керамического или силикатного одинарного кирпича (250х120х65мм)	м3	2,10	80 335,52	168 704,60
	Кровля на отм +11,300				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	9,30	5 817,17	54 099,64
	Кладка наружных стен из керамического или силикатного одинарного кирпича (250х120х65мм)	м3	1,10	80 335,52	88 369,07
	Блок Д				-
	2 этаж на отм +6,400 до +10,100				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	82,80	5 817,17	481 661,31
	3-этаж, на отм +10,300 до +14,00				-
	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200-250 мм из газоблока	м3	21,74	31 488,66	684 563,44
	4 этаж, на отм +14,200 до 17,900				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	71,70	5 817,17	417 090,77
	5 этаж, на отм +18,100 до 21,800				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	71,70	5 817,17	417 090,77
	6 этаж, на отм +22,000 до 25,700				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	71,70	5 817,17	417 090,77
	7 этаж, на отм +25,900 до 29,600				-

	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	116,80	5 817,17	679 444,94
	8 этаж, на отм +29,800 до 33,500				-
	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 65мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армирование через 2 ряда кладки	м2	140,70	5 817,17	818 475,19
55	Демонтаж ЗУС на блоке Д	услуга	1,00	370 961,37	370 961,37
56	**КМ**				**9 941 459,41**
57	**металлокаркаса лифтовых балок и стоек :Б-1, СМ1,СМ2,СМ3,СМ4,СМ5 на блоке D отм от -3,700 до +35,000, в осях 16/Д-Г**				
58	Изготовление и монтаж металлокострукций каркаса балок и стоек	тн	1,23	212 199,52	260 581,01
59	Огрунтовка мет. поверхности за 2 раза	м2	56,00	335,06	18 763,10
61	**Рама металлическая См-1 для установки чиллеров отм от +33,700 Блок В и Д**				
62	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,20	212 199,52	254 639,42
63	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	28,00	335,05	9 381,45
64	**металлической балки Б-1 диафрагма ДЖм2 и ДЖм7 на блоке В и на блоке Д на отм +17,900 и отм**				
65	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,93	212 199,52	409 545,07
66	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	67,00	335,05	22 448,48
67	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	64,00	335,05	21 443,32
68	Разборка инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	64,00	223,37	14 295,55
69	**Каркас ролл ворот отм от -0,700 до +2,280**				
70	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	3,80	212 199,52	806 358,17
71	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	149,00	335,05	49 922,73
72	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	142,00	335,05	47 577,37

73	Разборка инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	142,00	223,37	31 718,24
74	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	150,00	625,43	93 814,52
75	Изготовление и монтаж металлических ограждений (перила) для пандуса - спуск в паркинг	мп	19,00	16 752,59	318 299,28
76	**Блок С навес, на отм +11,500**				
77	Изготовление и монтаж металлокострукций навеса	тн	17,00	346 220,27	5 885 744,53
78	Огрунтовка мет. поверхности за 2 раза	м2	566,67	335,05	189 863,84
79	Устройство инвентарных лесов	м2	340,00	335,05	113 917,64
80	Разборка инвентарных лесов	м2	340,00	223,37	75 945,09
81	Изготовление и монтаж металлоконструкций из прокатной стали с обваркой соединительных стыков на высоте более 5 метров с креплением анкерными болтами	тн	3,67	346 220,27	1 270 628,38
82	Огрунтовка мет. поверхности за 2 раза	м2	139,00	335,05	46 572,21
83	**Фасад**				**121 374 671,45**
84	**Монтаж панелей Metawell на стены фасада**				
85	**Блок В, на отм от +5,950 до +34,970, в осях А1-А/5-11**				
86	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	482,43	2 349,13	1 133 292,15
87	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке второго слоя	м2	483,43	2 345,20	1 133 738,89
88	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишера толщиной 100 мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	304,48	3 460,97	1 053 796,15
89	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишера толщиной 50 мм в 1 слой при укладке второго слоя	м2	360,00	2 996,11	1 078 598,72
90	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2	695,03	1 432,17	995 402,54
	Блок В, на отм от +5,950 до +29,140, в осях А1-А/5-11				
91	Монтаж подконструкции под панели Metawell на стены фасада	м2	907,53	8 047,38	7 303 237,23

92	Монтаж панелей Metawell на стены фасада	м2	720,93	3 283,35	2 367 066,21
93	Изготовление алюминиевых кассет из алюминиевого листа	м2	467,23	5 314,81	2 483 237,13
94	**Монтаж панелей HPL**				
95	**Блок В, на отм от -0,450 до 5,950, в осях А1/5-11 и на отм от +5,850 до 33,940 в осях А1/10-11**				
96	Монтаж подконструкции под панели FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	99,51	15 477,25	1 540 140,66
97	Монтаж подконструкции под панели FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	93,50	16 070,08	1 502 552,31
98	Монтаж панелей FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	93,50	11 714,40	1 095 296,75
99	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	52,87	17 805,82	941 393,85
100	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке второго слоя	м2	52,87	17 805,82	941 393,85
101	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2	52,87	17 470,78	923 680,13
102	**Блок В на отм от +12,400 до +34,970 в осях 5/А1-Д**				
103	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	249,4	4 126,66	1 029 190,14
104	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке второго слоя	м2	249,4	4 126,66	1 029 190,14
105	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2	249,4	3 791,62	945 630,43
106	Монтаж подконструкции под панели FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	249,0	9 940,15	2 475 096,21
107	Монтаж панелей FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	264,2	5 372,68	1 419 354,42
108	**HPL, Вид на отм от + 0,000 до 30,040 в осях 11-5/Д**				

109	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	1 000,0	1 364,51	1 364 510,94
110	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке второго слоя	м2	1 000,0	1 364,51	1 364 510,94
111	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2	1 000,0	1 029,46	1 029 459,07
112	Монтаж подконструкции под панели FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	1 000,0	7 172,08	7 172 076,70
113	Монтаж панелей FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	1 000,0	2 816,40	2 816 402,38
114	Монтаж и демонтаж фасадных подъемников для плоских стен	м2	1 000,0	1 476,19	1 476 194,90
115	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм	мп	1 000,0	1 208,15	1 208 153,40
116	**Тех этаж HPL панели, на отм от + 33,640 до 38,780 в осях 8-11/В-Д**				
117	Монтаж подконструкции под панели FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	273,7	9 607,15	2 629 765,09
118	Монтаж панелей FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	273,7	5 251,48	1 437 487,33
119	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке второго слоя	м2	273,7	3 799,58	1 040 059,13
120	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 100мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	273,7	3 799,58	1 040 059,13
121	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2	273,7	3 464,52	948 344,41
122	**Блок А устройство HPL, на отм от -0,750 до +13,750, в осях 1-5/Б, 1/Б-Г,3-1/Г,Г-Д/3, Д/3-5**				
123	**Рельефные стены фасада**				
124	Монтаж подконструкции под панели FunderMax на рельефные стены фасада	м2	475,0	7 851,41	3 729 418,73
125	Монтаж панелей FunderMax на рельефные стены фасада	м2	475,0	4 277,52	2 031 822,58

126	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке второго слоя	м2	196,0	5 129,26	1 005 335,34
127	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 100мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	196,0	5 129,26	1 005 335,34
128	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2	196,0	4 794,21	939 665,17
129	**Плоские стены фасада, межэтажное**				
130	Монтаж подконструкции под панели FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	43,2	25 823,84	1 115 589,74
131	Монтаж панелей FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	43,2	23 143,42	999 795,81
132	**Блок С, в осях 11/Е-Д,15/Д-Е на отм от -0,150 до +13,750, А/11-15 на отм от +0,150 до +10,800, Е/11-15 на отм от 10,800 до +12,400**				
133	**Рельефные стены фасада**				
134	Монтаж подконструкции под панели FunderMax на рельефные стены фасада	м2	151,8	11 966,39	1 816 139,64
135	Монтаж панелей FunderMax на рельефные стены фасада	м2	151,8	8 392,51	1 273 730,87
136	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке второго слоя	м2	220,5	4 608,42	1 016 293,76
137	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 100мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	220,5	4 608,42	1 016 293,76
138	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2	220,5	4 273,36	942 404,78
139	**Плоские стены фасада**				
140	Монтаж подконструкции под панели FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	181,1	9 647,94	1 746 856,50
141	Монтаж панелей FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	181,1	6 967,53	1 261 540,57
142	**рекламный щит, Блок С на отметке от -0,350 до 20,00 в осях 13-14/А1**				
143	Монтаж подконструкции под панели FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	280,0	7 856,81	2 199 906,94
144	Монтаж панелей FunderMax,HPL на плоские стены фасада	м2	280,0	5 176,40	1 449 390,75
145	**Витраж**				

146	**Блок В Витраж без остекление, на отм от 0,000 до 33,240, в осях 5-11/А, 5/А-Д, 11-5/Д, 11/Д-А**				
147	**Вид 5-11**				
148	Витраж без остекление	м2	471,5	14 867,13	7 010 164,51
149	**Вид 11-5**				
150	Витраж без остекление	м2	111,3	21 165,71	2 356 018,88
151	**Вид Д-Б**				
152	Витраж без остекление	м2	213,2	17 225,78	3 672 278,16
153	**Вид Б-Д**				
154	Витраж без остекление	м2	282,3	16 172,16	4 564 867,13
155	**Блок В Витраж без остекление, на отм от 0,000 до 33,240, в осях 5-11/А, 5/А-Д, 11-5/Д, 11/Д-А**				
156	**Вид 5-11**				
157	Витраж с остеклением	м2	459,0	14 920,14	6 848 629,70
158	**Вид 11-5**				
159	Витраж с остеклением	м2	101,3	21 983,73	2 226 204,44
160	**Вид Д-Б**				
161	Витраж с остеклением	м2	192,5	17 687,93	3 405 245,71
162	**Вид Б-Д**				
163	Витраж с остеклением	м2	267,5	16 352,28	4 373 433,79
164	**Блок Д, Витраж без остекление, на отм от 0,000 до 21,740, в осях А/15-21**				
165	**Вид 15-21**				
166	Витраж без остекление	м2	583,0	14 495,06	8 449 997,52
167	**Кровля**				**6 073 385,80**
168	**Блок В, в осях 5-11/А1-Д, на отм от +33,880 и на отм +38,000**				
169	Устройство оклеечной пароизоляции в 1 слой	м2	1 059,9	502,58	532 662,77
170	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 3 слоя	м2	151,6	1 340,17	203 103,03
171	**Блок С, в осях 11-15/А1-Е, на отм +11,500**				
172	Устройство оклеечной пароизоляции в 1 слой	м2	597,1	502,58	300 068,29
173	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщ. 100мм	м2	597,1	234,54	140 030,37
174	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	597,1	234,54	140 030,37
175	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 40мм	м2	597,1	234,54	140 030,37
176	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2	597,1	201,03	120 022,83
177	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков	м	261,9	1 060,99	277 873,87
178	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	120,0	2 177,84	261 340,24

179	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	597,1	763,07	455 595,35
180	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2	597,1	201,03	120 022,83
181	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 3 слоя	м2	597,1	1 340,17	800 152,22
182	Установка сливных воронок	шт	4,0	837,63	3 350,50
183	пропан	кг	645,0	168,87	108 918,66
184	**Блок Д, в осях 15-21/А1-Д, на отм от от +33,880**				
185	Устройство оклеечной пароизоляции в 1 слой	м2	1 052,7	502,58	529 049,20
186	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков	м	289,4	1 060,99	307 051,15
187	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2	1 052,7	201,03	211 611,78
188	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 3 слоя	м2	1 052,7	1 340,17	1 410 745,19
189	Установка сливных воронок	шт	14,0	837,63	11 726,77
191	**Внутренняя отделка и полы**				**120 395 999,71**
192	**Паркинг отм от -3,500 до -0,300**				
193	Вырезка и заполнение герметиком температурных усадочных швов сечением 4х50мм	п.м.	1 800,0	709,17	1 276 499,85
194	Устройство водоотводных железобетонных лотков	шт	181,4	1 951,30	353 867,52
195	Затирка верхнего слоя бетона с упрочнителем и покрытие защитной пропиткой с использованием оборудования Подрядчика	м2	2 429,3	888,91	2 159 434,82
196	Железнение поверхности	м2	2 429,3	252,31	612 942,13
197	Устройство бетонных полов с использованием оборудования Подрядчика	м3	377,0	10 461,44	3 943 723,16
198	**Блок В**				
199	**Отм.+0.000**				
200	Штукатурка поверхности стен и колонн цементно-песчаным раствором толщиной до 15 мм	м2	122,4	2 075,58	254 009,46
201	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	122,4	719,65	88 070,43
202	Укладка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	37,8	5 862,40	221 657,21
203	**Отм.+6.600**				
204	Устройство временного закрытия оконных проемов из полиэтилена и OSB плит	м2	58,8	2 696,83	158 573,82

205	Штукатурка поверхности стен и колонн цементно-песчаным раствором толщиной до 15 мм	м2	324,8	1 717,49	557 893,47
206	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	324,8	361,56	117 445,89
207	Укладка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	40,3	5 746,63	231 704,12
208	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	19,7	6 321,09	124 525,40
209	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 4 мм	м2	90,8	1 587,60	144 122,63
210	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 2 мм	м2	90,8	1 587,60	144 122,63
211	Окраска оштукатуренных стен поливинилацитатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,8	1 587,60	144 122,63
212	**Отм.+10.500**				
213	Штукатурка поверхности стен и колонн цементно-песчаным раствором толщиной до 15 мм	м2	323,2	1 718,59	555 446,78
214	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	323,2	362,65	117 209,37
215	Укладка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	40,3	5 746,63	231 704,12
216	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	19,6	6 333,81	124 332,77
217	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 4 мм	м2	90,9	1 586,75	144 203,94
218	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 2 мм	м2	90,9	1 586,75	144 203,94
219	Окраска оштукатуренных стен поливинилацитатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,9	1 586,75	144 203,94
220	Устройство временного закрытия оконных проемов из полиэтилена и OSB плит	м2	58,8	2 696,83	158 573,82
221	**Отм.+14.400**				
222	Штукатурка поверхности стен и колонн цементно-песчаным раствором толщиной до 15 мм	м2	320,3	1 720,53	551 153,83
223	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	320,3	364,60	116 794,39
224	Укладка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	40,3	5 746,63	231 704,12

225	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	19,4	6 381,89	123 617,28
226	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 4 мм	м2	90,9	1 586,41	144 236,46
227	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 2 мм	м2	90,9	1 586,41	144 236,46
228	Окраска оштукатуренных стен поливинилацитатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,9	1 586,41	144 236,46
229	Устройство временного закрытия оконных проемов из полиэтилена и OSB плит	м2	176,0	1 900,58	334 464,80
230	**Отм.+18.300**				
231	Штукатурка поверхности стен и колонн цементно-песчаным раствором толщиной до 15 мм	м2	694,6	1 602,27	1 112 870,17
232	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	694,6	246,33	171 093,63
233	Укладка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	40,3	5 746,63	231 704,12
234	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	26,8	5 377,48	144 008,81
235	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 4 мм	м2	110,0	1 452,21	159 757,76
236	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 2 мм	м2	110,0	1 452,21	159 757,76
237	Окраска оштукатуренных стен поливинилацитатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	110,0	1 452,21	159 757,76
238	Устройство временного закрытия оконных проемов из полиэтилена и OSB плит	м2	202,2	1 848,84	373 761,83
239	**Отм.+22.200**				
240	Штукатурка поверхности стен и колонн цементно-песчаным раствором толщиной до 15 мм	м2	321,0	1 720,11	552 075,47
241	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	321,0	364,18	116 883,48
242	Укладка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	40,3	5 746,63	231 704,12
243	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	19,3	6 391,29	123 479,69
244	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 4 мм	м2	90,2	1 592,24	143 683,58

245	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 2 мм	м2	90,2	1 592,24	143 683,58
246	Окраска оштукатуренных стен поливинилацитатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,2	1 592,24	143 683,58
247	Устройство временного закрытия оконных проемов из полиэтилена и OSB плит	м2	220,4	1 820,12	401 080,61
248	**Отм.+26.100**				
249	Штукатурка поверхности стен и колонн цементно-песчаным раствором толщиной до 15 мм	м2	653,1	1 608,70	1 050 607,35
250	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	653,1	252,76	165 074,89
251	Укладка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	40,3	5 746,63	231 704,12
252	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	19,7	6 313,85	124 635,48
253	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 4 мм	м2	91,4	1 582,01	144 659,25
254	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 2 мм	м2	91,4	1 582,01	144 659,25
255	Окраска оштукатуренных стен поливинилацитатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	91,4	1 582,01	144 659,25
256	Устройство временного закрытия оконных проемов из полиэтилена и OSB плит	м2	211,8	1 832,95	388 291,82
257	**Отм.+30.000**				
258	Штукатурка поверхности стен и колонн цементно-песчаным раствором толщиной до 15 мм	м2	357,7	1 697,63	607 157,35
259	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	357,7	341,70	122 208,06
260	Укладка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	40,3	5 746,63	231 704,12
261	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	30,4	5 064,82	153 970,66
262	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 4 мм	м2	90,7	1 588,63	144 025,07
263	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью тощиной до 2 мм	м2	90,7	1 588,63	144 025,07

264	Окраска оштукатуренных стен поливинилацитатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,7	1 588,63	144 025,07
265	Устройство временного закрытия оконных проемов из полиэтилена и OSB плит	м2	214,3	1 829,17	391 954,34
266	**Отм. +33.930**				
267	Укладка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	185,2	4 382,52	811 422,84
268	**Отм. от -0.150 до + 37.630**				
269	Штукатурка поверхности стен и колонн цементно-песчаным раствором толщиной до 15 мм	м2	563,7	1 625,77	916 430,06
270	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	563,7	269,84	152 104,42
271	**Отм.-3.500**				
272	Облицовка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	331,7	4 214,74	1 397 946,24
273	Огрунтовка бетонных поверхностей полов за 1 раз	м2	331,7	357,09	118 439,82
274	Устройство плинтуса из керамогранита	м.п.	256,7	983,11	252 402,83
275	**Отм.+0.000**				
276	Устройство цементно-песчнаных стяжек толщиной 170-180мм, с оборудованием подрядчика	м2	133,0	3 030,27	403 117,02
277	Облицовка стен гипсокартонными листами в 2 слоя с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления.	м2	126,6	2 932,16	371 123,76
278	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления.	м2	21,6	5 384,72	116 202,18
279	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	164,8	571,65	94 231,37
280	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клею	м2	164,8	4 804,56	791 984,47
281	Устройство плинтуса из керамогранита	м.п.	10,5	7 437,77	77 724,65
282	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	27,7	6 537,47	181 349,49
283	Устройство одно-уровневых потолков из ГКЛ,с устройством металлического каркаса.	м2	8,4	11 285,47	95 249,37
284	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 170-180мм, с оборудованием подрядчика	м2	301,1	2 735,23	823 606,22

285	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	672,0	439,69	295 470,38
286	Разборка инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	672,0	328,00	220 415,16
287	**Отм.+6.600**				
288	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	154,4	600,61	92 710,72
289	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клею	м2	154,4	4 833,52	746 102,91
290	Устройство плинтуса из керамогранита	м.п.	10,5	7 437,77	77 724,65
291	Устройство одно-уровневых потолков из ГКЛ,с устройством металлического каркаса.	м2	8,4	11 305,26	95 190,28
292	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса.	м2	44,5	5 584,60	248 235,49
293	Устройство подшторников из ГКЛ.	м2	82,4	4 355,72	358 911,61
294	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	93,1	3 381,89	314 921,36
295	Устройство отсекающих опусков, из ГКЛ с усилением брусом, под несущие витражи,со звукоизоляцией.	м2	49,9	4 911,77	245 048,30
296	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 170-180мм, с оборудованием подрядчика	м2	74,8	3 441,36	257 516,87
297	**Отм.+10.500**				
298	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	154,4	600,61	92 710,72
299	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клею	м2	154,4	4 833,52	746 102,91
300	Устройство плинтуса из керамогранита	м.п.	10,5	7 437,77	77 724,65
301	Устройство одно-уровневых потолков из ГКЛ,с устройством металлического каркаса.	м2	8,5	11 275,61	95 278,91
302	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	44,5	5 584,60	248 235,49
303	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 170-180мм, с оборудованием подрядчика	м2	74,8	3 441,36	257 516,87
304	**Отм.+14.400**				

305	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	154,4	600,61	92 710,72
306	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клею	м2	154,4	4 833,52	746 102,91
307	Устройство плинтуса из керамогранита	м.п.	10,5	7 437,77	77 724,65
308	Устройство одно-уровневых потолков из ГКЛ,с устройством металлического каркаса.	м2	8,5	11 275,61	95 278,91
309	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	44,5	5 584,60	248 235,49
310	Устройство отсекающих опусков, из ГКЛ с усилением брусом, под несущие витражи,со звукоизоляцией.	м2	45,1	5 060,08	228 411,86
311	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 170-180мм, с оборудованием подрядчика	м2	74,8	3 441,36	257 516,87
312	**Отм.+18.300**				
313	Устройство одно-уровневых потолков из ГКЛ,с устройством металлического каркаса.	м2	8,5	11 275,61	95 278,91
314	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	44,5	5 584,60	248 235,49
315	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 170-180мм, с оборудованием подрядчика	м2	74,8	3 441,36	257 516,87
316	**Отм.+22.200**				
317	Штукатурка поверхности стен и колонн цементно-песчаным раствором толщиной до 15 мм	м2	319,1	1 721,40	549 247,52
318	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	319,1	365,47	116 610,11
319	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 170-180мм, с оборудованием подрядчика	м2	74,8	3 441,36	257 516,87
320	**Отм.+26.100**				
321	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 170-180мм, с оборудованием подрядчика	м2	74,8	3 441,36	257 516,87
322	**Отм.+30.000**				
323	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	163,2	575,83	93 999,21
324	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клею	м2	163,2	4 808,75	784 979,65
325	Устройство плинтуса из керамогранита	м.п.	10,6	7 355,09	77 816,85
326	Устройство подшторников из ГКЛ.	м2	68,6	4 527,08	310 648,42

327	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	143,0	3 118,51	445 946,47
328	Устройство отсекающих опусков, из ГКЛ с усилением брусом, под несущие витражи,со звукоизоляцией.	м2	69,1	4 519,82	312 364,60
329	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 170-180мм, с оборудованием подрядчика	м2	79,0	3 392,10	267 874,00
330	**Блок Б**				
331	**Отм.-3,500**				
332	Устройство цементно-песчанных стяжек толщиной 170-180 мм, с оборудыванием подрядчика	м2	412,8	2 672,05	1 103 048,41
333	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	108,7	791,78	86 089,82
334	Облицовка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	30,9	6 280,47	193 878,10
335	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчанным раствором толщиной до 15 мм	м2	77,9	2 404,10	187 183,50
336	**Отм.+0.000**				
337	Облицовка ступеней пандусов и площадок входных групп гранитом с устройством тепляков	м2	169,5	10 421,61	1 766 879,99
338	Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	109,3	4 220,65	461 401,10
339	Гидроизоляция оклеечная рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	54,9	2 281,20	125 260,91
340	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 20мм	м2	225,7	574,16	129 610,65
341	**Отм.+6.600**				
342	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	705,6	2 851,55	2 011 993,57
343	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	247,0	3 424,34	845 777,59

344	Гидроизоляция оклеечная рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	54,9	2 281,20	125 260,91
345	Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	25,5	6 338,09	161 431,04
346	Облицовка стен гипсокартонными листами в 2 слоя с одной стороны с креплением на пристенный металическский каркас без утепления	м2	42,9	4 017,55	172 151,91
347	**Отм.+10.500**				
348	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	200,3	3 490,75	699 092,71
349	Гидроизоляция оклеечная рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	54,9	2 281,20	125 260,91
350	Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	25,5	6 338,09	161 431,04
351	Облицовка стен гипсокартонными листами в 2 слоя с одной стороны с креплением на пристенный металическский каркас без утепления	м2	42,3	4 038,49	170 868,53
352	**Отм.+14.400**				
353	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	762,6	2 844,10	2 168 851,45
354	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	361,8	3 333,99	1 206 304,68
355	Гидроизоляция оклеечная рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	54,9	2 281,20	125 260,91

356	Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	25,5	6 338,09	161 431,04
357	Облицовка стен гипсокартонными листами в 2 слоя с одной стороны с креплением на пристенный металичесский каркас без утипления	м2	42,3	4 038,49	170 868,53
358	**Отм.+18.300**				
359	Гидроизоляция оклеечная рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	54,9	2 281,20	125 260,91
360	Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	25,5	6 338,09	161 431,04
361	Облицовка стен гипсокартонными листами в 2 слоя с одной стороны с креплением на пристенный металичесский каркас без утепления	м2	42,4	4 036,92	170 963,59
362	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клею из сухих смемей	м2	154,4	4 833,52	746 102,91
363	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверпхностей за 1 раз	м2	154,4	600,61	92 710,72
364	**Отм.+22.200**				
365	Гидроизоляция оклеечная рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	54,9	2 281,20	125 260,91
366	Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	25,5	6 330,52	161 681,46
367	Облицовка стен гипсокартонными листами в 2 слоя с одной стороны с креплением на пристенный металичесский каркас без утепления	м2	42,3	4 040,06	170 773,46

368	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слоя с одной стороны с креплением на пристенный металичесский каркас без утепления	м2	5,4	15 075,47	81 859,81
369	Устройство одноуровневых потолков из ГКЛ с устройством металического каркаса	м2	8,4	11 305,26	95 190,28
370	Устройство двух-уровневых подвесных потолков из ГКЛ с устройством металического каркаса	м2	44,5	5 584,60	248 235,49
371	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клею из сухих смемей	м2	154,4	4 833,52	746 102,91
372	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверпхностей за 1 раз	м2	154,4	600,61	92 710,72
373	**Отм.+26.100**				
374	Гидроизоляция оклеечная рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	54,9	2 281,20	125 260,91
375	Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	25,1	6 374,32	160 250,48
376	Облицовка стен гипсокартонными листами в 2 слоя с одной стороны с креплением на пристенный металичесский каркас без утепления	м2	42,4	4 034,57	171 106,19
377	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слоя с одной стороны с креплением на пристенный металичесский каркас без утепления	м2	5,4	15 075,47	81 859,81
378	Устройство одноуровневых потолков из ГКЛ с устройством металического каркаса	м2	8,4	11 305,26	95 190,28
379	Устройство двух-уровневых подвесных потолков из ГКЛ с устройством металического каркаса	м2	44,5	5 584,60	248 235,49
380	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клею из сухих смемей	м2	154,4	4 833,52	746 102,91
381	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверпхностей за 1 раз	м2	154,4	600,61	92 710,72
382	**Отм.+30.000**				

383	Устройство перегородок из ГКЛ , с зашивкой гипсокартонными листами в 1 слоя, с 2 сторон с устройством металического каркаса, с утиплением	м2	429,0	3 303,55	1 417 289,79
384	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами битумной мастике в 2 слоя	м2	60,4	2 164,43	130 774,70
385	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	832,3	2 836,37	2 360 685,89
386	Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	32,9	5 713,34	188 083,12
387	Облицовка стен гипсокартонными листами в 2 слоя с одной стороны с креплением на пристенный металичесский каркас без утипления	м2	50,0	3 781,77	189 239,91
388	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металичесский каркас без утипления	м2	5,4	15 147,41	81 796,02
389	Устройство одноуровневых потолков из ГКЛ с устройством металического каркаса	м2	9,5	10 395,07	98 233,45
390	Устройство двух-уровневых подвесных потолков из ГКЛ с устройством металического каркаса	м2	44,3	5 589,60	247 675,10
391	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 4 мм	м2	370,6	1 252,96	464 336,00
392	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 4 мм	м2	370,6	1 252,96	464 336,00
393	Окраска потолков водоэмульсионными составами красок за 2 раза	м2	370,6	802,65	297 455,72
394	Устройство подвесных потолков типа Армстронг с устройством металического каркаса	м2	325,5	2 226,17	724 550,95
395	Устройство одноуровневых потолков из ГКЛ с устройством металического каркаса	м2	91,7	3 721,14	341 302,80
396	Устройство двух-уровневых подвесных потолков из ГКЛ с устройством металического каркаса	м2	240,5	4 295,14	1 032 895,16
397	Установка перфорированного уголков	м.п	1 120,0	141,58	158 573,82
398	**Отм. от -0.150 до +38,170**				

399	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4 мм	м2	563,7	937,80	528 626,46
400	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2 мм	м2	563,7	937,80	528 626,46
401	**Блок Б**				
402	**отм. +0,000**				
403	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300 мм с креплением на металический каркас	м.п.	23,4	4 125,75	96 377,45
404	**отм. +6,600**				
405	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300 мм с креплением на металический каркас	м.п.	23,4	4 125,75	96 377,45
406	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	223,8	3 066,04	686 241,74
407	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	929,4	220,75	205 168,87
408	**отм. +10,500**				
409	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300 мм с креплением на металический каркас	м.п.	23,4	4 125,75	96 377,45
410	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	920,3	2 828,30	2 602 879,97
411	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	920,3	221,50	203 848,46
412	**отм. +14,400**				
413	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300 мм с креплением на металический каркас	м.п.	23,4	4 125,75	96 377,45
414	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	163,0	3 183,31	518 816,59
415	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	925,6	221,07	204 611,69
416	**отм. +18,300**				
417	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300 мм с креплением на металический каркас	м.п.	23,4	4 125,75	96 377,45
418	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4 мм	м2	113,9	1 430,65	162 879,91

419	**отм. +22,200**				
420	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300 мм с креплением на металический каркас	м.п.	23,4	4 125,75	96 377,45
421	**отм. +26,100**				
422	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300 мм с креплением на металический каркас	м.п.	11,7	7 135,73	83 345,28
423	**отм. +30,000**				
424	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300 мм с креплением на металический каркас	м.п.	104,7	1 787,08	187 178,60
425	Устройство пристенного металического каркаса под панели Мультиплит	м2	213,2	1 446,80	308 472,58
426	Облицовка стен гипсокартонными панелями Мультиплит в 1 слой с одной стороны без металического каркаса и утипления	м2	794,4	2 590,24	2 057 554,91
427	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	71,7	3 732,55	267 623,83
428	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	904,0	222,88	201 481,88
429	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 4 мм	м2	308,7	1 290,98	398 564,51
430	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 2 мм	м2	308,7	1 290,98	398 564,51
431	Окраска потолков в.э. составами красок за 2 раза	м2	151,0	1 078,66	162 845,89
432	Устройство отсекающих опусков из ГКЛ с усилением брусом, под несущие витражи со звукоизоляцией	м2	18,6	7 288,79	135 352,85
433	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4 мм	м2	250,4	1 093,87	273 895,01
434	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2 мм	м2	250,4	1 093,87	273 895,01
435	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	250,4	1 093,87	273 895,01
436	Устройство сложных многоуровневых потолков из ГКЛ по Дизайн проекту (формы элипса, парящие потолки)	м2	15,7	9 470,60	149 067,28

437	Устройство плинтусов из поливинилхлоридных	м.п.	24,8	3 168,04	78 599,16
438	Устройство покрытий из ковровой модульной плитки	м2	878,7	1 379,67	1 212 284,20
439	Устройство подшторников из ГКЛ	м2	5,7	15 773,46	90 381,92
440	Устройство двух-уровневых потолков из гипсокартона с устройством металического каркаса	м2	4,7	19 026,92	89 046,00
441	Облицовка стен гипсокартонными листами в 2 слоя с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утипления	м2	16,8	6 571,93	110 145,51
442	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	26,0	7 087,57	183 922,51
443	Облицовка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	4,7	19 026,92	89 046,00
444	Устройство цементно-песчанных стяжек толщиной 170-180 мм с оборудованием подрядчика	м2	1,6	45 638,60	74 390,92
445	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	150,0	803,76	120 563,93
446	Разборка инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	150,0	692,12	103 818,04
447	**Лестница на отм. от -0,050 +33,500 в осях 5-6**				
448	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	519,4	280,47	145 680,86
449	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчанным раствором толщиной до 15 мм	м2	519,4	1 636,40	849 979,36
450	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	115,2	755,24	87 034,42
451	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 4 мм	м2	115,2	1 673,38	192 839,89
452	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	380,0	520,04	197 615,17
453	Разборка инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	380,0	408,40	155 192,25
454	**Лестница на отм. от -0,150 +38,170 в осях 10-11**				
455	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 4 мм	м2	172,6	1 470,54	253 858,73
456	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 2 мм	м2	172,6	1 470,54	253 858,73

457	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	380,0	520,04	197 615,17
458	Разборка инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	380,0	408,40	155 192,25
459	**отм. -3,500**				
460	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 4 мм	м2	28,9	3 496,21	101 040,50
461	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 2 мм	м2	28,9	3 496,21	101 040,50
462	Окраска потолков в.э. составами красок за 2 раза	м2	28,9	3 045,90	88 026,55
463	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4 мм	м2	69,7	1 822,44	126 950,82
464	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2 мм	м2	69,7	1 822,44	126 950,82
465	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	69,7	1 822,44	126 950,82
466	**Блок Д**				
467	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	297,6	381,35	113 497,72
468	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчанным раствором толщиной до 15 мм	м2	297,6	1 737,28	517 050,38
469	**Блок Б**				
470	**отм. +0,000**				
471	Устройство плинтусов из керамогранита	мп	8,5	9 030,32	76 306,18
472	Облицовка полов из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	6,7	14 576,15	96 931,43
473	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	6,7	10 718,50	71 278,03
474	**отм. +3,000**				
475	Устройство плинтусов из керамогранита	мп	5,5	13 587,10	74 185,56
476	Облицовка полов из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	2,9	28 082,59	82 001,16
477	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	2,9	24 224,93	70 736,81
478	Устройство цементно-песчанных стяжек толщиной 170-180 мм с оборудыванием подрядчика	м2	6,7	13 011,90	87 049,63
479	**отм. +6,600**				

480	Облицовка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	13,4	9 257,84	123 869,95
481	Облицовка полов из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	8,5	12 274,88	104 336,52
482	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	8,5	8 417,23	71 546,47
483	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металический каркас без утипления	м2	5,1	15 832,72	81 221,87
484	**отм. +10,500**				
485	Облицовка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	12,4	9 673,17	119 947,26
486	Облицовка полов из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	8,5	12 274,88	104 336,52
487	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	8,5	8 417,23	71 546,47
488	Устройство цементно-песчанных стяжек толщиной 170-180 мм с оборудыванием подрядчика	м2	6,0	14 319,05	85 198,36
489	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металический каркас без утипления	м2	5,1	15 832,72	81 221,87
490	**отм. +14,400**				
491	Облицовка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	14,9	8 721,75	129 954,14
492	Облицовка полов из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	8,5	12 274,88	104 336,52
493	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	8,5	8 417,23	71 546,47
494	Нарезка панелей фальш пола, для монтажа напольных лючков	шт	60,0	3 073,19	184 391,58
495	Устройство пристенного металического каркаса под панели Мультиплит	м2	267,3	1 380,07	368 892,10
496	Облицовка стен гипсокартонными панелями Мультиплит в 1 слой с одной стороны без металического каркаса и утипления	м2	552,0	2 629,11	1 451 162,84
497	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 4 мм	м2	51,3	2 434,12	124 846,25
498	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 2 мм	м2	51,3	2 434,12	124 846,25

499	Окраска потолков в.э. составами красок за 2 раза	м2	51,3	1 983,81	101 749,87
500	Устройство отсекающих опусков из ГКЛ с усилением брусом, под несущие витражи со звукоизоляцией	м2	10,4	10 289,39	106 598,07
501	Окраска потолков в.э. составами красок за 2 раза	м2	89,8	1 396,18	125 335,09
502	Нарезка и монтаж плинтуса из ковролана	мп	74,8	1 458,62	109 163,09
503	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300 мм с креплением на металический каркас	мп	87,8	1 917,06	168 221,71
504	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4 мм	м2	32,8	2 959,37	96 948,94
505	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2 мм	м2	32,8	2 959,37	96 948,94
506	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,8	2 959,37	96 948,94
507	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металический каркас без утипления	м2	5,1	15 832,72	81 221,87
508	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 4 мм	м2	198,6	1 417,35	281 428,32
509	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 2 мм	м2	198,6	1 417,35	281 428,32
510	**отм. +18,300**				
511	Облицовка полов из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	8,5	12 274,88	104 336,52
512	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	8,5	8 417,23	71 546,47
513	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов на металлическом каркасе, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	33,2	4 747,87	157 391,76
514	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утиплением	м2	156,5	4 264,52	667 227,42

515	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металический каркас без утипления	м2	5,1	15 832,72	81 221,87
516	Устройство плинтусов из керамогранита	мп	10,5	7 392,99	77 774,30
517	**отм. +22,200**				
518	Облицовка полов из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	8,5	12 274,88	104 336,52
519	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	8,5	8 417,23	71 546,47
520	Устройство плинтусов из керамогранита	мп	10,5	7 392,99	77 774,30
521	**отм. +26,100**				
522	Облицовка полов из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	8,5	12 274,88	104 336,52
523	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	8,5	8 417,23	71 546,47
524	Устройство плинтусов из керамогранита	мп	10,5	7 392,99	77 774,30
525	**отм. +30,000**				
526	Нарезка и монтаж плинтуса из ковролана	мп	364,9	711,82	259 709,32
527	Нарезка панелей фальш пола, для монтажа напольных лючков	шт	69,0	2 920,34	201 503,35
528	Облицовка стен широко-форматным керамогранитом	м2	18,0	21 418,33	385 529,92
529	Облицовка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	16,5	8 261,57	136 398,57
530	Облицовка полов из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	8,5	12 274,88	104 336,52
531	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	8,5	8 417,23	71 546,47
532	**лестница на отм. от -0,150 до +38,170**				
533	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	189,4	516,40	97 790,67
534	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	126,1	5 561,17	701 096,96
535	Облицовка полов керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	63,3	5 113,54	323 687,38
536	Устройство плинтусов из керамогранита	мп	168,6	1 126,40	189 855,15
537	**отм. +33,930**				
538	Устройство плинтусов из керамогранита	мп	7,4	10 236,76	75 547,29

539	Облицовка полов из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	3,2	26 253,74	82 961,82
540	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	3,2	22 396,09	70 771,63
541	**отм. -3,500**				
542	Устройство плинтусов из керамогранита	мп	27,4	3 272,60	89 767,51
543	Облицовка внутренних стен из керамогранита на клее из сухих смемей	м2	10,1	11 367,39	114 355,91
544	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	0,9	80 608,95	74 966,32
545	Устройство подвесных потолков типа армстронг с устройством металлического каркаса	м2	9,8	9 170,33	90 052,62
546	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	30,5	2 448,18	74 743,02
547	Устройство покрытия полов со съемным панелями (фальшпол)	м2	30,5	5 054,98	154 328,40
548	Облицовка полов из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	1,8	43 283,82	77 478,05
549	**Монтажные работы Блок В (5 этаж)**				
550	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением дюбелями	м.п	188,5	1 009,61	190 312,28
551	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 - 8шт	шт	1 508,0	62,89	94 834,98
552	Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	142,2	4 072,07	578 884,90
553	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 - 3,2 шт	шт	454,9	170,83	77 710,33
554	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм - 14шт	шт	1 990,2	40,33	80 270,97
555	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х35мм - 30 шт	шт	1 264,8	60,60	76 641,47
556	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	104,2	3 301,92	343 895,03

557	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 - 10шт	шт	1 041,5	83,77	87 249,14
558	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм - 26,7шт	шт	2 780,8	30,29	84 226,69
559	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм - 20шт	шт	2 083,0	37,51	78 129,74
560	Устройство одно-уровневых потолков из ГКЛ,с устройством металлического каркаса.	м2	113,1	3 576,33	404 411,61
561	Анкер клиновый 6х40мм - 1,9 шт	шт	214,8	343,60	73 806,02
562	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм -2,6 шт	шт	294,0	244,16	71 784,13
563	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм - 17 шт	шт	1 922,3	40,33	77 526,71
564	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	25,7	6 738,67	173 183,87
565	Анкер клиновый 6х40мм - 1,9 шт	шт	48,8	1 457,10	71 106,66
566	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм -2,6 шт	шт	66,8	1 057,60	70 647,35
567	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм - 17 шт	шт	436,9	164,69	71 952,62
568	Устройство подвесных потолков типа Армстронг с устройством металлического каркаса	м2	126,7	2 565,27	325 019,10
569	Устройство отсекающих опусков, из ГКЛ с усилением брусом, под несущие витражи,со звукоизоляцией	м2	30,6	5 800,22	177 486,83
570	Устройство подшторников из ГКЛ.	м2	137,7	4 013,15	552 489,75
571	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	930,1	2 827,49	2 629 710,92
572	Нарезка панелей фальшпола, для монтажа напольных лючков.	шт	54,0	3 203,40	172 983,73
573	Устройство покрытий из ковровой плитки	м2	281,7	1 589,81	447 850,07
574	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м.п	123,2	682,41	84 073,24
575	**Монтажные работы Блок В (6 этаж)**				
576	Устройство подшторников из ГКЛ.	м2	148,4	3 976,38	589 895,48
577	Устройство покрытия полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	943,5	2 826,42	2 666 723,88

578	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением дюбелями	м.п	189,4	1 007,84	190 885,22
579	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 - 8шт	шт	1 515,2	62,67	94 952,06
580	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	163,9	3 055,81	500 846,73
581	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 - 10шт	шт	1 639,0	59,16	96 965,20
582	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм - 26,7шт	шт	4 376,1	21,07	92 208,68
583	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм - 20шт	шт	3 278,0	25,20	82 614,08
584	**Паркинг отм от -3,500 до -0,300**				
585	Окраска в 2 слоя стен в паркинге Резиновая краска Bellatone - цвет: серый , черный В состав работ входит: 1) Демонтаж - спиливание арматуры 2) Заделка отверствий монтажной пеной	м2	675,8	1 779,31	1 202 369,63
586	**Блок В, 2-этаж**				
587	Покраска потолка и инженерных коммуникаций резиновой краской "Bellatone" Ral - 9011	м2	109,7	2 092,85	229 585,61
588	Покраска потолка и инженерных коммуникаций резиновой краской "Bellatone" Ral - 9011	м2	321,9	1 670,36	537 604,38
589	**Блок В, 3-этаж**				
590	Покраска потолка и инженерных коммуникаций резиновой краской "Bellatone" Ral - 9011	м2	101,6	2 143,95	217 825,29
591	Покраска потолка и инженерных коммуникаций резиновой краской "Bellatone" Ral - 9011	м2	224,4	1 765,29	396 059,48
592	**Блок В, 4-этаж**				
593	Покраска потолка и инженерных коммуникаций резиновой краской "Bellatone" Ral - 9011	м2	139,7	1 955,21	273 142,35

594	Покраска потолка и инженерных коммуникаций резиновой краской "Bellatone" Ral - 9011	м2	401,1	1 627,17	652 724,85
595	**Блок В, 8-этаж**				
596	Покраска потолка и инженерных коммуникаций резиновой краской "Bellatone" Ral - 9011	м2	120,5	2 035,60	245 207,96
597	Покраска потолка и инженерных коммуникаций резиновой краской "Bellatone" Ral - 9011	м2	254,8	1 727,85	440 255,06
598	**Паркинг отм от -3,500 до -0,300**				
599	**Помещение №0005**				
600	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	48,3	1 600,95	77 325,67
601	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	48,3	2 751,29	132 887,15
602	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,3	2 047,68	98 902,84
603	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	48,3	2 047,68	98 902,84
604	**Помещение №0016**				
605	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	263,5	412,05	108 567,08
606	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	263,5	1 562,39	411 658,98
607	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	263,5	858,78	226 272,10
608	**Помещение №0018**				
609	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	51,8	1 503,71	77 827,58

610	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	51,8	2 654,05	137 365,79
611	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	51,8	1 950,44	100 949,10
612	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51,8	1 950,44	100 949,10
613	**Помещение №0019**				
614	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	77,6	1 050,93	81 584,01
615	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	77,6	2 201,28	170 885,00
616	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	77,6	1 497,67	116 263,84
617	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	77,6	1 497,67	116 263,84
618	**Помещение №0030,31,33**				
619	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	91,8	911,21	83 639,87
620	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	91,8	2 061,55	189 229,68
621	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	91,8	1 357,94	124 645,42
622	**Помещение №0035**				
623	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	66,5	1 202,85	79 965,17

624	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	66,5	2 353,19	156 439,86
625	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	52,8	1 924,04	101 556,41
626	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	66,5	1 649,53	109 665,71
627	**тех этаж**				
628	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	275,3	400,59	110 283,20
629	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	275,3	1 908,33	525 363,19
630	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	275,3	400,59	110 283,20
631	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	275,3	847,33	233 268,59
632	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	275,3	847,33	233 268,59
633	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	56,0	1 423,12	79 694,67
634	Штукатурка поверхностей откосов шириной до 300мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	м	5,0	14 788,12	73 940,61
635	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м	5,0	14 453,52	72 267,59
636	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м	275,3	757,99	208 674,26
637	**Паркинг отм от -3,500 до -0,300**				
638	**Помещение №0012**				

639	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	44,2	1 735,91	76 730,69
640	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	44,2	1 735,91	76 730,69
641	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	44,2	3 243,65	143 375,68
642	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	44,2	2 182,64	96 477,15
643	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	44,2	2 182,64	96 477,15
644	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	44,2	2 093,31	92 528,30
645	**Помещение №0020,0021,0022**				
646	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	51,2	1 519,83	77 739,45
647	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	51,5	3 018,28	155 435,42
648	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	51,5	1 957,28	100 795,79
649	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51,5	1 957,28	100 795,79
650	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	51,2	1 519,83	77 739,45
651	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	51,5	1 867,94	96 195,15
652	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,0	2 511,30	75 338,95
653	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов сухой смесью на цементной основе шириной до 90мм толщиной до 4мм	мп	12,0	6 194,48	74 333,78

654	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	12,0	6 585,38	79 024,51
655	**Лестница Л-2, ось 11**				
656	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	138,40	653,23	90 407,05
657	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	108,90	2 298,59	250 316,58
658	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	108,90	1 237,59	134 773,16
659	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	108,90	1 237,59	134 773,16
660	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	14,28	5 091,42	72 705,41
661	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 2мм	м2	29,50	3 020,10	89 092,83
662	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 4мм	м2	29,50	3 087,10	91 069,58
663	**Паркинг отм от -3,500 до -0,300**				
664	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	368,10	782,94	288 198,73
665	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	451,60	1 451,23	655 373,81
666	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 2мм	м2	451,60	747,62	337 624,02
667	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 4мм	м2	451,60	747,62	337 624,02
668	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	1 515,40	191,59	290 330,04
669	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	1 063,90	568,67	605 011,35
670	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	101,50	860,27	87 317,18
671	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м	51,58	2 089,14	107 757,58

672	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов сухой смесью на цементной основе шириной до 90мм толщиной до 4мм мп	м	103,70	1 013,10	105 058,37
673	Сплошное выравнивание поверхностей потолков до 2мм	м2	9,60	7 916,20	75 995,55
674	Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт	91,00	1 040,72	94 705,38
675	**Технический этаж, Блок В**				
676	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	112,2	1 127,02	126 451,73
677	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 35мм с оборудованием Подрядчика	м2	92,2	1 209,35	111 501,83
678	Утепление покрытий еплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 90мм	м2	92,2	997,15	91 937,37
679	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	92,2	985,98	90 907,48
680	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	116,5	1 103,89	128 603,21
681	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	103,7	1 403,99	145 594,06
682	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	119,5	811,76	97 005,37
683	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами Шумостоп насухо в 1 слой толщиной 20мм	м2	94,5	978,59	92 476,80
684	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами Шумостоп насухо в 1 слой толщиной 20мм	м2	94,5	978,59	92 476,80
685	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2	103,7	879,07	91 159,49
686	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами Шумостоп насухо в 1 слой толщиной 20мм	м2	22,4	3 380,54	75 555,01

687	**Технический этаж, Блок Д**				
688	**Блок Д тип Ш**				
689	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	112,2	1 127,02	126 451,73
690	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 35мм с оборудованием Подрядчика	м2	92,2	1 209,35	111 501,83
691	Утепление покрытий еплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 90мм	м2	92,2	997,15	91 937,37
692	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	92,2	985,98	90 907,48
693	**Блок Д тип Э**				
694	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2	116,5	804,57	93 732,62
695	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	103,7	1 403,99	145 594,06
696	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	119,5	811,76	97 005,37
697	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами Шумостоп насухо в 1 слой толщиной 20мм	м2	94,5	978,59	92 476,80
698	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами Шумостоп насухо в 1 слой толщиной 20мм	м2	94,5	978,59	92 476,80
699	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2	103,7	879,07	91 159,49
700	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами Шумостоп насухо в 1 слой толщиной 20мм	м2	22,4	3 380,54	75 555,01
701	**Чистовая отделка**				**23 741 368,84**
702	**Блок В**				
703	**1-этаж отметка +0,000**				
704	Монтаж мрамора пол лифт холл	м2	21,5	14 816,97	318 861,29
705	Монтаж мрамора пол холл общий	м2	222,6	7 485,79	1 666 037,86
706	Монтаж мрамора стена	м2	138,5	7 961,99	1 102 815,66
707	Монтаж мрамора колонна	м2	9,1	25 851,80	235 768,43
708	**2-этаж отметка +6,600**				

709	Монтаж мрамора пол	м2	17,7	16 590,90	292 995,29
710	Монтаж мрамора стена	м2	30,0	12 526,75	375 552,07
711	**3-этаж отметка +10,500**				
712	Монтаж мрамора пол	м2	17,7	16 590,90	292 995,29
713	Монтаж мрамора стена	м2	30,0	12 526,75	375 552,07
714	**4-этаж отметка +14,400**				
715	Монтаж мрамора пол	м2	17,7	16 590,90	292 995,29
716	Монтаж мрамора стена	м2	30,0	12 526,75	375 552,07
717	**5-этаж отметка +18,300**				
718	Монтаж мрамора пол	м2	17,7	16 590,90	292 995,29
719	Монтаж мрамора стена	м2	30,0	12 526,75	375 552,07
720	**6-этаж отметка +22,200**				
721	Монтаж мрамора пол	м2	17,7	16 590,90	292 995,29
722	Монтаж мрамора стена	м2	30,0	12 526,75	375 552,07
723	**7-этаж отметка +26,100**				
724	Монтаж мрамора пол	м2	17,7	16 590,90	292 995,29
725	Монтаж мрамора стена	м2	30,0	12 526,75	375 552,07
726	**8-этаж отметка +30,000**				
727	Монтаж мрамора пол	м2	17,7	16 590,90	292 995,29
728	Монтаж мрамора стена	м2	30,0	12 526,75	375 552,07
729	**лифт 4шт**				
730	Монтаж мрамора пол	м2	5,0	41 492,86	208 294,17
731	Монтаж мрамора пол	м2	6,0	35 956,48	214 660,16
	1-этаж отметка +0,000				
732	Установка Ресепшн стола из ЛДСП со столешницой из МДФ, с последующей обшивкой фасадной части мрамором Размеры 3500х2600х1100 мм Расходные материалы: Клей двухкомпонентный, алмазные диски для мрамора, колер для мрамора	шт	1,0	2 140 292,61	2 140 292,61
733	**Блок В 1-8 этаж**				
734	Монтаж раковин (раковины предоставляются Клиентом) под столешницу.	шт.	32,0	15 089,59	482 866,95
735	8-й этаж Художественная покраска стен	услуга	1,0	561 518,98	561 518,98

736	**Блок В , Монтаж ламелей кубообразных на потолок**				
737	**Монтаж ламелей кубообразных на потолок**				
738	**2-этаж, отметка +6,600**				
739	Выполнение работ по нанесению разметки	м2	93,00	672,13	62 508,39
740	Установка стрингерной системы	м2	93,00	2 688,60	250 040,23
741	Монтаж ламелей кубообразных, заглушек для ламели и фиксаторов	м2	93,00	3 360,81	312 555,28
742	**3-этаж, отметка +10,500**				
743	Выполнение работ по нанесению разметки	м2	126,40	672,13	84 957,65
744	Установка стрингерной системы	м2	126,40	2 688,60	339 839,63
745	Монтаж ламелей кубообразных, заглушек для ламели и фиксаторов	м2	126,40	3 360,81	424 806,32
746	**4-этаж, отметка +14,400**				
747	Выполнение работ по нанесению разметки	м2	92,60	672,13	62 239,54
748	Установка стрингерной системы	м2	92,60	2 688,60	248 964,79
749	Монтаж ламелей кубообразных, заглушек для ламели и фиксаторов	м2	92,60	3 360,81	311 210,96
750	**5-этаж, отметка +18,300**				
751	Выполнение работ по нанесению разметки	м2	77,90	672,13	52 359,18
752	Установка стрингерной системы	м2	77,90	2 688,60	209 442,30
753	Монтаж ламелей кубообразных, заглушек для ламели и фиксаторов	м2	77,90	3 360,81	261 807,06
754	**8-этаж, отметка +30,00**				
755	Выполнение работ по нанесению разметки	м2	149,00	672,13	100 147,86
756	Установка стрингерной системы	м2	149,00	2 688,60	400 602,09
757	Монтаж ламелей кубообразных, заглушек для ламели и фиксаторов	м2	149,00	3 360,81	500 760,61
758	**Блок В , 1-этаж, отметка +0,000**				
759	Монтаж подконструкций и обшивки колонны под мрамор и латунь	шт	1,00	1 876 290,48	1 876 290,48
760	Монтаж инсталяции из латунного листа на троссовую систему	шт	1,00	1 932 132,46	1 932 132,46
761	Монтаж обшивки из латуни на колонну	шт	1,00	1 507 733,42	1 507 733,42
762	**Лифтовой Холл 2-8 Этажи**				
763	Покраска радиатора под Латунь	шт	7,00	25 017,21	175 120,44
764	Монтаж инсталляции под радиатор в лифтовом холле из металла с покраской под латунь	шт	7,00	81 305,92	569 141,44
765	Монтаж Номеров Этажей из черного листового акрила (полиметилметакрилат)	шт	7,00	75 051,62	525 361,33

766	**Декоративные вставки - 1 этаж - Ресепшн и лифтовой холл отметка +0,000**				
767	Монтаж объёмных вставок из латуни	шт	2,00	106 323,13	212 646,25
768	**Декоративная металлическая перегородка - 1 этаж, отметка +0,000**				
769	Монтаж декоративной металлической перегородки высотой 5300мм	шт	1,00	140 721,79	140 721,79
770	**Плинтус - 1 этаж отметка 0,000**				
771	Монтаж плинтуса из МДФ панели обшитый латунью	п.м.	50,00	3 752,58	187 629,05
772	**блок В**				
773	**8-этаж, отметка +30,00**				
774	Рулонные жалюзи Блекаут (светло-серый)	м2	25,22	7 350,42	185 348,10
775	**4-этаж, отметка +14,400**				
776	Установка и монтаж переговорных помещений	комплект	6	156 357,54	938 145,24
777	**1-этаж, отметка +0,00**				
778	полировка мрамора	услуга	1,00	257 909,34	257 909,34
779	**Заполнение проемов**				**5 524 028,77**
780	**Ворота на паркинг отметка -3,500**				
781	Монтаж, пусконаладочные работы скоростных спиральных ворот Hörmann HS 7030 Ворота для наружного применения. Размеры: ширина 4500 * высота 2700	шт	1,0	1 827 738,33	1 827 738,33
782	Установка и подключение RFID-считывателя FR-920 карточная система считывания	шт	1,0	1 738 391,16	1 738 391,16
783	**Раздвижные двери Doorma отметка 0,000, в осях 10-11/А**				
784	Монтаж и пуско-наладка	шт	2,0	978 949,64	1 957 899,28
785	**Прочие работы**				**1 214 357,53**
786	**Блок В ограждение лестниц отметка -3,5 до + 33,890**				
787	Лестница Л-1, Монтаж ограждений лестниц	м.п.	85,4	3 127,15	266 924,21
788	Лестница Л-2, Монтаж ограждений лестниц	м.п.	84,6	3 127,15	264 597,61
789	**Обогрев пандуса паркинга отметка -3,500**				
790	Монтажные работы - Обогрев пандуса	услуга	1,00	438 917,95	438 917,95
791	Крепеж теплоизоляций (Пеноплекс 3мм)	м2	168,00	893,47	150 103,24
792	Монтаж сетки кладочной ВР1 200х200	м2	168,00	558,42	93 814,52
795	**Внутренние сети водопровода и канализации**				**8 683 600,36**
796	**РАЗДЕЛ 1. Водопровод ввод**				

797	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1,0	157 040,03	157 040,03
798	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	1,0	179 343,65	179 343,65
799	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм на высоте свыше 3 до 5 м от пола или сплошного настила	м	115,0	13 680,90	1 573 304,03
800	Установка смесителей	шт	62,0	19 146,93	1 187 109,35
801	Установка раковины /умывальника/	компл	54,0	22 384,58	1 208 767,22
802	Установка унитазов	компл	52,0	31 676,91	1 647 199,23
803	Установка поддонов душевых	компл	5,0	50 943,80	254 719,01
804	Установка писсуаров	компл	16,0	35 582,88	569 326,02
805	Установка инсталяций	компл	60,0	16 634,38	998 063,08
806	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	46,0	4 206,94	193 519,42
807	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	1,0	179 343,65	179 343,65
808	Установка смесителей	шт	1,0	174 120,63	174 120,63
809	Установка раковины /умывальника/	компл	1,0	177 397,26	177 397,26
810	Установка унитазов	компл	1,0	184 347,77	184 347,77
811	**Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования**				**46 289 975,07**
812	Монтаж и пусконаладка фанкойлов	шт	300,0	16 314,46	4 894 336,85
813	Подсоединение подведенных к чиллерам труб, обвязка труб между чиллерами и драй куллерами без арматуры и пуско-наладка чиллеров	комплект	2,0	1 811 731,38	3 623 462,76
814	Подсоединение труб к драй куллерам и пуско-наладка драй куллеров	комплект	2,0	1 811 731,38	3 623 462,76

815	Сборка и подключение приточных установок	компл.	5,0	705 018,31	3 525 091,53
816	Сборка и подключение приточно-вытяжных установок	компл.	5,0	785 430,76	3 927 153,78
817	Пуско-наладочные работы	усл.	0,8	4 952 728,54	3 809 791,10
818	**РАЗДЕЛ 1.Отопление ЛК ЛХолл с/у ПУИ**				
819	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	83,0	33 772,23	2 803 094,74
820	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	15,0	178 480,35	2 677 205,30
821	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,0	662 991,54	2 651 966,15
822	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	375,0	7 480,86	2 805 321,94
823	Установка стальных радиаторов	1кВт	62,1	59 754,29	3 710 024,37
824	**РАЗДЕЛ 2. паркинг (цокольный этаж)**				
825	Установка стальных радиаторов	1кВт	12,7	224 694,45	2 861 708,50
826	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	37,0	73 721,18	2 727 683,62
827	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,0	883 223,89	2 649 671,68
828	**Тепло-холодоснабжение**				**13 319 975,55**
829	**РАЗДЕЛ 1. Офисы Блоки А, В**				
830	**Теплоснабжение (фанкойлы)**				
831	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	184,0	57,71	10 619,39

832	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	144,0	1 828,42	263 292,91
833	Установка кранов воздушных	комплект	12,0	144,41	1 732,92
834	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1 892,0	349,87	661 959,78
835	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	715,0	398,96	285 259,91
836	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	297,0	398,96	118 492,58
837	Прокладка трубопроводов водоснабжение из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм	м	108,0	349,87	37 786,29
838	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	м	18,0	543,81	9 788,60
839	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3 030,0	66,60	201 791,89
840	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	9,0	398,96	3 590,68
841	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	17,0	398,96	6 782,40
842	Прокладка трубопроводов водоснабжение из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм	м	39,0	349,87	13 645,05

843	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	м	88,0	543,81	47 855,35
844	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	153,0	66,60	10 189,49
845	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	107,0	822,91	88 051,57
846	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	66,0	942,59	62 210,86
847	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	65,0	942,59	61 268,28
848	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	3,5	1 296,45	4 537,57
849	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	241,5	66,60	16 083,41
850	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	3 030,0	345,39	1 046 524,07
851	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	394,5	345,39	136 255,36
852	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	93,5	25,36	2 370,77
853	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	93,5	36,51	3 413,44
854	**РАЗДЕЛ 2. Офисы Блоки А, В**				
855	**Холодснабжение (фанкойлы)**				

856	Монтаж фанкойлов теплохолодопроизводительностью до 10 кВт	1фанкойл	235,0	17 390,17	4 086 690,54
857	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	228,0	1 828,42	416 880,45
858	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	210,0	1 828,42	383 968,83
859	Установка кранов воздушных	комплект	9,0	144,41	1 299,69
860	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	908,0	349,87	317 684,71
861	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	1 258,0	398,96	501 897,85
862	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	865,0	398,96	345 104,64
863	Прокладка трубопроводов водоснабжение из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм	м	623,0	349,87	217 970,90
864	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	м	422,0	543,81	229 488,18
865	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	40,0	822,91	32 916,47
866	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	4 116,0	66,60	274 117,30

867	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	м	17,0	543,81	9 244,78
868	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	17,0	66,60	1 132,17
869	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	70,0	822,91	57 603,83
870	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	104,0	942,59	98 029,24
871	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	51,0	942,59	48 072,03
872	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	225,0	66,60	14 984,55
873	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	37,0	1 296,45	47 968,61
874	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	5,0	1 296,45	6 482,25
875	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	3,5	2 090,64	7 317,24
876	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	45,5	66,60	3 030,21
877	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	4 116,0	345,39	1 421 614,88

878	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	287,5	345,39	99 298,90
879	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	87,5	25,36	2 218,63
880	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	87,5	36,51	3 194,40
881	**РАЗДЕЛ 5. Тепловой узел Блоки А, В**				
882	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 30 м2	шт	1,0	41 833,75	41 833,75
883	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин.	4,0	3 331,39	13 325,58
884	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т	1насос	7,0	38 755,17	271 286,17
885	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1бак	3,0	9 704,30	29 112,91
886	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм	1шт	2,0	2 177,61	4 355,22
887	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	2,0	1 373,70	2 747,40
888	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм	1фильтр	8,0	6 822,77	54 582,19

889	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	2,0	2 734,07	5 468,14
890	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	1,0	2 232,43	2 232,43
891	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	2,0	2 232,43	4 464,87
892	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	1шт	6,0	9 649,85	57 899,13
893	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,0	3 350,96	3 350,96
894	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,0	1 828,42	3 656,85
895	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	1шт	26,0	9 649,85	250 896,22
896	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	4,0	7 291,14	29 164,56
897	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	4,0	7 291,14	29 164,56
898	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	14,0	3 350,96	46 913,39

899	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,0	1 828,42	10 970,54
900	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,0	1 828,42	14 627,38
901	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	38,0	370,99	14 097,72
902	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	17,0	346,51	5 890,65
903	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 273 мм	1шт	2,0	15 426,44	30 852,87
904	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	132,0	2 090,64	275 964,60
905	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	66,0	1 296,45	85 565,64
906	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	35,0	1 296,45	45 375,72
907	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	77,0	942,59	72 579,34
908	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	30,0	942,59	28 277,67
909	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	107,0	66,60	7 125,98

910	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	233,0	66,60	15 517,33
911	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	12,0	349,87	4 198,48
912	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	5,0	349,87	1 749,37
913	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	17,0	66,60	1 132,17
914	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	357,0	345,39	123 303,33
915	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	171,0	36,51	6 242,77
916	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	171,0	25,36	4 335,85
917	**РАЗДЕЛ 11. Система теплоснабжения системы П1, Блок Е (1-2 этаж)**				
918	**Кондиционирование**				**2 875 242,82**
919	**Лот 1 Прецензионные кондиционеры**				
920	**Прецензионные кондиционеры серверная паркинг MONTAIR**				
921	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по прецензионному кондиционеру Qx=20 kWt с выносным конденсатором	комплект	2,0	72 817,94	145 635,88
922	**Прецензионные кондиционеры серверная V-этаж блок B MONTAIR**				

923	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по прецензионному кондиционеру Qx=20 kWt с выносным конденсатором	комплект	2,0	94 931,36	189 862,73
924	**Лот 2**				
925	**Кондиционирование (I-VI этаж кроссовые помещения)**				
926	**К1 VRF MHI (Mitsubishi Heavy Industries) блок В**				
927	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по К1 VRF MHI (Mitsubishi Heavy Industries)	комплект	1,0	734 671,14	734 671,14
928	**Кондиционирование блок С**				
929	**ККБ MDV систем П1, П3**				
930	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по Компрессорно-конденсаторному блоку П1 Qx=50,4 kWt	комплект	1,0	315 208,26	315 208,26
931	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по Компрессорно-конденсаторному блоку П3 Qx=58,1 kWt	комплект	1,0	315 209,37	315 209,37
932	**ККБ MDV систем П2, П1В1**				
933	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по Компрессорно-конденсаторному блоку П2 Qx=49,2 kWt	комплект	1,0	448 196,12	448 196,12
934	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по Компрессорно-конденсаторному блоку П1В1 Qx=61,9 kWt	комплект	1,0	448 197,23	448 197,23
935	**ККБ MDV системы П2В2**				
936	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по Компрессорно-конденсаторному блоку П2В2 Qx=43,9 kWt	комплект	1,0	278 262,09	278 262,09
937	**Внутренние слаботочные сети**				**107 176 912,50**
938	**Автоматическое пожаротушение**				
939	**Водопровод противопожарный В2, В3 паркинг**				

940	Насосная установка пожаротушения паркинга Hydro MX 1/1 NB80-200/200 Q=162м3/ч H=47,4м,P=2x37,0кВт,3x400V50Hz, (1раб+1рез)-два насоса типа NB со стандартным электродвигателем, прибор управления пожарный(шкаф автоматики) Control MX,контрольно-измерительная аппаратура, система трубопроводов из нержавеющей стали 1. 4571, запорная арматура на стороне всасывания и напорной стороне каждого насоса,обратный клапан на напорной стороне каждого насоса, манометр напорная сторона	комплект	1,0	912 503,15	912 503,15
941	Насос "Жокей" системы паркинга Hydro Solo FS CR 3-13, HQQE, Q=3,0м3/ч,H=53,0м,P=1,1кВт,3В комплекте с мембранным баком V=80л, запорным краном , реле давления, манометр	шт	1,0	208 894,22	208 894,22
942	Узел управления сплинкерный водозаполненный "Прямоточный-100" DN100 УУ -С100/1,6В-ВФ.04 Комплексный (клапансигнальный ,обратные клапаны,сигнализаторы давления, манометры,обвязка и.т.д)	шт	1,0	300 475,06	300 475,06
943	Быстросмыкающиеся головки ГМ-80, для подключения пожарной техники	шт	2,0	66 474,56	132 949,13
944	Затвор дисковый межфланцевый с электроприводом , PN10, диаметр 150мм в комплекте с фланцами и концевиками 6ВТ,380В	шт	2,0	121 199,70	242 399,40
945	Задвижка шиберная фланцевая PN16, диаметр 150мм	шт	2,0	84 431,11	168 862,22
946	Задвижка чугунная с выносным штоком клиновая PN16, диаметр 80мм	шт	1,0	139 232,47	139 232,47
947	Затвор дисковый межфланцевый , PN16, диаметр 100мм в комплекте со встроенным контроллером положения	шт	1,0	139 232,47	139 232,47
948	Клапан обратный чугунный двухстворчатый , диаметром 80, PN16	шт	1,0	139 232,47	139 232,47
949	Кран промывочный , диаметром 50мм	шт	1,0	135 338,05	135 338,05
950	Кран шаровый , диаметром 32мм	шт	1,0	135 338,05	135 338,05

951	Клапан обратный, диаметром 32мм	шт	1,0	135 338,05	135 338,05
952	Кран спускной диаметром 25мм	шт	1,0	135 338,05	135 338,05
953	Кран для выпуска воздуха, диаметром 15мм	шт	2,0	69 980,32	139 960,65
954	Ороситель водяной сплинкерный розеткой вверх	шт	274,0	6 061,26	1 660 785,66
955	Муфта приварная 1", длиной =40мм	шт	274,0	1 275,60	349 515,49
956	Манометр показывающий предел измерений 0-1,0 МПА	шт	3,0	50 779,90	152 339,70
957	Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного манометра , диаметром 15 мм	шт	3,0	48 194,41	144 583,24
958	Труба стальная электросварная диаметром 108х4,0мм (DN100)	м	382,0	5 032,91	1 922 572,85
959	Труба стальная электросварная диаметром 89х2,8мм (DN80)	м	9,0	18 432,88	165 895,89
960	Труба стальная электросварная диаметром 76х2,8мм (DN65)	м	26,0	8 122,28	211 179,27
961	Труба стальная электросварная диаметром 45х2,2мм (DN40)	м	8,0	19 388,40	155 107,22
962	Труба стальная электросварная диаметром 40х2,2мм (DN32)	м	154,0	3 886,61	598 537,21
963	Труба стальная электросварная диаметром 32х2,2мм (DN25)	м	920,0	3 135,21	2 884 395,09
964	Окраска труб 2-мя слоями Эмаль ПФ -167	м2	502,4	658,89	331 028,22
965	по одному слою грунтовки ГФ-021	м2	251,2	809,63	203 377,92
966	**Спринклерное пожаротушение**				
967	**Ороситель водяной сплинкерный**				
968	Повысительная насосная установка пожаротушения из двух насосов CR64-3-1 Q=60,48м3/ч, H=53,13м, P=15кВт, жокей насос CR3-13 Q=3м3/ч, H=61,48м, P=1,1кВт	комплект	1,0	912 503,15	912 503,15
969	Шкаф управления пожарными насосами	шт	1,0	521 609,30	521 609,30
970	Мембранный бак 80л	шт	1,0	211 127,90	211 127,90
971	Узел управления сплинкерный прямоточный диаметром 100	шт	2,0	235 117,34	470 234,68
972	Сигнализатор потока жидкости "Стрим"	шт	9,0	106 457,70	958 119,34
973	Затвор дисковый поворотный с эл.приводом , PN16, диаметр 150мм	шт	2,0	235 795,26	471 590,52
974	Затвор дисковый поворотный , PN16, диаметр 150мм	шт	5,0	50 110,47	250 552,33
975	Затвор дисковый поворотный , PN16, диаметр 100мм	шт	23,0	24 324,45	559 462,34
976	Затвор дтсковый поворотный , PN16, диаметр 80мм	шт	1,0	146 161,34	146 161,34
977	Обратный межфланцевый клапан , диаметр 80мм	шт	1,0	146 161,34	146 161,34

978	Соединительная головка с заглушкой ГМ 80, ГЗ80	шт	2,0	66 955,92	133 911,84
979	Кран шаровый муфтовый , диаметр 50мм , 15ч8р2	шт	38,0	8 606,38	327 042,44
980	Кран шаровый муфтовый , диаметр 32мм , 15ч8р2	шт	1,0	134 870,09	134 870,09
981	Сливная воронкадиаметр 150-57	шт	4,0	38 111,17	152 444,68
982	Муфта приварная диаметр 15мм	шт	1 051,0	330,99	347 868,15
983	Манометр электроконтактный с краном -3 ходовым диаметром 15мм	шт	1,0	132 073,52	132 073,52
984	Манометр с краном 3-ходовым диаметром 15мм	шт	1,0	132 073,52	132 073,52
985	Отвод 90гр. 159х3,5	шт	18,0	10 457,25	188 230,45
986	Отвод 90гр. 108х3,5	шт	23,0	7 121,77	163 800,70
987	Отвод 90гр. 80х3,2	шт	112,0	2 654,73	297 330,04
988	Отвод 90гр. 57х2,8	шт	29,0	5 050,21	146 456,18
989	Фланец приварной диаметром 150мм	шт	14,0	17 203,84	240 853,70
990	Фланец приварной диаметром 100мм	шт	46,0	8 135,46	374 231,15
991	Фланец приварной диаметром 80мм	шт	4,0	37 211,00	148 843,99
992	Труба стальная водогазопроводная .диаметром 25х3,2мм	м	1 387,0	3 053,87	4 235 715,13
993	Труба стальная водогазопроводная черн.диаметром 32х2,2мм	м	1 275,0	3 095,65	3 946 956,26
994	Труба стальная водогазопроводная диаметром 40х3,5мм	м	20,0	9 573,58	191 471,52
995	Труба стальная электросварная диаметром 57х2,8мм	м	174,0	3 990,07	694 272,69
996	Труба стальная электросварная диаметром 89х3,2мм	м	998,0	4 039,92	4 031 836,07
997	Труба стальная электросварная диаметром 108х3,5мм	м	343,0	5 071,82	1 739 634,53
998	Труба стальная электросварная диаметром 159х3,5мм	м	121,0	7 948,86	961 811,61
999	Краска эмалевая ПФ 115, на два слоя	м2	719,0	580,51	417 389,18
1000	**Автоматическое спринклерное пожаротушение(АПТ)**				
1001	**Блок А, В на отм. +0.000 в осях Д-Г, 5-6**				
1002	Узел управления сплинкерный прямоочный , диаметром 100мм	шт	2,0	235 117,34	470 234,68
1003	Затвор дисковый поворотный PN 16, диаметром 100мм	шт	4,0	41 195,88	164 783,52
1004	Переход приварной диаметром 76-57мм	шт	2,0	66 474,56	132 949,13
1005	Фланец приварной диаметром 100мм	шт	4,0	37 972,68	151 890,73
1006	**Автоматическое пожаротушение**				

1007	**Водопровод противопожарный В2, В3 паркинг**				
1008	Вентиль запорный муфтовый с цапкой для воды , диаметром 65мм	шт	10,0	21 588,56	215 885,63
1009	Головка соединительная руковная , диаметром 65мм	шт	20,0	9 465,24	189 304,85
1010	Головка соединительная муфтовая , диаметром 65мм	шт	10,0	16 001,01	160 010,15
1011	Ствол пожарный ручной с диаметром спрыска 16мм	шт	10,0	16 533,75	165 337,47
1012	Рукав пожарный льняной напорный , длиной 20м	шт	10,0	21 060,30	210 602,98
1013	Огнетушитель ОПХ-10 V=10л	шт	20,0	11 861,98	237 239,61
1014	Шкаф пожарный навесной	шт	10,0	42 365,13	423 651,30
1015	**Спринклерное пожаротушение**				
1016	**Ороситель водяной сплинкерный**				
1017	Ороситель водяной сплинкерный "СВН-12"	шт	936,0	5 723,85	5 357 524,64
1018	Сигнализатор потока жидкости "Стрим"	шт	10,0	105 005,31	1 050 053,11
1019	Муфта приварная диаметр 15мм	шт	435,0	507,11	220 593,11
1020	Труба стальная водогазопроводная .диаметром 25х3,2мм	м	1 289,0	3 061,03	3 945 671,89
1021	Труба стальная водогазопроводная диаметром 40х3,5мм	м	283,0	3 499,70	990 413,88
1022	Труба стальная электросварная диаметром 57х2,8мм	м	200,0	3 892,41	778 482,40
1023	Труба стальная электросварная диаметром 89х3,2мм	м	316,0	4 322,59	1 365 940,01
1024	Труба стальная электросварная диаметром 108х3,5мм	м	52,0	7 204,48	374 633,21
1025	Краска эмалевая ПФ 115, на два слоя	м2	112,0	1 565,81	175 371,16
1026	**Автоматического спринклерного пожаротушения (АПТ) Блок В,Д 1-8 этаж**				
1027	Муфта с внутренней резьбой BIC 15под ороситель 15мм(R1/2)	шт	936,0	565,17	528 998,31
1028	Труба гофрированная отоженная HF 15A	м	1 750,0	628,65	1 100 132,19
1029	Муфта с наружной резьбой BIC 15мм(R1/2)	шт	936,0	565,17	528 998,31
1030	Зажим FC 15для крепления к подвесному потолку	шт	936,0	252,45	236 296,99
1031	**Видеонаблюдение и СКС Блока В**				

1032	1/3" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.018 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2688×1520, 1920×1080); 3 streams; 3D DNR; ICR; EXIR;120dB WDR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud servic ;2.8/4/6 mm fixed lens	шт	29,0	26 285,80	762 288,22
1033	1/3" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.018 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2688×1520, 1920×1080); 3 streams; 3D DNR; ICR; EXIR;120dB WDR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service; 2.8/4/6 mm fixed lens	шт	62,0	23 886,69	1 480 974,49
1034	576Mbps Bit Rate Input Max(up to 128-ch IP video), 16 SATA Interfaces, alarm I/O: 16/8, RAID0,1,5,6,10 supported, 3U case,19"	шт	2,0	180 386,62	360 773,23
1035	10TB/256MB/IntelliPower(RPM)/SATA3	шт	27,0	10 425,51	281 488,79
1036	Коммутационная панель 19” моноблочная, категория 6, UTP, 1U, 24 порта, черный	шт	13,0	26 807,63	348 499,16
1037	Шкаф Racknet S3000 22U 600 × 600, передняя дверь стеклянная одностворчатая, задняя дверь металлическая одностворчатая, черный	шт	8,0	44 260,42	354 083,36
1038	Модуль вентиляторный потолочный, 2 вентилятора, термореле, 3 положения, черный	шт	16,0	9 844,97	157 519,60
1039	Шкаф настенный Racknet F30 6U 600 × 450, передняя дверь стеклянная, светло-серый	шт	2,0	93 278,71	186 557,43
1040	Модуль вентиляторный потолочный, 2 вентилятора, термореле, 3 положения, серый	шт	4,0	34 354,12	137 416,49
1041	Блок распределения питания неуправляемый 19" 1U 16/230, 8 Schuko, Schuko, шнур 1.8 метр, выключатель	шт	10,0	14 746,80	147 468,04
1042	Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 0,5 м, белый	шт	232,0	730,95	169 581,46
1043	Коммутационный шнур категории 6 U/UTP, LSZH, 0,5 м, белый	шт	80,0	1 801,47	144 117,52
1044	Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH нг(A)-HFLTx, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м	м	8 235,0	289,50	2 384 023,04

1045	Кабель категории 5е, U/UTP, 4 пары,24 AWG, LSZH нг(А)-HFLTx, внешней прокладки, черный, коробка 305 м	м	3 965,0	306,59	1 215 641,33
1046	Труба легкая гофрированная с протяжкой не распространяющая горение, наружный диаметр 16 мм,	м	8 000,0	128,02	1 024 187,10
1047	Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм	шт.	25,0	5 284,46	132 111,50
1048	Модуль UTP категории 5е keystone, черный	шт.	20,0	6 837,32	136 746,38
1049	Модуль UTP категории 5е французский стандарт, белый	шт.	26,0	5 329,06	138 555,66
1050	Шкаф Eurolan S3000, 42U 800 × 1000 мм передняя дверь перфор., задняя перфор. двустворч.	шт.	9,0	42 444,93	382 004,35
1051	Eurolan панель 19" со шнуром питания 1,8 м, 9 розеток	шт.	9,0	16 199,20	145 792,78
1052	Коммутационная панель 19” моноблочная, категория 5е, UTP, 1U, 24 порта, черный	шт.	111,0	17 735,88	1 968 682,69
1053	Оптическая панель серии 47С-24, 19" 1U фиксированная, корпус на 24 адаптера, 24 дуплекс LC адаптера, OM3	шт.	1,0	147 468,04	147 468,04
1054	Оптическая панель серии 47С-24, 19" 1U фиксированная, корпус на 24 адаптера, 4 дуплекс LC адаптера, OM3	шт.	10,0	29 824,14	298 241,38
1055	Кабель категории 5е, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH нг(А)-HFLTx, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м	м.	109 705,0	229,03	25 125 383,99
1056	Волоконно-оптический кабель T01 распределительный, внутренний/внешний, 8x50/125 OM3 нг(А)-HFLTx, плотный буфер 900 мкм, бирюзовый	м.	1 337,0	337,89	451 756,57
1057	Коммутационный шнур категории 5е U/UTP, LSZH, 0,2 м, белый	шт.	2 651,0	216,83	574 826,70
1058	Оптический коммутационный шнур дуплексный, OM3, 2x50/125, LC-LC, 2 м	шт.	53,0	2 633,86	139 594,32
1059	Вилка Q-PLUG RJ45 категории 5е UTP для полевой установки, упаковка 50 штук	упак.	3,0	46 363,91	139 091,74
1060	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый	метр	5 200,0	136,82	711 472,02
1061	Прот.пож мод Ez-Path EZD44T	шт	67,0	15 353,05	1 028 654,46
1062	Программирование и настройка ПО	компл	1,0	1 448 586,14	1 448 586,14
1063	Монтаж и настройка сервера	шт	1,0	409 925,34	409 925,34
1064	Монтаж, программирование и настройка аппаратного межсетевого экрана	компл	1,0	521 609,30	521 609,30

1065	Монтаж, программирование и настройка коммутаторов ядра	компл	2,0	1 550 754,35	3 101 508,70
1066	Монтаж, программирование и настройка коммутаторов доступа	компл	52,0	90 744,08	4 718 692,40
1067	Монтаж, программирование и настройка беспроводных точек доступа	шт	30,0	22 785,03	683 551,03
1068		компл	1,0	811 987,59	811 987,59
1069	**Внутренние электромонтажные сети**				**57 490 701,71**
1070	**Электрощитовое оборудование**				
1071	ВРУ-1 (ВРУ1-22-50)	шт	1,00	594 626,59	594 626,59
1072	ВРУ-2 (ВРУ1-22-50)	шт	1,00	594 626,59	594 626,59
1073	ВРУ-3 (ВРУ1-22-50)	шт	1,00	594 626,59	594 626,59
1074	ВРУ-4 (ВРУ1-22-50)	шт	1,00	594 626,59	594 626,59
1075	ВРУ-5 (ВРУ1-11-10)	шт	1,00	496 663,12	496 663,12
1076	ВРУ-5.1	шт	1,00	404 351,39	404 351,39
1077	ВРУ-6 (ВРУ1-22-50)	шт	1,00	573 903,55	573 903,55
1078	ВРУ-7 (ВРУ1-22-50)	шт	1,00	573 903,55	573 903,55
1079	ВРУ-8 (ВРУ1-22-50)	шт	1,00	588 974,85	588 974,85
1080	АВР 400А	шт	1,00	994 016,13	994 016,13
1081	ПР11-1089	шт	1,00	358 383,91	358 383,91
1082	ЩС-Кон	шт	1,00	284 911,31	284 911,31
1083	ЩС-ИБП	шт	1,00	421 306,60	421 306,60
1084	ЩС-АВР	шт	1,00	447 681,38	447 681,38
1085	ЩС-ОВ1	шт	1,00	325 603,83	325 603,83
1086	ЩС-Н	шт	1,00	280 766,70	280 766,70
1087	ЩС-Обогрев	шт	1,00	276 320,67	276 320,67
1088	ЩС-СКС	шт	1,00	288 754,49	288 754,49
1089	ЩС-СКС1	шт	1,00	272 351,89	272 351,89
1090	ЩС-Ф1, ЩС-СКС2.1, ЩС-СКС2.2, ЩС-СКС3.1, ЩС-СКС3.2, ЩС-Об.в.1, ЩС-Об.в.2, ЩС-СКС4.1, ЩС-СКС5.1, ЩС-СКС6.1, ЩС-СКС7.1, ЩС-СКС4.2, ЩС-СКС5.2, ЩС-СКС6.2, ЩС-СКС7.2, ЩС-СКС8.1, ЩС-СКС8.2, ЩС-Об.в.3, ЩС-Об.в.4, ЩАО-Р	шт	20,00	22 004,30	440 085,93
1091	ЩС-Н1	шт	1,00	269 517,05	269 517,05
1092	ЩС-ОВ2	шт	1,00	353 485,74	353 485,74
1093	ЩС-Н2, ЩС-Н3, ЩС-Н7, ЩС-Н8	шт	4,00	72 352,79	289 411,17
1094	ЩС-Н4	шт	1,00	269 775,41	269 775,41
1095	ЩС-Н5, ЩС-Н6	шт	2,00	138 651,23	277 302,45
1096	ЩС-ТХ-Р	шт	1,00	326 813,84	326 813,84
1097	ЩС-Рест	шт	1,00	338 685,72	338 685,72
1098	ЩС-Ф2.1, ЩС-Ф2.2, ЩС-Ф3.1, ЩС-Ф3.2, ЩС-Ф4.1, ЩС-Ф5.1, ЩС-Ф6.1, ЩС-Ф7.1, ЩС-Ф4.2, ЩС-Ф5.2, ЩС-Ф6.2, ЩС-Ф7.2, ЩС-Ф8.1, ЩС-Ф8.2, ЩАО-2.1, ЩАО-2.2, ЩАО-3.1, ЩАО-3.2, ЩАО-4.1, ЩАО-5.1, ЩАО-6.1, ЩАО-7.1, ЩАО-4.2, ЩАО-5.2, ЩАО-6.2, ЩАО-7.2, ЩАО-8.1, ЩАО-8.2	шт	28,00	16 121,03	451 388,93
1099	ЩС-П1	шт	1,00	314 860,14	314 860,14
1100	ЩС-П2	шт	1,00	304 224,11	304 224,11

1101	ЩС-Р	шт	1,00	316 302,68	316 302,68
1102	ЩС-2.1, ЩС-2.2, ЩС-3.1, ЩС-3.2	шт	4,00	315 655,30	1 262 621,20
1103	ЩС-4.1, ЩС-5.1, ЩС-6.1, ЩС-7.1, ЩС-4.2, ЩС-5.2, ЩС-6.2, ЩС-7.2, ЩС-8.1, ЩС-8.2	шт	10,00	246 777,43	2 467 774,28
1104	ЩО-П1	шт	1,00	275 114,96	275 114,96
1105	ЩАО-П1	шт	1,00	270 249,08	270 249,08
1106	ЩО-П2	шт	1,00	278 258,41	278 258,41
1107	ЩАО-П2	шт	1,00	269 861,54	269 861,54
1108	ЩС-1.5, ЩС-1.2	шт	2,00	217 685,14	435 370,28
1109	ЩС-1.6	шт	1,00	427 981,04	427 981,04
1110	ЩО-Р	шт	1,00	278 301,47	278 301,47
1111	ЩС-1.1	шт	1,00	426 689,21	426 689,21
1112	ЩС-1.3	шт	1,00	353 485,74	353 485,74
1113	ЩС-1.4	шт	1,00	327 175,55	327 175,55
1114	ЩС-2.3	шт	1,00	434 741,59	434 741,59
1115	ЩО-2.1, ЩО-2.2, ЩО-3.1, ЩО-3.2	шт	4,00	85 370,09	341 480,37
1116	ЩО-4.1, ЩО-5.1, ЩО-6.1, ЩО-7.1, ЩО-4.2, ЩО-5.2, ЩО-6.2, ЩО-7.2, ЩО-8.1, ЩО-8.2	шт	10,00	44 821,96	448 219,65
1117	**Электроустановочное оборудование**				**-**
1118	**Лоток кабельный перфорированный и его комплектующие**				**-**
1119	Профиль перфорированный	м	1 596,00	380,13	606 683,63
1120	Шпилька М12х1000мм	шт	1 600,00	379,72	607 544,85
1121	Шайба М10	шт	3 200,00	142,01	454 439,55
1122	Гайка М12	шт	3 200,00	142,01	454 439,55
1123	**Кабельные конструкции**				**-**
1124	Универсальный лоток неперфорированный 400х100х3000 (1,5 мм)	м	980,00	3 856,83	3 779 695,35
1125	Универсальный лоток неперфорированный 200х100х3000 (1,5 мм)	м	736,00	3 945,82	2 904 124,40
1126	Угол плоский плавный универсальный 90 град. к лотку 400х100	шт	44,00	7 772,79	342 002,84
1127	Угол плоский плавный универсальный 90 град. к лотку 200х100	шт	32,00	10 014,76	320 472,41
1128	Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 400х100	шт	40,00	8 370,65	334 826,03
1129	Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 200х100	шт	28,00	11 189,13	313 295,60
1130	Соединитель универсальный изменяемый для лотка УЛ высотой 100 мм (1 мм)	шт	180,00	1 700,66	306 118,79
1131	Соединитель универсальный шарнирный для лотка УЛ высотой 100 мм (1 мм)	шт	520,00	745,11	387 455,98
1132	Анкер забиваемый М12х50	шт	1 600,00	523,25	837 202,81
1133	Винт М6х12	шт	3 200,00	142,01	454 439,55
1134	**Кабель**				**-**
1135	ВВГнг(А)-LS 5*240	м	310,00	4 436,98	1 375 463,64
1136	ВВГнг(А)-LS 5*95	м	180,00	5 049,84	908 970,92

1137	ВВГнг(А)-LS 5*70	м	235,00	4 468,57	1 050 114,87
1138	ВВГнг(А)-LS 5*50	м	125,00	4 257,51	532 188,33
1139	ВВГнг(А)-LS 5*35	м	170,00	3 820,06	649 409,58
1140	ВВГнг(А)-LS 5*25	м	410,00	2 435,81	998 681,05
1141	ВВГнг(А)-LS 5*16	м	320,00	2 616,26	837 202,81
1142	ВВГнг(А)-LS 5*10	м	980,00	2 062,63	2 021 376,63
1143	ВВГнг(А)-LS 5*6	м	655,00	2 195,82	1 438 260,73
1144	ВВГнг(А)-LS 5*4	м	730,00	1 068,47	779 979,70
1145	ВВГнг(А)-LS 5*2,5	м	2 880,00	799,45	2 302 420,56
1146	ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4	м	940,00	509,51	478 936,40
1147	ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5	м	9 620,00	257,00	2 472 367,44
1148	ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5	м	15 450,00	246,68	3 811 273,32
1149	ВВГнг(А)-LS 1*240	м	240,00	4 086,41	980 739,03
1150	**Трубы**				**-**
1151	Гофротруба ПВХ 20мм (1*100)	м	7 130,00	96,09	685 100,42
1152	Гофротруба ПВХ 25мм (1*75)	м	1 835,00	202,55	371 676,15
1153	Гофротруба ПВХ 32мм (1*50)	м	160,00	1 703,30	272 528,72
1154	Гофротруба ПВХ 40мм (1*15)	м	240,00	1 155,27	277 264,12
1155	Гофротруба ПВХ 50мм (1*20)	м	20,00	13 212,09	264 241,77
1156	Гофротруба ПВХ 63мм с пр(15)	м	155,00	1 756,34	272 232,76
1157	**Заземление**				**-**
1158	Полоса 40х4 (м)	м	120,00	2 750,57	330 068,29
1159	Круг д 16 L3метра (шт)	шт	6,00	46 235,26	277 411,54
1160	Проволока д 10мм (м)	м	60,00	4 982,37	298 941,97
1161	Монтаж осветительного оборудования (за основу взята одна еденица светильника)	шт.	120,00	4 046,10	485 532,36
1164	**Устройство лифтов**				**24 038 059,17**
1165	обслуживание лифтов Блока В	месяц	4,00	1 159 183,11	4 636 732,44
1166	Установка лифтов Блока В	шт	4,00	2 341 075,71	9 364 302,82
1167	черновая обшивка лифта	шт	4,00	1 132 346,72	4 529 386,88
1168	Монтаж и демонтаж настилов для монтажа лифтов	шт	41,00	134 332,61	5 507 637,03

1169	Аутсорсинг	усл	1,00	63 471 143,90	63 471 143,90
1170	Транспорт	усл	1,00	24 915 000,52	24 915 000,52
1171	Постоянные	усл	1,00	67 947 777,47	67 947 777,47
	Общая стоимость с НДС				731 577 225

Заказчик:

Директор по строительству Мендеш Хасан

_____

Подрядчик:

Руководитель проекта Темиреев К.К.

_____

Технический надзор:

Директор Департамента технического надзора ТОО "Engineering Services"
Бикбаев К.

_____

Инженер технического надзора по общестроительным работам
Балымбетов А.

_____

Ведущий инженер технического надзора по ОВ и ВК Крутский Р.

_____

Ведущий инженер технического надзора по ЭС и СС, Отдел ЭС и СС
Абенов К.

_____