Акт приемки объекта в эксплуатацию
«06» января 2017 год

Заказчик **ГККП «Зелёновский районный центр досуга» руководитель Ищанов Асылбек Рахметович, ЗКО, Зелёновский район с.Красноармейская.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от **«06» января 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Сертекова Саламат Сериковича Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом №6**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 06 января 2017 года, ТОО «Казак Жолдары", в лице эксперта Ширданов Куаныш Доскановича №04360, №04359 АДС и ЖКХ 27.12.12., №00514 АДС и ЖКХ 13.03.12.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 06 января 2017 года, ТОО «Кумбез», ГИП Матеюнас Валерий Иозасович**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт клуба в с.Красноармейская Зелёновского района ЗКО »**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, Зелёновский район с.Красноармейская.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Акт на право постоянного земле пользования №0262648 от 12.08.2014 года** ;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» от 09 ноября 2016 года за №KZ68REA00041161**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Кумбез», рабочий проект 14.005**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГККП «Зелёновский районный центр досуга» директор Жолбаев М.И. Приказ № 18 от «27» июня 2014 года**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **январь 2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **2 (два) месяца**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три) месяца**;
фактически, месяц: **2 (два) месяца**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____;
____-____ факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	741,63	741,63
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Здания клуба – двухэтажное, кирпичное, размерами в осях 17,7х41,9 м и высотой 8,25 м. наружные и внутренние несущие стены толщиной 510 мм, 380 мм.

Закладку проёмов производить из керамического полнотелого кирпича М150 (ГОСТ530-95) на растворе м 100-5,7 $м^3$.

Покрытия – балки деревянные 200х200, швеллер 16П (ГОСТ8240-97).

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99.

Двери – наружные по ГОСТ 24698-81, внутренние по ГОСТ 6629-88.

Крыша – стропильная двухскатная с чердачным помещением, обрешетка (50х50).

Выполнить замену стропил существующей кровли – 5,5 $м^3$.

Выполнить замену обрешетки существующей кровли – 270 $м^2$.

Существующие деревянные элементы крыши обработать огнезащитным составом КСД-18,4 $м^3$.

Выполнить огнезащитную обрешётку огнезащитным составом КСД-900$м^2$.

Выполнить замену кровли из листовой кровельной стали 450$м^2$ и асбестоцементных листов 450$м^2$ на профлист НС-44-1000-0,7 (ГОСТ24045-94) (S=918,7$м^2$)

По периметру здания выполнить бетонную отмостку из бетона В15 шириной 1,2 м – 18,2 $м^3$.

Расход щебня на устройство подстилающего слоя t=100мм-151,6$м^2$.

Выполнить ремонт штукатурки фасадов раствором М100-87,0 $м^2$.

Выполнить очистку стен от набело – 435$м^2$.

Выполнить декоративную очистку и улучшенную окраску фасадов фасадной краской – 435,0$м^2$.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации; нет.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **всего 60710,0 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **50562,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **301,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт клуба в с.Красноармейская Зелёновского района ЗКО »

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Ищанов Асылбек Рахметович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Шакеев Ерсаин Кайбергенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Матеюнас Валерий Иозасович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сертеков Саламат Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ «Зеленовский районный центр досуга Зеленовского района отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы Жол"

Наименование объекта- Капитальный ремонт клуба в с.Красноармейское Зеленовского района ЗКО 25.11. 2016г.

Основание: договор о государственных закупках работ № 114 от 04.11.2016г.

АКТ №1

выполненных работ за ноябрь 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы												
		Кровля												
1	Е0158 2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	450	46,37	4,36	21767	1962	21538	0,29	129				
				44,01	0,68	19805	306	107,1	0,01	2				
		м2												
2	Е0158-2-5	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	450	17,13	2,02	7736	909	7388	0,1	47				
				15,17	0,16	6827	72	107,1	-	1				
		м2												
3	Е0158 1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	450	36,77	1,67	16547	751	17056	0,23	102				
				35,1	0,29	15795	131	107,1	-	1				
		м2												
4	Е0158 1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	900	24,15	2,64	21735	2376	21167	0,15	136				
				21,51	0,45	19359	405	107,1	-	4				
		м2												
5	Е0158-1-1	-Разборка слуховых окон	2	549,36	44,86	1099	90	1096	3,41	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Окна. Двери.					
6	Е0158 22-3	-Разборка теплоизоляции окно	68,6	504,5 39,26	7,09 2,07	1009 2693	14 142	107,1 2756	0,06 0,22	- 15
7	Е0158 21-1	-Разборка пароизоляции из рулонных материалов м2	68,6	37,19 20,02	0,32 0,44	2551 1373	22 30	107,1 1444	- 0,12	- 8
8	Е0154-1-3	-Разборка перекрытий по деревянным балкам чердачных в зданиях кирпичных м2	68,6	19,58 464,75 369,47	0,07 95,28 16,04	1343 31882 25346	5 6536 1100	107,1 28562 108	- 2,61 0,11	- 179 7
9	Е0107 45-5 к-0,8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Демонтаж панелей перекрытий м2 шт	7	476,08 275,31	200,77 71,15	3333 1927	1405 498	3056 126	1,6 0,31	11 2
10	Е0109-52-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Обрезка асбестоцементных труб м	0,75	144,54 64,69	6,73 2,81	108 49	5 2	41 81	0,39 0,01	- -
11	Е0156 2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	245	74,9 68,09	6,81 1,08	18351 16682	1668 265	18302 108	0,46 0,01	113 2
12	Е0156 1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	26	215,57 194,33	21,24 3,31	5605 5053	552 86	5550 108	1,29 0,03	33 1
13	Е0156 3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных шт	21,2	146,99 140,36	6,63 1,04	3116 2976	141 22	3237 108	0,95 0,01	20 -
14	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	35,2	59,88 53,33	6,55 1,04	2108 1377	231 37	2067 108	0,36 0,01	13 -
15	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	14	329,85 290,7	30,15 2,9	4492 4070	422 41	4439 108	1,96 0,19	27 3
					Стены					
16	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м3	1,2	4898,14 3018,15	1880,99 538,09	5879 3622	2257 646	4532 106,2	21,24 2,91	25 3
17	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича (колонна)	0,48	4898,14 3018,15	1880,99 538,09	2352 1449	903 258	1813 106,2	21,24 2,91	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0152-1-3	-Разборка бетонного основания лестницы	м3 1,1	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	4086 1403	2682 1045	2314 94,5	7,78 5,22	9 6
					Полы					
19	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м3 357,6	5,64 5,45	0,19 0,02	2017 1949	68 7	2165 110,7	0,04 -	13 -
20	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м 10,4	20,76 20,57	0,19 0,02	216 214	2 -	237 110,7	0,14 -	1 -
21	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м 133,6	51,33 46,44	4,89 0,83	6858 6204	653 111	6991 110,7	0,34 0,01	45 1
					Внутренняя отделка					
22	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1м2 210,11	133,16 109,58	23,58 4,16	27978 23024	4954 874	22584 94,5	0,74 0,02	156 5
23	Е0161-25-1	-Очистка стен от набела	м2 1132,2	65,16 26,42	36,82 14,4	43776 29913	41690 16306	43676 94,5	0,16 0,08	179 89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			265104	70431			1282
			Тенге			292445	22252			131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			561996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214646	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2174	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29218	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге			916184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1524
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247942	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			-	6	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			9	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			158	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			916343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247998	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
24	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм	394	109,47	1	43131	394	49306	0,49	194
				108,47	0,16	42737	63	115,2	-	1
		м								
25	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	54	197,2	15,96	10649	862	11431	1,21	65
				181,24	2,52	9787	136	115,2	0,02	1
		шт								
26	Е0165-3-3	-Демонтаж крана	92	11,72	0,09	1078	8	1235	0,07	6
		шт		11,63	0,02	1070	2	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			54858	1264			266
			Тенге			53594	201			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54858	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53795	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7010	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63091	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			123840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63091	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение. Освещение								
27	Е0121-23-1 к-0,9 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,15	-Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	419,18	-	419	-	407	2,41	2
				419,18	-	419	-	97,2	-	-
		шкаф								
28	Е0121-24-3 к-0,9 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,15	-Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	144,04	15,5	776	62	718	1,04	4
				118,54	6,14	714	25	97,2	0,03	-
		шт								
29	Е0161-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	22	8,42	-	185	-	180	0,06	1
				8,42	-	185	-	97,2	-	-
		шт								
30	Е0161-7-5	-Демонтаж светильников для	4	29,35	2,8	117	11	105	0,18	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		люминесцентных ламп									
			шт		26,55	0,45	106	2	97,2	-	-
31	E0167-7-3	-Демонтаж люстр		23	9,32	0,23	214	5	204	0,06	1
			шт		9,09	0,05	209	1	97,2	-	-
32	E0167-7-4	-Демонтаж настенных светильников		9	14,95	0,19	135	2	129	0,11	1
			шт		14,76	0,02	133	-	97,2	-	-
33	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки		1000	3,69	-	3690	-	3587	0,03	25
			м		3,69	-	3690	-	97,2	-	-
34	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля		50	13,94	0,06	697	3	675	0,1	5
			м		13,88	-	694	-	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6234	83			41
			Тенге				6151	28			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				6234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	6178	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				6005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				734	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				12974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	7079	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	7079	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы									
35	E0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ		742,8	6,08	-	4516	-	4065	0,05	34
					6,08	-	4516	-	90	-	-
			м2								
36	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		91,8	27,1	-	2488	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			т								
37	C010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		91,8	19,7	-	1808	-	362	0,08	8
					3,94	-	362	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8812	-			42
			Тенге			4878	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8812	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4878	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1808	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5542	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5542	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
38	Е0109-25-1	-Монтаж швеллера	1,2	5876,38	2525,03	7052	3030	3151	16,22	19
	т.ч.									
	п-1.25	т		2613,38	628,04	3136	754	81	2,24	3
	К-1,15 и									
	К=1,25									
39	С120-21-240	-Швеллер 16П	1,2	131300	-	157560	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	СССК кн.2	-Окраска масл	1,2	6512	-	7814	-	-	-	-
	т64									
	п4.5,4.7"	тн		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0110-11-3	-Устройство перекрытий с	68,6	4411,26	35,69	302613	2448	16469	1,37	94
	т.ч.	укладкой балок по стенам								
	п-1.25	каменным с накатом из досок,с		208,82	13,47	14325	924	108	0,07	5
	К=1,15 и	укладкой утеплителя								
	К=1,25									
		м2								
42	С11-031-181	-Плиты теплоизоляционные	6,86	14600	-	100156	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка OL								
	доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	м3								
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-043-2									
	004									
43	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции	68,6	221,25	0,44	15178	30	1444	0,12	8
		оклеечной в один слой из								
		рулонных материалов		19,58	0,07	1343	5	107,1	-	-
		м2								
44	Е0158-22-1	Укладка стеклохолста	68,6	44,61	3,14	3060	215	2121	0,19	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		28,37	0,5	1946	34	107,1	0,01	-
45	С11011-1002	-Холст стекловолокнистый, марка ВС-45	6,86	426	-	2922	-	-		-
				-	-	-		-	-	-
		10м2								
46	Е0112-15-3	-Устройство паропроницаемой пленки пленки	68,6	14,57	1,24	999	85	1014	0,08	5
	т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25			13,33	0,47	914	33	107,1	-	-
		м2								
47	СПрайсТОО"Ф-ирма кровельный центр"	-Паропроницаемая пленка 124:2,55742:1,12.1,045.1,012	75,46	45,78	-	3455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Е0110-14-1	-Установка стропил	5,5	21898,02	417,85	120439	2298	24144	25,42	140
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			3907,13	157,5	21489	866	108	0,78	4
		м3								
49	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,5	599,34	35,14	3296	193	924	0,9	5
	т.ч. п 1.25 К=1,15 и К-1,25			142,31	13,23	783	73	108	0,07	-
		м3								
50	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, существ.	18,4	599,34	35,14	11028	647	3091	0,9	17
	т.ч. п 1.25 К-1,15 и К-1,25			142,31	13,23	2619	243	108	0,07	1
		м3								
51	Е0112-15-3	-Устройство антиконденсатной пленки	900	14,57	1,24	13109	1114	13305	0,08	72
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			13,33	0,47	11996	427	107,1	-	2
		м2								
52	СПрайсТОО"Ф-ирма кровельный центр"	-Антиконденсатная пленка "Изоспан" 124:2,55742:1,12.1,045.1,012	990	45,78	-	45325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия ФОС слуховых окон из настила профилированного по деревянной обрешетке с ее устройством	900	489,06	10,25	440153	9225	306272	1,97	1770
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К-1,25			313,89	3,85	282503	3465	107,1	0,02	17
		м2								
54	С11011-3784	-Профилированный настил окрашенный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	995,4	508	-	505663	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17				-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11011 3784 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил окрашенный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010(коньковый элемент)	22	508	-	11176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	900	21,41	1,14	19270	1024	5644	0,03	30
				5,38	0,42	4844	382	108	-	2
57	К0158-17-1	-Устройство обшивки карниза из профлиста м2	43	136,55	0,93	5872	40	3650	0,5	22
				79,11	0,14	3402	6	107,1	-	-
58	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист окрашенный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм м2	47,3	411	-	19440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	К0110-3-5 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Устройство ветровой доски м2	17,6	498,64	9,43	7544	166	4760	1,64	29
				246,85	3,57	4345	63	108	0,02	-
60	К0110-52-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	17,6	21,41	1,14	377	20	110	0,03	1
				5,38	0,42	95	7	108	-	-
					Слуховое окно - 2шт					
61	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Устройство слуховых окон шт	2	1817,64	102,01	3635	204	2477	6,99	14
				1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	-
62	С12061-152	-Деревянные жалюзи	2	3960	-	7920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	К0110-52-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Огнезащита м2	2	21,41	1,14	43	2	13	0,03	-
				5,38	0,42	11	1	108	-	-
64	СП 011-796	-Скобяные изделия окон	2	763	-	1526		-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1816626	20741			2238
			Тенге			355964	7363			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1652015	-	-		
	Материалы -		Тенге			576077	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	359438	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			705398	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			385438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57816	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2159700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	417253	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			164612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			886	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	473	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			177828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4362	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2337528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2467
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421616	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Стены								
65	Е0[illegible]6-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	5,7	11477,83	154,03	65424	878	13415	14,63	83
				2295	58,5	13082	333	100	0,28	2
66	Е0[illegible]6-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	1,2	2975,47	1238,47	3571	1486	2646	10,6	13
				1737	468	2084	562	100	2,28	3
67	Е0.[illegible]3-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором м	21	79,89	1,38	1678	29	1521	0,41	9
				67,95	0,23	1427	5	106,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			70672	2383			105
			Тенге			16593	90[illegible]			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70672	-	-		-
		Материалы -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17492	-		-
		Монтажные материалы -	Тенге			51679	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26[illegible]	-		-

Лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5295	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93549				-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			93549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20130	-		-

РАЗДЕЛ 7. Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К 1,15 и К-1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	138,762	371,23 156,91	23,59 7,99	51512 21773	3273 1108	24711 108	0,94 0,04	130 5
69	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	6,81	537,52 265,62	23,97 7,73	3661 1809	163 53	2010 108	1,59 0,04	11 -
70	СТ 61-710	-Блоки оконные из ПВХ профилей	138,762	6113	-	892650	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-		-
71	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	4,11	4472 -	- -	18380 -	- -	- -	- -	- -
72	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	2,7	4472 -	- -	12074 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок м2	53,5	77,24 25,09	0,47 0,09	4132 1342	25 5	1455 108	0,16	8 -
74	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм м	53,5	2860 -	- -	153010 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	57	201,91 40,86	0,56 0,09	11509 2329	32 5	2500 107,1	0,26 -	15 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге			1146934 27253	3494 1171			164 6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1146934	-	-		-
	Материалы -		Тенге			40013	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28424	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1076120	-	-		-
	Местные материалы		Тенге			55	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч			-	-			15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4601			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70657	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1248268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33025	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1248268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33025	-		-

РАЗДЕЛ 8. Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	К0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов	9,21	370,18	103,92	3409	957	1998	0,95	9
	т.ч. п-3.1 К -1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			164,44	36,46	1515	336	108	0,15	1
		м2								
77	С12063-14	-Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 24-19	4,56	6600	-	30096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
78	С12063-12	-Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 30-15,5	4,65	6100	-	28365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-		-
		м2								
79	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
80	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500	-	11000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	К0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	9,21	76,45	0,06	704	1	456	0,29	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			45,8	0,03	422	-	108	-	-
		м2								
82	К0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,996	379,71	40,1	3416	361	3544	1,71	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			113,09	15,16	2817	136	120	0,07	1
		м2								
83	С12022-1	-Двери металлические утепленные	3	25100	-	75300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольные,огрунтованные и окрашенные		-		-	-	-	-	-
84	С12022-3	шт -Двери металлические утепленные двупольные,огрунтованные и окрашенные	1	40600 -	- -	40600 -	- -	- -	-	- -
85	К0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К 1,25	шт -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	13,621	671,57 219,42	39,81 15,05	9147 2989	542 205	3449 108	1,32 0,07	18 1
86	К0110-23-4 т.ч. п 1.25 К-1,15 и К=1,25	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	24,457	527,93 192,26	39,21 14,82	12912 4702	959 363	5470 108	1,14 0,07	28 2
87	С12062-22	м2 -Блоки дверные ДГ 32-12,1; 2,3-1,2; 2,3-1,51 внутренние	24,457	5050 -	- -	123508 -	- -	- -	- -	- -
88	С12062-5	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,73	3540 -	- -	9664 -	- -	- -	-	- -
89	С12062-4	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	5,04	3760 -	- -	18950 -	- -	- -		- -
90	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010 -	- -	7579 -	- -	- -	- -	- -
91	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 17-7; ДГ 17-9,1 внутренние	3,961	4250 -	- -	16834 -	- -	- -	- -	- -
92	С11011 78[illegible]	м2 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500 -	- -	13500 -	- -	- -	- -	- -
93	С11011-79[illegible]	комплект -Скобяные изделия для [illegible]	4	1380		5520		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольных входных дверей в помещение		-	-	-	-	-	-	-
94	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	14 комплект	583	-	8162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-		-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			424627	2820			73
			Тенге			12444	1040			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			308727	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13484	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			279139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			-	2238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19419	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15721	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			115900	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115900	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6954	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122854	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			465916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15721	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Отопление								
95	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов	2	275,3	4,95	551	10	143	0,34	1
	т.ч.	отопления из стальных		60,03	1,86	120	4	115,2	0,01	-
	п-1.25	водогазопроводных								
	К-1,15 и	неоцинкованных труб диам. 15								
	К=1,25	мм								
96	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	62	273,3	4,95	16945	307	4421	0,34	21
	т.ч.	отопления из стальных		60,03	1,86	3722	115	115,2	0,01	1
	п-1.25	водогазопроводных								
	К-1,15 и	неоцинкованных труб диам. 20								
	К=1,25	мм								
97	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	19	352,3	4,95	6694	94	1355	0,34	6
	т.ч.	отопления из стальных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К-1,15 и К-1,25	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		60,03	1,86	1141	35	115,2	0,01	-
98	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	5	431,3 60,03	4,95 1,86	2157 300	25 9	357 115,2	0,34 0,01	2 -
99	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	290	481,3 60,03	4,95 1,86	139577 17409	1436 540	20677 115,2	0,34 0,01	99 3
100	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	16	642,28 115,4	17,65 6,61	10277 1846	282 106	2249 115,2	0,64 0,03	10 1
101	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	394	12,59 12,29	- -	4962 4844	- -	5580 115,2	0,06 -	23 -
102	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К-1,25	-Установка чугунных радиаторов МС140 м 1квт	79,49	3697,14 128,46	44,71 16,75	293886 10211	3554 1321	13297 115,2	0,81 0,08	64 6
103	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных комплект	41	66,28 26,65	- -	2718 1093	- -	1259 115,2	0,14 -	6 -
104	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К=1,25	-Установка автоматического воздухоотводчика 1шт	4	521,42 292,39	49,05 19,64	2086 1170	196 78	1438 115,2	1,69 0,09	7 -
105	С130904-52	-Автоматический воздухоотводчик DUNFOS примен шт	1	1250 -	- -	5000 -	- -	- -	- -	- -
106	С130904-15	-Кран шаровый , Dy 25 мм шт	2	495 -	- -	990 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	СП30904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм	шт	8	331	-	2648	-	-	
					-	-	-	-	-	
108	СП30904-59	-Краны двойной регулировки 11Б256к	шт	41	377	-	15457	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
109	СПрайсТОО"Виаст"	-Комбинированный балансировочный клапан АВ-QM с измерительными ниппелями Ду40мм 278200:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	2	102714,99	-	205430	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
110	СПрайсТОО"Виаст"	-Резьбовой присоединительный фитинг для клапанов АВ QM Ду40мм 12400:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	4	4578,24	-	18313	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
111	СПрайсТОО"Виаст"	-Комбинированный балансировочный клапан АВ-QM с измерительными ниппелями Ду25мм 70600:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	1	26066,42	-	26066		-		-
					-	-	-	-	-	-
112	СПрайсТОО"Виаст"	-Резьбовой присоединительный фитинг для клапанов АВ QM Ду40мм 3600:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	2	1329,17	-	2658		-		-
					-	-	-	-	-	-
113	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	134	22,68	0,06	3039	8	728	0,03	5
					6,68	0,03	895	3	81	-	-
114	Е0113-26-6 К-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К 1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	134	41,98	0,05	5625	7	1039	0,05	7
					9,57	-	1282	-	81	-	-
115	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий	м2	16	475,88	832,20	7614	5316	3905	0,94	15
					143,62	127,55	2298	2041	90	0,7	11
116	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25	-Гильза из труб диам. 50 мм	отверст м	6	642,28	17,65	3854	106	843	0,64	4
					115,1	6,82	692	40	115,2	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
117	Е0169-7-1	-Заделка отверстий	16	208,5	2,32	3336	37	2357	1,09	17
		отверст		163,35	0,36	2614	6	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			779880	11378			286
			Тенге			49636	4310			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			252468	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252468	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			267616	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			19614	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9139	-		-
		Местные материалы -	Тенге			410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1204	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10343	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			507798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			435126		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44807	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24095	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			433		-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51618		-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7743	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33565		-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			592981		-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52850	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			889898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-		-		338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62893	-		-

РАЗДЕЛ 10. Покрытие участка

Покрытие из брусчатки - 00,36м2

118	К0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	6,036	2333,76	68,13	14087	411	274	0,14	1
				21,38	12,76	129	77	133	0,04	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0127-75-1	-Устройство цементно-песчаного основания	60,36	120,38	44,47	7266	2684	866	0,03	2
				4,25	6,53	257	394	133	0,02	1
		м2								
120	С143008-110	-Смесь пескоцементная	4,23	1090		4611		-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
121	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	60,36	399,87	29,99	24136	1810	14983	1,18	71
				190,58	11,23	11503	678	123	0,05	3
		м2								
122	С143003-33	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	60,36	1280	-	77261	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Покрытие из керамогранита - 28,8м2								
123	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	2,88	2333,76	68,13	6721	196	131	0,14	-
				21,38	12,76	62	37	133	0,04	-
		м3								
124	Е0127-75-1	-Устройство цементно-песчаного основания	28,8	120,38	44,47	3467	1281	413	0,03	1
				4,25	6,53	122	188	133	0,02	1
		м2								
125	С143008-110	-Смесь пескоцементная	2,016	1090	-	2197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
126	Е0111-27-4	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	28,8	328,34	11,75	9456	338	4452	0,78	23
				121,28	4,41	3493	127	123	0,02	1
		м2								
127	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	18,8	1350	-	25380	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Бортовой камень ВР100.20.8 -36,8пм								
128	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	36,8	374,41	6,63	13778	244	5405	0,7	26
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК			108,68	1,76	3999	65	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
129	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	0,59	27100 -	- -	15989 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			204349	6965			123
			Тенге			19565	1565			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204349	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7147	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21131	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32188	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			138484	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			26524		-		-
	Нормативная трудоемкость в н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3979	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13852	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244726	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25109	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			244726	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел. ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25109	-		-

РАЗДЕЛ 11. Ограждение

130	Е0101-165-2 глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	-Копание ям без откосов	1,3	402,75 402,75	- -	524 524	- -	592 113	2,8 -	4 -
131	Е0106-1-13 фундаментов-столбов	-Устройство бетонных м3	1,3	10202,15 771,75	95,97 36,25	13263 1003	125 47	1103 105	4,9 0,18	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0109-34-1	Установка металлических стоек	0,376	17355,77	2191,29	6526	824	4283	73,6	28
		т		12555	101,25	4721	38	90	0,49	-
133	С12021-262	-Стоимость стоек	0,324	107900	-	34960	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
134	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,052	154200	-	8018	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
135	Е0109-53-2	Монтаж панелей ограды,полотна ворот и калиток	1,506	9850,48	1162,95	14835	1751	10119	46,6	70
		т		7357,5	108	11080	163	90	0,53	1
135	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	1,326	134000	-	177684	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
136	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,176	172800	-	30413	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
137	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,004	154200	-	617	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
138	СПрайс	Окраска м-ий ограждения	1,882	6512	-	12256	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
139	Е0109-53-2 к=0,5 к=0,6 к=0,7	-Демонтаж панелей ограждения	1,506	5893,58	Демонтаж 814,06	8876	1226	6046	27,96	42
		т		4414,5	75,6	6648	114	90	0,37	1
140	Е0109-34-1 к=0,5 к=0,6 к=0,7	-Демонтаж стоек	0,376	10371,64	1033,9	3900	577	2073	44,16	17
		т		7533	70,88	2832	27	90	0,34	-
141	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	1,3	3714,23	2438,48	4828	3170	2745	7,78	10
		м3		1275,75	950,21	1658	1235	94,5	5,22	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			316698	7673			177

			Тенге			28467	1624			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30870	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1235	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4468	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12256	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10900	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5132	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			285828	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4476	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			251692	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3459			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			327422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата	Тенге				29082	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			364839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34214	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6311913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел. ч			-	-	-		5446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	936418	-		-
		Пересчет итогов в текущие цены								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2401085,00			
		Итого с зимними удорожаниями					8753501,40			
		Итого в текущих ценах на 2010					14005602,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	14005602,245	X 2 %	280112,044		14285714,29			
		налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1714285,71			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					16000000,00			

Заказчик:

ГУ «Зеленовский районный центр досуга Зеленовского района отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта»

Руководитель

_____ Ишанова А.Р.

Технадзор

ТОО «Казак Жолдары»

И.О. Директора _____ Шакиев Е.К.

Подрядчик:

ТОО "Жолаушы Жол"

Директор

_____ Сертеков С.С.