Декларация о соответствии

"04" 11 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания Строй Индустрия», ГСЛ №20014993, г.Алматы, Медеуский район, Сазановская, 192**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Ахман С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт средней школы Жидели в селе Жидели Балхашского района.» по адресу: Алматинская область, Балхашский район, Баканасский сельский округ, село Жидели, улица Нарманбет**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области", Руководитель Аймуханбет А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: - **ТОО «ABADAN Construction», лицензия №19000370 от 22.02.2019 г., в лице директора Кожаканова Р.С.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО "Санжарпроектсервис", Рабочий проект. Заказ №09-05/20.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области", №09 от 09.10.2020 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Числоэтажей	этаж
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)
В том числе подземной части	м3
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Наружная отделка: выравнивание сухими смесями, с последующей декоративнойштукатуркой «Мюнхенский дождик» с последующей окраской водоэмульсионнымисоставами за 2 раза. Цоколь- выравнивающий слой цементно-песчаным раствором и масляная окраска.

- Внутренняя отделка помещении: выравнивание сухими смесями с последующей окраской водоэмульсионными составами за 2 раза, в санузлах и мокрых зонах- керамогранит. Потолок-затирка, выравниваются сухими смесями, окраска водоэмульсионными составами за 2 раза.

- Полы-керамогранит с шероховатой поверхностью по ГОСТ 6787-2001, линолеум, бетонные шлифованные.

- Окно-металлопластиковые, индивидуальные по ГОСТ 23166-90 и ГОСТ 30674-99, заполнение принято из однокамерного стеклопакета, в комплекте с подоконными досками.

- Двери-металлические индивидуального изготовления поГОСТ 30673-99 и деревянных по ГОСТ 6629-88 светлого цвета.

- Крыша- чердачная 2-х скатная, металлочерепицапо деревянным конструкциям с утеплением минераловатнымиплитами, с организованным наружным водостоком

-Система отопления : 1-этаж- двухтрубная, с горизонтальной разводкой; для лестничных клеток- однотрубная с вертикальной разводкой от дизельной блочно-модульной котельной.

Нагревательные приборы – биметаллические радиаторы.

-Хозяйственно-бытовая канализация. Заменены канализационные чугунные трубы ГОСТ-6942-98 на трубы из ПВХ с раструбом по ГОСТ 51613-2000 с фитингами. Магистральные трубопроводы бытовой канализации из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110, 50 мм

-Электроснабжение здания. Распределение электроэнергии предусмотерно от вводно-распределительного устройства ЩУРН-3/30зо, установленного под лестничной клеткой первого этажа. Учет электроэнергии выполняется счетчиком активной энергии, установленный на ЩУРН-3/30зо.Предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное и освещение безопасности) и ремонтное освещение. Напряжение сети рабочего и

аварийного освещение 220В, ремонтное 36В и 12В. Для освещения применены LED светильники и панели.
Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено заземление электрооборудования.
*-Пожарная сигнализация предусмотрена в помещениях в целях предупреждениявозникновения пожара. В качестве приемно-контрольного прибора ПС выбран прибор ППКОП «ВЭРС-ПК16», шлейф ПС. Питание осуществляется через распределительное устройство. Подача напряжения предусмотрена по кабельной линии марки ШВВП 2*0,75мм2.На путях эвакуации установлены световые оповещения «ШЫҒУ» (Выход). Заземление согласно ПУЭ.*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2021г;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2021г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 (пять);
фактически, месяц: 5 (пять);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 75% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**Капитальный ремонт средней школы Жидели в селе Жидели Балхашского района,** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Компания Строй Индустрия»,
Директор
Ахмадиев С.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

КОМПАНИЯ СТРОЙ ИНДУСТРИЯ ТОО город Алматы Республика Казахстан