Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: «Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области»
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор: №142 от 03.06.2021г
Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы Жидели в селе Жидели Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Средняя школа Жидели

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	142	03.06.2021	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2021г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы Жидели в селе Жидели Балхашского района Алматинской области	96 603 819,04	86 253 409,86	86 253 409,86	86 253 409,86					10 350 409,18	96 603 819,04
К ОПЛАТЕ за вычетом авансового платежа 30%										67 622 673,33

Шестьдесят семь миллионов шестьсот двадцать две тысячи шестьсот семьдесят три тенге 33 тиын

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области»

_____ Аймуханбет А.

Представитель технического надзора ТОО «TN story» _____ **Койжанов Д.Ш.**

Представитель авторского надзора ТОО «СанжарПроектСервис» _____ **Абдукаримов О.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Компания Строй Индустрия»

_____ Ахман С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ЖИДЕЛИ В СЕЛЕ ЖИДЕЛИ БАЛХАШСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЖИДЕЛИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 142** от **03.06.2021**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел:ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	606,62	2005,97	178,41	1216859	108225	0	839662	2221044	
						1827,56	94,89	1108634	57564		164522		
2	2	E11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	102,48	1185,61	178,41	121502	18283	0	81319	219047	
						1007,21	94,89	103219	9725		16226		
3	3	E12-040101-0302	**Потолки. Разборка подшивки**	м2 подшивки	786,6	153,82	2,07	120995	1632	0	86566	224166	
						151,75	1,1	119363	868		16605		
4	4	E12-120104-0504	**Потолки. Очистка вручную затирки с земли и лесов**	м2	1700	263,68	0	448259	0	0	322747	832687	
						263,68	0	448259	0		61680		
5	5	E11-460201-0802	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	4155,5	234,13	0	972941	0	0	700517	1807334	
						234,13	0	972941	0		133877		
6	6	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	774,28	889,8	33,19	688953	25700	0	487384	1270444	
						856,61	17,65	663253	13669		94107		
7	7	E12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	1412,6	364,56	19,82	514976	28002	0	361345	946427	
						344,74	10,54	486974	14894		70106		
8	8	E12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	1412,6	78,69	0	111163	0	0	80038	206497	
						78,69	0	111163	0		15296		
9	9	E12-070101-0101	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	1412,6	146,31	0	206674	0	0	148805	383918	
						146,31	0	206674	0		28438		
10	10	E12-160101-2201	**Изоляция асфальтовая. Разборка**	м2	675,32	154,81	0	104548	0	0	75274	194208	
						154,81	0	104548	0		14386		
11	11	E12-070101-0208	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	м2	156,8	1992,9	629,59	312486	98719	0	188138	540674	
						1363,31	303,16	213767	47535		40050		
12	12	E12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	749,3	38,68	0	28983	0	0	20868	53839	
						38,68	0	28983	0		3988		
13	13	E12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	95,7	146,51	0	14021	0	0	10095	26046	
						146,51	0	14021	0		1929		
14	14	E12-090101-0501	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	м решетки	30	546,96	1,27	16409	38	1258	10881	29473	
						503,75	0	15112	0		2183		
	14.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,18	5717				1029,06			Казахстан 100%
	14.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,17	196				229,32			Казахстан 100%
15	15	E12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1350	296,6	1,63	400411	2194	0	286716	742096	
						294,98	0	398216	0		54970		
16	16	E12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1350	181,56	20,11	245107	27144	0	163479	441273	
						161,45	6,73	217963	9091		32687		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	E12-080101-0103	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**		1350	317,59	18,36	428749	24784	0	296832	783628	
				м2 кровли		299,23	6,15	403966	8301		58047		
18	18	E12-080101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**		1350	83,48	11,8	112693	15932	0	73510	201099	
				м2 кровли		71,67	3,95	96761	5336		14896		
19	19	E12-190101-0901	**Чердак. Очистка от строительного мусора**		41	2198,92	0	90156	0	0	64912	167474	
				т		2198,92	0	90156	0		12405		
20	20	E11-460201-0802	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		120	234,13	0	28096	0	0	20229	52191	
				м2		234,13	0	28096	0		3866		
21	21	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		245	102		24990				26989	
				т							1999		
22	22	C341-020103-1006	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**		245	141		34545				37309	
				т							2764		
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									11407863	
			Раздел: КРОВЛЯ										
23	23	E11-120101-1503 K=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя**		159	567,28	25,65	90198	4079	58003	21019	120115	
				м2 изолируемой поверхности		176,83	6,78	28116	1078		8897		
	23.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	159	136				21624			Казахстан 100%
	23.2	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	349,8	104				36379,2			
24	24	E11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		636	966,27	53,48	614550	34012	210941	272249	957742	
				м2 утепляемого покрытия		581,13	13,41	369596	8527		70944		
	24.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1278,36	136				173856,96			Казахстан 100%
25	25	C121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**		117,9144	21160		2495069		2495069		2694674	Казахстан
				м3							199605		
26	26	E11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		636	1097,15	105,17	697789	66885	472338	127173	890960	
				м2 стяжки		249,32	28,4	158566	18063		65997		
	26.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	9,7308	29471				286776,41			
27	27	E11-120101-1702 K=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		636	488,08	23,32	310417	14831	286776	9359	345358	
				м2 стяжки		13,85	6,59	8809	4190		25582		
	27.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	9,7308	29471				286776,41			
28	28	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		2,00976	16513,8	1457	33189	2928	0	22738	60401	
				т		15056,8	656,8	30261	1320		4474		
29	29	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		2,00976	273377		549422		549422		593376	
				т							43954		
30	30	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**		5,945	111960,44	1477,45	665605	8783	503890	112833	840712	
				м3 древесины в конструкции		25724,4	635,88	152932	3780		62275		
	30.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,2259	216144				48829,09			
	30.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9512	56435				53680,97			
	30.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,9344	71495				352781,35			
31	31	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		6,745	8928,33	60,2	60222	406	53239	4871	70300	
				м3 древесины в конструкции		975	28,03	6576	189		5207		
	31.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0452	1148547				51904,56			Казахстан 100%
32	39	E11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепление стропилы)**		0,0262	82665,19	6964,11	2166	182	218	1300	3743	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	1765	40		277		
33	40	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0262	232837		6100		6100		6588	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	41	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство слуховых окон**	**т / шт**	**4**	**19397,31 / 7454,08**	**885,71 / 391,16**	**77589 / 29816**	**3543 / 1565**	**44230**	**488 / 22594 / 8015**	**108198**	
	41.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,24	44550				10692			
	41.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	48107				11545,68			Казахстан 100%
	41.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	50417				20166,8			Казахстан 100%
35	42	**С121-090101-6901**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	**м2**	**4,32**	**25782**		**111378**		**111378**	**8910**	**120288**	
36	43	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**0,47**	**111960,44 / 25724,4**	**1477,45 / 635,88**	**52621 / 12090**	**694 / 299**	**39837**	**8920 / 4923**	**66465**	
	43.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0179	216144				3860,33			
	43.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0752	56435				4243,91			
	43.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3901	71495				27890,2			
37	44	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,47**	**8928,33 / 975**	**60,2 / 28,03**	**4196 / 458**	**28 / 13**	**3710**	**339 / 363**	**4899**	
	44.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0031	1148547				3616,77			Казахстан 100%
38	55	**Е11-120101-1503 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**84**	**567,28 / 176,83**	**25,65 / 6,78**	**47652 / 14854**	**2155 / 569**	**30643**	**11105 / 4701**	**63457**	
	55.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	84	136				11424			Казахстан 100%
	55.2	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	184,8	104				19219,2			
39	56	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**532**	**966,27 / 581,13**	**53,48 / 13,41**	**514057 / 309159**	**28450 / 7133**	**176448**	**227730 / 59343**	**801130**	
	56.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1069,32	136				145427,52			Казахстан 100%
40	57	**С121-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**98,6328**	**21160**		**2087070**		**2087070**	**166966**	**2254036**	**Казахстан**
41	58	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**532**	**1097,15 / 249,32**	**105,17 / 28,4**	**583685 / 132637**	**55948 / 15110**	**395100**	**106378 / 55205**	**745268**	
	58.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	8,1396	29471				239882,15			
42	59	**Е11-120101-1702 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**532**	**488,08 / 13,85**	**23,32 / 6,59**	**259657 / 7369**	**12406 / 3505**	**239882**	**7829 / 21399**	**288884**	
	59.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	8,1396	29471				239882,15			
43	60	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,68112**	**16513,8 / 15056,8**	**1457 / 656,8**	**27762 / 25312**	**2449 / 1104**	**0**	**19020 / 3743**	**50524**	
44	61	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,68112**	**273377**		**459580**		**459580**	**36766**	**496346**	
45	62	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**7,205**	**111960,44 / 25724,4**	**1477,45 / 635,88**	**806675 / 185344**	**10645 / 4582**	**610686**	**136747 / 75474**	**1018895**	
	62.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,2738	216144				59178,07			
	62.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1528	56435				65058,27			
	62.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,9802	71495				427550,82			
46	63	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		7,645	8928,33	60,2	68257	460	60343	5521	79680	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			975	28,03	7454	214		5902		
	46.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0512	1148547				58830,3			Казахстан 100%
47	71	**Е11-120101-1503 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя**		54	567,28	25,65	30633	1385	19699	7139	40794	
			м2 изолируемой поверхности			176,83	6,78	9549	366		3022		
	71.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	54	136				7344			Казахстан 100%
	71.2	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	118,8	104				12355,2			
48	72	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		144	966,27	53,48	139143	7701	47760	61641	216847	
			м2 утепляемого покрытия			581,13	13,41	83682	1931		16063		
	72.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	289,44	136				39363,84			Казахстан 100%
49	73	**С121-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	26,6976	21160		564921		564921		610115	**Казахстан**
50	74	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		144	1097,15	105,17	157990	15144	106944	45194 28794	201727	
			м2 стяжки			249,32	28,4	35902	4090		14943		
	74.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,2032	29471				64930,51			
51	75	**Е11-120101-1702 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		144	488,08	23,32	70283	3358	64931	2119	78194	
			м2 стяжки			13,85	6,59	1995	949		5792		
	75.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,2032	29471				64930,51			
52	76	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,45504	16513,8	1457	7514	663	0	5148	13676	
53	77	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,45504	273377		124397		124397	1013	134349	
54	78	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**		1,65	111960,44	1477,45	184735	2438	139852	9952 31316	233335	
			м3 древесины в конструкции			25724,4	635,88	42445	1049		17284		
	78.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0627	216144				13552,23			
	78.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,264	56435				14898,84			
	78.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3695	71495				97912,4			
55	79	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		1,93	8928,33	60,2	17232	116	15234	1394	20116	
			м3 древесины в конструкции			975	28,03	1882	54		1490		
	55.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0129	1148547				14851,86			Казахстан 100%
			Итого по разделу: КРОВЛЯ									14231192	
			Раздел: ОКНА										
56	98	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	599,58	2643,05	181,94	1584721	109088	693894	602404	2362095	
		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	425,7018	1303,81 1630	91,62	781739	54933	693893,93	174970		Казахстан 100%
57	99	**С121-090201-0603**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	599,58	20337		12193658		12193658	975493	13169151	
58	100	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	7,04	3099,09	182,67	21818	1286	10557	7640	31815	
		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	6,4768	1416,82 1630	90,52	9974	637	10557,18	2357		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	101	С121-090201-0402	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	7,04	22139		155859		155859	12469	168327	
			Итого по разделу: ОКНА									15731388	
			Раздел: ПОЛЫ										
60	117	Е11-110101-1507	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	222,65	1008,14	76,44	224462	17019	659	153789	408511	
		2113-0704-1901	Карборунд	кг	4,453	928,74	30,6	206784	6813	534,36	30260		Казахстан 100%
		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,453	120				124,68			Казахстан 100%
61	118	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	222,65	850,26	3,61	189310	804	48552	101064	313604	
		2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	25,8274	628,58	1,86	139954	413	11906,43	23230		
		2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	120,231	461				10580,33			
		2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	55,6625	88				25660,41			
62	120	Е11-110101-1903	**Гидроизоляция асфальтовая толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	675,32	1395,31	78,28	942278	52864	773239	98025	1123527	
		2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	39,101	172,03	29,57	116175	19971	734786,52	83224		
63	121	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	675,32	1756,63	20,34	1192364	13739	808535	270878	1580301	
	121.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	3,4441	548,02	9,08	370090	6130	84660	117059		Казахстан 100%
	121.2	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40, 100х60, 120х60, 100-150х40-60 мм	м3	7,9688	69037				550140,39			
64	122	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из брусков. Устройство**	м2 покрытия	675,32	6724,16	65,89	4540961	44494	3981486	387069	5322271	
		2206-0204-0501	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	33,0907	762,57	33,49	514980	22615	3929749,88	394242		
65	123	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	97,6	1063,75	30,72	103822	2999	63819	27737	142083	
		2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,991	379,14	15,57	37004	1520	63723,24	10525		
66	124	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	97,6	1756,63	20,34	172325	1986	116852	39148	228392	
	124.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,4978	548,02	9,08	53487	886	11347,93	16918		Казахстан 100%
	124.2	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40, 100х60, 120х60, 100-150х40-60 мм	м3	1,1517	69037				79508,53			
67	125	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из брусков. Устройство**	м2 покрытия	97,6	6724,16	65,89	656278	6430	575421	55941	769196	
		2206-0204-0501	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	4,7824	762,57	33,49	74427	3268	567943,48	56978		
			Итого по разделу: ПОЛЫ									9887885	
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
68	152	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	1000	474,45	3,42	474449	3424	176400	212943	742384	
69	153	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	105	294,63	1,13	294625	1130		54991		
70	154	Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	23836		2502780		2502780	200222	2703002	Казахстан
	154.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	36,5	3533,55	42,51	3533555	42506	1412169	1512040	5449242	
						2078,88	21,18	2078880	21175		403648		
						32791				1196871,5			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	154.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1080	125				135000			Казахстан 100%
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									**8894628**	
			СМЕТА 02-01-04 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.										
			Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТРУБЫ										
71	59	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабели установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**		**440**	**241,62**	**2,08**	**106314**	**916**	**21181**	**60656**	**180328**	
				м		**191,4**	**0,06**	**84217**	**29**		**13385**		
	59.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	444,4	24				10665,6			Казахстан 100%
	59.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт	528	8				4224			
	59.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	1,76	1868				3287,68			
72	60	**Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабели, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		**3120**	**113,55**	**1,23**	**354270**	**3822**	**33288**	**228416**	**629300**	
				м		**101,65**	**0,03**	**317160**	**84**		**46615**		
	60.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	12,48	1868				23312,64			
	60.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	6,552	809				5301			
73	61	**С123-060144-1017**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**		**0,1122**	**2679909**		**300686**		**300686**		**324741**	
				км							**24055**		
74	62	**С123-060144-1004**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		**0,153**	**1049630**		**160593**		**160593**		**173441**	
				км							**12847**		
75	63	**С123-060144-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**1,071**	**276392**		**296016**		**296016**		**319697**	
				км							**23681**		
76	64	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**1,836**	**177811**		**326461**		**326461**		**352578**	
				км							**26117**		
77	65	**С123-060144-0902**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,1836**	**461872**		**84800**		**84800**		**91584**	
				км							**6784**		
78	66	**С123-060144-0901**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,0918**	**296187**		**27190**		**27190**		**29365**	
				км							**2175**		
79	67	**С123-060144-0803**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		**0,1836**	**244588**		**44906**		**44906**		**48499**	
				км							**3593**		
80	71	**Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**		**2900**	**225,76**	**2,48**	**654709**	**7182**	**14396**	**456091**	**1199664**	
				м		**218,32**	**0,11**	**633131**	**328**		**88864**		
	71.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	1073	10				10730			
	71.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	4,5066	809				3646			
81	72	**С123-010605-0101**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм**		**2929**	**129**		**377841**		**377841**		**408068**	
				м							**30227**		
82	73	**Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**		**220**	**269,42**	**3,43**	**59273**	**756**	**2876**	**40125**	**107350**	
				м		**252,91**	**0,4**	**55641**	**88**		**7954**		
	12.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт	59,4	45				2673			
83	74	**С123-010605-0105**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм**		**222,2**	**478**		**106212**		**106212**		**114709**	
				м							**8497**		
84	85	**Е12-170101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**		**285**	**195,95**	**1,84**	**55846**	**526**	**0**	**40032**	**103548**	
				шт.		**194,11**	**0,98**	**55320**	**280**		**7670**		
85	86	**Е12-170101-0703**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**		**25**	**65,53**	**0,69**	**1638**	**17**	**0**	**1174**	**3037**	
				шт.		**64,84**	**0,37**	**1621**	**9**		**225**		
86	87	**Е12-170101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**		**160**	**59,92**	**0**	**9587**	**0**	**0**	**6903**	**17809**	
				шт.		**59,92**	**0**	**9587**	**0**		**1319**		
87	88	**Е12-170101-0706**	**Щитки. Демонтаж**		**4**	**316,94**	**1,61**	**1268**	**6**	**0**	**911**	**2353**	
				шт.		**315,33**	**0,86**	**1261**	**3**		**174**		
88	89	**Е12-170101-0401**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**		**2315**	**26,06**	**0**	**60330**	**0**	**0**	**43437**	**112069**	
				м		**26,06**	**0**	**60330**	**0**		**8301**		
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТРУБЫ									**4218140**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 06-04 БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ.										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
89	1	E11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**		72,75	224,83	213,64	16356	15542	0	5151	23227	
				м3 грунта		11,18	87,15	814	6340		1721		
90	2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		2,25	1823,36	0	4103	0	0	2954	7621	
				м3 грунта		1823,36	0	4103	0		565		
91	3	E11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		52,5	19,08	19,08	1001	1001	0	300	1406	
				м3 грунта		0	7,95	0	417		104		
92	4	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2,25	951,59	0	2141	0	0	1542	3977	
				м3 грунта		951,59	0	2141	0		295		
93	5	E11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		52,5	171,86	79,2	9023	4158	0	4955	15096	
				м3		92,66	38,43	4865	2018		1118		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									51327	
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ										
94	6	E11-110101-1303 K=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		36	4849,2	311,71	174571	11222	141687	18499	208516	
				м2 покрытия		601,74	111,95	21663	4030		15446		
	6 1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3248	9747				12912,83			
	6 2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,1456	9410				20190,1			
	6 3	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,8928	119677				106847,63			
95	7	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**		3	34963,46	1125,96	104890	3378	97357	3565	117132	
				м3		1385,1	265,42	4155	796		8676		
	7 1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,06	30117				92158,02			
96	8	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные (В25) при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		16,92	45216,43	2061,22	765062	34876	651122	62486	893752	
				м3		4672,8	456,42	79064	7723		66204		
	8 1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	17,1738	36315				623666,55			
97	9	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,025302	218745		5535		5535		5977	Казахстан
				т							443		
98	10	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,003648	232837		849		849		917	
				т							68		
99	11	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,14949	734230,67	1376,67	109760	206	97884	8470	127688	
				т		78068	621,24	11670	93		9458		
	11 1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1495	654786				97883,96			
100	12	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		65,5	898,48	19,98	58851	1309	37518	14555	79278	
				м2 поверхности		305,7	2,93	20024	192		5872		
	12 1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	157,2	223				35055,6			Казахстан 100%
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ									1433260	
			СМЕТА 07-01 ПОКРЫТИЕ.										
			Раздел: ПОКРЫТИЕ ТИП 3-540 м2										
101	13	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		70,2	11414,08	1061,64	801269	74527	715773	20678	887702	
				м3 материала основания в плотном теле		156,24	252,86	10968	17751		65756		
	13 1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	77,22	9268				715674,96			
	13 2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,51	28				98,28			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	14	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**540**	**1662,31**	**228,58**	**897648**	**123431**	**750059**	**42671**	**1015545**	
	14 1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,258	9135	**44,74** / **65,02**	**24157**	**35109**	111976,83	**75226**		
	14 2	2101-0201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	65,34	8964				585707,76			
	14 3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	16,2	28				453,6			Казахстан 100%
103	15	**Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м2 основания**	**540**	**127,82**	**13,27**	**69025**	**7165**	**61484**	**1825**	**76518**	
	15 1	2101-0201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,454	8964	**0,7** / **4**	**376**	**2159**	48889,66	**5668**		
104	16	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**54**	**43560,73**	**1217,46**	**2352279**	**65743**	**2222319**	**57826**	**2602914**	
	16 1	2102-0101-2724	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	55,08	40068	**1189,22** / **298,07**	**64218**	**16096**	2206945,44	**192808**		
105	19	**Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**	**96**	**2206,35**	**32,69**	**211809**	**3138**	**128061**	**58962**	**292433**	
	19 1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,744	32786	**839,69** / **13,35**	**80611**	**1281**	122750,78	**21662**		
106	20	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,536**	**69869**		**107319**		**107319**	**8586**	**115904**	
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ ТИП 3-540 м2									**4991016**	
			СМЕТА 07-03 МАФ.										
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА										
107	1	**У86-010602-0403 0**	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**96,178179**	**140819**	**628**	**13543715**	**60400**	**11162343**	**1637049**	**16395205**	
			Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА			**24132**	**174**	**2320972**	**16735**		**1214442**	**16395205**	
			ИТОГО:					**68911588** / **16041677**	**1346306** / **498054**	**51464067**	**11862504** / **6461910**	**87241904**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%									**1 046 902,85**	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5х0,9=1,35%									**1 191 898,89**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									**1 789 614,11**	
			Итого									**91 270 319,86**	
			В текущих ценах на 2021г-100% К=1,050036									**95 837 122,06**	
			Налог на добавленную стоимость 12%									**11 500 454,65**	
			ВСЕГО									**107 337 576,71**	
			ВСЕГО по АРВ с учетом скидки Подрядчика 10%									**96 603 819,04**	

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Балхашскому району» Управления образования Алматинской области _____ Аймуханбет А.А.

Представитель технического надзора ТОО «TN stroy» _____ Койшибаев Т.Н.

Представитель авторского надзора ТОО «СанжарПроектСервис» _____ Абдукаримов О.Д.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия" _____ Айман С.К.