Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор: №142 от 03 июня 2021г.
Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы Жидели в селе Жидели Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Средняя школа Жидели

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
за июль 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | наименован. | код | наименование | код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2021г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2021г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт средней школы Жидели в селе Жидели Балхашского района Алматинской области | 131 576 703,19 | 31 225 789,42 | 31 225 789,42 | 31 225 789,42 | | | | | 3 747 094,73 | 34 972 884,15 |
| К ОПЛАТЕ за вычетом авансового платежа 30% | | | | | | | | | | 24 481 018,91 |

*(двадцать четыре миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча восемнадцать тенге 91 тиын)*

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области» _____ Аймуханбет А.А.

Представитель технического надзора ТОО «TN stroy» _____ Койжанов Д.Ш.

Представитель авторского надзора ТОО «СанжарПроектСервис» _____ Абдукаримов О.Д.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия" _____ Ахман С.К.

Форма по приложению 4.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ЖИДЕЛИ В СЕЛЕ ЖИДЕЛИ БАЛХАШСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЖИДЕЛИ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 142 от 03.06.2021**

# Акт выполненных работ № 2

за **июль 2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 30 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | | 5,945 | 111960,44 | 1477,45 | 665605 | 8783 | 503890 | 112833 | 840712 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 25724,4 | 635,88 | 152932 | 3780 | | 62275 | | |
| 2 | 31 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | | 5,945 | 8928,33 | 60,2 | 53079 | 358 | 46925 | 4293 | 61962 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 975 | 28,03 | 5796 | 167 | | 4590 | | |
| 3 | 43 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | | 0,47 | 111960,44 | 1477,45 | 52621 | 694 | 39837 | 8920 | 66465 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 25724,4 | 635,88 | 12090 | 299 | | 4923 | | |
| 4 | 44 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | | 0,47 | 8928,33 | 60,2 | 4196 | 28 | 3710 | 339 | 4899 | |
| | | | | м3 | | 975 | 28,03 | 458 | 13 | | 363 | | |
| 5 | 62 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | | 7,205 | 111960,44 | 1477,45 | 806675 | 10645 | 610686 | 136747 | 1018895 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 25724,4 | 635,88 | 185344 | 4582 | | 75474 | | |
| 6 | 63 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | | 7,205 | 8928,33 | 60,2 | 64329 | 434 | 56870 | 5203 | 75094 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 975 | 28,03 | 7025 | 202 | | 5563 | | |
| 7 | 78 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | | 1,65 | 111960,44 | 1477,45 | 184735 | 2438 | 139852 | 31316 | 233335 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 25724,4 | 635,88 | 42445 | 1049 | | 17284 | | |
| 8 | 79 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | | 1,65 | 8928,33 | 60,2 | 14732 | 99 | 13024 | 1192 | 17197 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 975 | 28,03 | 1609 | 46 | | 1274 | | |
| | | | **Итого по разделу: КРОВЛЯ** | | | | | | | | | 2318559 | |
| | | | **Раздел: 3. ОКНА** | | | | | | | | | | |
| 9 | 102 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | | 377,3 | 1227,58 | 5,22 | 463168 | 1968 | 363181 | 71303 | 577228 | |
| | | | | п/м | | 259,79 | 2,69 | 98019 | 1014 | | 42758 | | |
| 10 | 103 | С121-090205-0103 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | | 377,3 | 1156 | | 436159 | | 436159 | | 471052 | |
| | | | | м | | | | | | | 34893 | | |
| 11 | 104 | С121-090206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | | 16 | 111 | | 1776 | | 1776 | | 1918 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 142 | | |
| | | | **Итого по разделу: ОКНА** | | | | | | | | | 1050198 | |
| | | | **Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | | |
| 12 | 140 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | | 1000 | 870,16 | 4,94 | 870162 | 4939 | 273191 | 427472 | 1401445 | |
| | | | | м2 отделываемой поверхности | | 592,03 | 1,68 | 592032 | 1680 | | 103811 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Стены** | | | | | | | | | | |
| 13 | 142 | Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | | 1500 | 1761,86 | 85,59 | 2642789 | 128378 | 940431 | 1206620 | 4157361 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1049,32 | 67,92 | 1573980 | 101881 | | 307953 | | |
| 14 | 143 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | | 1000 | 1169,42 | 7,7 | 1169422 | 7702 | 408195 | 544436 | 1850967 | |
| | | | | м2 отдельываемой поверхности | | 753,53 | 2,64 | 753525 | 2636 | | 137109 | | |
| | | | **Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | 7409773 | |
| | | | **Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| 15 | 152 | Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16 | **Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | | 460 | 474,45 | 3,42 | 218247 | 1575 | 81144 | 97954 | 341497 | |
| | | | | м2 | | 294,63 | 1,13 | 135528 | 520 | | 25296 | | |
| 16 | 153 | С121-110401-0104 | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014** | | 48,3 | 23836 | | 1151279 | | 1151279 | | 1243381 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 92102 | | |
| 17 | 154 | Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное** | | 460 | 3533,55 | 42,51 | 1625435 | 19553 | 649598 | 695538 | 2506651 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 2078,88 | 21,18 | 956285 | 9741 | | 185678 | | |
| | | | **Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | 4091529 | |
| | | | **СМЕТА 02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: П1, П2, П3** | | | | | | | | | | |
| 18 | 7 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | | 11,6 | 5361,36 | 44,05 | 62192 | 511 | 39801 | 15907 | 84346 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1886,16 | 18,38 | 21879 | 213 | | 6248 | | |
| 19 | 8 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | | 12,7 | 5657,17 | 44,05 | 71846 | 559 | 50560 | 15091 | 93892 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1631,99 | 18,38 | 20726 | 233 | | 6955 | | |
| 20 | 9 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | **(ОТВОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | | 0,18 | 5657,17 | 44,05 | 1018 | 8 | 717 | 214 | 1331 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1631,99 | 18,38 | 294 | 3 | | 99 | | |
| 21 | 10 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | **(ПЕРЕХОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | | 0,1 | 5361,36 | 44,05 | 536 | 4 | 343 | 137 | 727 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1886,16 | 18,38 | 189 | 2 | | 54 | | |
| 22 | 11 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | **(ПЕРЕХОД, ТРОЙНИК) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | | 0,635 | 5657,17 | 44,05 | 3592 | 28 | 2528 | 755 | 4695 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1631,99 | 18,38 | 1036 | 12 | | 348 | | |
| 23 | 12 | С123-050301-1802 | **Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** | | 16 | 655 | | 10480 | | 10480 | | 11318 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 838 | | |
| 24 | 13 | Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** | | 25 | 1999,13 | 123,07 | 49978 | 3077 | 24087 | 17560 | 72941 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 912,6 | 62,95 | 22815 | 1574 | | 5403 | | |
| 25 | 21 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | | 9 | 5361,36 | 44,05 | 48252 | 396 | 30880 | 12341 | 65441 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1886,16 | 18,38 | 16975 | 165 | | 4847 | | |
| 26 | 22 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | | 28,4 | 5657,17 | 44,05 | 160664 | 1251 | 113064 | 33747 | 209963 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1631,99 | 18,38 | 46349 | 522 | | 15553 | | |
| 27 | 23 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | **(ОТВОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | | 0,09 | 5657,17 | 44,05 | 509 | 4 | 358 | 107 | 665 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1631,99 | 18,38 | 147 | 2 | | 49 | | |
| 28 | 24 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | **(ПЕРЕХОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | | 0,1 | 5361,36 | 44,05 | 536 | 4 | 343 | 137 | 727 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1886,16 | 18,38 | 189 | 2 | | 54 | | |
| 29 | 25 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | **(ПЕРЕХОД, ТРОЙНИК) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | | 0,635 | 5657,17 | 44,05 | 3592 | 28 | 2528 | 755 | 4695 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1631,99 | 18,38 | 1036 | 12 | | 348 | | |
| 30 | 26 | С123-050301-1802 | **Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** | | 23 | 655 | | 15065 | | 15065 | | 16270 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 36 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | кг | 7,2 | 5361,36 | 44,05 | 38602 | 317 | 24704 | 1205 | 52353 | |
| | | | | | | 1886,16 | 18,38 | 13580 | 132 | | 9873 | | |
| | | | | | | | | | | | 3878 | | |
| 32 | 37 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 12,9 | 5657,17 | 44,05 | 72978 | 568 | 51357 | 15329 | 95371 | |
| | | | | | | 1631,99 | 18,38 | 21053 | 237 | | 7064 | | |
| 33 | 38 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 16,2 | 5239,22 | 41,06 | 84875 | 665 | 64316 | 14523 | 107350 | |
| | | | | | | 1228,01 | 17,11 | 19894 | 277 | | 7952 | | |
| 34 | 39 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | (ОТВОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,2 | 5239,22 | 41,06 | 1048 | 8 | 794 | 179 | 1325 | |
| | | | | | | 1228,01 | 17,11 | 246 | 3 | | 98 | | |
| 35 | 40 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | (ПЕРЕХОД, ТРОЙНИК) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,2 | 5361,36 | 44,05 | 1072 | 9 | 686 | 274 | 1454 | |
| | | | | | | 1886,16 | 18,38 | 377 | 4 | | 108 | | |
| 36 | 41 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | (ПЕРЕХОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,14 | 5657,17 | 44,05 | 792 | 6 | 557 | 166 | 1035 | |
| | | | | | | 1631,99 | 18,38 | 228 | 3 | | 77 | | |
| 37 | 42 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | (ПЕРЕХОД, ТРОЙНИК) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,57 | 5239,22 | 41,06 | 8226 | 64 | 6233 | 1407 | 10404 | |
| | | | | | | 1228,01 | 17,11 | 1928 | 27 | | 771 | | |
| 38 | 43 | С123-050301-1802 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 18 | 655 | | 11790 | | 11790 | | 12733 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу:П1, П2, П3 | | | | | | | | 943 | | |
| | | | | | | | | | | | | 849036 | |
| | | | Раздел: В1, В2, В3, ВЕ1-ВЕ13 | | | | | | | | | | |
| 39 | 55 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 10,8 | 5361,36 | 44,05 | 57903 | 476 | 37056 | 14810 | 78529 | |
| | | | | | | 1886,16 | 18,38 | 20370 | 199 | | 5817 | | |
| 40 | 56 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 13,9 | 5657,17 | 44,05 | 78635 | 612 | 55338 | 16517 | 102764 | |
| | | | | | | 1631,99 | 18,38 | 22685 | 256 | | 7612 | | |
| 41 | 57 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | (ОТВОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,27 | 5657,17 | 44,05 | 1527 | 12 | 1075 | 321 | 1996 | |
| | | | | | | 1631,99 | 18,38 | 441 | 5 | | 148 | | |
| 42 | 58 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | (ПЕРЕХОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,1 | 5361,36 | 44,05 | 536 | 4 | 343 | 137 | 727 | |
| | | | | | | 1886,16 | 18,38 | 189 | 2 | | 54 | | |
| 43 | 59 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | (ПЕРЕХОД, ТРОЙНИК) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,635 | 5657,17 | 44,05 | 3592 | 28 | 2528 | 755 | 4695 | |
| | | | | | | 1631,99 | 18,38 | 1036 | 12 | | 348 | | |
| 44 | 60 | С123-050301-1802 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 16 | 655 | | 10480 | | 10480 | | 11318 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 838 | | |
| 45 | 72 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9 | 5361,36 | 44,05 | 48252 | 396 | 30880 | 12341 | 65441 | |
| | | | | | | 1886,16 | 18,38 | 16975 | 165 | | 4847 | | |
| 46 | 73 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 8 | 5657,17 | 44,05 | 45257 | 352 | 31849 | 9506 | 59145 | |
| | | | | | | 1631,99 | 18,38 | 13056 | 147 | | 4381 | | |
| 47 | 74 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | (ОТВОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,09 | 5657,17 | 44,05 | 509 | 4 | 358 | 107 | 665 | |
| | | | | | | 1631,99 | 18,38 | 147 | 2 | | 49 | | |
| 48 | 75 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | (ПЕРЕХОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,1 | 5361,36 | 44,05 | 536 | 4 | 343 | 137 | 727 | |
| | | | | | | 1886,16 | 18,38 | 189 | 2 | | 54 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 49 | 76 | E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | (ПЕРЕХОД, ТРОЙНИК) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,635 | 5657,17<br>1631,99 | 44,05<br>18,38 | 3592<br>1036 | 28<br>12 | 2528 | 755<br>348 | 4695 | |
| 50 | 77 | C123-050301-1802 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 13 | 655 | | 8515 | | 8515 | 681 | 9196 | Казахстан |
| 51 | 89 | E11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,4 | 5546,76<br>2060,06 | 55,47<br>23,41 | 2219<br>824 | 22<br>9 | 1372 | 600<br>225 | 3044 | |
| 52 | 90 | E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 13,2 | 5657,17<br>1631,99 | 44,05<br>18,38 | 74675<br>21542 | 581<br>243 | 52551 | 15685<br>7229 | 97589 | |
| 53 | 91 | E11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9 | 5239,22<br>1228,01 | 41,06<br>17,11 | 47153<br>11052 | 370<br>154 | 35731 | 8068<br>4418 | 59639 | |
| 54 | 92 | E11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | (ОТВОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,01 | 5546,76<br>2060,06 | 55,47<br>23,41 | 55<br>21 | 1<br>0 | 34 | 15<br>6 | 76 | |
| 55 | 93 | E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | (ОТВОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,27 | 5657,17<br>1631,99 | 44,05<br>18,38 | 1527<br>441 | 12<br>5 | 1075 | 321<br>148 | 1996 | |
| 56 | 94 | E11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | (ОТВОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,2 | 5239,22<br>1228,01 | 41,06<br>17,11 | 1048<br>246 | 8<br>3 | 794 | 179<br>98 | 1325 | |
| 57 | 95 | E11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | (ПЕРЕХОД, ТРОЙНИК) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,79 | 5239,22<br>1228,01 | 41,06<br>17,11 | 4139<br>970 | 32<br>14 | 3136 | 708<br>388 | 5235 | |
| 58 | 96 | C123-050301-1802 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 12 | 655 | | 7860 | | 7860 | 629 | 8489 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: В1, В2, В3, ВЕ1-ВЕ13 | | | | | | | | | 517291 | |
| | | | Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 59 | 259 | E12-150102-0304 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 224 | 829,57<br>800,58 | 3,67<br>0 | 185824<br>179329 | 823<br>0 | 5672 | 129117<br>25195 | 340136 | |
| 60 | 260 | E12-150102-0801 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 158 | 1201,13<br>1149,5 | 51,63<br>27,46 | 189779<br>181621 | 8158<br>4339 | 0 | 133891<br>25894 | 349564 | |
| 61 | 261 | C341-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 10,16316 | 102 | | 1037 | | | 83 | 1120 | |
| 62 | 262 | C341-020103-1006 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | 10,16316 | 141 | | 1433 | | | 115 | 1548 | |
| | | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | 692368 | |
| | | | **СМЕТА 02-01-03. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ДЕМОНТАЖ | | | | | | | | | | |
| 63 | 74 | E12-150101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 60 | 436,59<br>403,44 | 3,2<br>1,23 | 26196<br>24207 | 192<br>74 | 1797 | 17482<br>3494 | 47171 | |
| 64 | 75 | E12-150101-0103 | Футляр из труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 1 | 955,99<br>889,06 | 7,75<br>3,19 | 956<br>889 | 8<br>3 | 59 | 642<br>128 | 1726 | |
| 65 | 76 | E11-460401-0102 | Упоры бетонные. Разборка | м3 | 0,027 | 19433,38<br>10734,46 | 8698,92<br>4157,76 | 525<br>290 | 235<br>112 | 0 | 290<br>65 | 879 | |
| 66 | 77 | E12-150101-0317 | Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие | шт. арматуры | 1 | 1617,04<br>1306,92 | 310,13<br>149,1 | 1617<br>1307 | 310<br>149 | 0 | 1048<br>213 | 2879 | |
| 67 | 78 | E12-150101-0202 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 46 | 1033,54<br>1026,16 | 7,38<br>3,92 | 47543<br>47203 | 339<br>180 | 0 | 34116<br>6533 | 88192 | |
| 68 | 79 | E12-150101-0201 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 10 | 831,35<br>827,66 | 3,69<br>1,96 | 8314<br>8277 | 37<br>20 | 0 | 5973<br>1143 | 15430 | |
| 69 | 80 | E11-460401-0102 | Упоры бетонные. Разборка | | 0,027 | 19433,38 | 8698,92 | 525 | 235 | 0 | 290 | 879 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | 10734,46 | 4157,76 | 290 | 112 | | 65 | | |
| 70 | 81 | E12-150101-0401 | Умывальники и раковины. Демонтаж | | 2 | 634,93 | 5,99 | 1270 | 12 | 0 | 910 | 2355 | |
| | | | | прибор | | 628,94 | 3,19 | 1258 | 6 | | 174 | | |
| 71 | 82 | E12-150101-0402 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | | 2 | 789,36 | 6,68 | 1579 | 13 | 0 | 1132 | 2928 | |
| | | | | прибор | | 782,68 | 3,56 | 1565 | 7 | | 217 | | |
| 72 | 83 | E12-150101-0404 | Душевой поддон. Демонтаж | | 4 | 3652,8 | 60,62 | 14611 | 242 | 0 | 10438 | 27054 | |
| | | | | прибор | | 3592,18 | 32,24 | 14369 | 129 | | 2004 | | |
| 73 | 84 | C341-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | | 1,44 | 102 | | 147 | | | | 159 | |
| | | | | т | | | | | | | 12 | | |
| 74 | 85 | C341-020103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 1,44 | 219 | | 315 | | | | 341 | |
| | | | | т | | | | | | | 25 | | |
| | | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ | | | | | | | | | 189993 | |
| | | | **СМЕТА 06-01.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 75 | 1 | E11-010101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | | 149,41492 | 175,23 | 167,8 | 26182 | 25072 | 0 | 6729 | 35544 | |
| | | | | м3 грунта | | 7,43 | 55,13 | 1110 | 8236 | | 2633 | | |
| 76 | 2 | E11-010205-0102 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 4,62108 | 2237,76 | 0 | 10341 | 0 | 0 | 7445 | 19209 | |
| | | | | м3 грунта | | 2237,76 | 0 | 10341 | 0 | | 1423 | | |
| 77 | 6 | E11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 10,4 | 11504,98 | 163,7 | 119652 | 1702 | 106026 | 8969 | 138910 | |
| | | | | м3 основания | | 1146,48 | 51,24 | 11923 | 533 | | 10290 | | |
| 78 | 7 | E11-080101-0201 | Устройство песчаного основания под каналы | | 6,4 | 12134,41 | 1058,69 | 77660 | 6776 | 65274 | 6102 | 90463 | |
| | | | | м3 | | 876,72 | 447,44 | 5611 | 2864 | | 6701 | | |
| | | | **ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ** | | | | | | | | | | |
| 79 | 8 | E11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка | | 0,195 | 1146050,2 | 476484,3 | 223480 | 92914 | 2466 | 111645 | 361935 | |
| | | | | км трубопровода | | 656920 | 138275,6 | 128099 | 26964 | | 26810 | | |
| 80 | 9 | C123-010201-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | | 196,95 | 2064 | | 406505 | | 406505 | | 439025 | |
| | | | | м | | | | | | | 32520 | | |
| 81 | 10 | E11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка | | 0,005 | 1284493,9 | 511660,6 | 6422 | 2558 | 107 | 3212 | 10405 | |
| | | | | км трубопровода | | 751374 | 140741,4 | 3757 | 704 | | 771 | | |
| 82 | 11 | C123-010103-0210 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | | 5,05 | 4752 | | 23998 | | 23998 | | 25917 | |
| | | | | м | | | | | | | 1920 | | |
| 83 | 12 | E11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | | 0,178 | 1106217,44 | 463183,13 | 196907 | 82447 | 1780 | 98412 | 318945 | |
| | | | | км трубопровода | | 633032 | 134854,08 | 112680 | 24004 | | 23626 | | |
| 84 | 13 | C123-010103-0205 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | | 14,14 | 1549 | | 21903 | | 21903 | | 23655 | |
| | | | | м | | | | | | | 1752 | | |
| | | | **КАНАЛЫ СБОРНЫЕ Ж/Б 70х51-80М** | | | | | | | | | | |
| 85 | 14 | E11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | | 23,5661 | 13043,98 | 2846,33 | 307396 | 67077 | 132808 | 93663 | 433143 | |
| | | | | м3 сборных конструкций | | 4562,1 | 958 | 107511 | 22576 | | 32085 | | |
| 86 | 15 | C121-040303-0106 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012 | | 11,9997 | 54892 | | 658688 | | 658688 | | 711383 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 52695 | | |
| | | | **ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 70х51-8шт** | | | | | | | | | | |
| 87 | 17 | E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | | 0,32 | 36187,98 | 1731,74 | 11580 | 554 | 10324 | 604 | 13159 | |
| | | | | м3 | | 2194,54 | 427,49 | 702 | 137 | | 975 | | |
| 88 | 18 | C121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,024 | 232837 | | 5588 | | 5588 | | 6035 | |
| | | | | т | | | | | | | 447 | | |
| 89 | 19 | E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | | 0,32 | 40669,61 | 7,68 | 13014 | 2 | 11695 | 948 | 15079 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 4113,84 | 0 | 1316 | 0 | | 1117 | | |
| 90 | 20 | E11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 3,2 | 1063,75 | 30,72 | 3404 | 98 | 2092 | 909 | 4658 | |
| | | | | м2 стяжки | | 379,14 | 15,57 | 1213 | 50 | | 345 | | |
| 91 | 21 | E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Защитная кирпичная стенка | | 0,24 | 11716,87 | 1618,33 | 2812 | 388 | 729 | 1290 | 4431 | |
| | | | | м3 кладки | | 7062,03 | 405,38 | 1695 | 97 | | 328 | | |
| 92 | 22 | C121-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | | 0,096 | 24581 | | 2360 | | 2360 | | 2549 | Казахстан |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 189 | | |
| 93 | 23 | E11-130501-0305 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой | | 14,4 | 3233,52 | 88,25 | 46563 | 1271 | 30954 | 10754 | 61902 | |
| | | | | м2 | | 995,72 | 41,54 | 14338 | 598 | | 4585 | | |
| 94 | 24 | E11-070516-0101 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд | | 19,2 | 161,62 | 2,86 | 3103 | 55 | 1412 | 1198 | 4645 | |
| | | | | м шва | | 85,2 | 1,46 | 1636 | 28 | | 344 | | |
| | | | УГОЛ ПОВОРОТА УП70х50-2шт | | | | | | | | | | |
| 95 | 28 | E11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | | 79,62 | 13043,98 | 2846,33 | 1038562 | 226625 | 448703 | 316448 | 1463410 | |
| | | | | м3 сборных конструкций | | 4562,1 | 958 | 363234 | 76276 | | 108401 | | |
| 96 | 29 | C121-040303-0106 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012 | | 1,74 | 54892 | | 95512 | | 95512 | | 103153 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 7641 | | |
| | | | ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ | | | | | | | | | | |
| 97 | 58 | C121-060510-1004 | Опоры неподвижные | | 0,003 | 482698 | | 1448 | | 1448 | | 1564 | |
| | | | | т | | | | | | | 116 | | |
| | | | ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ | | | | | | | | | | |
| 98 | 59 | C121-060510-1003 | Опоры скользящие | | 0,0784 | 482698 | | 37844 | | 37844 | | 40871 | |
| | | | | т | | | | | | | 3027 | | |
| | | | ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ | | | | | | | | | | |
| 99 | 60 | C121-040305-0101 | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | | 56 | 807 | | 45192 | | 45192 | | 48807 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3615 | | |
| | | | ВЕНТИЛИ | | | | | | | | | | |
| 100 | 96 | C123-020101-0174 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 12 | 1152 | | 13824 | | 13824 | | 14930 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1106 | | |
| | | | КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | | | | | | | | | | |
| 101 | 100 | E11-250211-0103 | Трубопроводы диаметром до 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | | 48 | 27794,53 | 25920,4 | 1334137 | 1244179 | 713 | 262357 | 1724214 | |
| | | | | стык | | 1859,28 | 5732,08 | 89245 | 275140 | | 127720 | | |
| | | | АНТИКОРРОЗИЯ ТРУБ | | | | | | | | | | |
| 102 | 101 | E11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 4,5 | 95,38 | 2,45 | 429 | 11 | 197 | 160 | 636 | |
| | | | | м2 | | 49,06 | 0,29 | 221 | 1 | | 47 | | |
| 103 | 102 | E11-130301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | | 4,5 | 115,1 | 3,16 | 518 | 14 | 407 | 71 | 636 | |
| | | | | м2 | | 21,54 | 0,44 | 97 | 2 | | 47 | | |
| 104 | 103 | E11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,179 | 343162,1 | 38871,28 | 61426 | 6958 | 2435 | 37498 | 106838 | |
| | | | | км трубопровода | | 290690 | 263,52 | 52034 | 47 | | 7914 | | |
| 105 | 104 | C121-100402-9903 | Изол | | 123,5 | 228 | | 28158 | | 28158 | | 30411 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 2253 | | |
| 106 | 105 | C121-100501-1401 | Мастика "Изол" | | 74,1 | 212 | | 15709 | | 15709 | | 16966 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 1257 | | |
| 107 | 106 | C121-100501-0801 | Мастика битумно-резиновая | | 14,8 | 459 | | 6793 | | 6793 | | 7337 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 543 | | |
| 108 | 107 | C121-110203-0802 | Холст стекловолокнистый марки ВВ-К | | 7,41 | 3746 | | 27758 | | 27758 | | 29978 | Казахстан |
| | | | | 10м2 | | | | | | | 2221 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | | 6310743 | |
| | | | **СМЕТА 01-01.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 109 | | E11-460401-0102 | Погреб бетонные. Разборка | | 76 | 19433,38 | 8698,92 | 1476937 | 661118 | 0 | 814902 | 2475186 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 2 | Е11-460601-0105 | (Котельная) Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка без сохранения годных материалов | м3 | 60 | 10734,46 | 4157,76 | 815819 | 315990 | | 183347 | 196098 | |
| | | | | | | 1903,46 | 567,21 | 114208 | 34033 | 0 | 67364 | | |
| 111 | 3 | Е11-460601-0801 | Емкость. Разборка с вывозкой | м3 строительного объема | 1 | 1336,25 | 223,1 | 80175 | 13386 | | 14526 | 76823 | |
| | | | | | | 42880,43 | 6614,13 | 42880 | 6614 | 0 | 28252 | | |
| 112 | 4 | Е11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | шт | 968 | 36266,3 | 2972,12 | 36266 | 2972 | | 5691 | 5029397 | |
| | | | | | | 3096,01 | 1291,81 | 2996934 | 1250468 | 0 | 1659916 | | |
| 113 | 6 | С341-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | м3 конструкции | 1435,2 | 1804,2 | 577,45 | 1746466 | 558973 | | 372548 | 158102 | |
| | | | | | | 102 | | 146390 | | | | | |
| 114 | 7 | С341-020103-1006 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | 1435,2 | 141 | | 202363 | | | 11711 | 218552 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: | т | | | | | | | 16189 | 8154158 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 21806313 | 3919594 | 8671715 | 7437807 | 31583648 | |
| | | | | | | | | 8863323 | 1466972 | | 2339534 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2% | | | | | | | | | 379 003,78 | |
| | | | Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5х0,9=1,35% | | | | | | | | | 431 495,80 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 647 882,95 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 33 042 030,53 | |
| | | | В текущих ценах на 2021г-100% К=1,050036 | | | | | | | | | 34 695 321,57 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | | | | | | 4 163 438,59 | |
| | | | ВСЕГО | | | | | | | | | 38 858 760,16 | |
| | | | Скидка 10% | | | | | | | | | 34 972 884,15 | |

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области» _____ Аймуханбет А.А

Представитель технического надзора ТОО «TN stroy» _____ Койжанов Д.Ш

Представитель авторского надзора ТОО «СанжарПроектСервис» _____ Абдукаримов О.Д

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия" _____ Ахман С.К