Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Ф 2

Договор № 20 от 17.09.2013г
Дополнительное соглашение № 4 от 15.04.2014г

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 16.04.2014г

Наименование объекта: "Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома № 2 по улице Бокажанова в г.Зайсан, Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт № 7	23090221	23090221
2	НДС 12%	2770827	2770827
3	Итого	25861047	25861047
	Аванс	4017047	4017047
	Всего к оплате:	**21844000**	**21844000**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

_____ А.О.Темеков

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Наименование объекта: "Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома № 2 по улице Бокажанова в г.Зайсан, Зайсанского района Восточно-Казахстанской области,"

Договор № 20 от 17.09.2013г

Дополнительное соглашение № 4 от 15.04.2014г

Акт № 7
выполненных работ за апрель месяц 2014г.
от 16 апреля 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Всего	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: экспл. машин	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-машинистов	Накладные расходы, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы (блок 1) на 30квартир										
	Раздел 6 Проемы оконные										
132	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей(ОК6), площадь проема до 2м2 / *м2 проемов*	2,6676	472,81 / 217,73	19 / 6,18	1261	581	51	16	717	120
134	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах , площадь проема до 3 м2 / *м2 проемов*	48,351	447,28 / 215,16	20,21 / 6,88	21626	10403	977	333	12883	120
135	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей(ОК1,2,4), площадь проема до 2 м2 / *м2 проемов*	136,6659	485,61 / 244,55	19,79 / 6,57	66366	33422	2705	898	41183	120
136	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей(ОК3), площадь проема более 2 м2	55,0368	348,94	18,88	19205	9412	1039	362	11728	120

	м2 проемов		171,01	6,57						
137 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей(ОК5), глухих, площадь проема до 2 м2	11,7306	498,08	19,17	5843	2709	225	72	3338	120
	м2 проемов		230,97	6,18						
Раздел 7 Проемы дверные										
144 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	88,05	398,48	102,53	35086	13353	9028	3141	19792	120
	м2 проемов		151,65	35,67						
145 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	14,76	104,4	0,09	1541	834	1	1	1001	120
	м2 проемов		56,48	0,05						
146 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	271,2	634,99	31,85	172209	51745	8638	3265	66012	120
	м2 проемов		190,8	12,04						
153 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880					
	комплект									
154 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980		17880					
	комплект									
155 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	24	1500		36000					
	комплект									
156 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в квартиру	96	1960		188160					
	комплект									
157 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	63	1380		86940					
	комплект									
159 2-1-85	Стоимость дверных полотен	1,46796	120300		176596					
	т									

	Раздел 9 Кровля										
232	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	847	207,96 27	1,19 0,45	176142	22869	1008	381	27668	119
237	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой поперимеитру здания *м2 изолируемой поверхности*	147,44	103,08 11,59	0,99 0,38	15198	1709	146	56	2100	119
239	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	37,56	21304,82 3397,5	334,28 126	800209	127610	12556	4733	158811	120
240	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	36,04	22541,72 3487,5	316,57 119,25	812404	125690	11409	4298	155985	120
	Раздел 11 Лестницы										
297	Е9-24-1	Монтаж балок и косоуровК=3,000; *т конструкций*	3,06732	13864,97 9090	4022,39 1071,86	42528	27882	12338	3288	28053	90
300	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=3,000; *м ступеней*	58,5	206,86 180	12,56 4,75	12101	10530	735	278	15131	140
304	Е6-22-5	Устройство лестничного маршаК=3,000; *м3*	5,04	14425,61 2117,25	379,21 143,26	72705	10671	1911	722	11963	105
306	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=3,000; *т*	0,02688	93997,62 33075	304,24 114,75	2527	889	8	3	937	105
308	Е6-22-1	Устройство лестничных площадокК=3,000; *м3*	18,39	12474,54 1282,5	241,1 91,08	229407	23585	4434	1675	26523	105
311	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т ОП4-4К=3,000; *шт сборных конструкций*	12	411,54 171,9	24,15 8,83	4938	2063	290	106	3036	140

313	Е7-60-1									
	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных породК=3,000;	52,8	4266,75	7,69	225284	16870	406	153	23832	140
	м ограждений		319,5	2,9						
314	Е6-11-8									
	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ПорученьК=3,000;	0,03108	70437,87	304,24	2189	301	9	4	319	105
	т		9675	114,75						
315	Е7-20-3									
	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=3,000;	0,09504	175710,1	1826,1	16699	770	174	66	1170	140
	т стальных элементов		8100	690,75						
317	Е15-70-1									
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркасаК=3,000;	85,59	1013,86	4,92	86776	16523	421	160	17517	105
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87						
318	Е15-180-3									
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	85,59	306,5	2,1	26233	5566	180	68	5915	105
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79						
319	Е15-172-4									
	Двухслойная окраска решеток белилами с добавлением колера	46,08	148,39	0,07	6838	4977	3	1	5226	105
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02						
320	Е6-1-15									
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских.	0,6	8000,42	100,65	4800	88	60	23	116	105
	м3		146,25	38,03						

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы (блок 2) на 30квартир

Раздел 6 Проемы оконные

132	Е10-91-3									
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей(ОК6), площадь проема до 2м2	2,6676	472,81	19	1261	581	51	16	717	120
	м2 проемов		217,73	6,18						

134	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах , площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	48,351	447,28 215,16	20,21 6,88	21626	10403	977	333	12883	120
135	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей(ОК1,2,4), площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	136,6659	485,61 244,55	19,79 6,57	66366	33422	2705	898	41183	120
136	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей(ОК3), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	55,0368	348,94 171,01	18,88 6,57	19205	9412	1039	362	11728	120
137	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей(ОК5), глухих, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	11,7306	498,08 230,97	19,17 6,18	5843	2709	225	72	3338	120
	Раздел 7 Проемы дверные										
144	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	88,05	398,48 151,65	102,53 35,67	35086	13353	9028	3141	19792	120
145	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	14,76	104,4 56,48	0,09 0,05	1541	834	1	1	1001	120
146	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	271,2	634,99 190,8	31,85 12,04	172209	51745	8638	3265	66012	120
153	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	3	1960		5880					

154 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	6	2980		17880					
155 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	24	1500		36000					
156 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в квартиру *комплект*	96	1960		188160					
157 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	63	1380		86940					
159 2-1-85	Стоимость дверных полотен *т*	1,46796	120300		176596					
Раздел 9 Кровля										
232 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	847	207,96 27	1,19 0,45	176142	22869	1008	381	27668	119
237 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой поперимету здания *м2 изолируемой поверхности*	147,44	103,08 11,59	0,99 0,38	15198	1709	146	56	2100	119
239 Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	37,56	21304,82 3397,5	334,28 126	800209	127610	12556	4733	158811	120
240 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	14,18248	22541,72 3487,5	316,57 119,25	319697	49461	4490	1691	61383	120
Раздел 10 Отделочные работы										
10.1 Внутренняя отделка										
270 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	924,364	130,22 71,33	1,42 0,54	120371	65935	1313	499	69756	105

272	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	3560,6	258,43	3,39	920166	416590	12070	2564	440112	105
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72						

Раздел 11 Лестницы

306	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=3,000;	0,02688	93997,62	304,24	2527	889	8	3	937	105
		т		33075	114,75						
307	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=3,000;	0,02688	40200		1081					
		т									
308	Е6-22-1	Устройство лестничных площадокК=3,000;	18,39	12474,54	241,1	229407	23585	4434	1675	26523	105
		м3		1282,5	91,08						
309	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=3,000;	1,04361	67700		70652					
		т									
310	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=3,000;	0,25023	41200		10309					
		т									
311	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т ОП4-4К=3,000;	12	411,54	24,15	4938	2063	290	106	3036	140
		шт сборных конструкций		171,9	8,83						
312	30-14-3	Плиты опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=3,000;	0,24	17200		4128					
		м3									
313	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных породК=3,000;	52,8	4266,75,	7,69	225284	16870	406	153	23832	140
		м ограждений		319,5	2,9						

314 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ПорученьК=3,000;									
	т	0,03108	70437,87 / 9675	304,24 / 114,75	2189	301	9	4	319	105
315 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=3,000;									
	т стальных элементов	0,09504	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	16699	770	174	66	1170	140
317 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркасаК=3,000;									
	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,59	1013,86 / 193,05	4,92 / 1,87	86776	16523	421	160	17517	105
318 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
	м2 окрашиваемой поверхности	85,59	306,5 / 65,03	2,1 / 0,79	26233	5566	180	68	5915	105
319 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток белилами с добавлением колера									
	м2 окрашиваемой поверхности	46,08	148,39 / 108	0,07 / 0,02	6838	4977	3	1	5226	105
320 Е6-1-15										
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. *м3*	0,6	8000,42 / 146,25	100,65 / 38,03	4800	88	60	23	116	105

Итого	**7249814**	**1642035**
Накладные расходы	**1642035**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**533511**	
Всего прямые затраты	**9425360**	
Временные здания и сооружения 1,1%	103679	
итого	9529038	
затраты на производство СМР в зимнее время 1,7%	161994	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	95290	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	38116	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9824439**	
2013г.-55%	**5403441**	
2014г.-45%	**4420997**	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**12071288**	

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге, к=2,390	**10566184**
Налог(2%)	**452749**
Итого по акту	**23090221**
НДС 12%	**2770827**
Всего	**25861047**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

Утебаев А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

А.О.Темеков