Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор: №142 от 03 июня 2021г.
Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы Жидели в селе Жидели Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Средняя школа Жидели

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика			наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2021г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы Жидели в селе Жидели Балхашского района Алматинской области	257 532 199,53	112 460 264,59	112 460 264,59	112 460 264,59					13 495 231,75	125 955 496,34
К ОПЛАТЕ за вычетом авансового платежа 30%										88 168 847,44

(восемьдесят восемь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот сорок семь тенге 44 тиын)

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

Руководитель _____ **Аймуханбет А.А.**

Представитель технического надзора ТОО «TN stroy» _____ **Койжанов Д.Ш.**

Представитель авторского надзора ТОО «СанжарПроектСервис» _____ **Абдукаримов О.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Строй Индустрии»

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ЖИДЕЛИ В СЕЛЕ ЖИДЕЛИ БАЛХАШСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЖИДЕЛИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 142 от 03.06.2021**

Акт выполненных работ № 3

за **август 2021** **(месяц, год)**

ущих ценах на 13.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел: КРОВЛЯ									
1	32	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	742	3166,56 2137,5	102,8 30,37	2349587 1586025	76276 22534	687286	1158162 280620	3788369	
2	33	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	820,652	3130		2568641		2568641	205491	2774132	
3	34	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	742	311,22 36,95	2,79 1,3	230924 27414	2072 965	201438 6138	20433 20109	271465 84821	
4	35	Е11-100110-0101	Каркас под сайдинг. Установка	0,71	68261,68 58227	1388,92 600,32	48466 41341	986 426		30073 6283		
5	36	С121-070205-0201	Рейки под сайдинг	0,71	34368		24401		24401	1952	26353	Казахстан
6	37	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы. Облицовка сайдингом	73,4	293,78 279,88	3,15 1,61	21564 20543	231 118	790	14876 2915	39355	
7	38	С121-050108-0705	Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	75,602	1321		99870		99870	7990	107860	
8	45		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1-4ШТ									
		Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	22,8	2258,12 1850	102,8 30,37	51485 42180	2344 692	6961	30868 6588	88941	
9	46	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	25,2168	3130		78929		78929	6314	85243	
10	47	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	22,8	311,22 36,95	2,79 1,3	7096 842	64 30	6190	628 618	8342	
11	48	Е11-100205-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство жалюзи	0,064	253,35 226,53	4,01 2,05	16 14	0 0	1	11 2	29	
12	49	С121-070205-0201	Рейки из хвойных неантисептированных пород	0,064	34368		2200		2200	176	2376	Казахстан
13	50	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	8	827		6616		6616		7145	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	51	С121-090404-0507	Задвижка накладная	16	503		8048		8048	529	8692	
										644		
15	52	С121-130211-0501	Петля накладная	16	295		4720		4720		5098	
										378		
			МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-106м									
16	53	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	0,3221	2038,48	24,41	657	8	624	19	730	
					76,58	6,99	25	2		54		
17	54	Е11-150403-1302 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	0,048315	101,95	0,52	5	0	1	3	8	
					76,58	0,27	4	0		1		
			КРОВЛИ ПО ОСИ "Д-Ж" И "3/1-7"									
18	64	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	559	3166,56	102,8	1770107	57464	517780	872524	2854041	
					2137,5	30,37	1194863	16976		211410		
19	65	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	618,254	3130		1935135		1935135	154811	2089946	
20	66	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	559	311,22	2,79	173971	1561	151757	15394	204514	
					36,95	1,3	20653	727		15149		
21	67	Е11-100110-0101	Каркас под сайдинг. Установка	0,38	68261,68	1388,92	25939	528	3285	16095	45397	
					58227	600,32	22126	228		3363		
22	68	С121-070205-0201	Рейки под сайдинг	0,38	34368		13060		13060		14105	Казахстан
										1045		
23	69	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы. Облицовка сайдингом	37,4	293,78	3,15	10987	118	402	7580	20053	
					279,88	1,61	10467	60		1485		
24	70	С121-050108-0705	Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	38,522	1321		50888		50888		54959	
										4071		
			КРОВЛИ ПО ОСИ "Д-Ж" И "2/3-1"									
25	80	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	192	3166,56	102,8	607979	19737	177842	299686	980279	
					2137,5	30,37	410400	5831		72613		
26	81	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	212,352	3130		664662		664662		717835	
										53173		
27	82	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	192	311,22	2,79	59754	536	52124	5287	70244	
					36,95	1,3	7094	250		5203		
28	83	Е11-100110-0101	Каркас под сайдинг. Установка	0,23	68261,68	1388,92	15700	319	1989	9742	27477	
					58227	600,32	13392	138		2035		
29	84	С121-070205-0201	Рейки под сайдинг	0,23	34368		7905		7905		8537	Казахстан
										632		
30	85	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы. Облицовка сайдингом	33,9	293,78	3,15	9959	107	365	6871	18176	
					279,88	1,61	9488	55		1346		
31	86	С121-050108-0705	Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	34,917	1321		46125		46125		49815	
										3690		
32	87	Е11-120101-2201 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	186,6	2196,9	4	409942	746	246467	117361	569488	
					872,07	1,46	162729	273		42184		
33	88	С121-100302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	186,6	692		129127		129127		139457	Казахстан
										10330		
34	89	С124-040207-3934	Крюки	248	222		55056		55056		59460	
										4404		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	90	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	14	1833		25662		25662	2053	27715	Казахстан
36	91	С121-100302-0309	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	28	405		11340		11340	907	12247	Казахстан
37	92	Е11-120101-2202 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	106	694,17 381,19	4,01 1,61	73582 40406	425 171	32752	29215 8224	111021	
38	93	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	106	2005		212530		212530	17002	229532	Казахстан
39	94	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0008	233773		187		187	15	202	
40	95	С121-130816-3301	Хомут	53	860		45580		45580	3646	49226	
41	96	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	53	1839		97467		97467	7797	105264	Казахстан
42	97	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	80	955		76400		76400	6112	82512	Казахстан
			Итого по разделу: КРОВЛЯ								15840461	
			Раздел: ДВЕРИ									
43	108	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	13,86	1740,8 1082,79	185,31 91,62	24127 15007	2568 1270	6552	11720 2868	38715	
44	109	С121-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	5,67	25111		142379		142379	11390	153770	
45	110	С121-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	8,19	32649		267395		267395	21392	288787	
46	111	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	67,62	1790,03 1242,53	80,72 37,82	121042 84020	5458 2557	31563	62336 14670	198047	
47	112	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	56,7	4461		252939		252939	20235	273174	
48	113	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	10,92	5442		59427		59427	4754	64181	
49	114	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	34	3731		126854		126854	10148	137002	
50	115	С121-090404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗШД ГОСТ 5089-2011	34	2702		91868		91868	7349	99217	
51	116	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	68	500		34000		34000		36720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										2720		
			Итого по разделу: ДВЕРИ								1289613	
			Раздел: ПОЛЫ									
52	119	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	146,59	3653,55	77,87	535574	11414	326199	146497	736637	
					1350,44	37,57	197961	5507		54566		
53	126	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	78,4	3653,55	77,87	286438	6105	174459	78350	393972	
					1350,44	37,57	105874	2945		29183		
54	127	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	97,35	3653,55	77,87	355673	7580	216628	97288	489198	
					1350,44	37,57	131465	3657		36237		
55	128	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	375,8	1765,63	20,34	663523	7645	449931	150738	879401	
					548,02	9,08	205947	3411		65141		
56	129	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	375,8	6724,16	65,89	2526940	24760	2215605	215395	2961721	
					762,57	33,49	286575	12585		219387		
57	130	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	375,8	2941,98	22,38	1105594	8409	930086	123453	1327371	
					444,65	11,61	167099	4363		98324		
58	131	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	94,4	3653,55	77,87	344895	7351	210063	94340	474374	
					1350,44	37,57	127482	3546		35139		
59	132	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	361,5	1765,63	20,34	638274	7354	432810	145002	845938	
					548,02	9,08	198110	3281		62662		
60	133	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	361,5	6724,16	65,89	2430784	23818	2131297	207198	2849021	
					762,57	33,49	275670	12106		211039		
61	134	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	361,5	2941,98	22,38	1063524	8089	894694	118755	1276862	
					444,65	11,61	160740	4197		94582		
			Итого по разделу: ПОЛЫ								12234495	
			Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
62	138	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе из Армстронг. Устройство на прямых подвесах	393,3	2117,62	14,79	832861	5819	300129	381089	1311066	
					1339,72	6,05	526913	2378		97116		
63	139	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте с креплениями	405,099	3389		1372881		1372881		1482711	
										109830		
64	140	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	804,1	870,16	4,94	699697	3971	219673	343731	1126902	
					592,03	1,68	476053	1351		83474		
65	141	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1304,1	494,48	3,09	644857	4033	192579	324226	1046610	
					343,72	1,59	448245	2069		77527		
66	142	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1327,75	1761,86	85,59	2339308	113635	832438	1068059	3679957	
					1049,32	67,92	1393235	90181		272589		
67	143	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	1577,75	1169,42	7,7	1845056	12152	644029	858984	2920363	
					753,53	2,64	1188874	4159		216323		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	144	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	905	443,45	3,09	401325	2799	122156	200021	649454	
					305,38	1,59	276371	1436		48108		
69	145	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	1145,45	863,01	3,38	988537	3870	263116	520946	1630242	
					629,93	1,73	721551	1985		120759		
70	146	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	27,3	3707,56	36,11	101216	986	56191	32069	143948	
					1613,18	18,34	44040	501		10663		
71	147	Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	720	388,56	0	279765	0	68593	152043	466353	
					293,29	0	211171	0		34545		
72	148	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	134,46	3985,82	47,48	535933	6385	194036	244014	842343	
					2495,26	25,26	335513	3396		62396		
73	149	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	134,46	2730,77	22,12	367179	2974	73399	210099	623460	
					2162,77	7,43	290806	999		46182		
74	150	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	134,46	443,45	3,09	59627	416	18149	29718	96492	
					305,38	1,59	41062	213		7148		
75	151	Е11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	117	1204,5	5,15	140927	603	37657	74143	232275	
					877,5	2,64	102668	308		17206		
			Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								16252176	
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
76	155	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Фасады. Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под "дождик". Сухими смесями на гипсовой основе	5840	1169,42	7,7	6829424	44980	2383858	3179507	10809646	
					753,53	2,64	4400587	15395		800715		
77	156	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	5840	612,95	3,18	3579625	18598	2808802	548373	4458238	
					128,81	1,61	752225	9405		330240		
78	157	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	600	1553,67	34,2	932204	20520	374982	399137	1437848	
					894,5	29,42	536702	17654		106507		
79	158	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Цоколь. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	600	863,01	3,38	517807	2027	137823	272878	853939	
					629,93	1,73	377957	1040		63255		
80	159	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	6440	867,39	42,36	5586019	272783	1811486	2621726	8864365	
					543,75	21,67	3501750	139537		656620		
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								26424036	
			СМЕТА 02-01-02.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
81	1	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	66426,73	3261,05	66427	3261	5482	42246	117366	
					57683,85	990,53	57684	991		8694		
82	2	КП ТОО "ЖАЙЛЫ ОРТА КЗ"	Приточная установка AHU 160R	1	428878,13		428878		428878		428878	
			Отпускная цена		428878		428878					
			Сметная стоимость оборудования				*428878*					
83	3	КП ТОО "ЖАЙЛЫ ОРТА КЗ"	Автоматика 160 1А-2А	1	517611,25		517611		517611		517611	
			Отпускная цена		517611		517611					
			Сметная стоимость оборудования				*517611*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	15	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	66426,73	3261,05	66427	3261	5482	42246	117366	
					57683,85	990,53	57684	991		8694		
85	16	КП ТОО "ЖАЙЛЫ ОРТА КЗ"	Приточная установка AHU 160R	1	428878,13		428878		428878		428878	
					428878		428878					
			Отпускная цена				*428878*					
			Сметная стоимость оборудования									
86	17	КП ТОО "ЖАЙЛЫ ОРТА КЗ"	Автоматика 160 1А-2А	1	517611,25		517611		517611		517611	
					517611		517611					
			Отпускная цена				*517611*					
			Сметная стоимость оборудования									
87	29	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	66426,73	3261,05	66427	3261	5482	42246	117366	
					57683,85	990,53	57684	991		8694		
88	30	КП ТОО "ЖАЙЛЫ ОРТА КЗ"	Приточная установка AHU 315R	1	631183,75		631184		631184		631184	
					631184		631184					
			Отпускная цена				*631184*					
			Сметная стоимость оборудования									
89	31	КП ТОО "ЖАЙЛЫ ОРТА КЗ"	Автоматика 315 1А-2А	1	561463,13		561463		561463		561463	
					561463		561463					
			Отпускная цена				*561463*					
			Сметная стоимость оборудования									
			Итого по разделу:								**3437723**	
			Раздел: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1									
90	134	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	10	1986,75	18,9	19868	189	15330	3186	24898	
					434,81	7,76	4348	78		1844		
91	135	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	15	1383,06	18,9	20746	284	13940	4780	27568	
					434,81	7,76	6522	116		2042		
92	136	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	260,5	1675,67	18,9	436512	4924	318321	83008	561082	
					434,81	7,76	113267	2021		41562		
93	137	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	48,5	1542,37	18,9	74805	917	52800	15454	97480	
					434,81	7,76	21088	376		7221		
94	138	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	15,662	18642,28	167,2	291975	2619	274812	11441	327690	
					928,65	85,96	14545	1346		24273		
95	139	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	10	303,07	0	3031	0	1080	1404	4790	
					195,04	0	1950	0		355		
96	140	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	2	771,26	2,3	1543	5	216	953	2695	
					661,02	0,64	1322	1		200		
97	141	С123-041006-2103	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-I, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	21588		21588		21588		23315	
										1727		
98	142	С123-041009-0303	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	75594		75594		75594		81642	
										6048		
99	143	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	31	510,06	0,57	15812	18	528	10998	28955	
					492,46	0,29	15266	9		2145		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	144	С123-041008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	31	6901		213931		213931	17114	231045	
101	145	С123-051207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	31	5800		179800		179800	14384	194184	
102	146	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	13	2371,32 1978,62	94,77 14,64	30827 25722	1232 190	3873	18657 3959	53443	
103	147	С123-040904-1403	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	12366		123660		123660	9893	133553	
104	148	С123-040904-1405	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	22086		22086		22086	1767	23853	
105	149	С123-040902-7901	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 15 управление рычагом ГОСТ 21345-2005	2	29136		58272		58272	4662	62934	Казахстан
106	150	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	285,5	658,51 320,93	71,55 36,6	188003 91626	20428 10449	75950	73494 20920	282417	
107	151	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	11	293		3223		3223	258	3481	Казахстан
108	152	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	16,5	243		4010		4010	321	4330	Казахстан
109	153	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	286,55	181		51866		51866	4149	56015	Казахстан
110	154	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	95,38 49,06	2,45 0,29	238 123	6 1	110	89 26	353	
111	155	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	5	115,1 21,54	3,16 0,44	576 108	16 2	452	79 52	707	
112	156	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40	537		21480		21480	1718	23198	
113	157	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	69,7	970,09 838,51	1,09 0,56	67616 58444	76 39	9096	42108 8778	118501	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	158	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	285,5	94,72	1,22	27042	347	190	19083	49815	
					92,84	0	26504	0		3690		
			Итого по разделу: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								2417944	
			СМЕТА 02-01-04.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
115	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	1	27836,68	3640,56	27837	3641	18112	5430	35928	
					6084	1457,96	6084	1458		2661		
116	2	С ПРАЙС ЛИСТ	Щит учетно-распределительный навесной, двухдверный на 3 отсека. 389/220В, 50гЦ на вводе ВР31-33-В31100-100А-УХЛ3-КЭАЗ, ВА88-35 3р 100А, ПН-1-100 100А с предохранителями-разъединителями, на отходящих линиях: DF143NVC 50A 2шт, DF103NV 32F-6шт	1	195053,57		195054		195054		210658	
										15604		
117	3	С ПРАЙС ЛИСТ	Щит автоматического резерва ЩАП-100	1	125000		125000		125000		135000	
										10000		
118	4	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	1432,89	84	1433	84	26	978	2604	
					1323,27	35,56	1323	36		193		
119	5	С ПРАЙС ЛИСТ	Счетчик трехфазный многофункциональный МИРТЕК-32-KZ-W32	1	51785,71		51786		51786		55929	
										4143		
120	6	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка	1	1634,12	0	1634	0	67	1128	2983	
					1566,63	0	1567	0		221		
121	7	С ПРАЙС ЛИСТ	Ретранслятор запросов МИРТ-580	1	48214,29		48214		48214		52071	
										3857		
122	8	С ПРАЙС ЛИСТ	Линейно-интерактивный ИБП (UPS) SVC/ V-1200L	1	28571,43		28571		28571		30857	
										2286		
123	9	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4532,33	1393,63	4532	1394	97	2601	7704	
					3042	571	3042	571		571		
124	10	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31. ГОСТ Р 51778-2001	1	6442		6442		6442		6957	
										515		
125	11	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	11	1533,68	0	16870	0	139	12046	31230	
					1521	0	16731	0		2313		
126	12	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	1	1302		1302		1302		1406	
										104		
127	13	С123-070204-1310	Выключатель автоматический ВА63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	6	862		5172		5172		5586	
										414		
128	14	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	4	3856		15424		15424		16658	
										1234		
129	21	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4532,33	1393,63	4532	1394	97	2601	7704	
					3042	571	3042	571		571		
130	22	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31. ГОСТ Р 51778-2001	1	6442		6442		6442		6957	
										515		
131	23	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	13	1533,68	0	19938	0	165	14237	36908	
					1521	0	19773	0		2734		
132	24	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	1	1302		1302		1302		1406	
										104		
133	25	С123-070204-1310	Выключатель автоматический ВА63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	7	862		6034		6034		6517	
										483		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	26	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	5	3856		19280		19280	1542	20822	
135	34	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4532,33 3042	1393,63 571	4532 3042	1394 571	97	2601 571	7704	
136	35	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31. ГОСТ Р 51778-2001	1	6442		6442		6442	515	6957	
137	36	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	13	1533,68 1521	0 0	19938 19773	0 0	165	14237 2734	36908	
138	37	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	1	1302		1302		1302	104	1406	
139	38	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА63 3Р 30А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	4	1302		5208		5208	417	5625	
140	39	С123-070204-1311	Выключатель автоматический ВА63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	4	845		3380		3380	270	3650	
141	40	С123-070204-1310	Выключатель автоматический ВА63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	4	862		3448		3448	276	3724	
142	41	Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	155	1571,98 1349,1	16,07 7,11	243657 209111	2490 1102	32056	151353 31601	426611	
143	42	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	22	2502,39 1149,21	16,07 7,11	55053 25283	353 156	29416	18316 5870	79238	
144	43	С123-070106-0837	Светильник потолочный для светодиодных ламп CLED 18W, мощность 18 Вт, световой поток 1100 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	5	3086		15430		15430	1234	16664	
145	44	С123-070106-0119	Светильник потолочный для светодиодных ламп LLED 36W мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	150	5228		784200		784200	62736	846936	
146	45	С123-070106-1302	Светильники светодиодные, 18W ДВО 07-18-850-Д WLED 16W, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	8	21768		174144		174144	13932	188076	
147	46	С123-070106-0870	Светильник светодиодный типа LED Sport236/4000K, мощность 36 Вт. IP20 СТ РК 2595-2014	7	26020		182140		182140	14571	196711	
148	47	С123-070108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	7	4476		31332		31332	2507	33839	
149	48	С123-070106-0842	Светильник светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	7	15222		106554		106554	8524	115078	
150	49	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания. Монтаж	95	1993,85 1977,3	0,22 0	189415 187844	21 0	1551	135247 25973	350636	
151	50	С123-080306-0310	Блок аварийного питания БАП58-1.0	95	12850		1220750		1220750	97660	1318410	
152	51	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	108	212,01 210,63	0,2 0,1	22897 22748	22 11	128	16386 3143	42426	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	52	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	14,28	285		4070		4070	326	4395	
154	53	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	38,76	303		11744		11744	940	12684	
155	54	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	59,16	340		20114		20114	1609	21724	
156	55	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	95	73		6935		6935	555	7490	
157	56	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	40	309		12360		12360	989	13349	
158	57	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	1	1953,09 1752,65	82,71 35,56	1953 1753	83 36	118	1288 259	3500	
159	58	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30. ГОСТ 12434-93	1	12838		12838		12838	1027	13865	
160	68	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	31,5	601,12 198,52	24,4 7,82	18935 6253	768 246	11914	4680 1889	25505	
161	69	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	45	388,59 212,7	53,07 16,71	17487 9572	2388 752	5527	7433 1994	26913	
162	70	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	31,5	523,85 212,7	59,79 19,56	16501 6700	1883 616	7918	5268 1742	23510	
163	75	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4532,33 3042	1393,63 571	4532 3042	1394 571	97	2601 571	7704	
164	76	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31. ГОСТ Р 51778-2001	1	6442		6442		6442	515	6957	
165	77	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	6	1533,68 1521	0 0	9202 9126	0 0	76	6571 1262	17035	
166	78	С123-070204-1437	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 300 мА ГОСТ IEC 61009-12014	1	8580		8580		8580	686	9266	
167	79	С123-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 1Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	3	4058		12174		12174	974	13148	
168	80	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 1Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	2	4160		8320		8320	666	8986	
169	81	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	1	27836,68 6084	3640,56 1457,96	27837 6084	3641 1458	18112	5430 2661	35928	
170	82	5108-0401-0230 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5115-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012	1	152128		152128		152128		152128	
			Отпускная цена		152128		152128					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования				*152128*					
171	83	Ц13-080303-1201 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения. Установка	3	3059,03	3,57	9177	11	514	6229	16639	
					2884	0	8652	0		1233		
172	84	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	3	1028		3084		3084		3331	
										247		
			Итого по разделу:.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								4780541	
			Раздел: 11. СМЕТА 06-01.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
173	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	77,018	36,29	36,29	2795	2795	0	782	3863	
					0	14,11	0	1086		286		
174	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4,62108	951,59	0	4397	0	0	3166	8169	
					951,59	0	4397	0		605		
175	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	77,018	171,86	79,2	13236	6100	0	7270	22146	
					92,66	38,43	7137	2960		1640		
176	16	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	9,3331	82166		766863		766863		828213	Казахстан
										61349		
177	25	Е11-260301-0602 Изм. и доп. вып. 19	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	4,64	5157,82	346,65	23932	1608	237	15954	43077	
					4760	15,52	22086	72		3191		
178	26	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	0,04	319402		12776		12776		13798	Казахстан
										1022		
179	27	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом битуминоль	6,4	2678,27	47,89	17141	307	13835	2350	21050	
					468,67	41,32	2999	264		1559		
180	30	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	1,5	82166		123249		123249		133109	Казахстан
										9860		
181	31	Е11-070101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Балки длиной до 6 м. Укладка	2	7831,59	1358,44	15663	2717	2311	8445	26037	
					5317,5	547,05	10635	1094		1929		
182	32	С121-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	2	6968		13936		13936		15051	
										1115		
183	33	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3 навымет	33,95	175,23	167,8	5949	5697	0	1529	8076	
					7,43	55,13	252	1871		598		
184	34	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,05	1823,36	0	1915	0	0	1378	3556	
					1823,36	0	1915	0		263		
185	35	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	22,4	36,29	36,29	813	813	0	227	1124	
					0	14,11	0	316		83		
186	36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,6	951,59	0	5329	0	0	3837	9899	
					951,59	0	5329	0		733		
187	37	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	22,4	171,86	79,2	3850	1774	0	2114	6441	
					92,66	38,43	2076	861		477		
188	38	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	7	2424,6	155,86	16972	1091	13775	1799	20272	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					300,87	55,97	2106	392		1502		
189	39	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	7,57	13856,18	3256,76	104891	24654	10358	56927	174764	
					9231,18	1213,41	69880	9186		12945		
190	40	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	6,77005	30117		203894		203894		220205	
										16311		
191	41	С121-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,9135	33031		30174		30174		32588	
										2414		
192	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,048	224534		10778		10778		11640	Казахстан
										862		
193	43	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,7	1063,75	30,72	2872	83	1765	767	3931	
					379,14	15,57	1024	42		291		
194	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	25	898,48	19,98	22462	499	14320	5555	30259	
					305,7	2,93	7643	73		2241		
195	45	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	0,7	8741,37	4495,82	6119	3147	929	1781	8532	
					2918,1	616,11	2043	431		632		
196	46	С121-040302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	1	64883		64883		64883		70074	
										5191		
197	47	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	2	14912,27	7690,99	29825	15382	1400	13574	46871	
					6521,43	2905,09	13043	5810		3472		
198	48	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	2	3948		7896		7896		8528	
										632		
199	49	Е11-231201-0101	Люки. Установка	2	2081,64	200,34	4163	401	488	2506	7202	
					1637,5	102,48	3275	205		534		
200	50	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	25288		50576		50576		54622	Казахстан
										4046		
201	51	Е11-070104-0305	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	6	2466,39	1407,67	14798	8446	138	5841	22290	
					1035,76	316,22	6215	1897		1651		
202	52	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	0,132	97412		12858		12858		13887	
										1029		
203	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,04608	218745		10080		10080		10886	Казахстан
										806		
204	54	С123-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	0,06	1401		84		84		91	Казахстан
										7		
205	55	Е11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	0,63	12503,22	2771,03	7877	1746	3841	2088	10762	
					3635,5	967,33	2290	609		797		
206	56	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	0,48	82166		39440		39440		42595	Казахстан
										3155		
207	57	С121-049999-0104	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,15	0		0				0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	61	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	БЕТОН М200	1,3	41634,49	2061,22	54125	2680	45371	4801	63640	
					4672,8	456,42	6075	593		4714		
209	62	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	БЕТОН М100	0,15	40956,53	1184,75	6143	178	5065	680	7370	
					6007,4	293,06	901	44		546		
210	63	Е11-110101-1901	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	7,55	388,64	4,62	2934	35	430	1786	5098	
					327,08	1,46	2469	11		378		
211	64	С121-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	4,53	20525		92978		92978		100417	
										7438		
212	65	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,007	734230,67	1376,67	5140	10	4584	397	5979	
					78068	621,24	546	4		443		
213	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0053	224534		1190		1190		1285	Казахстан
										95		
214	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0017	232837		396		396		427	
										32		
215	68	Е11-130301-0410	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1,52	76,13	3,02	116	5	54	41	170	
					37,3	0,59	57	1		13		
216	69	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	3630,81	783,48	7262	1567	4150	1369	9321	
					772,13	178,46	1544	357		690		
217	70	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	0,3	89837		26951		26951		29107	
										2156		
218	71	С121-130201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8	0,0006	388131		233		233		252	
										19		
219	72	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	0,0052938	319402		1691		1691		1826	Казахстан
										135		
220	73	Е11-130301-0410	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	0,09	76,13	3,02	7	0	3	2	10	
					37,3	0,59	3	0		1		
221	74	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	1	9967,09	5056,53	9967	5057	272	4393	15509	
					4639,05	1462,24	4639	1462		1149		
222	75	С123-041001-0107	(Клапан-захлопка) Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015	1	16516		16516		16516		17837	
										1321		
223	76	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3 навымет	31,04	175,23	167,8	5439	5209	0	1398	7384	
					7,43	55,13	231	1711		547		
224	77	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,96	1823,36	0	1750	0	0	1260	3252	
					1823,36	0	1750	0		241		
225	78	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	25,6	36,29	36,29	929	929	0	260	1284	
					0	14,11	0	361		95		
226	79	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	6,4	951,59	0	6090	0	0	4385	11313	
					951,59	0	6090	0		838		
227	80	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25,6	171,86	79,2	4400	2027	0	2416	7361	
					92,66	38,43	2372	984		545		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	81	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,45	34963,46	1125,96	15734	507	14604	535	17570	
					1385,1	265,42	623	119		1301		
229	82	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	3	65884,58	11569,65	197654	34709	98870	56513	274500	
					21358,33	4805,13	64075	14415		20333		
230	83	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1852		1852		1852		2000	Казахстан
										148		
231	84	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	3139		6278		6278		6780	Казахстан
										502		
232	85	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	1	8918		8918		8918		9631	Казахстан
										713		
233	86	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	2	7449		14898		14898		16090	Казахстан
										1192		
234	87	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	2	10236		20472		20472		22110	Казахстан
										1638		
235	88	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	1	30061		30061		30061		32466	
										2405		
236	89	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0168	581977		9777		9777		10559	
										782		
237	90	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	23549		23549		23549		25433	Казахстан
										1884		
238	91	Е11-060701-0202	Заделка труб. Бетонирование В15	0,05	43205,64	3771,65	2160	189	1697	230	2582	
					5486,3	904,88	274	45		191		
239	92	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	6,28	1395,31	78,28	8763	492	7191	912	10448	
					172,03	29,57	1080	186		774		
240	93	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	26,5	898,48	19,98	23810	529	15179	5889	32074	
					305,7	2,93	8101	78		2376		
241	94	Е11-260301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	26,5	916,3	21,41	24282	567	9139	10578	37648	
					550	4,39	14575	116		2789		
242	95	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	1	5696,31	3,49	5696	3	2422	2356	8697	
					3270,84	1,46	3271	1		644		
243	97	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Вентили стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка	2	5766,46	2995,99	11533	5992	278	5054	17914	
					2631,33	878,6	5263	1757		1327		
244	98	С123-040502-0808	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	4946		9892		9892		10683	
										791		
245	99	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	4	1465		5860		5860		6329	
										469		
246	108	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	3,12	40900,02	1596,2	127608	4980	34822	65029	208048	
					28143,05	805,2	87806	2512		15411		
247	109	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	3,8688	35825		138600		138600		149688	Казахстан
										11088		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
248	110	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	25,5	1080,12	26,28	27543	670	11828	10959	41582	
					590	6,88	15045	175		3080		
249	111	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,029325	354088		10384		10384		11214	Казахстан
250	112	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	10	2563,95	166,06	25639	1661	1805	16079	45056	
					2217,4	15,81	22174	158		3337		
251	113	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	0,07625	342297		26100		26100		28188	Казахстан
			Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ							2088		
											3249740	
			СМЕТА 06-02.СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ									
			Раздел: НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
252	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3 навымет	113,4512	175,23	167,8	19880	19037	0	5110	26989	
					7,43	55,13	843	6254		1999		
253	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5088	1823,36	0	6398	0	0	4606	11885	
					1823,36	0	6398	0		880		
254	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	109,76	36,29	36,29	3983	3983	0	1115	5505	
					0	14,11	0	1548		408		
255	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,5088	951,59	0	3339	0	0	2404	6202	
					951,59	0	3339	0		459		
256	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	109,76	171,86	79,2	18863	8693	0	10360	31561	
					92,66	38,43	10171	4218		2338		
257	6	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	0,0716	318312,02	76328,86	22791	5465	59	13627	39331	
					241162	23170,06	17267	1659		2913		
258	7	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3.0 питьевая ГОСТ 18599-2001	72,316	217		15693		15693		16948	Казахстан
259	16	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	0,1792	42954,71	1184,75	7697	212	6409	1255	9191	
					6007,4	293,06	1077	53		813		
260	18	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0716	65204,72	0	4669	0	148	681	8557	
					63139	0	4521	0		3255		
			Итого по разделу:НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1							634		
											156169	
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ									
261	19	Е11-010101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3	3,88	205,89	205,89	799	799	0	189	1067	
					0	67,64	0	262		79		
262	20	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,12	1823,36	0	219	0	0	158	406	
					1823,36	0	219	0		30		
263	21	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2,608	36,29	36,29	95	95	0	26	131	
					0	14,11	0	37		10		
264	22	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,12	951,59	0	114	0	0	82	212	
					951,59	0	114	0		16		
265	23	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,608	171,86	79,2	448	207	0	246	750	
					92,66	38,43	242	100		56		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	24	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0024	488038,28	72353,18	1171	174	22	750	2075	
					406318	27568,16	975	66		154		
267	25	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	2,4096	720		1735		1735		1874	
										139		
268	26	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0024	971726,08	36826,92	2332	88	1553	498	3056	
					287854	146,4	691	0		226		
269	27	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	0,0896	42954,71	1184,75	3849	106	3204	406	4596	
					6007,4	293,06	538	26		340		
270	28	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	0,368	48812,46	11200,72	17963	4122	6971	6184	26079	
					18667,67	4672,91	6870	1720		1932		
271	33	Е11-080201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	0,456	1970,46	61,66	899	28	350	384	1385	
					1140,18	27,95	520	13		103		
272	34	С121-060208-0501	Стремянка металлическая	0,01552	581977		9032		9032		9755	
273	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки. кирпичу. бетону	2,44	898,48	19,98	2192	49	1398	723	2953	
					305,7	2,93	746	7		542		
274	37	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3 навымет	8	175,23	167,8	1402	1342	0	219	1903	
					7,43	55,13	59	441		360		
275	38	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м	1,6	2237,76	0	3580	0	0	141	6651	
					2237,76	0	3580	0		2578		
276	39	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4,8	951,59	0	4568	0	0	493	8485	
					951,59	0	4568	0		3289		
277	40	Е11-110101-0101	Уплотнение грунта гравием	1,6	248,44	32,91	398	53	216	629	546	
					80,63	12,88	129	21		108		
278	41	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки. кирпичу. бетону	12	898,48	19,98	10782	240	6874	40	14524	
					305,7	2,93	3668	35		2667		
279	42	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	49,28	57072,27	7829,2	2812521	385823	1686446	1076	3741383	
					15021,36	3346,52	740253	164917		651722		
280	49	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	0,16	6547,21	96,71	1048	15	792	277139	1322	
					1499,68	33,3	240	5		177		
281	50	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	0,16	8336,08	96,71	1334	15	1078	98	1631	
					1499,68	33,3	240	5		177		
282	52	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0336	922670,67	1376,67	31002	46	22001	121	40461	
					266508	621,24	8955	21		6462		
283	53	Е11-100103-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм. Устройство под штукатурку	1,44	5945,17	145,73	8561	210	7406	2997	10051	
					656,04	63,15	945	91		746		
284	54	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,64	14775,98	1030,86	9457	660	6646	745	12104	
					3360,76	439,2	2151	281		1751		
285	55	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	0,64	5696,31	3,49	3646	2	1550	897	5566	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ		3270,84	1,46	2093	1		412	3898966	
			СМЕТА 06-03.ВЫГРЕБ НА 10М3									
286	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	98,358	158,4 9,11	149,29 40,38	15580 896	14683 3971	0	3505 1527	20611	
287	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	3,042	2188,03 2188,03	0 0	6656 6656	0 0	0	4792 916	12364	
288	3	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,624	951,59 951,59	0 0	4400 4400	0 0	0	3168 605	8174	
289	4	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	61,52	39,11 0	39,11 12,76	2406 0	2406 785	0	565 238	3209	
290	5	Е11-010107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	24,8832	58,05 0	58,05 19,6	1444 0	1444 488	0	351 144	1939	
291	6	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	4,44	15557,33 7110,18	1731,3 849,12	69075 31569	7687 3770	29818	25444 7562	102080	
292	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	14,8	35478,56 1385,1	1125,96 265,42	525083 20499	16664 3928	487919	17588 43414	586084	
293	8	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	14,8	1609,95 742,14	86,28 13,42	23827 10984	1277 199	11567	8051 2550	34429	
294	9	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	14,8	993,29 447,78	42,82 7,65	14701 6627	634 113	7440	4853 1564	21118	
295	10	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	14,8	1063,75 379,14	30,72 15,57	15743 5611	455 230	9677	4206 1596	21545	
296	11	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	14,8	162,5 144,2	3,73 1,37	2405 2134	55 20	216	1551 316	4273	
297	12	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	8,04	13856,18 9231,18	3256,76 1213,41	111404 74219	26184 9756	11001	60462 13749	185615	
298	13	С121-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	8,1606	33121		270287		270287	21623	291910	
299	14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,1928	254727		49111		49111	3929	53040	
300	15	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,084656	273377		23143		23143	1851	24994	
301	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,035136	232837		8181		8181	654	8835	
302	17	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	29,68	675,51 471,38	5,76 3,06	20049 13991	171 91	5888	10139 2415	32603	
303	18	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	29,68	162,5 144,2	3,73 1,37	4823 4280	111 41	432	3111 635	8568	
304	19	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	29,68	138,83	2,45	4121	73	2045	1448	6014	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					67,48	0,29	2003	9		446		
305	20	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	29,68	114,96	2,45	3412	73	1336	1448	5249	
					67,48	0,29	2003	9		389		
306	21	Е11-080201-1601 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	29,68	4515,31	318,17	134014	9443	84181	29678	176788	
					1360,86	27,95	40390	829		13095		
307	22	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	9,896	15557,33	1731,3	153955	17133	66460	56711	227520	
					7110,18	849,12	70362	8403		16853		
308	23	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,136	14912,27	7690,99	2028	1046	95	923	3187	
					6521,43	2905,09	887	395		236		
309	26	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	1,8	292		526		526		568	
										42		
310	27	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1,352	63036,15	1877,41	85225	2538	56323	19432	113029	
					19500	462,23	26364	625		8373		
311	28	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,222104	254727		56576		56576		61102	
										4526		
312	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,018504	232837		4308		4308		4653	
										345		
313	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006272	224534		1408		1408		1521	Казахстан
										113		
314	33	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,005456	922670,67	1376,67	5034	8	3573	1049	6570	
					266508	621,24	1454	3		487		
315	34	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,029696	79918,09	27128,87	2373	806	351	1073	3722	
					40980,2	9216,63	1217	274		276		
316	35	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,029696	595447		17682		17682		19097	
										1415		
317	36	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,861184	95,38	2,45	82	2	38	31	122	
					49,06	0,29	42	0		9		
318	37	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,861184	79,99	1,74	69	1	43	18	94	
					28,67	0,29	25	0		7		
319	40	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0016	764804,15	86809,22	1224	139	277	611	1981	
					504750	25444,72	808	41		147		
320	42	Е11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	0,3264	12503,22	2771,03	4081	904	1990	1082	5576	
					3635,5	967,33	1187	316		413		
321	43	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016. ГОСТ 23899-79. ГОСТ 27108-2016	0,3264	70485		23006		23006		24847	Казахстан
										1841		
322	44	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,16	40956,53	1184,75	6553	190	5402	726	7861	
					6007,4	293,06	961	47		582		
323	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001472	224534		331		331		357	Казахстан
										26		
324	46	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,002824	252877		714		714		771	
										57		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	47	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,2112	1052		222		222		240	
										18		
326	48	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0144	101739,76	1087,66	1465	16	1066	282	1886	
					26640	527,04	384	8		140		
327	49	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	0,64	7333,47	20,53	4693	13	3538	827	5962	
					1784,64	9,29	1142	6		442		
328	50	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,001984	922670,67	1376,67	1831	3	1299	382	2389	
					266508	621,24	529	1		177		
			Итого по разделу: 06-03.ВЫГРЕБ НА 10М3								2102497	
			СМЕТА 06-04.БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ									
329	13	Е11-250130-0101 Изм. и доп. вып. 17	Здания из многобоксовых блоков. Установка	2,8	57316,89	29130,37	160487	81565	9646	67198	245900	
					24741,6	8590,81	69276	24054		18215		
330	14	ПРАЙС ЛИСТ	Блочно-модульная котельная "Виктория" мощностью 300 кВт	1	22557361,61		22557362				22557362	
									22557362			
			Отпускная цена		22557362		22557362					
			Сметная стоимость оборудования				*22557362*					
			Итого по разделу: 16. СМЕТА 06-04.БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ								22803262	
			ИТОГО:				90525177	1624852	39153470	17763013	114887623	
							23951731	719116	25795115	6599449		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						25795115			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%								1 069 110,10	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5х0,9=1,35%								1 217 181,84	
			Непредвиденные работы и затраты 2%								1 827 576,00	
			Итого								119 001 490,94	
			В текущих ценах на 2021г-100% К=1,050036								124 955 849,54	
			Налог на добавленную стоимость 12%								14 994 701,94	
			ВСЕГО								139 950 551,48	
			Скидка 10%								125 955 496,34	

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области» _____ Аймуханбет А.А.

Представитель технического надзора ТОО «TN stroy» _____ Койжанов Д.Ш.

Представитель авторского надзора ТОО «СанжарПроектСервис» _____ Абдукаримов О.Д.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия" _____ Ахман С.К.