Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Ф 3
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 20 от 17.09.2013г
Дополнительное соглашение № 4 от 15.04.2014г

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 04.06.2014г

Наименование объекта: "Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома № 2 по улице Бокажанова в г.Зайсан, Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт № 7	49875935	26785714
2	НДС 12%	5985112	3214286
3	Итого	55861048	30000000
	Аванс	13017048	9000000
	Всего к оплате:	**42844000**	**21000000**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

Утебаев А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

А.О.Темеков

Форма 2

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Наименование объекта: "Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома № 2 по улице Бокажанова в г.Зайсан, Зайсанского района Восточно-Казахстанской области,"
Договор № 20 от 17.09.2013г
Дополнительное соглашение № 4 от 15.04.2014г

Акт № 15
выполненных работ за июнь месяц 2014г.
от 4 июня 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Всего	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: экспл. машин	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-машинистов	Накладные расходы, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы (блок 1) на 30квартир									
		Раздел 10 Отделочные работы									
		10.1 Внутренняя отделка									
271	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
		м2 окрашиваемой поверхности	1903,59	325,41 / 81,23	2,33 / 0,88	619447	154629	4435	1675	164119	105
275	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
		м2 окрашиваемой поверхности	627,6	306,5 / 65,03	2,1 / 0,79	192359	40813	1318	496	43374	105

276	Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000; *м2*	2100,28	23,19 5,81	0,02 –	48705	12203	42	-	10982	90
281	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	105,68	197,34 22,28	1,19 0,45	20855	2355	126	48	2522	105
282	Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	198,32	23,19 5,81	0,02 –	4599	1152	4	-	1037	90
283	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором. Цоколь *м2 оштукатуриваемой поверхности*	169,69	266,03 108,9	1,96 0,45	45143	18479	333	76	19483	105
	10.2 Наружная отделка										
284	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ *м2 вертикальной проекции*	3208	150,62 69,08	0,62 0,23	483189	221609	1989	738	262369	118
	Раздел 12 Разные работы										
	12.1 Крыльцо 1										
321	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием *м2 площади уплотнения*	21,75	45,63 10,51	2,62 0,99	992	229	57	22	308	123
322	Е11-2-1	Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	13,05	1756,05 477	– –	22916	6225	-	-	7657	123

323	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	12,3	7259,56	196,62	89293	3349	2418	914	4475	105
		м3		272,25	74,27						
324	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	12,3	339		4170					
		м3									
325	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,35	8467,41	196,62	2964	95	69	26	127	105
		м3		272,25	74,27						
326	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,09867	93997,62	304,24	9275	3264	30	11	3439	105
		т		33075	114,75						
327	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05184	5239,08	327,33	272	98	17	6	110	105
		т		1890	123,75						
328	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05184	41200		2136					
		т									
329	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	32,6	3798,62	5,89	123835	2340	192	73	3378	140
		м ограждений		71,78	2,23						

12.2 Крыльцо 2

330	Е11-2-1	Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,26	1756,05	–	5725	1555	-	-	1913	123
		м3 подстилающего слоя		477	–						
331	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	16,3	42,26	2,62	689	171	43	16	231	123
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99						

332 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	7,9	7259,56 272,25	196,62 74,27	57351	2151	1553	587	2874	105
333 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	7,9	339		2678					
334 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	0,27	8467,41 272,25	196,62 74,27	2286	74	53	20	98	105
335 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,07491	93997,62 33075	304,24 114,75	7041	2478	23	9	2611	105
336 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,05518	5239,08 1890	327,33 123,75	289	104	18	7	117	105
337 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,05518	41200		2273					
338 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня *м ограждений*	19,6	3798,62 71,78	5,89 2,23	74453	1407	115	44	2031	140

12.4 Крыльцо 4

339 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием *м2 площади уплотнения*	8,108	42,26 10,51	2,62 0,99	343	85	21	8	115	123
340 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских *м3*	1,8	6949,82 146,25	100,65 38,03	12510	263	181	68	348	105

341 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,8	339		610					
	м3									
342 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,16	8163,62	100,65	1306	23	16	6	31	105
	м3		146,25	38,03						
343 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02178	93997,62	304,24	2047	720	7	2	759	105
	т		33075	114,75						

Локальная смета № 2-1-2
Общестроительные работы (блок 2) на 30квартир

Раздел 10 Отделочные работы

10.1 Внутренняя отделка

271 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1903,59	325,41	2,33	619447	154629	4435	1675	164119	105
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88						
275 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	627,6	306,5	2,1	192359	40813	1318	496	43374	105
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79						
276 Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	2100,28	23,19	0,02	48705	12203	42	-	10982	90
	м2		5,81	–						
281 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	105,68	197,34	1,19	20855	2355	126	48	2522	105
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45						

282	Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	198,32	23,19 5,81	0,02 –	4599	1152	4	-	1037	90
283	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором. Цоколь *м2 оштукатуриваемой поверхности*	169,69	266,03 108,9	1,96 0,45	45143	18479	333	76	19483	105
		10.2 Наружная отделка									
284	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ *м2 вертикальной проекции*	3208	150,62 69,08	0,62 0,23	483189	221609	1989	738	262369	118
		Раздел 12 Разные работы									
		12.1 Крыльцо 1									
321	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием *м2 площади уплотнения*	21,75	45,63 10,51	2,62 0,99	992	229	57	22	308	123
322	Е11-2-1	Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	13,05	1756,05 477	– –	22916	6225	-	-	7657	123
323	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	12,3	7259,56 272,25	196,62 74,27	89293	3349	2418	914	4475	105
324	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	12,3	339		4170					
325	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	0,35	8467,41 272,25	196,62 74,27	2964	95	69	26	127	105

326	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,09867	93997,62 33075	304,24 114,75	9275	3264	30	11	3439	105
327	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,05184	5239,08 1890	327,33 123,75	272	98	17	6	110	105
328	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,05184	41200		2136					
329	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня *м ограждений*	32,6	3798,62 71,78	5,89 2,23	123835	2340	192	73	3378	140

12.3 Крыльцо 3

330	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	4,476	1510,68 21,38	73,75 11,67	6762	96	330	52	197	133
331	Е11-2-1	Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	4,47	1756,05 477	– –	7850	2132	-	-	2623	123
332	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием *м2 площади уплотнения*	14,92	42,26 10,51	2,62 0,99	631	157	39	15	211	123
333	Е11-2-9	Устройство бетонного крыльца *м3 подстилающего слоя*	0,93	7559,48 567	– –	7030	527	-	-	649	123
334	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	6,8	7259,56 272,25	196,62 74,27	49365	1851	1337	505	2474	105

335 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	6,8	339		2305					
	м3									
336 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,25	8467,41	196,62	2117	68	49	19	91	105
	м3		272,25	74,27						
337 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,07491	93997,62	304,24	7041	2478	23	9	2611	105
	т		33075	114,75						
338 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	17,7	3798,62	5,89	67236	1271	104	39	1834	140
	м ограждений		71,78	2,23						

Локальная смета № 2-1-5
Бытовая канализация

1 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	167	620,54	0,64	103630	17735	107	42	22755	128
	м трубопровода		106,2	0,25						
2 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	405	748,88	1,43	303296	41464	579	219	53354	128
	м трубопровода		102,38	0,54						
3 99-1-565(пл)	Ревизия диам.100мм	40	106,45		4258					
	шт									
4 99-1-565(пл)	Прочистка диам.100мм	18	106,45		1916					
	шт									
5 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	60	5930,28	21,53	355817	20790	1292	540	27302	128
	комплект		346,5	9						
6 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	60	9126,62	39,24	547597	23220	2354	945	30931	128

	комплект		387	15,75						
7 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	60	3977,4	13,9	238644	16740	834	270	21773	128
	комплект		279	4,5						
8 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	60	9759,07	93,94	585544	19845	5636	2160	28166	128
	комплект		330,75	36						
9 Е26-8-9	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 80 мм	66	211,6	10,78	13966	12816	711	267	13083	100
	м трубопровода		194,18	4,05						
10 Е26-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	66	273,74	88,2	18067	8732	5821	2183	10915	100
	м2 поверхности изоляции		132,3	33,08						
11 1-3-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм	2,47	4140		10226					
	м3									
12 Е26-23-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	66	171,84	11,17	11341	2361	737	282	2644	100
	м трубопровода		35,78	4,28						
13 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,04976	314500		15650					
	1000м2									
14 Е13-26-21	Окраска серебристой краской БТ-177	20,72	19,64	0,02	407	65	0	-	58	90
	м2		3,13	–						
15 Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	119,06	44,07	41,46	5247	311	4936	1357	1618	97
	м3 грунта		2,61	11,4						

16	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	44,93	64,34 3,02	61,26 17,81	2891	136	2752	800	908	97
17	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза *т*	89,86	37,2 –	37,2 7,44	3343	-	3343	669	669	100
18	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы *м3 грунта*	44,93	4,12 0,52	3,54 1,23	185	23	159	55	76	97
19	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	14,09	39,73 1,87	37,82 11	560	26	533	155	176	97
20	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза *т*	25,36	37,2 –	37,2 7,44	943	-	943	189	189	100
21	Е1-166-2	Устройство грунтового основания *м3 грунта*	2,86	134,1 134,1	– –	384	384	-	-	433	113
22	Е23-1-1	Утепление керамзитом *м3 основания*	28,08	6191,2 153,68	152,52 57,15	173849	4315	4283	1605	7696	130
23	Е8-5-1	Устройство глиняного замка *м3 изолир. слоя*	5,62	1963,17 994,5	274,19 103,5	11033	5589	1541	582	7281	118
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	5,97	134,1 134,1	– –	801	801	-	-	905	113
25	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	79,39	7,57 –	7,57 2,46	601	-	601	195	189	97

26	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	79,39	3,28 –	3,28 1,06	260	-	260	84	82	97
		Локальная смета № 2-1-6 **Магистральные трубопроводы**									
1	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	1	251,13 103,36	14,54 5,45	251	103	15	5	139	128
2	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	77	627,13 103,36	14,54 5,45	48289	7959	1120	420	10724	128
3	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	78	11,31 11,01	– –	882	859	-	-	1099	128
4	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	362		1448					
5	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	17,342	200		3468					
6	Е15-178-4	Антикоррозийное покрытие труб *м2 окрашиваемой поверхности*	13,86	22,29 18,68	– –	309	259	-	-	272	105
7	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	77	103,46 55,13	8,47 3,15	7966	4245	652	243	4488	100

8 1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50 *м3*	1,31	4330		5672					
9 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	77	114,31 29,93	6,39 2,48	8802	2305	492	191	2496	100
10 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,0693	314500		21795					
11 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,11	148,39 108	0,07 0,02	16	12	0	0	12	105

Локальная смета № 2-1-7
Отопление

Раздел 2 Система №1,№5

1 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 38 ммК=2,000; *м трубопровода*	57,6	334,13 103,36	14,54 5,45	19246	5954	838	314	8022	128
2 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 32ммК=2,000; *м трубопровода*	36	295,13 103,36	14,54 5,45	10625	3721	523	196	5014	128
3 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 ммК=2,000; *м трубопровода*	420	251,13 103,36	14,54 5,45	105475	43411	6107	2289	58496	128
4 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	513,6	11,31 11,01	– –	5809	5655	-	-	7238	128

5	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=2,000; *шт*	4	482,28 261,88	40,42 16,22	1929	1048	162	65	1424	128
6	99-54-33(пл)	Балансировочный клапан Vexve Тип 140 д=32 ммК=2,000; *шт*	4	9274,19		37097					
7	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 ммК=2,000; *шт*	36	408		14688					
8	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 ммК=2,000; *шт*	36	463		16668					
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	60,9	4331,43 111,7	35,77 13,4	263784	6803	2178	816	9752	128
12	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	52	62,81 23,18	– –	3266	1205	-	-	1543	128
13	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000; *кг*	142,766	200		28553					
14	Е15-178-4	Антикоррозийное покрытие трубК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	13,64	22,29 18,68	– –	304	255	-	-	268	105
15	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами *м трубопровода*	156	91,37 48,6	8,47 3,15	14254	7582	1321	491	8073	100
16	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50К=2,000; *м3*	1,94	4330		8400					
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм	156	114,31	6,39	17832	4669	997	387	5056	100

	м трубопровода		29,93	2,48						
18 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)К=2,000; *1000м2*	0,0622	314500		19562					
19 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	122,4	148,39 108	0,07 0,02	18163	13219	9	2	13883	105

Раздел 3 Система №2,№6

20 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	34,4	334,13 103,36	14,54 5,45	11494	3556	500	187	4791	128
21 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 32 ммК=2,000; *м трубопровода*	21,2	295,13 103,36	14,54 5,45	6257	2191	308	116	2953	128
22 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 25 ммК=2,000; *м трубопровода*	384	251,13 103,36	14,54 5,45	96434	39690	5583	2093	53482	128
23 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	439,6	11,31 11,01	– –	4972	4840	-	-	6195	128
24 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=2,000; *шт*	4	482,28 261,88	40,42 16,22	1929	1048	162	65	1424	128

25	99-54-33(пл)	Балансировочный клапан Vexve Тип 140 д=32 ммК=2,000; *шт*	4	9274,19		37097					
26	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 ммК=2,000; *шт*	28	408		11424					
27	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, *шт*	28	463		12964					
28	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	47,4	4331,43 111,7	35,77 13,4	205310	5295	1695	635	7590	128
31	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	44	62,81 23,18	– –	2764	1020	-	-	1305	128
32	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000; *кг*	111,348	200		22270	0	-	-	0	
33	Е15-178-4	Антикоррозийное покрытие трубК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	10,36	22,29 18,68	– –	231	194	-	-	203	105
34	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами *м трубопровода*	122	91,37 48,6	8,47 3,15	11147	5929	1033	384	6314	100
35	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50К=2,000; *м3*	1,5	4330		6495					
36	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм *м трубопровода*	122	114,31 29,93	6,39 2,48	13946	3651	780	303	3954	100
37	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)К=2,000; *1000м2*	0,0483	314500		15190					

38	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	100,38	148,39 / 108	0,07 / 0,02	14895	10841	7	2	11385	105
	Раздел 4 Система №3,№7										
39	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 38мм *м трубопровода*	43,2	334,13 / 103,36	14,54 / 5,45	14434	4465	628	235	6017	128
40	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 32 ммК=2,000; *м трубопровода*	65,6	295,13 / 103,36	14,54 / 5,45	19361	6780	954	358	9137	128
41	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 25 ммК=2,000; *м трубопровода*	473,6	251,13 / 103,36	14,54 / 5,45	118935	48951	6886	2581	65961	128
42	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	582,4	11,31 / 11,01	– / –	6587	6412	-	-	8208	128
43	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=2,000; *шт*	4	482,28 / 261,88	40,42 / 16,22	1929	1048	162	65	1424	128
44	99-54-33(пл)	Балансировочный клапан Vexve Тип 140 д=32 ммК=2,000; *шт*	4	9274,19		37097					
45	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 ммК=2,000; *шт*	32	408		13056					

46	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 ммК=2,000;	32	463		14816				
		шт								
47	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	52,5	4331,43	35,77	227400	5864	1878	704	8407	128
		кВт		111,7	13,4					
50	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	60	62,81	–	3769	1391	-	-	1780	128
		комплект		23,18	–					
51	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	129,698	200		25940				
		кг								
52	Е15-178-4	Антикоррозийное покрытие трубК=2,000;	12,5	22,29	–	279	234	-	-	245	105
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–					
53	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами и	145,4	91,37	8,47	13285	7066	1232	458	7524	100
		м трубопровода		48,6	3,15					
54	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50К=2,000;	1,78	4330		7707				
		м3								
55	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм	145,4	114,31	6,39	16621	4352	929	361	4712	100
		м трубопровода		29,93	2,48					
56	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)К=2,000;	0,05756	314500		18103				
		1000м2								
57	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000;	122,26	148,39	0,07	18142	13204	9	2	13867	105
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02					

Раздел 5 Система №4,№8

58 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 38мм	62,4	334,13	14,54	20850	6450	907	340	8691	128
	м трубопровода		103,36	5,45						
59 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 32 ммК=2,000;	33,4	295,13	14,54	9857	3452	486	182	4652	128
	м трубопровода		103,36	5,45						
60 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 25 ммК=2,000;	378,8	251,13	14,54	95128	39153	5508	2064	52758	128
	м трубопровода		103,36	5,45						
61 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	474,6	11,31	–	5368	5225	-	-	6688	128
	м трубопровода		11,01	–						
62 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=2,000;	4	482,28	40,42	1929	1048	162	65	1424	128
	шт		261,88	16,22						
63 99-54-33(пл)	Балансировочный клапан Vexve Тип 140 д=32 ммК=2,000;	4	9274,19		37097					
	шт									
64 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 ммК=2,000;	48	408		19584					
	шт									
65 9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 ммК=2,000;	48	463		22224					
	шт									
66 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	69,3	4331,43	35,77	300168	7741	2479	929	11097	128

	кВт		111,7	13,4						
69 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	48	62,81	–	3015	1113	-	-	1424	128
	комплект		23,18	–						
70 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	96,52	200		19304					
	кг									
71 Е15-178-4	Антикоррозийное покрытие трубК=2,000;	11,08	22,29	–	247	207	-	-	217	105
	м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–						
72 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами	123	91,37	8,47	11239	5978	1042	387	6365	100
	м трубопровода		48,6	3,15						
73 1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50К=2,000;	1,54	4330		6668					
	м3									
74 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм	123	114,31	6,39	14060	3681	786	305	3986	100
	м трубопровода		29,93	2,48						
75 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)К=2,000;	0,04922	314500		15480					
	1000м2									
76 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000;	82,307	148,39	0,07	12214	8889	6	2	9335	105
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02						
	Локальная смета № 2-1-8									
	Узел управления (2шт.)									
1 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 ммК=2,000;	4	11291,93	90,13	45168	1791	361	135	2465	128
	шт		447,75	33,75						

2 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=2,000;	4	2003,47	39,24	8014	1017	157	63	1382	128
	шт		254,25	15,75						
3 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=2,000;	8	1342,47	39,24	10740	2034	314	126	2765	128
	шт		254,25	15,75						
4 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 ммК=2,000;	4	408		1632					
	шт									
5 9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 ммК=2,000;	8	362		2896					
	шт									
6 Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 ммК=2,000;	4	15827,84	155,59	63311	2511	622	234	3514	128
	шт		627,75	58,5						
7 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 ммК=2,000;	16	328		5248					
	шт									
8 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краномК=2,000;	16	858,7	1,57	13739	648	25	-	829	128
	комплект		40,5	–						

Итого	**8532702**	**1782250**
Накладные расходы	**1782250**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**618897**	
Всего прямые затраты	**10933849**	
Временные здания и сооружения 1,1%	120272	
итого	11054121	
затраты на производство СМР в зимнее время 1,7%	187920	

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	110541
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	44216
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11396799**
2013г.-55%	**6268239**
2014г.-45%	**5128560**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**14003247**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге, к=2,390	**12257257**
Налог(2%)	**525210**
Итого по акту	**26785714**
НДС 12%	**3214286**
Всего	**30000000**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

_____ А.О.Темеков