Ф 3

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 20 от 17.09.2013г
Дополнительное соглашение № 4 от 15.04.2014г

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 14.07.2014г

Наименование объекта: "Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома № 2 по улице Бокажанова в г.Зайсан, Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт № 7	58804507	8928571
2	НДС 12%	7056541	1071429
3	Итого	65861047	10000000
	Аванс	16017047	3000000
	Всего к оплате:	**49844000**	**7000000**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

А.О.Темеков

Форма 2

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Наименование объекта: "Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома № 2 по улице Бокажанова в г.Зайсан, Зайсанского района Восточно-Казахстанской области,"
Договор № 20 от 17.09.2013г
Дополнительное соглашение № 4 от 15.04.2014г

Акт № 21
выполненных работ за июль месяц 2014г.
от 14 июля 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-8								
		Узел управления (2шт.)								
9	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловыхК=2,000;	4	63	–	252	–	276	0,31	1
		комплект		54	–	216	–	128	–	–
10	12-5-5	Термометры угловые в оправеК=2,000;	4	541		2164				
		шт								
11	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 ммК=2,000;	4	8146,35	68,6	32585	274	6336	6,86	27
		шт		1212,75	24,75	4851	99	128	0,13	1

12	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 ммК=2,000;	3,6	11,13	–	40	–	49	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	38	–	128	–	–
13	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 ммК=2,000;	5	425,7	14,12	2129	71	676	0,553	3
		м трубопровода		100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
14	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 ммК=2,000;	1,8	623,7	14,12	1123	25	244	0,553	1
		м трубопровода		100,35	5,29	181	10	128	0,0258	–
15	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 ммК=2,000;	3,2	801,76	15,99	2566	51	500	0,656	2
		м трубопровода		116,1	5,99	372	19	128	0,0292	–
16	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 ммК=2,000;	8	458		3664				
		шт								
17	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 65 ммК=2,000;	8	412		3296				
		шт								
18	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 ммК=2,000;	8	330		2640				
		шт								
19	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 32 ммК=2,000;	16	260		4160				
		шт								
20	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосовК=2,000; т.ч.п.1.15: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	1080,47	49,18	2161	98	2688	6,3242	13
		узел		1031,29	18,54	2063	37	128	0,0927	–
21	99-1-1(пл)	Ручной насос РодникК=2,000;	2	3405,02		6810				

		шт							
22	11-3-13								
	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 ммК=2,000;	40	400		16000				
		м							
23	Ц12-698-1 Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПаК=2,000;	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
		шт							
			133	–	532	–	90	–	–
24	8-10-45 Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	28,86	200		5772				
		кг							
25	Е15-178-4 Антикоррозийное покрытие трубК=2,000;	1,32	18,68	–	25	–	26	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности							
			18,68	–	25	–	105	–	–
26	Е26-9-1 Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами	6,8	91,37	8,47	621	58	351	0,281	2
		м трубопровода							
			48,6	3,15	330	21	100	0,015	–
27	1-3-164 Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50К=2,000;	0,12	4330		520				
		м3							
28	Е26-23-1 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм	6,8	36,32	6,39	247	43	221	0,192	1
		м трубопровода							
			29,93	2,48	204	17	100	0,012	–
29	1-1-940 Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)К=2,000;	0,00342	314500		1076				
		1000м2							
30	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000;	1,66	108,07	0,07	179	–	188	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности							
			108	0,02	179	–	105	0,0001	–

Локальная смета № 2-1-10
Электроосвещение

Раздел 1 Электроосвещение

48	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 ммК=2,000;	36	125,6	64,1	4522	2308	1956	0,26	9
		м		41,4	15,8	1490	569	95	0,093	3
49	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 ммК=2,000;	36	116		4176				
		м								
50	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 ммК=2,000;	140	108,6	48,9	15204	6846	6889	0,22	31
		м		39,6	12,2	5544	1708	95	0,071	10
51	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=25х4,2 ммК=2,000;	140	149		20860				
		м								
52	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2К=2,000;	176	10,6	0,1	1866	18	1489	0,06	11
		м		8,8	0,1	1549	18	95	–	–
53	Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кгК=2,000;	2842	93,4	32,3	265443	91797	103407	0,2	568
		м кабеля		31,3	7	88955	19894	95	0,041	117
54	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздахК=2,000;	8650	47,2	14,8	408280	128020	251456	0,16	1384
		м		26,3	4,3	227495	37195	95	0,025	216
55	Ц8-403-3	Кабели в бороздах под штукатуркуК=2,000;	160	47,2	14,8	7552	2368	4651	0,16	26
		м		26,3	4,3	4208	688	95	0,025	4
56	16-1-585	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2К=2,000;	0,018	1279100		23024				

		1000м			
57	99-67-76(пл)	Кабель силовой с медными илами с ПВХ изоляцией ВВГ 4х25+1х16 мм2К=2,000;	188	756,27	142179
		м			
58	16-1-588				
		Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2К=2,000;	0,026	192700	5010
		1000м			
59	16-1-586				
		Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=2,000;	0,18	83600	15048
		1000м			
60	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=2,000;	1,374	52100	71585
		1000м			
61	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=2,000;	0,19	28900	5491
		1000м			
62	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=2,000;	0,042	74900	3146
		1000м			
63	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2К=2,000;	1,16	79100	91756
		1000м			
64	16-7-174				
		Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=2,000;	2,09	24900	52041
		1000м			
65	16-7-166				
		Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=2,000;	1,06	16600	17596
		1000м			

66 16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=2,000; *1000м*	5,5	39800		218900				
67 Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечникаК=2,000; *конец*	212	23,79	–	5043	–	3881	0,11	23
			20,34	–	4312	–	90	–	–
68 99-29-19(пл)	Наконечник кабельный Т16-6-6 (Cu)К=2,000; *шт*	36	23,3		839				
69 99-29-20(пл)	Наконечник кабельный Т25-8-7(8) (Cu)К=2,000; *шт*	152	26,88		4086				
70 99-29-16(пл)	Наконечник кабельный медный Т 50-8(10)-11К=2,000; *шт.*	24	50,18		1204				
71 99-1-3(пл)	Скоба К142К=2,000; *шт*	5000	7,17		35850				
72 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 ммК=2,000; *шт*	18	431,6	21,6	7769	389	2597	0,9	16
			149	2,9	2682	52	95	0,017	–
73 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2К=2,000; *м*	70	61,9	3,3	4333	231	1556	0,14	10
			23	0,4	1610	28	95	0,002	–
74 Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2. ШтрабаК=2,000; *м борозд*	160	42,56	19,79	6810	3166	4838	0,1348	22
			22,77	7,47	3643	1195	100	0,0365	6
	Локальная смета № 2-1-11								
	Силовое электрооборудование								
1 Ц8-102-1	Шкаф управления и регулированияК=2,000; *шкаф*	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
			2273	110	4546	220	95	0,644	1
2 99-18-21(пл)	ЯРВ 1-250К=2,000;	2	5268,82		10538				

		шт.								
3	Ц8-572-4									
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 ммК=2,000;	2	2849	178	5698	356	1000	3	6
		шт		486	40,5	972	81	95	0,237	–
4	80-18-4(пл)	Шкаф силовой распределительный ПР8501-1-058-2УЗ.К=2,000;	2	37500		75000				
		компл.								
5	Ц8-572-3									
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 ммК=2,000;	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
6	99-18-12(пл)	Щит вводно-учетный ЩУ 3 IP54 ИЭКК=2,000;	2	3799,28		7599				
		шт.								
7	Ц8-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 100 АК=2,000;	2	1031,9	24,9	2064	50	770	2	4
		шт		401	4,5	802	9	95	0,026	–
8	18-1-72	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80), тип ППЗ-25/Н2 М1 56, 67, силуминК=2,000;	2	2330		4660				
		шт								
9	Ц8-599-9									
		Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кгК=2,000;	2	1094	43	2188	86	941	3	6
		шт		493	2,3	986	5	95	0,013	–
10	18-3-158	Щиток осветительный на 9 однофазных групп, тип ОЩВ-9А УХЛ4К=2,000;	2	18600		37200				
		шт								

11	Ц8-530-4									
		Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 АК=2,000;	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
		шт								
				387	2,3	774	5	95	0,013	–
12	99-3-2(пл)	Пускатель магнитный ПМЛ 1110К=2,000;	2	562,72		1125				
		шт								
13	99-3-7(пл)	Электро дополнение к пускателю ПКЛ 2204 (2з+2р)К=2,000;	2	241,94		484				
		шт								
17	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформаторомК=2,000;	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
		шт								
				205	2,3	410	5	95	0,013	–
18	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25К=2,000;	2	4720		9440				
		Техрешение								
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы:								
9	99-89-78(пл)	Жидкий керамичекий теплоизоляционный материал Камкор Фасад	2073,99	646,7		1341249				
		литр								
		Всего прямые затраты				**3037436**	**237523**			**2207**
						360105	**61928**			**358**
		Стоимость: материалов, тенге				2364808				
		оборудования, тенге				75000				
		Накладные расходы, тенге				403755				
		- заработная плата, тенге				60563				
		- трудоемкость, чел-ч				202				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				206471				
		Итого по акту				**3572663**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				39299				
		итого				3611962				
		затраты на производство СМР в зимнее время 1,7%				61403				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	36120
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	14448
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3798933**
2013г.-55%	**2089413**
2014г.-45%	**1709520**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**4667749**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге, к=2,390	**4085752**
Налог(2%)	**175070**
Итого по акту	**8928571**
НДС 12%	**1071429**
Всего	**10000000**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

_____ А.О.Темеков