Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Ф 3

Договор № 20 от 17.09.2013г
Дополнительное соглашение № 4 от 15.04.2014г

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 11.12.2014г

Наименование объекта: "Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома № 2 по улице Бокажанова в г.Зайсан, Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	81597245	22792738
2	НДС 12%	9791669	2735129
3	Итого	91388914	25527867
	Аванс	23675407	7658360
	Всего к оплате:	**67713507**	**17869507**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Начальник отдела

Утебаев А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

А.О.Темеков

Форма 2

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Наименование объекта: "Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома № 2 по улице Бокажанова в г.Зайсан, Зайсанского района Восточно-Казахстанской области,"
Договор № 20 от 17.09.2013г
Дополнительное соглашение № 4 от 15.04.2014г

Акт № 31
выполненных работ за декабрь месяц 2014г.
от 11 декабря 2014г.

Составлен в ценах 2001 г.

Локальная смета № 2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.Кровля									
1	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством / *м2 кровли*	1127,4	1790,03	8,2	2018080	9245	370324	1,71	1928
				272,95	3,08	307724	3472	119	0,015	17
3	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой под м/черепицу / м2	1127,4	70,52	0,99	79504	1116	16059	0,0694	78
				11,59	0,38	13067	428	119	0,0018	2
4	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей / м2	32,2	1656,93	8,2	53353	264	9170	1,48	48
				236,25	3,08	7607	99	119	0,015	–
5	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой / м2	41,7	715,87	1,24	29852	52	7628	0,972	41
				153,23	0,47	6390	20	119	0,0023	–

6	1-3-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем IZOTERM П-50 *м3*	118,15768	8650		1022064				
	2. Внутренняя отделка									
1	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3041,6	114,48	3,43	348202	10433	239654	0,4552	1385
				73,73	1,31	224257	3984	105	0,0063	19
2	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	3041,6	306,5	2,1	932250	6387	210208	0,39	1186
				65,03	0,79	197795	2403	105	0,0039	12
3	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	525,7	673,87	6,33	354253	3328	173953	1,79	941
				312,75	2,39	164413	1256	105	0,0117	6
	3. Наружная отделка									
9	99-89-78(пл)	Жидкий керамичекий теплоизоляционный материал Камкор Фасад *литр*	4504	646,7		2912737				
		Всего прямые затраты				**7750296**	**30824**	**1026995**		**5607**
		Стоимость: материалов, тенге				**921253** 6798218	**11663**			**56**
		Накладные расходы, тенге				1026995				
		- заработная плата, тенге				154049				
		- трудоемкость, чел-ч				513				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				526637				
		Всего ВКЛЮЧАЕМЫХ, тенге				**9303928**				
		Сметная заработная плата, тенге				1086965				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6176				
		Итого па акту оборудование				**9303928**				

Временные здания и сооружения 1,1%	102343
итого	9406271
затраты на производство СМР в зимнее время 1,7%	159907
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	94063
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	37625
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9697866**
2013г.-55%	**5333826**
2014г.-45%	**4364040**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**11915768**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге, к=2,390	**10430055**
Налог(2%)	**446916**
Итого по акту	**22792738**
НДС 12%	**2735129**
Всего	**25527867**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Начальник отдела

_____ А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

_____ А.О.Темеков