Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор: №142 от 03 июня 2021г.
Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы Жидели в селе Жидели Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Средняя школа Жидели

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика			наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2021г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы Жидели в селе Жидели Балхашского района Алматинской области	381 156 848,34	27 029 087,36	27 029 087,36	27 029 087,36					3 243 490,48	30 272 577,84
К ОПЛАТЕ за вычетом авансового платежа 30%										21 190 804,49

(двадцать один миллион сто девяносто тысяч восемьсот четыри тенге 49 тиын)

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

Руководитель _____ **Аймуханбет А.А.**

Представитель технического надзора ТОО «TN stroy» _____ **Койжанов Д.Ш.**

Представитель авторского надзора ТОО «СанжарПроектСервис» _____ **Абдукаримов О.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Строй Индустрии»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Форма по приложению 5.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ЖИДЕЛИ В СЕЛЕ ЖИДЕЛИ БАЛХАШСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект: СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЖИДЕЛИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 142 от 03.06.2021

Акт выполненных работ № 6

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 31.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 04-01.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
1	3	Ц13-080301-0108 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка - на салазках, раме или металлической плите**		1	69726,78	38675,18	69727	38675	2153	32841	110773	
				шт.		28899	16713,2	28899	16713		8205		
2	4	ПРАЙС-ЛИСТ	**Дизельная электростанция Teksan TJ116DW5A**		1	7093750		7093750				7093750	
				комплект						7093750			
			Отпускная цена			7093750		7093750					
			Сметная стоимость оборудования					*7093750*					
			Итого по разделу:									7204523	
			СМЕТА 07-01.ПОКРЫТИЕ. ГП										
			ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 1830 М2										
3	4	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		1830	1999,74	128,84	3659518	235785	3333714	109284	4070306	
				м2 покрытия		49,19	33,75	90018	61765		301504		
4	5	Е11-270602-0401 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		1830	910,82	0,09	1666794	158	1665671	694	1800888	
				м2 покрытия		0,53	0	964	0		133399		
5	17	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной до 15 мм. Устройство на бетонное основание**		540	3259,43	24,34	1760093	13146	1358474	283173	2206726	
				м2 покрытия		719,39	8,93	388473	4822		163461		
6	18	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10-15 мм**		550,8	16254		8952703		8952703		9668919	
				м2							716216		
			ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ) - 150 М2										
7	24	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		150	1999,74	128,84	299960	19327	273255	8958	333632	
				м2 покрытия		49,19	33,75	7379	5063		24713		
8	25	Е11-270602-0401 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		150	910,82	0,09	136622	13	136530	57	147614	
				м2 покрытия		0,53	0	79	0		10934		
			Итого по разделу:									18228085	
			СМЕТА 07-02.ОЗЕЛЕНЕНИЕ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1	Е11-470101-0101	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	м2	8750	11.26 0	11.26 4.38	-98481 0	-98481 -38281	0	-27563 -10084	-136127	
10	2	Е11-470104-0101	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте**	яма	160	400.66 331.4	69.26 26.35	-64106 -53024	-11082 -4216	0	-41213 -8425	-113744	
11	3	Е11-470102-0201	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	160	1180.99 966.49	214.5 87.5	-188959 -154639	-34320 -14000	0	-121420 -24830	-335209	
12	4	С125-010202-0101	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-уюшколику) с отолённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	шт.	160	1050		-168000		-168000	-13440	-181440	
13	5	Е11-470113-0101	**Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см**	м2	180	384.36 321.3	63.06 25.73	-69186 -57834	-11351 -4631	0	-44975 -9133	-123293	
14	6	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	180	2140.05 1598.52	478.56 120.19	-385208 -287733	-86141 -21635	-11334	-222745 -48636	-656590	
		2503-0201-0113	Перегной	м3	3.6	2532				9115.2			
15	7	С125-020101-0101	**Цветы**	шт.	3024	86		-260064		-260064	-20805	-280869	
16	8	Е11-470112-0101	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	910	42.23 40.44	1.79 0.73	-38431 -36798	-1633 -666	0	-26974 -5232	-70638	
17	9	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские необыкновенные. Посев вручную**	м2	910	253.33 63.16	159.71 40.11	-230532 -57473	-145340 -36503	-27719	-67663 -23856	-322051	
		2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	18.2	1383				25170.6			
18	1	Е11-470101-0101	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	м2	8750	33.77 0	33.77 13.13	295444 0	295444 114844	0	82688 30251	408382	
19	2	Е11-470104-0101	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте**	яма	160	1201.99 994.19	207.79 79.06	192318 159071	33247 12649	0	123638 25276	341233	
20	3	Е11-470102-0201	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	160	3542.98 2899.48	643.5 262.5	566876 463916	102960 42000	0	364260 74491	1005627	
21	4	С125-010202-0101	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-уюшколику) с отолённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	шт.	160	3150		504000		504000	40320	544320	Казахстан
22	5	Е11-470113-0101	**Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см**	м2	180	1153.09 963.9	189.19 77.17	207557 173503	34054 13892	0	134924 27398	369879	
23	6	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	180	6420.14 4795.56	1435.68 360.58	1155625 863200	258423 64905	34002	668236 145909	1969770	
		2503-0201-0113	Перегной	м3	3.6	2532				9115.2			
24	7	С125-020101-0101	**Цветы**	шт.	3024	258		780192		780192	62415	842607	Казахстан
25	8	Е11-470112-0101	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	910	126.7 121.31	5.38 2.2	115294 110395	4899 1998	0	80923 15697	211914	