Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060140003830
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Акжайлау Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 138 от 19.08.2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март месяц 2015г.
от 16 марта 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	24484349	11975269	0	281430	24484349	11975269	0	281430
кроме того:								
НДС 12%	2938122				2938122			
Итого:	27422471				27422471			
Погашение аванса	0							
Всего к оплате:	27422471				27422471			

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"
К.Б.Мукан

Подрядчик:
ТОО "Элхон-Строй"
ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"
Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.
ВКО, г.Зайсан
БИН 530419300721
ИИК KZ738560000005711882
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060140003830

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 филиал АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Акжайлау Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 138 от 19.08.2014

Акт № 1
выполненных работ за март месяц 2015г.
от 16 марта 2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 4. Стены								
		4.0. Подраздел без наименования								
104	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	197,2	125,15	0,62	24680	122	16075	0,434	86
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	13577	45	118	0,0011	–
		Раздел 6. Кровля								
341	Е10-14-1	Установка стропил	22,24	21304,82	334,28	473819	7434	94034	22,1	492
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	75560	2802	120	0,62	14
342	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	35,62	22541,72	316,57	802936	11276	154168	22,5	801
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	124225	4248	120	0,58	21

343	E10-7-1	Обшивка досками подшивки	70,06897	622,52	4,64	43619	325	5029	0,363	25
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	4068	123	120	0,0085	1
360	E26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	63,8712	13053,46	330,46	833740	21107	123447	10,58	676
		м3 изоляции		1809	123,75	115543	7904	100	0,6	38
		Итого по разделу 6				**2178794**	**40264**			**2079**
						332973	**15122**			**74**
		Стоимость: материалов, тенге				1805556				
		Накладные расходы, тенге				392753				
		- заработная плата, тенге				58913				
		- трудоемкость, чел-ч				196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154293				
		Всего по разделу, тенге				**2725839**				
		Сметная заработная плата, тенге				407009				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2350				

Раздел 9. Перегородки
9.5. Перегородки "КНАУФ"

431	E10-86-2	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм	86	2098,32	14,49	180456	1246	40503	2,26	194
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		387	5,47	33282	470	120	0,0267	2
		Итого по разделу 9				**180456**	**1246**			**194**
						33282	**470**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				145927				
		Накладные расходы, тенге				40503				
		- заработная плата, тенге				6075				

	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13258				
	Всего по разделу, тенге				**234216**				
	Сметная заработная плата, тенге				39828				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				217				

расчет к техническому решению от 2012г

Добавить

1	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1208	112,46	34,25	135852	41374	64721	0,317	383
		м2		51,08	8,45	61705	10208	90	0,0302	36
2	99-1-1	Профилированный лист	1390,524	810,56		1127103				
		м2								
3	99-1-2	Саморез	11000	14,81		162910				
		шт								
4	99-1-3	Планка конька плоского	62	719,56		44613				
		шт								
5	99-1-4	Планка карнизная	83	330,15		27402				
		шт								
6	99-1-5	Планка ендовы нижняя	11	1202,09		13223				
		шт								
7	99-1-6	Планка ендовы верхняя	11	622,21		6844				
		шт								
	Раздел 12 Наружная отделка									
1	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых	86,7779	14931,37	378,22	1295713	34902	342175	20,04	1849
		м3 изоляции		3566,25	141,75	329094	13081	100	0,69	64
2	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий сайдингом на металическом каркасе	886,4145	551,6	3,99	488946	3537	463851	2,7	2393
		м2 поверхности облицовки		497,15	1,22	440681	1081	105	0,0046	4
3	99-1-10	Сайдинг	1108	774,15		857758				
		м2								
4	99-1-11	Саморезы оцинкованные 4,8х28	5750	5,08		29210				
		шт								
5	99-1-11	Саморезы оцинкованные 4,2х16	7750	0,01		78				
		шт								

6	99-1-13	Планка стыковочная	30	245,5		7365				
		шт								
7	99-1-14	Планка начальная сайдинга	58	177,7		10311				
		шт								
8	99-1-15	Планка завершающая	58	245,5		14239				
		шт								
9	99-1-16	Мембрана гидро-ветрозащитная 1,5х50 м	15	8054,85		120823				
		рул								
10	99-1-17	Кронштейн крепёжный 50х50	2800	24,5		68740				
		шт								

техническое решение

Локальная смета № 2-1-2 Д

Раздел 1. Общестроительные работы

1	Е7-48-4	Установка блоков наружных стен массой до 1 т	170	4491,01	328,38	763472	55825	86085	1,62	275
		шт сборных конструкций								
				245,25	116,45	41693	19797	140	0,5003	85
		Итого по разделу 1				**5174602**	**135637**			4901
						873172	**44167**			153
		Стоимость: материалов, тенге				4165792				
		Накладные расходы, тенге				956831				
		- заработная плата, тенге				143525				
		- трудоемкость, чел-ч				47842				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				367886				
		Всего по разделу, тенге				**6499319**				
		Сметная заработная плата, тенге				1060863				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				52895				

Локальная смета № 7-10-2

Добавляемые работы

Раздел 5. Внутренняя отделка

22	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен гипсокартонами	1794,13	63,91	4,64	114663	8325	128768	0,363	651
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	104149	3158	120	0,0085	15
23	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	1794,13	286		513121				

		м2								
24	Е15-36-2	Облицовка стен на клее гипсокартонами	179,04	440,5	4,97	78867	890	21748	0,71	127
		м2		114,18	1,5	20443	269	105	0,0081	1
25	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	179,04	286		51205				
		м2								
		Итого по разделу 5				**757856**	**9215**			**778**
						124592	**3427**			**16**
		Стоимость: материалов, тенге				624049				
		Накладные расходы, тенге				150516				
		- заработная плата, тенге				22577				
		- трудоемкость, чел-ч				75				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54502				
		Всего по разделу, тенге				**962874**				
		Сметная заработная плата, тенге				150596				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				869				

Локальная смета № 2-1-8

Электроосвещение и силовое оборудование

63	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	2075	47,2	14,8	97940	30710	60321	0,16	332
		м		26,3	4,3	54573	8923	95	0,025	52
64	Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм	254	39,5	3,5	10033	889	6419	0,16	41
		м		25,9	0,7	6579	178	95	0,004	1
65	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	254	168		42672				
		м								

66	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	762	8,5	0,1	6477	76	5285	0,05	38
		м		7,3	–	5563	–	95	–	–
67	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола и стен, диаметр до 25 мм	216	48,7	2,6	10519	562	5951	0,17	37
		м		28,8	0,2	6221	43	95	0,001	–
68	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола и стен, диаметр до 50 мм	289	58,8	4,3	16993	1243	8841	0,19	55
		м		31,7	0,5	9161	145	95	0,003	1
69	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=25x4,2 мм	216	149		32184				
		м								
70	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм	169	247		41743				
		м								
71	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=40x6,7 мм	42	387		16254				
		м								
72	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=50x8,3 мм	78	613		47814				
		м								
73	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1807	14,6	0,2	26382	361	20429	0,07	126
		м		11,8	0,1	21323	181	95	–	–
74	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	12	19,6	0,5	235	6	188	0,1	1
		м		16,4	0,1	197	1	95	0,001	–

75	Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	9	27	0,8	243	7	181	0,13	1
		м		20,9	0,2	188	2	95	0,001	–
76	Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	42	36	1,4	1512	59	1130	0,16	7
		м		27,9	0,4	1172	17	95	0,002	–
77	Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	78	68,6	2,2	5351	172	4432	0,35	27
		м		59,2	0,6	4618	47	95	0,003	–
78	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,37	39700		14689				
		1000м								
79	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,145	60500		129773				
		1000м								
80	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,339	79100		26815				
		1000м								
81	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,81	109800		88938				
		1000м								
82	16-1-364	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 240 мм2	0,038	1172400		44551				
		1000м								
83	16-1-363	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 185 мм2	0,04	922300		36892				
		1000м								
84	99-5-5	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х25	33	184		6072				

85	99-5-6	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х16	м	9	115	1035	
86	99-5-7	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10	м	9	63	567	
87	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м	0,012	360600	4327	
88	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,108	159700	17248	
89	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,11	99700	10967	
90	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	1000м	0,762	9230	7033	
		Всего прямые затраты			**745259**	**34085**	**665**
		Стоимость: материалов, тенге			**109595**	**9537**	**54**
		оборудования, тенге			601579		
		Накладные расходы, тенге			113177		
		- заработная плата, тенге			16977		
		- трудоемкость, чел-ч			5659		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			51506		
		Всего по смете			**909942**		
		Сметная заработная плата, тенге			618556		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			136109		
					6378		

Всего оборудования, тенге	**11332190**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	385294
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	257785
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	117175
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	46870
Транспорт привозных материалов	
Командировочные расходы	164255
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12303569**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года К=1,951	**24004263**
Налог(2%)	480085
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**24484349**
НДС(12%)	2938122
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**27422471**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

_____ К.Б.Мукан

Подрядчик:
ТОО "Элхон-Строй"

ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"

_____ Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

ВКО, г.Зайсан
БИН 530419300721
ИИК KZ738560000005711882
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

_____ Т.С.Базаров