Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060140003830

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Акжайлау Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 138 от 19.08.2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2014г.
от 22 декабря 2014г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | | | | В том числе за отчетный месяц, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего | Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г | Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г | Прочие затраты не входящие в СМР | Всего | Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г | Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г | Прочие затраты не входящие в СМР |
| Всего по объекту | 52315654,82 | 20216123 | 0 | 2692453 | 6806418,82 | 3374057 | 0 | 33014 |
| кроме того: | | | | | | | | |
| НДС 12% | 6277878,26 | | | | 816770,26 | | | |
| | | | | | | | | |
| Итого: | 58593533,08 | | | | 7623189,08 | | | |
| | | | | | | | | |
| Погашение аванса | 10171707,08 | | | | 7623189,08 | | | |
| | | | | | | | | |
| Всего к оплате: | 48421826,00 | | | | 0 | | | |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

К.Б.Мукан

**Подрядчик:**
ТОО "Элхон-Строй"
ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"

Р.К.Кайдарханова

**Технадзор:**
ИП Базаров Т.С.
ВКО, г.Зайсан
БИН 530419300721
ИИК KZ738560000005711882
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060140003830

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 филиал АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Акжайлау Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 138 от 19.08.2014

**Акт № 32**
**выполненных работ за декабрь месяц 2014г.**
**от 22 декабря 2014г.**

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета № 2-1-1** Общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3. Каркас** | | | | | | | | |
| | | **3.6 Металлические конструкции** | | | | | | | | |
| 96 | Е9-25-1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м | 11,9776 | 5257,75 | 2020,02 | 62975 | 24195 | 32363 | 15,51 | 186 |
| | | *т конструкций* | | 2499,75 | 502,43 | 29941 | 6018 | 90 | 1,79 | 21 |
| | | **Раздел 4 Стены** | | | | | | | | |
| 103 | Е6-47-18 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 | 92,25 | 5031,73 | 197,82 | 464177 | 18249 | 37917 | 2,01 | 185 |
| | | *м3* | | 283,5 | 107,95 | 26153 | 9958 | 105 | 0,5475 | 51 |
| | | **Раздел 5 Перекрытие** | | | | | | | | |
| | | **5.3 Перекрытие над спортзалом** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Е7-46-7 | | | | | | | | |
| | Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2 для районов с сейсмичностью 7-9 баллов | 24 | 1344,83 | 307,94 | 32276 | 7391 | 20681 | 2,83 | 68 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 506,25 | 109,27 | 12150 | 2622 | 140 | 0,4702 | 11 |
| 339 | Е6-55-11 | | | | | | | | |
| | Установка закладных деталей массой до 5 кг. Стальное изделие МК-1 | 0,0616 | 67269,4 | 475,4 | 4144 | 29 | 845 | 78,11 | 5 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 12942 | 128,67 | 797 | 8 | 105 | 0,49 | – |
| 340 | Е6-11-7 | | | | | | | | |
| | Установка закладных деталей весом до 4 кг. Закладное изделие МН1 | 0,00468 | 93997,62 | 304,24 | 440 | 1 | 164 | 198 | 1 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 33075 | 114,75 | 155 | 1 | 105 | 0,56 | – |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **564012** | **49865** | | | **445** |
| | | | | | **69196** | **18607** | | | **83** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 444951 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 91970 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 13796 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 46 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 39359 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **695341** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 101599 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 574 | | | | |

## Раздел 9. Перегородки

### 9.4. Кирпичные перегородки

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Е8-7-3 | | | | | | | | |
| | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 24,905 | 1105,04 | 34,73 | 27521 | 865 | 6995 | 1,43 | 36 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | | | | | | | |
| | | | 225 | 13,01 | 5604 | 324 | 118 | 0,0635 | 2 |
| 422 | Е6-47-16 | | | | | | | | |
| | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50 | 0,57282 | 4268,07 | 197,82 | 2445 | 113 | 235 | 2,01 | 1 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 283,5 | 107,95 | 162 | 62 | 105 | 0,5475 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки под перегородки | 5,99655 | 392,17 | 66,01 | 2352 | 396 | 1389 | 1,35 | 8 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 1174 | 149 | 105 | 0,1218 | 1 |
| 424 | Е6-45-2 | Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020; | 6,11648 | 3674,53 | 178,83 | 22475 | 1094 | 2966 | 2,67 | 16 |
| | | *м3* | | 378 | 83,83 | 2312 | 513 | 105 | 0,4405 | 3 |

**Раздел 10. Полы**

**10.1. ТД 742 (с.2.244-1,вып.6)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 265,7 | 119,27 | 2,62 | 31690 | 696 | 3759 | 0,0681 | 18 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 2793 | 263 | 123 | 0,0048 | 1 |

**10.2. ТД 400 (с.2.244-1,вып.6)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 66,59 | 119,27 | 2,62 | 7942 | 174 | 942 | 0,0681 | 5 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 700 | 66 | 123 | 0,0048 | – |

**10.3. ТД 740 (с.2.244-1,вып.6)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 46,43 | 119,27 | 2,62 | 5538 | 122 | 657 | 0,0681 | 3 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 488 | 46 | 123 | 0,0048 | – |

**10.4. ТД 109 (с.2.244-1,вып.6)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | Е11-2-5 | Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками | 12,3488 | 2780,4 | – | 34335 | – | 15994 | 6,8 | 84 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 1053 | – | 13003 | – | 123 | – | – |

**10.5. ТД 531 (с.2.244-1,вып.6)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 44,95 | 119,27 | 2,62 | 5361 | 118 | 636 | 0,0681 | 3 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 472 | 45 | 123 | 0,0048 | – |

**10.6. Тип 6 (инд.)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 207,09 | 119,27 | 2,62 | 24700 | 543 | 2930 | 0,0681 | 14 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 2177 | 205 | 123 | 0,0048 | 1 |

### 10.12. Утепление пола

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Е6-1-1 | Устройство утепления пола | 49,4874 | 392,17 | 66,01 | 19407 | 3267 | 11467 | 1,35 | 67 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 9687 | 1234 | 105 | 0,1218 | 6 |
| 511 | Е6-46-3 | Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,020; | 50,3831472 | 9423,09 | 207,69 | 474765 | 10464 | 25505 | 2,67 | 135 |
| | | *м3* | | 378 | 104,11 | 19045 | 5245 | 105 | 0,5575 | 28 |
| | | **Итого по разделу 10** | | | | **658531** | **17852** | | | **390** |
| | | | | | | **57617** | **8152** | | | **42** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 583062 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 73475 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 11021 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 37 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 43920 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **775926** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 76790 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 468 | | | | |

**техническое решение**

**Локальная смета № 2-1-2 Д**

**Раздел 1. Общестроительные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е7-48-4 | Установка блоков наружных стен массой до 1 т | 325 | 4491,01 | 328,38 | 1459578 | 106724 | 164574 | 1,62 | 527 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 245,25 | 116,45 | 79706 | 37846 | 140 | 0,5003 | 163 |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **1459578,25** | **106724** | | | 527 |
| | | | | | | **79706** | **37846** | | | 163 |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 1941771 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 164574 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 24686 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 8229 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 97449 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по разделу, тенге** | **1721601** |
| Сметная заработная плата, тенге | 142239 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | 8918 |
| **Всего** | **3192868** |
| оборудования, тенге | |
| Временные здания и сооружения (3,4 %) | 108558 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 72631 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 33014 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 13206 |
| Транспорт привозных материалов | |
| Командировочные расходы | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3420277** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года К=1,951** | **6672960** |
| Налог(2%) | 133459 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **6806418,82** |
| НДС(12%) | 816770,26 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **7623189,08** |

**Заказчик:**

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

_____ К.Б.Мукан

**Подрядчик:**
ТОО "Элхон-Строй"

ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"

_____ Р.К.Кайдарханова

**Технадзор:**
ИП Базаров Т.С.

ВКО, г.Зайсан
БИН 530419300721
ИИК KZ738560000005711882
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

_____ Т.С.Базаров