Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Акжайлау Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 138 от 19.08.2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014г.
от 16 сентября 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	28232824	9617054	0	483281	28232824	9617054	0	483281
кроме того:								
НДС 12%	3387939				3387939			
Итого:	31620763				31620763			
Погашение аванса	1581039				1581039			
Всего к оплате:	30039724				30039724			

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

А.М.Нуркенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"

Р.К.Кайдарханова

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060140003830

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 филиал АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Акжайлау Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 138 от 19.08.2014

Акт № 28
выполненных работ за сентября месяц 2014г.
от 16 сентября 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1. Земляные работы								
	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	970,5	6,48	6,48	6289	6289	1977	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	2038	97	0,00806	8
8	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение из резерева для обратной засыпки	1010,28	6,01	6,01	6072	6072	2038	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	2101	97	0,00681	7

9	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	1940,56	7,91	7,91	15350	15350	4838	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	4987	97	0,00984	
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	100	134,1	–	13410	–	15153	0,972	97
		м3 грунта		134,1	–	13410	–	113	–	–
11	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение из резерева для обратной засыпки	100	7,86	7,86	786	786	247	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	255	97	0,00978	1
12	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.	200	6,72	6,72	1344	1344	423	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	436	97	0,00836	2
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	900	21,55	4,52	19395	4068	14867	0,108	97
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	15327	-	97	–	–
14	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Для засыпки под полы из резерва	100	7,86	7,86	786	786	247	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	255	97	0,00978	1
15	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	200	6,72	6,72	1344	1344	423	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	436	97	0,00836	2
16	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	100	39,77	37,82	3977	3782	1248	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	187	1100	97	0,0376	4

18	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м. Засыпка под полы	576,9	6,48	6,48	3738	3738	1175	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1211	97	0,00806	5
19	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Засыпка под полы	64	134,1	–	8582	–	9698	0,972	62
		м3 грунта		134,1	–	8582	–	113	–	–
20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Засыпка под полы	576,9	21,55	4,52	12432	2608	9530	0,108	62
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	9825	–	97	–	–
	Раздел 2. Фундаменты									
33	Е6-1-10	Устройство железобетонных фундаментов с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м периметром до 5 м. Ф3	30,1	10331,07	426,02	310965	12823	21442	3,37	101
		м3		517,5	160,94	15577	4844	105	0,786	24
34	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии. Ф3	30,5515	4394,48	178,83	134258	5464	14814	2,67	82
		м3		378	83,83	11548	2561	105	0,4405	13
	Раздел 3. Каркас									
	3.1. Монолитная рама РМ1									
50	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	4,5	6890,98	4467,45	31009	20104	15514	12,43	56
		м3		2074,5	1208,95	9335	5440	105	4,629	21
51	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	5,2	5326,16	178,83	27696	930	2522	2,67	14
		м3		378	83,83	1966	436	105	0,4405	2
52	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	4,2	6112,68	3768,94	25673	15830	13497	12,53	53
		м3		2040,75	1019,84	8571	4283	105	3,903	16
53	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	4,6	5326,16	178,83	24500	823	2231	2,67	12

		м3								
				378	83,83	1739	386	105	0,4405	2
57	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,05	164837,87	304,24	8242	15	514	58	3
		т								
				9675	114,75	484	6	105	0,56	-
	3.2. Монолитная рама РМ-1а									
58	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	2,6	6890,98	4467,45	17917	11615	8964	12,43	32
		м3								
				2074,5	1208,95	5394	3143	105	4,629	12
59	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	2,5045	5326,16	178,83	13339	448	1214	2,67	7
		м3								
				378	83,83	947	210	105	0,4405	1
60	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	2,5778	6112,68	3768,94	15757	9716	8284	12,53	32
		м3								
				2040,75	1019,84	5261	2629	105	3,903	10
61	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	2,6014	5326,16	178,83	13855	465	1261	2,67	7
		м3								
				378	83,83	983	218	105	0,4405	1
65	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0129	164837,87	304,24	2126	4	133	58	1
		т								
				9675	114,75	125	1	105	0,56	-
	3.3. Монолитная рама РМ2									
66	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	3,2203	6890,98	4467,45	22191	14387	11102	12,43	40
		м3								
				2074,5	1208,95	6681	3893	105	4,629	15
67	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	3,2236	5326,16	178,83	17169	576	1563	2,67	9
		м3								
				378	83,83	1219	270	105	0,4405	1
68	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	2,5086	6112,68	3768,94	15334	9455	8062	12,53	31
		м3								
				2040,75	1019,84	5119	2558	105	3,903	10

69	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	2,5313	5326,16	178,83	13482	453	1227	2,67	7
		м3		378	83,83	957	212	105	0,4405	1
73	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0212	164837,87	304,24	3495	6	218	58	1
		т		9675	114,75	205	2	105	0,56	-
	3.4. Монолитная рама РМ2а									
74	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	1,1117	6890,98	4467,45	7661	4966	3833	12,43	14
		м3		2074,5	1208,95	2306	1344	105	4,629	5
75	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	1,1128	5326,16	178,83	5927	199	540	2,67	3
		м3		378	83,83	421	93	105	0,4405	0
76	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	0,7543	6112,68	3768,94	4611	2843	2424	12,53	9
		м3		2040,75	1019,84	1539	769	105	3,903	3
77	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	0,7656	5326,16	178,83	4078	137	371	2,67	2
		м3		378	83,83	289	64	105	0,4405	0
	3.7. Металлические конструкции									
97	2-1-252	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 1 до 3 т	11,9776	156832		1878471				
		т								
	Раздел 4. Стены									
	4.0. Подраздел без наименования									
98	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	80	8018,76	337,41	641501	26993	84535	4,76	381
		м3 кладки		769,5	126	61560	10080	118	0,62	50
100	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	17	4268,07	197,82	72557	3363	6987	2,01	34
		м3								

				283,5	107,95	4820	1835	105	0,5475	9
104	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	197,2	125,15	0,62	24680	122	16075	0,434	86
		м2 вертикальной проекции								
				68,85	0,23	13577	45	118	0,0011	-
105	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	80	6998,66	337,41	559893	26993	75190	4,38	350
		м3 кладки								
				670,5	126	53640	10080	118	0,62	50
106	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	25,62	4268,07	197,82	109348	5068	10530	2,01	51
		м3								
				283,5	107,95	7263	2766	105	0,5475	14
109	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,8705	47400		41262				
		т								
110	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,04713	53600		2526				
		т								
111	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,24597	53000		13036				
		т								
112	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,14939	52400		7828				
		т								
113	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,67584	50900		34400				
		т								
114	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,35969	45800		16474				
		т								
124	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	6,589	25100		165384				
		м3								

127	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,6985	50600	35344
		т			
128	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2381	47400	11286
		т			
129	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2793	45800	12792
		т			
130	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,1151	44300	5099
		т			
131	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	2,5453	53000	134901
		т			
133	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0279	50600	1412
		т			
134	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,031	53000	1643
		т			
136	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0788	47400	3735
		т			
137	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,3232	48300	15611
		т			
140	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,045	50600	2277
		т			
141	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1357	53000	7192
		т			

Раздел 5. Перекрытие

5.1. Перекрытие на отм.+3.000

143	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.15-8А IVT-С8а	6	1300,04	410,76	7800	2465	6628	3,69	22
		шт сборных конструкций								
				641,25	147,78	3848	887	140	0,6553	4
144	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,75 см. ПК63.15-8А IVT-С8а	318,1448	2890		919438				
		м2								
145	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	318,1448	349		111033				
		м2								
146	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	1,26	4394,48	178,83	5537	225	611	2,67	3
		м3								
				378	83,83	476	106	105	0,4405	1
147	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0086	5031,73	197,82	43	2	4	2,01	0
		м3								
				283,5	107,95	2	1	105	0,5475	0
148	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.12-8А IVT-С8а	6	1300,04	410,76	7800	2465	6628	3,69	22
		шт сборных конструкций								
				641,25	147,78	3848	887	140	0,6553	4
149	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см. ПК63.12-8А IVT-С8а	127,0444	2845		361441				
		м2								
150	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	127,0444	349		44338				
		м2								
154	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,93 см. ПК63.10-8А IVT-С8а	18,6516	2845		53064				
		м2								
155	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	18,6516	349		6509				
		м2								
159	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,2 см. ПК8-24.15-С8а	67,3778	2890		194722				
		м2								

160	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2	67,3778	349	23515
164	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,1 см. ПК8-24.12-С8а	м2	28,322	2890	81851
165	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2	28,322	349	9884
169	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК8-24.10-С8а	м2	2,3562	2845	6703
170	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2	2,3562	349	822
174	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,05 см. ПК60.12-8А IVT-С8а	м2	7,1162	2845	20246
175	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2	7,1162	349	2484
179	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,96 см. ПК60.10-8А IVT-С8а	м2	11,8404	2845	33686
180	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2	11,8404	349	4132
184	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	2,7	12900	34830
189	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,02232	68200	1522
190	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,05022	65900	3309
191	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	т	0,0266	73000	1942

192	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00193	50600	98
		т			
200	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,14784	56200	8309
		т			
201	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00726	62000	450
		т			
202	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,01152	60500	697
		т			
203	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0163	41200	672
		т			
204	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,0222	65300	1450
		т			
205	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0091	65000	592
		т			
210	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01998	50600	1011
		т			
211	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,08208	53000	4350
		т			
216	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0192	50600	972
		т			
217	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,054	53000	2862
		т			
222	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0192	50600	972
		т			

228	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0096	50600	486	
			т			
229	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,027	53000	1431	
			т			
234	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00756	50600	383	
			т			
235	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0294	53000	1558	
			т			
240	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0054	50600	273	
			т			
241	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02064	53000	1094	
			т			
246	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00569	50600	288	
			т			
247	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02939	53000	1558	
			т			
	5.2. Перекрытие на отм.+6.300					
252	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,75 см. ПК63.15-8А IVT-C8a	299,4304	2890	865354	
			м2			
253	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	299,4304	349	104501	
			м2			
257	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см. ПК63.12-8А IVT-C8a	164,4104	2845	467748	
			м2			
258	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	164,4104	349	57379	

262	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,93 см. ПК63.10-8А IVT-С8а	м2 37,3032	2845	106128
263	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2 37,3032	349	13019
267	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,2 см. ПК8-24.15-С8а	м2 67,3778	2890	194722
268	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2 67,3778	349	23515
272	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,1 см. ПК8-24.12-С8а	м2 28,322	2890	81851
273	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2 28,322	349	9884
277	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК8-24.10-С8а	м2 2,3562	2845	6703
278	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2 2,3562	349	822
285	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	м2 0,02051	41200	845
286	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т 0,00726	47400	344
287	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т 0,01152	45800	528
288	4-1-24	сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т 0,00274	52400	144

289	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,14784	45800	6771
		т			
294	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00666	50600	337
		т			
295	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01332	53000	706
		т			
300	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01068	50600	540
		т			
301	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03	53000	1590
		т			
306	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01068	50600	540
		т			
307	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02664	53000	1412
		т			
312	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0093	50600	471
		т			
313	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02808	53000	1488
		т			
316	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01332	50600	674
		т			
317	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04248	53000	2251
		т			

320	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01117	50600	565	
		т				
321	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02974	53000	1576	
		т				
324	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00238	50600	120	
		т				
325	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0289	53000	1532	
		т				
328	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03027	50600	1532	
		т				
329	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0289	53000	1532	
		т				
	5.3. Перекрытие над спортзалом					
337	30-17-18	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	195,6966	1090	213309	
		м2				
338	30-17-19	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2	17,7906	1270	22594	
		м2				
		Всего прямые затраты			**8770627**	**225120**	**1786**
					277029	**72871**	**298**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			8268478		
		оборудования, тенге			0		
		Накладные расходы, тенге			388783		
		- заработная плата, тенге			58317		

	- трудоемкость, чел-ч	194
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	549565
	Всего	**9708975**

Локальная смета № 6-1-1

Пожарный резервуар поз2

Раздел 1. Земляные работы

1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	293,4	27,84	26,18	8168	7681	2521	0,0115	3
	м3 грунта		1,66	7,2	487	2112	97	0,025	7
2 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	92,4	35,29	33,19	3261	3067	1007	0,0146	1
	м3 грунта		2,1	9,13	194	844	97	0,0317	3
3 Е1-164-2	Добор вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9	262,72	–	2364	–	2671	1,848	17
	м3 грунта		262,72	–	2364	–	113	–	–
4 Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	3	467,1	–	1401	–	1583	2,976	9
	м3 грунта		467,1	–	1401	–	113	–	–
5 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	302,5	7,86	7,86	2378	2378	748	–	–
	м3 грунта		–	2,55	–	771	97	0,00978	3
6 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	605	6,72	6,72	4066	4066	1279	–	–
	м3 грунта		–	2,18	–	1319	97	0,00836	5
7 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	95,3	9,29	9,29	885	885	279	–	–
	м3 грунта								

			–	3,02	–	288	97	0,01156	1
8	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.	190,6	7,04	7,04	1342	1342	423	–	–
		м3 грунта								
				–	2,29	–	436	97	0,00876	2
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	84,6	6,48	6,48	548	548	173	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	178	97	0,00806	1
10	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	56,2	7,57	7,57	425	425	134	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	138	97	0,00942	1
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9,4	134,1	–	1261	–	1425	0,972	9
		м3 грунта								
				134,1	–	1261	–	113	–	–
12	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6,2	167,18	–	1037	–	1172	1,21	8
		м3 грунта								
				167,18	–	1037	–	113	–	–
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	84,6	21,55	4,52	1823	382	1398	0,108	9
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1441	–	97	–	–
14	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	56,2	25,65	5,38	1442	302	1105	0,129	7
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	1139	–	97	–	–
15	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м. Устройство обвалования	579,6	6,48	6,48	3756	3756	1180	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	1217	97	0,00806	5

16 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	1159,2	3,2	3,2	3709	3709	1170	–	–
	м3 грунта		–	1,04	–	1206	97	0,00398	5
17 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Подача грунта на покрытие	261	27,84	26,18	7266	6833	2243	0,0115	3
	м3 грунта		1,66	7,2	433	1879	97	0,025	7
18 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	300	19,4	–	5820	–	5645	0,123	37
	м2 спланированной площади		19,4	–	5820	–	97	–	–
19 Е1-152-1	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	250	55,01	0,23	13753	58	11808	0,332	83
	м2		48,6	0,09	12150	23	97	0,0004	–
20 Е1-153-1	Полив посевов трав водой	250	19,29	16,91	4823	4228	1453	0,0159	4
	м2		2,12	3,87	530	968	97	0,0172	4
	Итого по разделу 1				**69528**	**39660**			**190**
					28257	**11379**			**44**
	Стоимость: материалов, тенге				1611				
	Накладные расходы, тенге				39417				
	- заработная плата, тенге				5913				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6537				
	Всего по разделу, тенге				**115482**				
	Сметная заработная плата, тенге				45549				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				254				

Раздел 2. Монолитные и сборные железобетонные конструкции

21	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,81	392,17	66,01	3063	516	1810	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1529	195	105	0,1218	1
22	Е6-45-1	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на гравииК=1,020;	7,9662	3460,63	178,83	27568	1425	3863	2,67	21
		м3		378	83,83	3011	668	105	0,4405	4
23	Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей с пазом и обетонированием из бетона м200	25,3	2135,19	672,63	54020	17018	30852	5,83	147
		м3		927	234,39	23453	5930	105	0,9295	24
24	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	25,6795	4394,48	178,83	112848	4592	12453	2,67	69
		м3		378	83,83	9707	2153	105	0,4405	11
25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,3	83		2100				
		м3								
26	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,3	236		5971				
		м3								
27	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,3	274		6932				
		м3								
28	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,2762	65000		17953				
		т								
29	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0717	67700		4854				
		т								
30	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,1016	65900		72595				
		т								

31 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0952	41200		3922				
	т								
32 Е6-1-1	Создание уклона из цементного раствора	0,36	392,17	66,01	141	24	83	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	70	9	105	0,1218	–
33 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100К=1,020;	0,3672	5031,73	197,82	1848	73	151	2,01	1
	м3								
			283,5	107,95	104	40	105	0,5475	–
34 Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	20,4	2962,51	1085,26	60435	22139	40230	6	122
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			1028,25	380,37	20976	7760	140	1,6972	35
35 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,612	6780,18	197,82	4149	121	252	2,01	1
	м3								
			283,5	107,95	174	66	105	0,5475	–
36 Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В22,5 на гравии	3,876	5326,16	178,83	20644	693	1880	2,67	10
	м3								
			378	83,83	1465	325	105	0,4405	2
37 30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	20,4	21500		438600				
	м3								
38 30-1-62									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,4	236		4814				
	м3								
39 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,4	274		5590				
	м3								