Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района",Республика Казахстан, РК ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Вокзальная, дом № 149 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	100140011544
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Элхон-Строй",070009, Республика Казахстан, РК Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул Бажова, дом № 504 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740005232
Договор (контракт)	Договор о гос-х закупках работ №5 от 17.03.2017	

Номер документа	Дата составления
15	11.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахста			шт	1	11 856 674,63	11 856 674,63
				Итого	1	x	11 856 674,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2018

М.П.

Заказчик (застройщик) - ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»
ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149; БИН 100140011544; ИИК KZ45070103KSN1812000;
БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

СПРАВКА от 10.12.2018г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018г.

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	Код		Наименование	Код
			№5	17.03.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №6	263 008 974,63	10 586 316,63	4 661 268	0	0	0			1 270 358	11 856 674,63
Всего по стройке	**263 008 974,62**	**10 586 316,63**	4 661 268	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 270 358	11 856 674,63
Аванс	0,00									
Всего к оплате	263 008 974,62								1 270 358	11 856 674,63

Заказчик: И.о. Руководителя
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района» _____ Сайбель А.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ" _____ Кажиев Н.Д.

Технадзор: Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ Андреева Е.В.

Форма 2В

Цены региона Восточно-Казахстанская обл

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонайхинского района"

Реквизиты: ВКО, Шемонайхинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149 БИН 100140011544 ИИК KZ45070103KSN1812000

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк БИК EURIKZKA

Наименование объекта: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

Договор №5 от 17.03.2017г., доп. соглашение № 1 от 26.12.2017г., доп. соглашение №2 от 22.05.2018г.

Акт № 6 от 10декабря 2018 года

приемки выполненных работ за декабрь

на "**Строительство 60 квартирного жилого дома в г. Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО**"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы								
		6.2 Окна								
65	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	232,521	447,28	20,21	104002	4699	61955	1,2876	299
		м2 проемов		215,16	6,88	50029	1600	120	0,0336	8
		Локальная смета 2-1-7 Телефонизация								
		Раздел 2. Телевидение (т.р исключаемые работы)								
1	Ц10-520-2	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны,К=-1,000;	-8	5740,3	–	-45922	–	-46381	31,4	-251
		проектная зона		5740,3	–	-45922	–	101	–	–

2	Ц10-512-7	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основныеК=-1,000;	-8	1114,8	–	-8918	–	-8912	6	-48
		шт		1103	–	-8824	–	101	–	–
3	99-18-13(	Антенна МВ, ДМВК=-1,000;	-8	2922		-23376				
		шт								
4	Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафуК=-1,000;	-4	1034,6	–	-4138	–	-4137	5	-20
		шт		1024	–	-4096	–	101	–	–
5	99-18-28(	Усилитель вноговходнойК=-1,000;	-4	5304		-21216				
		шт								
6	Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)К=-1,000;	-20	189,4	–	-3788	–	-3777	1	-20
		шт		187	–	-3740	–	101	–	–
7	99-18-29(	Ответвитель абоненский на 4 отводаК=-1,000;	-20	433		-8660				
		шт								
8	99-18-31(	Мачта телевизионная МТ-5К=-1,000;	-4	6494		-25976				
		шт								
9	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кгК=-1,000;	-1854	27,7	2,1	-51356	-3893	-35578	0,1	-185
		м кабеля		19,7	0,5	-36524	-927	95	0,003	-6
10	99-18-32(	Кабель RG11К=-1,000;	-126,48	30		-3794				
		шт								
11	99-18-33(	Кабель RG 6К=-1,000;	-1764,6	11		-19411				
		шт								
12	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная	60	107,3	–	6438	–	5999	1	60
		шт								

			99	–	5940	–	101	–	–
13	99-18-34((Розетка ТВК=-1,000; *шт*	-60	105		-6300				
14	99-18-35((Разъем F для кабеля RG6 *шт*	64	16		1024				
15	99-18-36((Разье F для кабеля RG11 *шт*	48	47		2256				
16	Ц8-409-7 Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 ммК=-1,000; *м*	-120	58,8	4,3	-7056	-516	-3671	0,19	-23
			31,7	0,5	-3804	-60	95	0,003	–
17	8-4-11 Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 ммК=-1,000; *10м*	-12	2130		-25560				
18	Ц8-409-6 Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 ммК=-1,000; *м*	-1720	48,7	2,6	-83764	-4472	-47386	0,17	-292
			28,8	0,2	-49536	-344	95	0,001	-2
19	8-4-28 Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм *10м*	172	664		114208				
20	Ц8-472-8 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм *м*	80	84,6	2,8	6768	224	2478	0,17	14
			32,4	0,2	2592	16	95	0,001	–

Локальная смета 5-2-2 Наружные слаботочные сети (т.р. добавляемые работы)

1	Е1-164-2 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	34,92	218,93	–	7645	–	8639	1,54	54
			218,93	–	7645	–	113	–	–
2	Е1-166-1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	22,9	122,18	–	2798	–	3162	0,885	20
			122,18	–	2798	–	113	–	–

3	Е1-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	12,02	86,53	–	1040	–	1175	0,54	6
		м3 грунта		86,53	–	1040	–	113	–	–
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	21,035	108,2	108,2	2276	2276	455	–	–
		т		–	21,64	–	455	100	0,04544	1
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	12,02	3,07	2,66	37	32	16	0,00272	–
		м3 грунта		0,39	0,93	5	11	97	0,00305	–
6	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,126	21603,38	–	2722	–	2882	133	17
		канало-километр трубопровода		20790	–	2620	–	110	–	–
7	8-4-916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-110x6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	126	432		54432				
		м								
8	8-4-2334	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 100 PE ГОСТ Р 54475-2011	43	92		3956				
		шт								
9	30-8-92	Песок природный	7,56	1050		7938				
		м3								
10	Е34-107-4	Устройство кирпичных типовых колодцев, устанавливаемых на проезжей части, ККС-2	2	15834,41	185,35	31669	371	6934	18,7	37
		колодец		3105	47,03	6210	94	110	0,19	–
11	11-4-4	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	2	8630		17260				
		комплект								
12	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,24	19600		24304				
		м3								
13	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1401		11208				

14	Е34-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	шт	2	165,74	–	331	–	288	0,783	2
			канал		131,18	–	262	–	110	–	–
15	1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	шт	4	411		1644				
16	Ц10-891-(	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	шт	4	178,8	31,8	715	127	188	0,2	1
					36	6,8	144	27	110	0,039	–
17	99-2-1(пл	Консоли для кабельных колодцев в комплекте с консольным болтом и крюкомиконсольным ККч-1	шт	4	75		300				
18	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	проход кабеля	2	373,8	–	748	–	150	–	–
					78,8	–	158	–	95	–	–
19	Ц10-927-(	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	126	59,83	28,7	7539	3616	5166	0,14	18
					29,97	7,3	3776	920	110	0,04263	5
20	Ц10-927-4	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	869,7	76,86	37,17	66845	32327	45902	0,18	157
					38,53	9,45	33510	8219	110	0,05519	48
21	99-2-2(пл	Оптоволоконный кабель со стальной лентой ТОО "Промышленая металургия"	шт	1100	170		187000				
22	Ц10-932-2	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 8	кабель (строительная длина)	1	7195,04	6251,5	7195	6252	1596	3,9	4
					943,54	507,13	944	507	110	2,96164	3

23	Ц10-934-2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	4982,59	4329,37	4983	4329	1104	2,7	3
		участок		653,22	351,2	653	351	110	2,05101	2
24	Ц10-930-2	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	1	22500,37	19258,67	22500	19259	4906	10,8	11
		муфта		2612,88	1847,38	2613	1847	110	10,7887	11
25	99-2-3(пл	Муфта тупиковая (вертикальная) FOSC 400 S8 ТОО Almaty telecom	1	16568		16568				
		шт								

Локальная смета 2-1-7 Телефонизация Раздел 3 Домофонная связь

37	Ц10-669-(	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	4	1648,6	1,6	6594	6	5483	8	32
		шт		1523	–	6092	–	90	–	–
38	99-6-161(	Блок вызова до 100 абонентов Визит SM	4	5705		22820				
		шт								
39	Ц10-111-2	Аппараты телефонные: настенный системы ЦБ или АТС	60	1291,2	–	77472	–	67554	7	420
		шт		1251	–	75060	–	90	–	–
40	99-6-162(	Трубка УКП-9 М	60	593		35580				
		шт								
41	Ц10-1-10	Оборудование станции АТСКУ: плата разного назначения с подготовкой места установки	8	922,5	–	7380	–	6430	5	40
		плата		893	–	7144	–	90	–	–
42	99-6-163(	Блок комуникационный БК-10	8	868		6944				
		шт								
43	Ц10-669-(	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	4	1648,6	1,6	6594	6	5483	8	32

		шт		1523	–	6092	–	90	–	–
44	99-4-27(п	Блок питания	4	2226		8904				
		шт								
45	Ц10-667-'	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	4	4487,6	1,6	17950	6	15390	23	92
		шт		4275	–	17100	–	90	–	–
46	99-6-163(	Замок электромагнитный ML300	4	4575		18300				
		шт								
47	Ц10-667-4	Прибор ПС на 4 луча	4	2218,6	1,6	8874	6	7589	11	44
		шт		2108	–	8432	–	90	–	–
48	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	4	5500		22000				
		шт								
49	99-6-164(	Комплект подовителей помех на 1 замок	4	818		3272				
		шт								
50	Ц8-532-4	Установка кнопок выхода	4	467,4	9,4	1870	38	999	2	8
		шт		263	–	1052	–	95	–	–
51	99-15-16(	Кнопка выхода	4	498		1992				
		шт								
52	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1644	27,7	2,1	45539	3452	31549	0,1	164
		м кабеля		19,7	0,5	32387	822	95	0,003	5
53	99-4-85(п	Кабель телефонный помехоустойчевый J-Y(St)сеч2*2*0,8	122,4	48		5875				
		м								
54	99-4-86(п	Кабель телефонный помехоустойчевый J-Y (St) сеч 2*2*0,6	1554,48	27		41971				
		м								
55	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	80	66,8	18,1	5344	1448	1832	0,12	10
		м кабеля								

				20,3	3,8	1624	304	95	0,022	2
56	16-7-246	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,00008	10100		1				
		1000м								
57	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	120	58,8	4,3	7056	516	3671	0,19	23
		м		31,7	0,5	3804	60	95	0,003	–
58	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1,212	2130		2582				
		10м								
59	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1524	48,7	2,6	74219	3962	41986	0,17	259
		м		28,8	0,2	43891	305	95	0,001	2
60	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	153,924	664		102206				
		10м								

Локальная смета 4-1-1 КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, существ ТП-295 Раздел 1. Вынос существующей КЛ 10кВ

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	51,84	218,93	–	11349	–	12824	1,54	80
		м3 грунта		218,93	–	11349	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	34,56	122,18	–	4223	–	4772	0,885	31
		м3 грунта		122,18	–	4223	–	113	–	–
3	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,88	99,84	–	288	–	325	0,62	2
		м3 грунта		99,84	–	288	–	113	–	–
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	4,75	108,2	108,2	514	514	103	–	–

		т		–	21,64	–	103	100	0,04544	–
5	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,048	230157,98	–	11048	–	1450	175	8
		канало-километр трубопровода		27450	–	1318	–	110	–	–
6	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	200	38,1	3,2	7620	640	5605	0,15	30
		м кабеля		28,8	0,7	5760	140	95	0,004	1
7	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	160	27,5	4	4400	640	3040	0,12	19
		м кабеля		19,3	0,7	3088	112	95	0,004	1
8	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	160	36,7	27,8	5872	4448	2386	0,06	10
		м кабеля		8,8	6,9	1408	1104	95	0,04	6
9	30-8-92	Песок природный	14,5	1050		15225				
		м3								
10	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	160	32,4	23,7	5184	3792	2204	0,06	10
		м кабеля		8,6	5,9	1376	944	95	0,034	5
11	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,34	14954		20038				
		1000шт								
12	Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	2	2815	1781	5630	3562	2664	6	12
		шт		1008	394	2016	788	95	2,301	5
13	Ц8-166-4	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	2039,1	30,2	4078	60	3745	10	20
		шт								

			1964	6,8	3928	14	95	0,039	–

Локальная смета 5-2-1 Наружные слаботочные сети

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=-1,000; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	-22,7	262,72	–	-5964	–	-6739	1,848	-42
		м3 грунта		262,72	–	-5964	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=-1,000;	-15,12	122,18	–	-1847	–	-2087	0,885	-13
		м3 грунта		122,18	–	-1847	–	113	–	–
3	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2К=-1,000;	-7,56	99,84	–	-755	–	-853	0,62	-5
		м3 грунта		99,84	–	-755	–	113	–	–
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=-1,000;	-12,5	108,2	108,2	-1353	-1353	-271	–	–
		т		–	21,64	–	-271	100	0,04544	-1
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншееК=-1,000;	-126	36,7	27,8	-4624	-3503	-1879	0,06	-8
		м кабеля		8,8	6,9	-1109	-869	95	0,04	-5
6	30-8-92	Песок природныйК=-1,000;	-7,6	1050		-7980				
		м3								
7	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кгК=-1,000;	-1200	27,7	2,1	-33240	-2520	-23028	0,1	-120
		м кабеля		19,7	0,5	-23640	-600	95	0,003	-4
8	16-6-21	Кабели телефонные станционные ТСВ 103х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012К=-1,000;	-0,0918	402693		-36967				
		км								
9	16-4-66	Кабели связи ТППэп 100х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012К=-1,000;	-1,1322	270226		-305950				
		км								

10	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстийК=-1,000;	-1,009	21603,38	–	-21798	–	-23075	133	-134
		канало-километр трубопровода		20790	–	-20977	–	110	–	–
11	8-4-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=-1,000;	-984	678		-667152				
		м								
12	8-4-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=-1,000;	-25	66		-1650				
		м								
13	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2К=-1,000;	-2	22975,39	575,55	-45951	-1151	-2950	6,91	-14
		колодец		1194,75	146,03	-2390	-292	110	0,59	-1
14	1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600К=-1,000;	-16	411		-6576				
		шт								
15	Е34-108-3	Установка кронштейнаК=-1,000;	-16	205,65	–	-3290	–	-2534	0,82	-13
		шт		144	–	-2304	–	110	–	–
16	99-18-82(1	Консоль ККЧ-2К=-1,000;	-16	313		-5008				
		шт								
17	Ц10-893-5	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 100x2К=-1,000;	-1	3993	1115	-3993	-1115	-2532	13	-13
		шт		2039	263	-2039	-263	110	1,539	-2
18	99-1-61(п	Муфта прямая ВССК -100(20/33)К=-1,000;	-1	4479		-4479				
		шт								
19	Ц10-893-2	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 20x2К=-1,000;	-1	1674	462	-1674	-462	-1057	5	-5
		шт								

			853	108	-853	-108	110	0,631	-1
20 99-1-62(п	Муфта прямая газонепроницаемая до 27 мм, 20 парК=-1,000;	-1	4082		-4082				
	шт								
21 Ц10-1-10	Оборудование станции АТСКУ: плата разного назначения с подготовкой места установкиК=-1,000;	-2	922,5	–	-1845	–	-1607	5	-10
	плата		893	–	-1786	–	90	–	–
21 80-1-63(п	Монтажная плата ASL 32К=-1,000;	-2	19210		-38420				
	шт								

Раздел 10 Локальная смета 4-1-2 Сети 0,4 кВ (добавляемые работы)

1 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	62,64	167,4	–	10486	–	11849	1,18	74
	м3 грунта		167,4	–	10486	–	113	–	–
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	62,64	218,93	–	13714	–	15497	1,54	96
	м3 грунта		218,93	–	13714	–	113	–	–
3 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	41,76	122,18	–	5102	–	5765	0,885	37
	м3 грунта		122,18	–	5102	–	113	–	–
4 Е1-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	20,88	86,53	–	1807	–	2042	0,54	11
	м3 грунта		86,53	–	1807	–	113	–	–
5 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	36,54	108,2	108,2	3954	3954	791	–	–
	т		–	21,64	–	791	100	0,04544	2
6 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	20,88	3,07	2,66	64	56	26	0,00272	–
	м3 грунта		0,39	0,93	8	19	97	0,00305	–

7 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	211	36,7	27,8	7744	5866	3147	0,06	13
	м кабеля		8,8	6,9	1857	1456	95	0,04	8
8 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	211	11,2	7,9	2363	1667	1062	0,02	4
	м кабеля		3,3	2	696	422	95	0,011	2
9 30-8-92	Песок природный	20,88	1050		21924				
	м3								
10 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	211	32,4	23,7	6836	5001	2907	0,06	13
	м кабеля		8,6	5,9	1815	1245	95	0,034	7
11 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	211	18,8	14,2	3967	2996	1605	0,03	6
	м кабеля		4,5	3,5	950	739	95	0,021	4
12 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,00176	15088		27				
	1000шт								
13 Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,042	230122,38	–	9665	–	1040	144	6
	канало-километр трубопровода		22500	–	945	–	110	–	–
14 8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 160 мм	8	67		536				
	шт								
15 Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	42	70,7	17,1	2969	718	2055	0,31	13
	м кабеля		47,3	4,2	1987	176	95	0,024	1
16 Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	422	49,1	14,9	20720	6288	13350	0,19	80

	м кабеля		29,9	3,4	12618	1435	95	0,02	8
17 Ц8-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	20	135,1	55,3	2702	1106	1172	0,32	6
	м кабеля		49,7	12	994	240	95	0,07	1
18 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	20	84,3	13	1686	260	1269	0,41	8
	м кабеля		64,4	2,4	1288	48	95	0,014	–
19 99-4-15(п	Кабель ВБбшв4*185 мм2 Счет на оплату от 17 октября 2018 года ТОО Юг Электрокомплект	555	6910		3835050				
	м								
20 Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
	шт		1008	394	4032	1576	95	2,301	9
21 99-1-1(пл	Муфта концевая 4КВ(Н) ТП1*150-240(1) универсальная Филиал ТОО Юг- Электрокомпект	4	4190		16760				
	шт								
22 Ц8-521-2	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А	2	1685,4	54,4	3371	109	1731	5	10
	шт		902	9	1804	18	95	0,053	–
23 99-1-2(пл	Рубильник РПС-4 (п) 400 А (бе предохранителя ПН.2)	2	8006		16012				
	шт								
24 Ц8-68-3	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 1000 мм2	40	180,9	25,5	7236	1020	5434	0,75	30
	м		138	5	5520	200	95	0,029	1
25 16-9-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,069	322300		22239				

	т								
26 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
	шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
27 99-2-25(п.	ЩУ-3/1-1 74 У1 (Щит ЩУ-400)Ф-л ТОО ЮГ-г-Электрокомплект счет на оплату № 0000000005691 от 17 .10.2018	2	76117		152234				
	шт								

Локальная мета 2-1-2 Общестроительные работы АС7.2 Кровля козырька входной группы (АР2-31) (тех. решение №4 искл. Работы)

1 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материаловК=-1,000;	-122,08	369,67	18,33	-45129	-2238	-4560	0,138	-17
	м2 кровли		24,53	6,86	-2995	-837	119	0,0335	-4
2 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=-1,000;	-27,16	575,05	1,24	-15618	-34	-4968	0,972	-26
	м2 покрытия		153,23	0,47	-4162	-13	119	0,0023	–
3 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=-1,000;	-0,0356	175710,1	1826,1	-6255	-65	-438	42,7	-2
	т стальных элементов		8100	690,75	-288	-25	140	3,37	–
4 1-1-855	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2спК=-1,000;	-0,19784	47800		-9457				
	т								

Раздел 8 Внутреняя отделка.

5 Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетонуК=-1,000;	-6005,8	131,45	0,49	-789462	-2943	-316125	0,303	-1820
	м2 оклеиваемой поверхности								

			49,95	0,18	-299990	-1081	105	0,0009	-5
Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы АС . Раздел 7 Кровля (тех. Решение №4 добавляемые работы)									
1	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,1	21225,47	316,57	87024	1298	17746	22,5	92
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	14299	489	120	0,58	2
2	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	124,62	851,93	8,31	106168	1036	14141	0,5663	71
		м2 кровли		94,18	1,17	11737	146	119	0,0048	1
Раздел 8 Внутреняя отделка									
3	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	6005,8	119,41	1,88	717153	11291	250037	0,231	1387
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	233806	4324	105	0,0035	21
		Всего прямые затраты				**4029523**	**122270**			**953**
						161083	**26404**			**141**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3784590				
		оборудования, тенге				-38420				
		Накладные расходы, тенге				194306				
		- заработная плата, тенге				29146				
		- трудоемкость, чел-ч				97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				255735				
		Всего				**4479564**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				49698				
		- сметная заработная плата, тенге				7007				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				132006				
		- сметная заработная плата, тенге				60723				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	370
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4661268**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**11918862**
- материалы, тенге	9677197
- оборудование, тенге	-98240
- сметная заработная плата, тенге	727116
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1601
Налог (2 %)	238377
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12157239**
НДС (12 %)	1458869
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13616108**
Всего по акту с учетом условной скидки	**11 856 674,63**
НДС (12%)	**1 270 358**

Заказчик:
и.о руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»

_____ А.А. Сайбель

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ Н.Д.Кажиев

Технадзор:
Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ Е.В. Андреева