Заказчик (застройщик) - ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»
ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149; БИН 100140011544; ИИК KZ45070103KSN1812000;
БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

Возвратный экземпляр

СПРАВКА от 17.09.2018г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018г.

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код		Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
			№5	17.03.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №4	251 152 300	39 283 930	15 062 048	0	0	0			4 714 072	43 998 000
Всего по стройке	**251 152 300**	**39 283 930**	15 062 048	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 714 072	43 998 000
Аванс	0									
Всего к оплате	251 152 300								4 714 072	43 998 000

Заказчик: Главный специалист
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района» _____ Сайбель А.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ" _____ Кажиев Н.Д.

Технадзор: Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ Андреева Е.В.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонайхинского района"

Реквизиты: ВКО, Шемонайхинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149 БИН 100140011544 ИИК KZ45070103KSN1812000

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк БИК EURIKZKA

Наименование объекта: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

Договор №5 от 17.03.2017г., доп. соглашение № 1 от 26.12.2017г., доп. соглашение №2 от 22.05.2018г.

Акт № 5 от 17 сентября 2018 года
приемки выполненных работ за август
на "**Строительство 60 квартирного жилого дома в г. Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО**"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы (исключаемые работы)								
		Раздел 17.4 Вентблоки								
2	30-16-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 смК=-1,000;	-514,8	1850		-952380				
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы (добавляемые работы)								

Раздел 17. Разные работы. 17.4 Вентблоки

2	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	869,25	1138,88	13,16	989971	11439	280863	1,54	1339
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	215139	4285	128	0,0241	21

Раздел 17.5 Устройство ступеней входной группы

2	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	9	5853,25	66,01	52679	594	2085	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1762	224	105	0,1218	1
3	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9	236		2124				
		м3								
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	11	218,93	–	2408	–	2721	1,54	17
		м3 грунта		218,93	–	2408	–	113	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	134,1	–	268	–	303	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	268	–	113	–	–
6	Е6-1-19	Устройство ступеней железобетонных	18	8493,25	353,46	152879	6362	14345	3,64	66
		м3		625,5	133,52	11259	2403	105	0,6521	12
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	18	118		2124				
		м3								
8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,286	65900		18847				
		т								
9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,15	65000		9750				
		т								

10 Е8-36-4	Железнение поверхности	72	57,48	0,23	4139	17	3885	0,289	21
	м2 поверхности		51,3	0,09	3694	6	105	0,0004	–

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы
Раздел 6 Проемы 6.1 Двери

40 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	609,08	398,48	102,53	242706	62449	136912	0,899	548
	м2 проемов		151,65	35,67	92367	21726	120	0,1393	85
41 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	182,4	323,78	83,13	59057	15163	36773	0,801	146
	м2 проемов		138,83	29,17	25323	5321	120	0,1169	21
49 Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	84	766,66	3,04	64399	255	11950	0,837	70
	м2 площади остекления		134,33	1,15	11284	97	105	0,0056	–
55 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	52,88	330,85	32,08	17495	1696	18046	1,49	79
	м2 проемов		272,25	12,13	14397	641	120	0,0592	3

Раздел 7. Кровля (исключаемые работы)

3 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=-1,000;	-0,896	5239,08	327,33	-4694	-293	-1894	11,6	-10
	т		1890	123,75	-1693	-111	105	0,6	-1
4 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=-1,000;	-0,896	50800		-45517				
	т								

Раздел 7 Кровля (добавляемые работы)

1 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	770	37,08	0,99	28552	762	10968	0,0694	53
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	8924	293	119	0,0018	1
2 99-1-7(пл)	Изоспан тип А	847	66		55902				
	м2								
3 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	200	24,75	0,9	4950	180	1382	0,0349	7
	м ходов		5,42	0,34	1084	68	120	0,0016	–

Раздел 8. Внутреняя отделка (добавляемые работы)

5 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	204	257,14	2,33	52457	475	9539	0,26	53
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	8905	180	105	0,0043	1
4 80-110-1(пл)	Обшивка стен по одинарному металическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов, глухих	204	560		114240				
	м2								

Раздел 10. Полы. 10.1 Тип Л (исключаемые работы)

6 1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75К=-1,000;	-128,5	5891		-756994
	м3				
10 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=-1,000;	-2,868	50800		-145694
	т				

10.2 Тип К

12	1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75К=-1,000; *м3*	-17	5891		-100147				
13	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=-1,000; *т*	-0,38	50800		-19304				

10.4 Тип К2

18	1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75К=-1,000; *м3*	-10,204	5891		-60112				
19	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=-1,000; *т*	-0,228	5239,08	327,33	-1195	-75	-482	11,6	-3
				1890	123,75	-431	-28	105	0,6	–

Раздел 10 Полы (добавляемые работы) Тип Л

6	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3118,92	227,38	9,95	709180	31033	214602	0,356	1110
				52,2	3,74	162808	11665	123	0,0182	57
7	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	187,136	949,88	–	177757	–	130510	3,66	685
				567	–	106106	–	123	–	–
8	30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 (М-100) *м3*	190,88	12500		2386000				

10.2 Тип К

9	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	412,6	227,38	9,95	93817	4105	28390	0,356	147
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	21538	1543	123	0,0182	8
10	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-412,6	34,34	0,67	-14169	-276	-446	0,0044	-2
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-260	-103	123	0,0012	–
11	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	22,692	949,88	–	21555	–	15825	3,66	83
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	12866	–	123	–	–
12	30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 (М-100)	23,144	12500		289300				
		м3								

10.3 Тип К2

13	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,908	949,88	–	9411	–	6910	3,66	36
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	5618	–	123	–	–
14	30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 (М-100)	10,108	12500		126350				
		м3								

Раздел 12. Разные работы.
12.7 Вентиляционая шахта ВШ-1

24	1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 ммК=-1,000;	-71,2	589		-41937
		м2				
26	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80К=-1,000;	-198,96	72		-14325

	кг								

Разные работы 12.4 Ограждение лестниц ОГ6-ОГ6* (добавляемые работы)

15	E7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	79,6	89,04	5,89	7088	469	8249	0,415	33
	м ограждений								
			71,78	2,23	5714	178	140	0,0109	1
16	2-1-267								
	Ограждение лестничных проемов,	0,7976	133700		106639				
	т								
17	E13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,76	20,35	0,02	402	–	74	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	82	–	90	–	–
18	1-1-2095								
	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм	64	10,22		654				
	шт								

12.9 Утепление балконных плит и оконных проемов (АР2 л. 29)

209	E11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	657,6	213,57	9,95	140444	6543	45247	0,356	234
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	34327	2459	123	0,0182	12
210	E11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1315,2	30,89	0,67	40627	881	1424	0,0044	6
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	829	329	123	0,0012	2
211	E6-11-10								
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,21	5239,08	327,33	6339	396	2559	11,6	14
	т								
			1890	123,75	2287	150	105	0,6	1
213	E6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,63944	93997,62	304,24	60106	195	22283	198	127
	т								
			33075	114,75	21149	73	105	0,56	–
214	E26-30-3								
	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	9,6	15890,04	401,31	152544	3853	44582	25,84	248
	м3 изоляции								

215 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса		4493,25	150,75	43135	1447	100	0,74	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности	191,6	1045,01	4,92	200224	943	43922	1,28	245
			216,45	1,87	41472	358	105	0,0091	2

12.11 Зонт вентиляционый В1(3шт),В2 (2шт)

223 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали								
	м2 покрытия	25	575,05	1,24	14376	31	4573	0,972	24
			153,23	0,47	3831	12	119	0,0023	–

12.12 Водосточная воронка (2шт) АР2 л.31

224 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
	т конструкций	0,274	9850,47	1162,94	2699	319	1841	46,6	13
			7357,5	108	2016	30	90	0,53	–
225 2-1-250	Стоимость воронки	0,274	154200		42251				
	т								
226 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
	м2	13,6	20,35	0,02	277	–	51	0,0213	–
			4,16	–	57	–	90	–	–

12.13 Ограждение балконов (АР2л.34-35)

227 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня								
	м ограждений	406,88	89,04	5,89	36229	2397	42158	0,415	169
			71,78	2,23	29206	907	140	0,0109	4
229 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
	м2	442	20,35	0,02	8995	9	1655	0,0213	9
			4,16	–	1839	–	90	–	–

230	Е7-53-8								
	Установка экранов ограждений площадью до 10 м2	160	546,71	285,47	87474	45675	59872	1,01	162
	шт сборных конструкций		166,5	100,79	26640	16126	140	0,4288	69
232	Е10-87-3								
	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	581,76	1255,89	14,13	730627	8220	275461	2,32	1350
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	226450	3101	120	0,0261	15
234	Е15-70-1								
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	540,16	1013,86	4,92	547647	2658	110552	1,15	621
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	104278	1010	105	0,0091	5

Локальная смета 2-1-5 Вентиляция Раздел 1 В осях 1-2

1	Е20-12-3								
	Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток размером 200х100 мм кмат1=0,816;	45	268,52	16,15	12083	727	10628	1,07	48
	решетка		177,75	6,75	7999	304	128	0,03	1
2	Е20-23-2								
	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм кмат1=1,009;	1	3354,35	12,33	3354	12	658	3,14	3
	дефлектор		508,5	4,5	509	5	128	0,02	–

Раздел 2. В осях 2-3

3	Е20-12-3								
	Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 200х200 мм кмат1=0,816;	45	268,52	16,15	12083	727	10628	1,07	48
	решетка		177,75	6,75	7999	304	128	0,03	1
4	Е20-23-2								
	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм кмат1=1,009;	1	3354,35	12,33	3354	12	658	3,14	3
	дефлектор		508,5	4,5	509	5	128	0,02	–

Раздел 3. в осях 3-4

5	Е20-12-3	Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 200х200 мм kмат1=0,816;	45	268,52	16,15	12083	727	10628	1,07	48
		решетка		177,75	6,75	7999	304	128	0,03	1
6	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм kмат1=1,009;	1	3354,35	12,33	3354	12	658	3,14	3
		дефлектор		508,5	4,5	509	5	128	0,02	–

Раздел 4. В осях 4-5

7	Е20-12-3	Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 200х200 мм kмат1=0,816;	45	268,52	16,15	12083	727	10628	1,07	48
		решетка		177,75	6,75	7999	304	128	0,03	1
8	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм kмат1=1,009;	1	3354,35	12,33	3354	12	658	3,14	3
		дефлектор		508,5	4,5	509	5	128	0,02	–

Локальная смета 2-1-6. Электрооборудование

Раздел 1. Электрооборудование, светотехнические изделия

14	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	180	501,2	13,2	90216	2376	39210	1	180
		шт		227	2,3	40860	414	95	0,013	2
19	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	9	4720		42480				
		шт								
20	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	104	244,37	65,36	25414	6797	20903	0,946	98

		шт								
				151,65	34,45	15772	3583	108	0,1562	16
23	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	62	244,37	65,36	15151	4052	12461	0,946	59
		шт								
				151,65	34,45	9402	2136	108	0,1562	10
28	Ц8-592-2	Патрон подвесной	120	119,4	1,7	14328	204	8755	0,49	59
		шт								
				76,5	0,3	9180	36	95	0,002	–
29	99-5-164(пл)	Патрон подвесной Е27	120	26		3120				
		шт								
30	Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	60	84,1	1,9	5046	114	4412	0,49	29
		шт								
				77	0,4	4620	24	95	0,002	–
31	99-5-165(пл)	Патрон настенный Е27	60	29		1740				
		шт								
32	Ц8-545-1	Коробка клемная на четыре контакта	180	843,5	19,5	151830	3510	82302	3	540
		шт								
				479	2,3	86220	414	95	0,013	2
33	18-3-45	Коробка клемная на четыре контакта	180	1660		298800				
		шт								
34	Ц8-545-1	Коробка клемневая на три контакта	60	843,5	19,5	50610	1170	27434	3	180
		шт								
				479	2,3	28740	138	95	0,013	1
35	18-3-45	Коробка клеммная на три контакта	60	1660		99600				
		шт								
36	Ц8-545-2	Коробка клеммная пластмасовая на 7 зажимов	60	1392,9	28,9	83574	1734	43223	4	240
		шт								
				756	2,3	45360	138	95	0,013	1
38	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	1,06294	28100		29869				
		1000шт								
41	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	120	62,7	0,2	7524	24	6601	0,34	41

		шт								
				57,8	0,1	6936	12	95	–	–
43	99-5-168(пп)	Зажим ответвительный	180	128		23040				
		шт								
45	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	196	47	0,2	9212	39	8491	0,29	57
		шт								
				45,5	0,1	8918	20	95	–	–
47	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	180	48,5	0,2	8730	36	8054	0,29	52
		шт								
				47	0,1	8460	18	95	–	–
49	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	690	133,4	3,6	92046	2484	75579	0,68	469
		шт								
				115	0,3	79350	207	95	0,001	1
52	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	12	64	1	768	12	669	0,36	4
		шт								
				58,5	0,2	702	2	95	0,001	–
54	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	41	55	0,9	2255	37	1944	0,33	14
		шт								
				49,7	0,2	2038	8	95	0,001	–
58	Ц8-591-10	Розетки штепсельные	65	133,4	3,6	8671	234	7120	0,68	44
		шт								
				115	0,3	7475	20	95	0,001	–
59	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	5	105		525				
		шт								
61	Е21-25-1	Установка электрических плит	60	327,22	103,34	19633	6200	16797	1,26	76
		шт								
				218,25	40,96	13095	2458	108	0,2	12

Раздел 3. Кабельные изделия

81 16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	7	10001		70007				
	км								
82 16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6	16322		97932				
	км								
83 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	2	25484		50968				
	км								
88 Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	6534,14	28,1	–	183609	–	127165	0,11	719
	м труб		18,02	–	117745	–	108	–	–
89 Е21-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм по основанию пола	140	44,94	–	6292	–	2947	0,119	17
	м труб		19,49	–	2729	–	108	–	–
90 Е21-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм по основанию пола	210	46,26	–	9715	–	4720	0,127	27
	м труб		20,81	–	4370	–	108	–	–
93 99-8-53(пл)	Труба ПХВ тяжелая гофрированная д-40 мм	140	47		6580				
	м								
94 99-8-52(пл)	Труба ПВХ тяжелая гофрированная д-32	140	35		4900				
	м								
95 99-8-54(пл)	Труба ПВХ тяжелая гофрированая д-50 мм	70	66		4620				
	м								

Раздел 4. Изделия для монтажа

96 Ц8-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,061	18664	7302	1139	445	671	57	3
	т		9720	1850	593	113	95	10,809	1

Раздел 5. Обогрев водосточных труб

103 Ц11-350-1	Терморегулятор	2	193,78	–	388	–	296	1	2
	шт		164,25	–	329	–	90	–	–
105 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	200	66,8	18,1	13360	3620	4579	0,12	24
	м кабеля		20,3	3,8	4060	760	95	0,022	4
108 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	4	843,5	19,5	3374	78	1829	3	12
	шт		479	2,3	1916	9	95	0,013	–
109 18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	4	1660		6640				
	шт								
110 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	112	10,6	0,1	1187	11	947	0,06	7
	м		8,8	0,1	986	11	95	–	–
111 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	338	5,4	0,1	1825	34	1188	0,02	7
	м		3,7	–	1251	–	95	–	–
112 16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0927	10001		927				
	км								

113	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3708	24484		9079				
		км								
114	Ц8-409-1	Трубы гофрированые из ПВХ д 25 мм	150	108,6	48,9	16290	7335	7382	0,22	33
		м		39,6	12,2	5940	1830	95	0,071	11
115	99-8-51(пп)	Труба ПВХ тяжелая гофрированая д-25 мм	120	28		3360				
		м								
116	99-8-50(пп)	Труба ПВХ тяжелая гофрированая д-20 мм	30	22		660				
		м								

Локальная смета 2-2-2 Раздел 2. Стены

9	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	5,4	1642,29	14,13	8868	76	2557	2,32	13
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	2102	29	120	0,0261	–

Раздел 3. Проемы

11	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,8	330,85	32,08	1257	122	1297	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1035	46	120	0,0592	–
13	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583		1749				
		шт								

Раздел 4. Кровля

18	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	261,49	168,5	15,94	44061	4168	12637	0,243	64
		м2 стяжки		34,65	5,96	9061	1558	119	0,0291	8

19	Е12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	3922,35	5,78	0,14	22671	549	746	0,0009	4
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	431	196	119	0,0003	1
20	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2615	5239,08	327,33	1370	86	552	11,6	3
	т								
			1890	123,75	494	32	105	0,6	–
21	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,2165	50800		10998				
	т								
24	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	78,96	13,42	2,49	1060	197	996	0,059	5
	м ограждения								
			9,68	0,92	764	73	119	0,0045	–
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	27,3	20,35	0,02	556	1	103	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	114	–	90	–	–

Раздел 5 Полы 5.1 Тип Л

37	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	5,5	48,53	5,55	267	31	304	0,258	1
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	236	11	123	0,0102	–
38	1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,17	5891		1001			
	м3								
39	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,5	227,38	9,95	1251	55	379	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	287	21	123	0,0182	–
40	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27,5	34,34	0,67	944	18	30	0,0044	–
	м2 стяжки								

			0,63	0,25	17	7	123	0,0012	–
41 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0056	5239,08	327,33	29	2	13	11,6	–
	т								
			1890	123,75	11	1	105	0,6	–
42 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0056	50800		284				
	т								
43 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	5,5	925,06	4,9	5088	27	408	0,382	2
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	322	10	123	0,009	–

5.2 Тип К

44 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1,5	48,53	5,55	73	8	82	0,258	–
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	64	3	123	0,0102	–
45 1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,046	5891		271				
	м3								
46 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,5	227,38	9,95	341	15	103	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	78	6	123	0,0182	–
47 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6	34,34	0,67	206	4	7	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	4	2	123	0,0012	–
48 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0015	5239,08	327,33	8	–	3	11,6	–
	т								
			1890	123,75	3	–	105	0,6	–

49 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0015	50800		76				
	т								
50 Е11-27-6									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	1,5	1041,83	15,2	1563	23	333	1,07	2
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	260	11	123	0,037	–
5.3 Плинтус									
51 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1,5	139,1	0,32	209	–	76	0,236	–
	м плинтусов								
			41,63	0,11	62	–	123	0,0006	–
52 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	3	123,31	0,16	370	–	60	0,0899	–
	м плинтусов								
			16,18	0,07	49	–	123	0,0003	–
Раздел 6. Отделочные работы									
58 Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	8	131,45	0,49	1052	4	421	0,303	2
	м2 оклеиваемой поверхности								
			49,95	0,18	400	1	105	0,0009	–
59 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	4	141,78	1,61	567	6	221	0,31	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			51,98	0,61	208	2	105	0,003	–
60 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	2,2	1045,71	2,1	2301	5	772	2	4
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	733	2	105	0,0039	–

Локальная смета 5-2-1 Наружные слаботочные сети

1 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	22,7	218,93	–	4970	–	5616	1,54	35
	м3 грунта		218,93	–	4970	–	113	–	–
2 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	15,12	122,18	–	1847	–	2087	0,885	13
	м3 грунта		122,18	–	1847	–	113	–	–
3 Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	7,56	99,84	–	755	–	853	0,62	5
	м3 грунта		99,84	–	755	–	113	–	–
4 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	12,5	108,2	108,2	1353	1353	271	–	–
	т		–	21,64	–	271	100	0,04544	1
5 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	126	36,7	27,8	4624	3503	1879	0,06	8
	м кабеля		8,8	6,9	1109	869	95	0,04	5
6 30-8-92	Песок природный	7,6	1050		7980				
	м3								
7 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1200	27,7	2,1	33240	2520	23028	0,1	120
	м кабеля		19,7	0,5	23640	600	95	0,003	4
10 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	1,009	21603,38	–	21798	–	23075	133	134
	канало-километр трубопровода		20790	–	20977	–	110	–	–
12 8-4-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	25	66		1650				
	м								

13 Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	2	22975,39	575,55	45951	1151	2950	6,91	14
	колодец		1194,75	146,03	2390	292	110	0,59	1
14 1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	16	411		6576				
	шт								
15 Е34-108-3	Установка кронштейна	16	205,65	–	3290	–	2534	0,82	13
	шт		144	–	2304	–	110	–	–
16 99-18-82(пл)	Консоль ККЧ-2	16	313		5008				
	шт								
17 Ц10-893-5	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 100х2	1	3993	1115	3993	1115	2532	13	13
	шт		2039	263	2039	263	110	1,539	2
18 99-1-61(пл)	Муфта пряма ВССК-100(20/33)	1	4479		4479				
	шт								
19 Ц10-893-2	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 20х2	1	1674	462	1674	462	1057	5	5
	шт		853	108	853	108	110	0,631	1
20 99-1-62(пл)	Муфта прямая газонепроницаемая до 27 мм, 20 пар	1	4082		4082				
	шт								
21 Ц10-1-10	Оборудование станции АТСКУ: плата разного назначения с подготовкой места установки	2	922,5	–	1845	–	1607	5	10
	плата		893	–	1786	–	90	–	–
22 80-1-63(пл)	Монтажная плата ASL 32	2	19210		38420				
	шт								
23 Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	10	8,57	–	86	–	114	0,0596	1
	м2								

24 Е27-14-2			8,57	–	86	–	133	–	–
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,4	1510,68	73,75	604	30	19	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	9	5	133	0,041	–
0,1 В помещении кросса АТС-21									
25 Ц10-901-8									
	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	2	254,8	12,5	510	25	515	1	2
	шт								
			234	–	468	–	110	–	–
26 18-3-55									
	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	2	505		1010				
	шт								
27 Ц10-901-1	Шкаф напольный, размер до 600х600 мм	1	331,9	8,5	332	9	327	2	2
	шт								
			295	2,3	295	2	110	0,013	–
28 80-1-60(пл)	Шкаф ШРД-600/300-STG	1	89007		89007				
	шт								
Локальная смета 6-3-1 Наружные сети канализации (исключаемые работы)									
1 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=-1,000;	-99,86	22,04	20,73	-2201	-2070	-679	0,00911	-1
	м3 грунта								
			1,31	5,7	-131	-569	97	0,0198	-2
2 Е1-164-1									
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группыК=-1,000;	-3,072	167,4	–	-514	–	-581	1,18	-4
	м3 грунта								
			167,4	–	-514	–	113	–	–
3 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=-1,000;	-287,5	27,84	26,18	-8004	-7527	-2471	0,0115	-3
	м3 грунта								
			1,66	7,2	-477	-2070	97	0,025	-7

4 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=-1,000;	-10,46	218,93	–	-2290	–	-2588	1,54	-16
	м3 грунта		218,93	–	-2290	–	113	–	–
5 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=-1,000;	-51,95	39,73	37,82	-2064	-1965	-648	0,013	-1
	м3 грунта		1,87	11	-97	-571	97	0,0376	-2
6 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=-1,000;	-90,92	108,2	108,2	-9838	-9838	-1968	–	–
	т		–	21,64	–	-1968	100	0,04544	-4
7 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группыК=-1,000;	-51,95	3,76	3,24	-195	-168	-81	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	-25	-58	97	0,00371	–
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=-1,000;	-22,9	21,55	4,52	-493	-104	-378	0,108	-2
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	-390	–	97	–	–
9 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=-1,000;	-92,63	5,55	5,55	-514	-514	-162	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	-167	97	0,00691	-1
10 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=-1,000;	-10,3	122,18	–	-1258	–	-1422	0,885	-9
	м3 грунта		122,18	–	-1258	–	113	–	–
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=-1,000;	-268,2	6,48	6,48	-1738	-1738	-546	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	-563	97	0,00806	-2
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=-1,000;	-29,78	134,1	–	-3993	–	-4512	0,972	-29

	м3 грунта								
			134,1	–	-3993	–	113	–	–
13 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводыК=-1,000;	-3,8	1461,2	152,52	-5553	-580	-1041	1,02	-4
	м3 основания								
			153,68	57,15	-584	-217	130	0,279	-1
14 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 ммК=-1,000;	-0,7	78245	36133,62	-54772	-25294	-46831	247	-173
	км трубопровода								
			41850	9612,9	-29295	-6729	130	37,3	-26
15 8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=-1,000;	-70,7	456		-32239				
	м								

Локальная смета 7-2-1 Покрытие

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов (тип1)

1 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	197	1510,68	73,75	297604	14529	8660	0,144	28
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	4212	2299	133	0,041	8
2 Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	1312	456,06	17,7	598351	23222	22231	0,0518	68
	м2 покрытия и основания								
			7,88	4,86	10339	6376	133	0,01754	23
3 Е27-49-7	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2624	51,79	0,39	135897	1023	733	0,0003	1
	м2 покрытия и основания								
			0,05	0,16	131	420	133	0,00066	2
4 1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	15,0904	7580		114385				
	т								

5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1312	660,15	15,35	866117	20139	19195	0,0336	44
		м2 покрытия		5,94	5,06	7793	6639	133	0,01766	23
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытийК=-1,000;	-301	531,61	6,63	-160015	-1996	-44213	0,698	-210
		м бортового камня		108,68	1,76	-32713	-530	133	0,0061	-2

Раздел 2 Гравийно-песчаное покрытие площадок (тип2)

7	Е27-14-2	Устройство покрытий из песчано-гравийной смеси,	24	1510,68	73,75	36256	1770	1055	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	513	280	133	0,041	1

7 Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие дорожек (тип 3)

8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,75	1510,68	73,75	2644	129	76	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	37	20	133	0,041	–
9	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5	522,97	–	2615	–	165	0,144	1
		м2 покрытия		24,75	–	124	–	133	–	–
10	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	10	83,6	–	836	–	53	0,0232	–
		м2 покрытия		3,98	–	40	–	133	–	–

11	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	10	893,21	6,63	8932	66	1470	0,698	7
		м бортового камня		108,68	1,76	1087	18	133	0,0061	–

Локальная смета 7-5-1 Благоустройство

1	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,206	1582,2	152,52	326	31	57	1,02	–
		м3 основания		153,68	57,15	32	12	130	0,279	–
2	Е6-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	1,7	12466,22	1588,34	21193	2700	4873	13,2	22
		м3		2187	542,77	3718	923	105	2,0007	3
3	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,7	118		201				
		м3								
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,7	274		466				
		м3								

Локальная смета 7-6-1 МАФ

1	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	8	1343,73	16,59	10750	133	1461	1	8
		урна		168,3	5,64	1346	45	105	0,028	–
2	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	8	1471,62	2,5	11773	20	2985	2,1	17
		урна		355,42	–	2843	–	105	–	–
3	Т1-43-18	Скамья, тип III – строительные работы	4	2759,3	80,96	11037	324	1675	2,3	9
		скамья		376,2	22,56	1505	90	105	0,11	–
4	Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы	1	8168,42	182,99	8168	183	1730	8,5	9
		песочница		1394,25	47,94	1394	48	120	0,234	–

5 Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы *горка*	1	10586,92	720,67	10587	721	1193	3,7	4
			608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
6 Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций *горка*	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15
			2665,66	7,48	2666	7	90	0,028	–
7 Т1-21-3	Качели из труб, тип КЛ-1 – строительные работы *качели*	1	11954,88	615	11955	615	2329	13	13
			2062,5	155,1	2063	155	105	0,758	1
8 Т1-21-4	Качели из труб, тип КЛ-1 – монтаж металлоконструкций *качели*	1	11022,16	31,85	11022	32	1901	12	12
			2102,91	9,35	2103	9	90	0,035	–
9 Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы *скамья*	1	5717,3	152,63	5717	153	974	5,4	5
			889,35	39,48	889	39	105	0,193	–
10 Т1-19-4	Качалка, тип IV – строительные работы *качалка*	1	9577,87	217,33	9578	217	1998	9,7	10
			1597,2	67,68	1597	68	120	0,331	–
11 Т1-40-1	Площадка хозяйственная, тип I – строительные работы *площадка*	1	121068,65	5623,25	121069	5623	16626	63	63
			10395	1480,5	10395	1481	140	7,2	7
12 Т1-42-4	Стол для взрослых, тип I – строительные работы *стол*	1	5334,76	87,76	5335	88	1213	5,9	6
			973,5	36,66	974	37	120	0,179	–

Локальная смета 7-6-1 МАФ (добавляемые работы)

1 Т1-43-18	Скамья, тип III – строительные работы *скамья*	3	2759,3	80,96	8278	243	1257	2,3	7
			376,2	22,56	1129	68	105	0,11	–
2 Т1-40-13	Установка для сушки белья – строительные работы *установка*	2	2061,77	67,19	4124	134	1088	3	6
			498,3	19,74	997	39	105	0,096	–

3 Т1-40-14	Установка для сушки белья – монтаж металлоконструкций	2	9151,72	13,74	18303	27	1636	5,3	11
	установка		905,48	3,74	1811	7	90	0,014	–
4 Т1-40-17	Установка для чистки домашней одежды, тип II – строительные работы	1	9279,05	299,45	9279	299	1164	6,1	6
	установка		1009,8	98,7	1010	99	105	0,482	–
5 Т1-40-18	Установка для чистки домашней одежды, тип II – монтаж металлоконструкций	1	16382,59	18,11	16383	18	2176	14	14
	установка		2411,78	5,61	2412	6	90	0,021	–

Локальная смета 7-4-1 Ограждение

1 Е7-24-10	Установка металлических оград высотой до 1,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	6	566,19	237,18	3397	1423	2542	1,35	8
	м оград		238,5	64,21	1431	385	140	0,2295	1
2 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	7,5	896		6720				
	м2								
3 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	6,4	295		1888				
	м								
4 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,01	21,8	0,05	22	–	5	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	6	–	90	0,0001	–
5 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,02	20,35	0,02	41	–	7	0,0213	–
	м2		4,16	–	8	–	90	–	–

Локальная смета 7-3-1 Озеленение

1	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	*шт*	68	3760		255680				
2	E47-5-6	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	*яма*	76	232,07	55,44	17637	4213	19404	1,248	95
					176,63	21,29	13424	1618	129	0,086	7
3	E47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	*шт*	76	796,15	218,24	60507	16586	55003	2,957	225
					507,83	53,2	38595	4043	129	0,223	17
4	30-12-75	Ель европейская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,0-2,5 м	*шт*	8	7290		58320				
5	E47-15-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в естественном грунте	*яма*	45	38,9	10,32	1751	464	1886	0,199	9
					28,58	3,92	1286	176	129	0,015	1
6	E47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	*шт*	45	27,63	–	1243	–	1593	0,166	7
					27,45	–	1235	–	129	–	–
7	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	*шт*	45	203		9135				
8	E47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см		1631,4	39,58	0,34	64571	555	82854	0,2678	437

	м2								
			39,24	0,13	64016	212	129	0,0005	1
9 Е47-[redacted]26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,16314	104327,81	1224,31	17020	200	124	0,59	–
	га								
			103,5	482,13	17	79	129	1,99	–
10 Е47-[redacted]28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	42	316,04	-	13274	–	3687	0,467	20
	м2								
			68,04	-	2858	–	129	–	–
11 Е47-[redacted]29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	42	455,95	-	19150	–	11357	1,3501	57
	м2								
			209,63	-	8804	–	129	–	–
12 Е47-[redacted]24-1	Посев трав на откосах вручную	0,0156	103360	-	1612	–	8	2,88	–
	га								
			360	-	6	–	129	–	–

Лок[redacted]альная смета 2-1-7 Телефонизация
Раз[redacted]ел 1. Телефонизация

1 Ц10-[redacted]98-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	8	742	305	5936	2440	4136	2	16
	коробка								
			398	72	3184	576	110	0,421	3
2 18-2-[redacted]14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	8	463		3704				
	шт								
3 Ц8-4[redacted]2-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	439	8,5	0,1	3732	44	3045	0,05	22
	м								
			7,3	–	3205	–	95	–	–
4 Ц8-41 2-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	1317	5,4	0,1	7112	132	4629	0,02	26
	м								

5 16-4-83			3,7	–	4873	–	95	–	–
	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,05712	59465		3397				
	км								
6 16-4-84									
	Кабели связи ТППэп 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,1734	97527		16911				
	км								
7 16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,00158	3660		6				
	1000м								
8 Ц10-893-2	Муфты разветвительная	5	1674	462	8370	2310	5286	5	25
	шт								
			853	108	4265	540	110	0,631	3
9 99-5-169(пл)	Муфта телефонная типа ВССК20(11/20)	4	2372		9488				
	шт								
10 99-5-170(пл)	Муфта разветвительная 4МР 100 (арм) S10C-эп	1	16435		16435				
	шт								
11 Ц10-349-7									
	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная	52	107,3	–	5580	–	5199	1	52
	шт								
			99	–	5148	–	101	–	–
12 99-4-40(пл)	Розетка телефонная RJ 11	52	78		4056				
	шт								
13 Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	120	58,8	4,3	7056	516	3671	0,19	23
	м								
			31,7	0,5	3804	60	95	0,003	–
14 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1790	48,7	2,6	87173	4654	49315	0,17	304
	м								
			28,8	0,2	51552	358	95	0,001	2
15 8-4-11									
	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	12	2130		25560				
	10м								
16 99-8-49(пл)	Труба гофрированная ПВХ д-16 мм	1790	7		12530				

		м								
Раздел 2. Телевидение										
17	Ц10-520-2	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны,	8	5740,3	–	45922	–	46381	31,4	251
		проектная зона		5740,3	–	45922	–	101	–	–
18	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	8	1114,8	–	8918	–	8912	6	48
		шт		1103	–	8824	–	101	–	–
19	99-18-13(пл)	Антенна МВ, ДМВ	8	2922		23376				
		шт								
20	Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	4	1034,6	–	4138	–	4137	5	20
		шт		1024	–	4096	–	101	–	–
21	99-18-28(пл)	Усилитель многовходовой	4	5304		21216				
		шт								
22	Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвитель абонентский,	20	189,4	–	3788	–	3777	1	20
		шт		187	–	3740	–	101	–	–
23	99-18-29(пл)	Отвтвитель абоненский на 4 отвода	20	433		8660				
		шт								
24	99-18-31(пл)	Мачта телевизионая МТ-5	4	6494		25976				
		шт								
25	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1854	27,7	2,1	51356	3893	35578	0,1	185
		м кабеля		19,7	0,5	36524	927	95	0,003	6
26	99-18-32(пл)	Кабель RG11	126,48	30		3794				
		м								
27	99-18-33(пл)	Кабель RG6	1764,6	11		19411				

Всего	**14489048**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	156721
- сметная заработная плата, тенге	22098
- нормативная трудоемкость, чел-ч	125
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	416279
- сметная заработная плата, тенге	191488
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1166
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15062048**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**38513657**
- материалы, тенге	21023434
- оборудование, тенге	617943
- сметная заработная плата, тенге	7556094
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16762
Налог (2 %)	770273
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39283930**
НДС (12 %)	4714072
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**43998000**

Заказчик:
Главный специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»

_____ А.А. Сайбель

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ Н.Д.Кажиев

Технадзор:
Директор ТОО "УКТехэкспертиза"

_____ Е.В. Андреева