Заказчик (застройщик) - ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»
ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149; БИН 100140011544; ИИК KZ45070103KSN1812000;
БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

СПРАВКА от 12.06.2018г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018г.

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код		Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			№5	17.03.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №1	124 296 700	73 989 197	28 368 56	0	0	0			8 878 704	82 867 900
Всего по стройке	**124 296 700**	**73 989 197**	**28 368 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 878 704**	**82 867 900**
Аванс	0									
Всего к оплате	124 296 700								8 878 704	82 867 900

Заказчик: Главный специалист
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района» _____ Сайбель А.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ" _____ Дюсюпов С.К.

Технадзор: Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ Андреева Е.В.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонайхинского района"

Реквизиты: ВКО, Шемонайхинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149 БИН 100140011544 ИИК KZ45070103KSN1812000

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наименование объекта: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

Договор №5 от 17.03.2017г., доп. соглашение № 1 от 26.12.2017г., доп. соглашение №2 от 22.05.2018г.

Акт №2 от 12 июня 2018 года
приемки выполненных работ за июнь
на "**Строительство 60 квартирного жилого дома в г. Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО**"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2 (дополнительные работы). Раздел 9 Наружная отделка								
15	E15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	1620,128	1711,91	3,99	2773513	6464	796761	2,7	4374
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	756843	1977	105	0,0046	7
16	99-1-18(пл)	Метолический саидинг "Корабельная доска"	1620,128	703		1138950				
		м2								
		Раздел 1. Стены ниже нуля								
1	E26-12-2	Изоляция стен плитами минераловатными	339,2	167,6	50,15	56850	17011	37553	0,534	181
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	31217	6336	100	0,092	31

3 Е15-70-1	Штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	339,2	1013,86	4,92	343901	1669	69423	1,15	390
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	65483	634	105	0,0091	3
4 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	167,16	370,24	3,82	61889	639	7651	0,212	35
	м2 поверхности		37,35	1,44	6243	241	118	0,007	1
5 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм	167,16	174,89	1,02	29235	171	6679	0,2357	39
	м2		37,89	0,16	6334	27	105	0,00054	–
Раздел 5. Стены и перегородки									
26 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм	2504	174,89	1,02	437925	2554	100042	0,2357	590
	м2		37,89	0,16	94877	401	105	0,00054	1
30 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 40 мм	302,2	1529,71	1,02	462278	308	12073	0,2357	71
	м2		37,89	0,16	11450	48	105	0,00054	–
32 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	2806,2	1013,86	4,92	2845094	13807	574334	1,15	3227
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	541737	5248	105	0,0091	26
33 Е26-12-2	Изоляция тамбуров , мусоропроводной камеры плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125	231,48	167,6	50,15	38796	11609	25627	0,534	124
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	21303	4324	100	0,092	21
35 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	231,48	1013,86	4,92	234688	1139	47376	1,15	266
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	44687	433	105	0,0091	2

Раздел 6 Проемы. 6.2 Окна

63 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	210	472,81	19	99290	3990	56425	1,303	274
	м2 проемов		217,73	6,18	45723	1298	120	0,0302	6
65 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	95,079	447,28	20,21	42527	1922	25333	1,2876	122
	м2 проемов		215,16	6,88	20457	654	120	0,0336	3
Раздел 7 Кровля									
75 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	129,836	2139,46	330,46	277779	42906	250940	10,58	1374
	м3 изоляции		1809	123,75	234873	16067	100	0,6	78
77 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	774,04	37,08	0,99	28701	766	11025	0,0694	54
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	8971	294	119	0,0018	1
83 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	166,68	103,08	0,99	17181	165	2374	0,0694	12
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1932	63	119	0,0018	–
84 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,292	4173,97	378,22	9567	867	8499	20,04	46
	м3 изоляции		3566,25	141,75	8174	325	100	0,69	2
89 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	14,904	575,05	1,24	8571	18	2726	0,972	14
	м2 покрытия		153,23	0,47	2284	7	119	0,0023	–

Раздел 8. Внутренняя отделка

114 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	2395,28	58,34	0,35	139741	838	131084	0,298	714
	м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	124507	335	105	0,0007	2
115 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	2306,6	257,14	2,33	593119	5374	107849	0,26	600
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	100683	2030	105	0,0043	10
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	3675	321,61	4,07	1181917	14957	527298	0,74	2720
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	498624	3565	105	0,0517	190
117 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	867,04	110,75	1,19	96025	1032	55307	0,37	321
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	52283	390	105	0,0022	2
123 Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	39,2	213,01	1,52	8350	60	5178	0,702	28
	м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	4366	22	118	0,0028	–
Локальная смета 2-2-1. Раздел 1 Стены ниже нуля									
3 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,28	53000		67840				
	т								
Раздел 2. Каркас ниже нуля									
4 Е7-43-1	Установка колонн массой до 2 т в стаканы фундаментов	15	1985,91	769,33	29789	11540	20873	4,42	66
	шт сборных конструкций		731,25	262,69	10969	3940	140	0,9659	14

5	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	7,5	17900		134250				
		м3								
6	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7,5	119		893				
		м3								
7	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	7,5	129		968				
		м3								
8	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	7,5	147		1103				
		м3								
9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,27	53000		14310				
		т								
10	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,5	20,35	0,02	275	–	50	0,0213	–
		м2		4,16	–	56	–	90	–	–
11	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	10	634,57	292,42	6346	2924	5611	1,62	16
		шт сборных конструкций		297	103,75	2970	1038	140	0,4463	4
12	30-15-42	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, тавровые и с полками, длина до 6 м, объем до 1,5 м3	0,9	19200		17280				
		м3								
13	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,9	119		107				
		м3								

14	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	0,9	129		116				
		м3								
15	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,9	147		132				
		м3								
16	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	2	9344,28	283,24	18689	566	1742	4,15	8
		м3		722,25	106,99	1445	214	105	0,5226	1
17	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0585	52102		3048				
		т								
18	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,061	50900		3105				
		т								
19	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,429	45800		19648				
		т								
20	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,024	93997,62	304,24	2256	7	837	198	5
		т		33075	114,75	794	3	105	0,56	–
21	Е6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям (узел 1-15 шт)	3	864,13	14,05	2592	42	114	0,202	1
		м2		31,05	5,31	93	16	105	0,0259	–
22	1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки, d=1,6 мм	4,5	295		1328				
		м2								
23	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0855	135110,1	1826,1	11552	156	1053	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	693	59	140	3,37	–
24	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0138	149300		2060				
		т								

Раздел 3. Каркас

25 Е7-43-4	Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны	27	2802,37	570,97	75664	15416	64778	8,15	220
	шт сборных конструкций		1509,75	203,95	40763	5507	140	0,8903	24
26 Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	18	3095,27	724,04	55715	13033	50933	9,48	171
	шт сборных конструкций		1761,75	259,41	31712	4669	140	1,14	21
27 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	25,74	17900		460746				
	м3								
28 30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	25,74	119		3063				
	м3								
29 30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	25,74	129		3320				
	м3								
30 30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	25,74	147		3784				
	м3								
31 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,512	63800		32666				
	т								
32 Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	100	634,57	292,42	63457	29242	56105	1,62	162
	шт сборных конструкций		297	103,75	29700	10375	140	0,4463	45
33 30-15-42	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, тавровые и с полками, длина до 6 м, объем до 1,5 м3	14,5	19200		278400				
	м3								

34	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	*м3*	14,5	119		1726			
35	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	*м3*	14,5	129		1871			
36	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	*м3*	14,5	147		2132			
37	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	*т стальных элементов*	0,126	135110,1	1826,1	17024	230	1551	42,7	5
					8100	690,75	1021	87	140	3,37	–
38	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	*м3*	47,5	9344,28	283,24	443853	13454	41358	4,15	197
					722,25	106,99	34307	5082	105	0,5226	25
39	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,96	66000		63360			
40	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	*т*	2,1	64400		135240			
41	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	*т*	0,338	52102		17610			
42	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	2,1312	52400		111675			
43	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	*т*	0,912	50900		46421			

44 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,7465	48300		84356				
	т								
45 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	1,885	45800		86333				
	т								
46 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,16	93997,62	304,24	15040	49	5576	198	32
	т		33075	114,75	5292	18	105	0,56	–
Раздел 5. Перекрытие									
69 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	12,5	11946,74	241,1	149334	3014	18029	8,06	101
	м3		1282,5	91,08	16031	1139	105	0,4448	6
70 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,81805	53000		43357				
	т								
71 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,18202	50900		9265				
	т								
72 Е12-17-5	Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов	125	675,59	6,58	84449	823	5692	0,22	28
	м2 стяжки		35,78	2,48	4473	310	119	0,012	2
Локальная смета 2-2-2. Раздел 1. Стены ниже нуля									
1 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм	26,5	174,89	1,02	4635	27	1058	0,2357	6
	м2		37,89	0,16	1004	4	105	0,00054	–

2 1-3-594	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	3,18	11040		35107				
	м3								
3 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	26,5	245,44	3,82	6504	101	1213	0,212	6
	м2 поверхности		37,35	1,44	990	38	118	0,007	–
Раздел 2. Стены									
4 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	446,26	174,89	1,02	78046	455	17829	0,2357	105
	м2		37,89	0,16	16909	71	105	0,00054	–
5 1-3-594	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	51,68	11040		570547				
	м3								
6 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	446,26	1013,86	4,92	452445	2196	91334	1,15	513
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	86150	835	105	0,0091	4
7 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,67722	53600		36299				
	т								
8 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,29716	69800		20742				
	т								
Раздел 4. Кровля									
14 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	47,068	2139,46	330,46	100700	15554	90971	10,58	498

	м3 изоляции								
			1809	123,75	85146	5825	100	0,6	28
15 1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	48,00936	5891		282823				
	м3								
16 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	304,29	103,08	0,99	31366	301	4335	0,0694	21
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	3527	116	119	0,0018	1
17 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,30429	30400		9250				
	1000м2								
22 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	66,68	103,08	0,99	6873	66	950	0,0694	5
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	773	25	119	0,0018	–
23 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,524	18336,07	378,22	27944	576	5651	20,04	31
	м3 изоляции								
			3566,25	141,75	5435	216	100	0,69	1
25 2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,093	134000		146462				
	т								

Локальная смета 2-1-2. Раздел 3. Полы ниже нуля. 3.1. Тип Б

11 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	156,64	68,27	2,62	10694	410	2215	0,0681	11
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	1646	155	123	0,0048	1
12 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	12,532	6865,88	–	86043	–	8740	3,66	46
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	7106	–	123	–	–
13 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3008	46439,08	327,33	13969	98	636	11,6	3
	т								
			1890	123,75	569	37	105	0,6	–

	3.2. Тип Г									
17	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	584,64	68,27	2,62	39913	1532	8271	0,0681	40
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	6145	579	123	0,0048	3
18	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	58,464	6865,88	–	401407	–	40773	3,66	214
		м3 подстилающего слоя		567	–	33149	–	123	–	–
	Раздел 12. Разные работы. 12.1 Световой приямок									
171	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	13	9409,82	954,98	122328	12415	19192	6,51	85
		м3		1075,5	330,44	13982	4296	105	1,337	17
	12.9 Утепление балконных плит и оконных проемов (АР2 л. 29)									
208	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	10,08	13400,26	330,46	135075	3331	19482	10,58	107
		м3 изоляции		1809	123,75	18235	1247	100	0,6	6
212	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,21	50800		61468				
		т								
	Локальная смета 2-1-6. Раздел 3. Кабельне изделия									
76	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	39710		8101				
		км								
77	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3672	62459		22935				
		км								
78	16-1-1228	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-1 ГОСТ 16442-80	0,1224	93516		11446				
		км								

79	16-1-1229	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,1632	133193	21737
80	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0612	53775	3291
81	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	6,39	10001	63906
82	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	6,36	16322	103808
83	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	1,914	25484	48776
84	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,206	103179	21255

Раздел 4. Изделия для монтажа

97	99-4-85(пл)	Лоток лестничный 200*80*3000 приложение 1-1-13 *м*	60	861	51660
98	99-4-86(пл)	Стеновое крепление *шт*	120	279	33480
99	99-4-87(пл)	Гайка снасечкой СМ 100600 приложение 1-1-12 *шт*	576	3	1728
100	99-4-88(пл)	Винт с крестообразнм шлицем приложение 1-1-12 *шт*	576	3	1728
101	99-4-89(пл)	Огнестойкийтгерметик DS 1201 приложение 1-1-14 *ведро 20 кг*	4	1418	5672

102	99-4-90(пл)	Огнестойкая плита 1000*500*52	20	9436	188720
		шт			

Раздел5. Обогрев водосточных труб

104	99-2-91(пл)	Терморегулятор Devireg 330 приложение 1-6-1	2	9951	19902
		шт			
106	99-4-84(пл)	Нагревательный кабель двухжильный Deviflex DTCE-30,50м приложение 1-6-1	200	361	72200
		шт			
107	99-5-167(пл)	Алюминевая липкая лента Alutare, ширина 38 мм. Прил 1-6-1	200	1868	373600
		м			

Локальная смета 2-2-2. Раздел 3. Проемы

12	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	3	15299,05	45897
		шт			

Раздел 7. Разные работы. 7.2. Балконные ограждения РА-ЭБ л.11

69	2-1-268	Сварная решетка ограждения	2,904	134000	389136
		т			

Локальная смета 4-1-1. Раздел 1 Вынос существующей КЛ 10кВ

12	16-1-30	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х95 мм2	0,36	673100	242316
		1000м			
15	16-10-54	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х70-120	2	3540	7080
		комплект			
16	16-10-50	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	2	13100	26200
		комплект			

Раздел 2. КЛ 0,4 кВ

24	16-1-706					
	Кабели силовые ВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,58335	7338500	2 544 992		
	Всего прямые затраты			**22279563**	**255824**	**18283**
				3144136	**90620**	**589**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			18879608		
	Накладные расходы, тенге			3448509		
	- заработная плата, тенге			517276		
	- трудоемкость, чел-ч			1724		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1543684		
	Всего			**27271756**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			299989		
	- сметная заработная плата, тенге			42298		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			240		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)			796823		
	- сметная заработная плата, тенге			366539		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			2231		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**28368568**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**72538428**		
	- материалы, тенге			48275158		
	- сметная заработная плата, тенге			10639342		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			23067		
	Налог (2 %)			1450769		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**73989197**		
	НДС (12 %)			8878704		

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**82867900**

Заказчик:
Главный специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»

_____ А.А. Сайбель

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ С.К. Дюсюпов

Технадзор:
Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ Е.В. Андреева

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района",Республика Казахстан, РК ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Вокзальная, дом № 149 — 100140011544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элхон-Строй",070009, Республика Казахстан, РК Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул Бажова, дом № 504 — 050740005232

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о тос-к закупках работ №5 от 17.03.2017 от "____" _____ 20__

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	12.06.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахста		шт	1	82 867 900,00	82 867 900,00	8 878 703,57	82 867 900,00
			Итого	1	x	82 867 900,00	8 878 703,57	82 867 900,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

М.П.