Заказчик (застройщик) - ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»
ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149; БИН 100140011544; ИИК KZ45070103KSN1812000;
БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

СПРАВКА от 12.07.2018г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код		Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№5	17.03.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №3	165 725 500	36 990 000	14 182 521	0	0	0			4 438 800	41 428 800
Всего по стройке	**165 725 500**	**36 990 000**	**14 182 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 438 800**	**41 428 800**
Аванс	0									
Всего к оплате	165 725 500								4 438 800	41 428 800

Заказчик: Главный специалист
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района» _____ Сайбель А.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ" _____ Дюсюпов С.К.

Технадзор: Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ Андреева Е.В.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонайхинского района"

Реквизиты: ВКО, Шемонайхинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149 БИН 100140011544 ИИК KZ45070103KSN1812000

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наименование объекта: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

Договор №5 от 17.03.2017г., доп. соглашение № 1 от 26.12.2017г., доп. соглашение №2 от 22.05.2018г.

Акт № 3 от 12 июля 2018 года
приемки выполненных работ за июль
на "Строительство 60 квартирного жилого дома в г. Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2 Раздел 4. Отделочные работы ниже нуля.								
21	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	741,28	17,43	0,12	12921	89	10726	0,092	68
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	10178	37	105	0,0002	–
22	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	164,4	258,43	3,39	42486	557	20321	0,65	107
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	19235	118	105	0,0505	8
23	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	174,8	110,75	1,19	19359	208	11150	0,37	65
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	10540	79	105	0,0022	–

24	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	339,2	197,34	1,19	66938	404	8096	0,138	47
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	7557	153	105	0,0022	1
25	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	813,6	17,43	0,12	14181	98	11773	0,092	75
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	11171	41	105	0,0002	–

Раздел 5. Стены и перегородки

36	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	1378	1642,29	14,13	2263076	19471	652478	2,32	3197
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	536387	7345	120	0,0261	36
37	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами (ГКЛ и ГКЛВ) в один слой, с изоляцией	977,28	1711,59	14,13	1672703	13809	462738	2,32	2267
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	380406	5209	120	0,0261	26
38	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	84	1449,09	14,13	121724	1187	39774	2,32	195
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	32697	448	120	0,0261	2
39	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	75,6	967,22	11,41	73122	863	32440	2,11	160
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		353,25	4,32	26706	327	120	0,0211	2

Раздел 6. Проемы 6.2. Окна

59 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	131,2	346,04	18,87	45400	2476	22487	0,8165	107
	м2 проемов		136,44	6,39	17901	838	120	0,0312	4
69 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	204,976	161,83	1,24	33171	254	37490	0,972	199
	м2 покрытия		153,23	0,47	31408	96	119	0,0023	–
61 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	33,12	427,5	19,32	14159	640	7640	1,1121	37
	м2 проемов		185,83	6,39	6155	212	120	0,0312	1
6.3 Люк									
72 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	3,6864	12300		45343				
	м2								
71 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	3,686	375,5	30,89	1384	114	900	1,23	5
	м2 проемов		191,93	11,68	707	43	120	0,057	–
73 1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00944	69100		652				
	т								
74 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
	комплект								
Раздел 8. Внутреняя отделка									
114 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	1911,32	58,34	0,35	111506	669	104599	0,298	570
	м2 отделываемой поверхности								

			51,98	0,14	99350	268	105	0,0007	1
115 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	2000	257,14	2,33	514280	4660	93513	0,26	520
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	87300	1760	105	0,0043	9
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2944,84	321,61	4,07	947090	11985	422533	0,74	2179
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	399556	2856	105	0,0517	152
117 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	1100	110,75	1,19	121825	1309	70166	0,37	407
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	66330	495	105	0,0022	2
118 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3934	112,08	3,43	440923	13494	309968	0,4552	1791
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	290054	5154	105	0,0063	25
120 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	2948,32	251,66	1,88	741974	5543	122746	0,231	681
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	114778	2123	105	0,0035	10
121 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен эмалью	2134,33	118,31	1,61	252513	3436	117856	0,31	662
	м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	110942	1302	105	0,003	6

Локальная смета 5-2-1. Наружные слаботочные сети

8 16-6-21	Кабели телефонные станционные ТСВ 103х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,0918	402693		36967
	км				
9 16-4-66	Кабели связи ТППэп 100х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	1,1322	270226		305950

		км			
11	8-4-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	984	678	667152
		м			

Локальная смета 2-1-6. Раздел 1. Электрооборудование, светотехнические изделия.

15	80-2-12(пл)	Автомат ВА47-29 1Р, 16 А	60	77	4620
		шт			
16	80-2-89(пл)	Автомат дифферент. АД2 2Р 16А	60	599	35940
		шт			
17	80-2-90(пл)	Автомат дифференц. АД12 2Р 25 А	60	599	35940
		шт			
19	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	9	4720	42480
		шт			
21	99-5-42(пл)	Светильник потолочный KD 218	60	4924	295440
		шт			
22	99-5-43(пл)	Светильник АОТ OPL 218	44	2341	103004
		шт			
37	18-3-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2	60	3500	210000
		шт			
50	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	690	237	163530
		шт			
		км			

Раздел 3. Кабельные изделия

91	99-8-51(пл)	Труба ПВХ тяжелая гофрированая д-25 мм	2020	28	56560
		м			
92	99-8-50(пл)	Труба ПВХ тяжелая гофрированая д-20 мм	8700	22	191400
		м			

85	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,5665	162386		91992			
86	16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3708	223406		82839			

Локальная смета 2-2-2. Раздел 2 Стены.

10	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	5,4	1036,52	11,41	5597	62	2317	2,11	11
				353,25	4,32	1908	23	120	0,0211	–

Раздел 6. Отделочные работы

53	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	7	58,34	0,35	408	2	383	0,298	2
				51,98	0,14	364	1	105	0,0007	–
54	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	7	257,14	2,33	1800	16	328	0,26	2
				43,65	0,88	306	6	105	0,0043	–
55	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2	321,61	4,07	643	8	287	0,74	1
				135,68	0,97	271	2	105	0,0517	–
56	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,1	121,68	3,43	621	17	402	0,4552	2

57 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором		73,73	1,31	376	7	105	0,0063	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,1	110,75	1,19	786	8	453	0,37	3
			60,3	0,45	428	3	105	0,0022	–

Раздел 7. Разные работы. 7.1. Узлы тен (АР-ЭБ л.4)

61 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо								
	м3 изоляции	0,41	13400,26	330,46	5494	135	793	10,58	4
			1809	123,75	742	51	100	0,6	–
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,1	213,57	9,95	876	41	282	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	214	15	123	0,0182	–
63 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,2	30,89	0,67	253	5	9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
64 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00754	5239,08	327,33	40	2	16	11,6	–
	т		1890	123,75	14	1	105	0,6	–
65 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00754	50800		383				
	т								
66 Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме								
	м3 изоляции	0,32	19491,66	401,31	6237	128	1486	25,84	8
			4493,25	150,75	1438	48	100	0,74	–
67 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04448	93997,62	304,24	4181	14	1550	198	9
	т		33075	114,75	1471	5	105	0,56	–

7.2. Балконные ограждения РА-ЭБ л.11

68 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	64,1	89,04	5,89	5707	378	6642	0,415	27
	м ограждений		71,78	2,23	4601	143	140	0,0109	1
70 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	72,6	20,35	0,02	1477	1	272	0,0213	2
	м2		4,16	–	302	–	90	–	–

7.3 Утепление торцевого вентблока

71 Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	18,64	1255,89	14,13	23410	263	8826	2,32	43
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	7256	99	120	0,0261	–
72 1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	18,64	589		10979				
	м2								
73 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,042	13010,1	1826,1	546	77	517	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	340	29	140	3,37	–
74 1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0181	57972		1049				
	т								
75 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0239	46400		1109				
	т								
76 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	11,2	575,05	1,24	6441	14	2048	0,972	11
	м2 покрытия		153,23	0,47	1716	5	119	0,0023	–
77 Е12-10-1	Устройство зонта вентиляционного	3,12	575,05	1,24	1794	4	570	0,972	3
	м2 покрытия		153,23	0,47	478	1	119	0,0023	–

Локальная смета 6-4-1 Общестроительные работы. Раздел 1. Землные работы

1 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,1	22,04	20,73	443	417	137	0,00911	–
	м3 грунта		1,31	5,7	26	115	97	0,0198	–
2 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	0,4	200,88	–	80	–	90	1,416	1
	м3 грунта		200,88	–	80	–	113	–	–
3 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	20,5	7,91	7,91	162	162	51	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	53	97	0,00984	–
4 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	41	7,32	7,32	300	300	95	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	98	97	0,00911	–
5 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	54,2	27,84	26,18	1509	1419	466	0,0115	1
	м3 грунта		1,66	7,2	90	390	97	0,025	1
6 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	1,2	262,72	–	315	–	356	1,848	2
	м3 грунта		262,72	–	315	–	113	–	–
7 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	55,4	9,24	9,24	512	512	161	–	–
	м3 грунта		–	3	–	166	97	0,0115	1

8	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	110,8	7,91	7,91	876	876	276	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	285	97	0,00984	1
9	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	15,8	39,73	37,82	628	598	198	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	30	174	97	0,0376	1
10	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	27,65	108,2	108,2	2992	2992	598	–	–
		т		–	21,64	–	598	100	0,04544	1
11	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4,8	50,82	48,38	244	232	77	0,0166	–
		м3 грунта		2,39	14,07	11	68	97	0,0481	–
12	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	9,36	108,2	108,2	1013	1013	203	–	–
		т		–	21,64	–	203	100	0,04544	–
13	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	20,6	3,76	3,24	77	67	32	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	10	23	97	0,00371	–
14	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	7,3	25,65	5,38	187	39	144	0,129	1
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	148	–	97	–	–
15	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	18,4	5,55	5,55	102	102	32	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	33	97	0,00691	–

16	Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов							
		м3 грунта	92	3,11	3,11	286	286	90	–	–
				–	1,01	–	93	97	0,00387	–
17	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м							
		м3 грунта	2,1	7,91	7,91	17	17	5	–	–
				–	2,57	–	5	97	0,00984	–
18	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)							
		м3 грунта	4,2	7,32	7,32	31	31	10	–	–
				–	2,38	–	10	97	0,00911	–
19	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы							
		м3 грунта	2,1	122,18	–	257	–	290	0,885	2
				122,18	–	257	–	113	–	–
20	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	64,1	6,48	6,48	415	415	131	–	–
				–	2,1	–	135	97	0,00806	1
21	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов							
		м3 грунта	320,5	3,2	3,2	1026	1026	323	–	–
				–	1,04	–	333	97	0,00398	1
22	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м							
		м3 грунта	7,1	9,24	9,24	66	66	20	–	–
				–	3	–	21	97	0,0115	–

23 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	14,2	7,91	7,91	112	112	35	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	36	97	0,00984	–
24 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,1	134,1	–	952	–	1076	0,972	7
	м3 грунта		134,1	–	952	–	113	–	–
25 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	82,5	21,55	4,52	1778	373	1363	0,108	9
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1405	–	97	–	–
Раздель 2. Нефтеловушка									
26 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,325	5377,93	66,01	1748	21	76	1,35	–
	м3		195,75	24,93	64	8	105	0,1218	–
27 Е6-33-4	Устройство монолитных камер МК-1	3,097	9409,82	954,98	29142	2958	4572	6,51	20
	м3		1075,5	330,44	3331	1023	105	1,337	4
28 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,097	236		731				
	м3								
29 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,32828	68200		22389				
	т								
30 4-1-7	Арматкрные заготовки нет собраные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,04395	49502		2176				
	т								
31 4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01298	52102		676				
	т								

32 Е6-13-3									
	Устройство железобетонныхперегородок ПМ-1,ПМ-2	0,367	9798,48	360,48	3596	132	607	8,99	3
	м3								
			1440	136,17	528	50	105	0,6651	–
33 30-1-62									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,367	236		87				
	м3								
34 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,06996	68200		4771				
	т								
35 4-1-5	Арматурные заготовки не собраные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00268	52102		140				
	т								
36 4-1-7	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01172	49502		580				
	т								
37 Е6-11-9	Установка закладных деталей ЗД-1	0,01638	64092,87	304,24	1050	5	60	20	–
	т								
			3330	114,75	55	2	105	0,56	–
38 Е16-10-7	Прокладка сальника диаметром 150 мм	0,5	2029,57	27,87	1015	14	122	1,04	1
	м трубопровода								
			180,23	10,44	90	5	128	0,051	–
39 Е16-10-8	Прокладка сальника диаметром 200 мм	0,25	2512,62	45,33	628	11	99	1,66	–
	м трубопровода								
			290,25	16,97	73	4	128	0,0829	–
40 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,01508	175710,1	1826,1	2650	28	185	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	122	10	140	3,37	–
41 1-2-71	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,006	13200		79				
	м3								

42	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,4	245,44	3,82	3780	59	704	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	575	22	118	0,007	–
43	Е9-30-1								
	Перекрытие нефтеловушки листовым рифленым железом	0,11916	65894,66	5522,03	7852	658	794	35,9	4
	т конструкций		6075	1322,37	724	158	90	4,73	1
44	Е13-16-1								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	3,8	36,09	0,09	137	–	15	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	17	–	90	0,0002	–
45	Е13-26-18								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	3,8	16,92	0,02	64	–	14	0,0213	–
	м2		4,14	–	16	–	90	–	–
46	Е6-11-7								
	Установка скоб	0,00197	93997,62	304,24	185	1	68	198	–
	т		33075	114,75	65	–	105	0,56	–
47	Е15-72-1								
	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	15,2	384,02	3,58	5837	54	2007	0,73	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	1898	13	105	0,0433	1
48	Е11-1-2								
	Уплотнение грунта щебнем	6,72	68,27	2,62	459	18	96	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	71	7	123	0,0048	–
49	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных отмостки	6,72	522,97	–	3514	–	221	0,144	1
	м2 покрытия		24,75	–	166	–	133	–	–
	Раздел 3. Фильтр								
50	Е9-62-3								
	Изготовление фильтра	0,03201	27935,09	9375,11	894	300	532	91	3
	т конструкций		16380	2107,33	524	67	90	7,36	–

51 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00304	49389		150				
	т								
52 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02518	58700		1478				
	т								
53 1-1-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d=1,2 мм	0,45	353		159				
	м2								
54 1-1-861	Сталь листовая, толщина 0,5 мм	0,0019	56300		107				
	т								
55 Е26-31-1	Укладка теплоизоляции	0,14	2139,46	330,46	300	46	270	10,58	1
	м3 изоляции								
			1809	123,75	253	17	100	0,6	–
56 1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,1428	7634		1090				
	м3								
57 1-1-76	Винты	0,0056	475300		2662				
	т								
58 Е9-34-1	Монтаж фильтров	0,03201	17355,76	2191,28	556	70	365	73,6	2
	т конструкций								
			12555	101,25	402	3	90	0,49	–
59 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,8	36,09	0,09	29	–	4	0,0218	–
	м2								
			4,39	0,05	4	–	90	0,0002	–
60 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,8	16,92	0,02	14	–	3	0,0213	–
	м2								
			4,14	–	3	–	90	–	–

Раздел 4. Маслосборный колодец

61 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,23	5377,93	66,01	1237	15	54	1,35	–
	м3		195,75	24,93	45	6	105	0,1218	–
62 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,66	8617,34	2308,84	5687	1524	2704	13,869	9
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	1509	571	130	4,223	3
63 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	0,58	3588		2081				
	м								
64 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,89	3760		3346				
	м								
65 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,32	23900		7648				
	м3								
66 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков	15,1	10,78	0,18	163	3	225	0,0633	1
	м шва		10,6	0,07	160	1	140	0,0003	–
67 99-22-21(пл)	Пенекрит	22,65	524		11869				
	кг								
68 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
69 Е16-10-7	Прокладка сальников диаметром 150 мм	0,25	2029,57	27,87	507	7	61	1,04	–
	м трубопровода		180,23	10,44	45	3	128	0,051	–
70 4-1-50	Скобы ходовые	0,00089	60300		54				
	т								
71 Е10-55-1	Укладка деревянных крышек	0,3	1292,59	29,74	388	9	16	0,233	–

	м2								
			32,85	11,23	10	3	120	0,0549	–
72 Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	384,02	3,58	1382	13	476	0,73	3
			124,88	0,88	450	3	105	0,0433	–
73 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
	м2 поверхности	4,8	245,44	3,82	1178	18	219	0,212	1
			37,35	1,44	179	7	118	0,007	–
74 Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя								
	м2	0,4	342,19	7,38	137	3	26	0,409	–
			60,75	2,79	24	1	104	0,0136	–
75 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	0,428	2039,4	–	873	–	279	3,24	1
			531	–	227	–	123	–	–
76 Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом								
	м2 покрытия и основания	5,35	556,44	20,1	2977	108	104	0,0604	–
			9,2	5,41	49	29	133	0,0197	–
Раздел 5. Резервуар для очищенных стоков.									
77 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
	м3	0,5	5377,93	66,01	2689	33	116	1,35	1
			195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
78 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	2,81	7022,25	1152,38	19733	3238	6509	8,062	23
			1350,23	431,55	3794	1213	130	2,108	6

- сметная заработная плата, тенге	21033
- нормативная трудоемкость, чел-ч	119
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	396213
- сметная заработная плата, тенге	182258
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1109
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14182521**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**36264706**
- материалы, тенге	19860447
- оборудование, тенге	195611
- сметная заработная плата, тенге	7506736
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16448
Налог (2 %)	725294
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**36990000**
НДС (12 %)	4438800
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41428800**

Заказчик:
Главный специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»

_____ А.А. Сайбель

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ С.К. Дюсюпов

Технадзор:
Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ Е.В. Андреева