Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района",Республика Казахстан, РК ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Вокзальная, дом № 149 — 100140011544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элхон-Строй",070009, Республика Казахстан, РК Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул Бажова, дом № 504 — 050740005232

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о гос-х закупках работ №5 от 17.03.2017

Номер документа	Дата составления
7	23.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахста			шт	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) главный бухгалтер / _____ / Отудинова А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2017

М.П.

М.П.

Заказчик (застройщик) - ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»
ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149; БИН 100140011544; ИИК KZ45070103KSN1812000;
БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

СПРАВКА от 23.05.2017г.
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код		Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№5	17.03.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №1	50 000 000	44 642 857	16 766 212	0	0	0			5 357 143	50 000 000
Всего по стройке	**50 000 000**	**44 642 857**	**16 766 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 357 143**	**50 000 000**
Аванс	0									
Всего к оплате	50 000 000								5 357 143	50 000 000

Заказчик: Главный специалист
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района» _____ Ищенко А.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ" _____ Дюсюпов С.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонайхинского района"
Реквизиты: ВКО, Шемонайхинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149 БИН 100140011544 ИИК KZ45070103KSN1812000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
Реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA
Наименование объекта: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

Договор №5 от 17.03.2017г.

Акт №1
выполненных работ за май месяц 2017г.
от 23 мая 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-1-1 (Подготовительные работы)								
1	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания / *дерево*	38	41,73 / 7,43	34,3 / 12,61	1586 / 282	1303 / 479	533 / 70	0,0515 / 0,0412	2 / 2
		Всего прямые затраты				**1586 / 282**	**1303 / 479**			**2 / 2**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				533				

- заработная плата, тенге	80
- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	127
Всего по смете	**2246**
Сметная заработная плата, тенге	841
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4

Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы КЖ)

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1515,8	18,51	17,5	28057	26527	7970	0,00703	11
		м3 грунта		1,01	4,41	1531	6685	97	0,0153	23
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	46,82	262,72	–	12301	–	13900	1,848	87
		м3 грунта		262,72	–	12301	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвалК=2,000;	3125,24	9,24	9,24	28877	28877	9095	–	–
		м3 грунта		–	3	–	9376	97	0,0115	36

Раздел 3 Монолитные стены ниже нуля

50	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,38392	55620		21354
		т				
51	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000;	4,78604	53000		253660
		т				

Раздел 4 Каркас ниже нуля

55	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)К=4,000;	24	17900	429600
		м3			
59	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000;	0,612	53000	32436
		т			
61	30-15-42	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, тавровые и с полками, длина до 6 м, объем до 1,5 м3К=4,000;	16,48	19200	316416
		м3			
66	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,88	66000	58080
		т			
67	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	1,872	64400	120557
		т			
68	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=4,000;	0,1176	41200	4845
		т			
69	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,1512	52102	7878
		т			
70	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,2496	50900	12705
		т			
71	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	0,3792	48300	18315
		т			
72	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	1,7016	45800	77933

		т			
Раздел 5 Перекрытие ниже нуля					
80	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13 смК=4,000; *м2*	806,8	2730	2202564
93	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=4,000; *т*	0,40748	55620	22664
94	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000; *т*	0,32532	52102	16950
95	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=4,000; *т*	0,46004	53600	24658
96	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000; *т*	3,11936	52400	163454
97	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000; *т*	1,58684	48300	76644
Раздел 7 Каркас					
111	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)К=4,000; *м3*	98,88	17900	1769952
118	30-15-42	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, тавровые и с полками, длина до 6 м, объем до 1,5 м3К=4,000; *м3*	125,6	19200	2411520

123	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	m	7,0752	66000	466963	
124	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	m	14,664	64400	944362	
125	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=4,000;	m	1,7626	41200	72619	
126	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	m	0,972	52102	50643	
127	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	m	3,744	50900	190570	
128	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	m	2,2008	48300	106299	
129	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	m	8,8528	45800	405458	
	Раздел 9 Перекрытие						
159	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13 смК=4,000;	м2	1010	2730	2757300	
		Итого				**13105634**	**26527**	**98**
						13832	**16061**	**59**
		Стоимость: материалов, тенге				13036399		

Накладные расходы, тенге	30965
- заработная плата, тенге	4645
- трудоемкость, чел-ч	15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	788196
Всего, тенге	**13924795**
Сметная заработная плата, тенге	34538
Нормативная трудоемкость, чел-ч	172

Локальная смета №6-2-1 (Общестроительные работы ЮЖ)

Раздел 1 Наружные сети водопровода

1.1 Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод В1

1 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	217	22,04	20,73	4783	4498	1475	0,00911	2
	м3 грунта		1,31	5,7	284	1237	97	0,0198	4
2 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,7	200,88	–	1346	–	1521	1,416	9
	м3 грунта		200,88	–	1346	–	113	–	–
3 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	514,4	27,84	26,18	14321	13467	4421	0,0115	6
	м3 грунта		1,66	7,2	854	3704	97	0,025	13
4 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	23,7	262,72	–	6226	–	7035	1,848	44
	м3 грунта		262,72	–	6226	–	113	–	–
5 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	39	39,73	37,82	1549	1475	487	0,013	1
	м3 грунта		1,87	11	73	429	97	0,0376	1

6 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,750;	68,25	108,2	108,2	7385	7385	1477	–	–
	т		–	21,64	–	1477	100	0,04544	3
7 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	39	3,76	3,24	147	126	61	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	19	44	97	0,00371	–
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (дно траншеи)	49,1	21,55	4,52	1058	222	811	0,108	5
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	836	–	97	–	–
9 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	201,3	5,55	5,55	1117	1117	351	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	362	97	0,00691	1
10 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	22,4	122,18	–	2737	–	3093	0,885	20
	м3 грунта		122,18	–	2737	–	113	–	–
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	676,3	6,48	6,48	4382	4382	1377	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	1420	97	0,00806	5
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	75,1	134,1	–	10071	–	11380	0,972	73
	м3 грунта		134,1	–	10071	–	113	–	–
13 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	12,7	1461,2	152,52	18557	1937	3481	1,02	13
	м3 основания		153,68	57,15	1952	726	130	0,279	4
14 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 65мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–

15 9-2-65	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	9705		9705				
16 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
17 9-4-462	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *шт*	1	3246		3246				
18 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 20 мм *фланец*	2	202,06	9,93	404	20	164	0,32	1
			63	–	126	–	130	–	–
19 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм *фланец*	4	342,06	9,93	1368	40	328	0,32	1
			63	–	252	–	130	–	–
20 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	7	540,43	21,43	3783	150	1147	0,6	4
			126	–	882	–	130	–	–
21 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	4	1295,37	57,24	5181	229	1580	1,43	6
			301,5	2,25	1206	9	130	0,01	–
22 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (тройник, переходы, отводы) *т фасонных частей*	0,0358	247994,13	49389,75	8878	1768	3790	312,7	11
			62775	18657	2247	668	130	91,12	3
23 Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей (тройники с пожарной подставкой) *т фасонных частей*	0,042	107786,81	398,18	4527	17	377	42,1	2
			6750	150,75	284	6	130	0,74	–

24 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, муфт	14	300,56	225,63	4208	3159	2339	0,414	6
	шт		69,53	58,98	973	826	130	0,226	3
25 8-4-3378	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	316		316				
	шт								
26 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552		2208				
	шт								
27 8-4-5376	Муфта полиэтиленовая DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	807		4842				
	шт								
28 8-4-3589	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	806		1612				
	шт								
29 8-4-3671	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)	1	1844		1844				
	шт								
30 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных Н=2750мм	1	17514,87	36,99	17515	37	393	1,82	2
	шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
31 Е22-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 200 мм (патрубки)	0,00155	1390744,93	23361,68	2156	36	164	434	1
	км трубопровода		72450	8824,5	112	14	130	43,1	–
32 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	0,006	47611,09	17877,09	286	107	268	173	1
	км трубопровода		29700	4698,68	178	28	130	18,1	–
33 8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	6,06	44		267				
	м								
34 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,112	51202,26	20326,01	5735	2277	5268	179	20

	км трубопровода		30825	5353,43	3452	600	130	20,64	2
35 8-4-1003	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-75x6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	113,12	331		37443				
36 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,074	58881,69	25695,31	4357	1901	3838	194	14
			33075	6813,45	2448	504	130	26,38	2
37 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	74,74	468		34978				
40 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм *врезка*	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
			396	67,5	792	135	130	0,33	1
41 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (при врезки в сущ. водопровод) *м3 грунта*	8,9	218,93	–	1948	–	2201	1,54	14
			218,93	–	1948	–	113	–	–
42 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	8,9	134,1	–	1193	–	1348	0,972	9
			134,1	–	1193	–	113	–	–
43 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1,5м *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,06	8102,8	1879,87	16692	3873	5286	8,86	18
			1435,5	538,43	2957	1109	130	2,061	4
44 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)К=2,000; *м*	0,58	3588		2081				

45	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000; *м*	1,18	6611		7801			
46	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000; *м*	1,78	6010		10698			
47	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,67	23900		16013			
48	99-22-56(пл)	Люк легкий герметичный из полимеров Л Приложение 10-13 *шт*	1	2619		2619			
49	2-1-267	Сиремянка С-5 *т*	0,02674	133700		3575			
50	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	15,9	384,02	3,58	6106	57	2100	0,73	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	1986	14	105	0,0433	1
51	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=2,0м	2,74	8102,8	1879,87	22202	5151	7030	8,86	24
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3933	1475	130	2,061	6
52	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	0,29	3588		1041			
53	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=3,000; *м*	2,67	7530		20105			

54 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,12	23900		26768				
	м3								
55 99-22-56(пл)	Люк легкий герметичный из полимéров Л Приложение 10-13	1	2619		2619				
	шт								
56 2-1-267	Стремянка С-5	0,02674	133700		3575				
	т								
57 Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	20,1	384,02	3,58	7719	72	2654	0,73	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			124,88	0,88	2510	18	105	0,0433	1
58 Е8-6-9	Кладка стен горловины из кирпича керамическогоК=2,000;	0,098	8674,53	296,6	850	29	119	5,95	1
	м3 кладки								
			915,75	110,25	90	11	118	0,54	–
	Всего прямые затраты				**384527**	**53939**			**341**
					52653	**14848**			**51**
	Стоимость: материалов, тенге				234834				
	Накладные расходы, тенге				79105				
	- заработная плата, тенге				11866				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27818				
	Всего по смете				**491450**				
	Сметная заработная плата, тенге				79367				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				432				

Локальная смета №7-1-1 (Вертикальная планировка)

1 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	4980	1,41	1,41	7022	7022	1449	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,3	–	1494	97	0,00099	5

2 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1590	7,91	7,91	12577	12577	3963	–	–
			–	2,57	–	4086	97	0,00984	16
3 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	1028	7,32	7,32	7525	7525	2374	–	–
			–	2,38	–	2447	97	0,00911	9
4 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (лишний грунт) *м3 грунта*	1076	32,54	30,98	35013	33334	11001	0,0106	11
			1,53	9,01	1646	9695	97	0,0308	33
5 П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,200; *т*	1291,2	108,2	108,2	139708	139708	27942	–	–
			–	21,64	–	27942	100	0,04544	59
6 Е1-24-2	Устройство выемки *м3 грунта*	1419	9,24	9,24	13112	13112	4129	–	–
			–	3	–	4257	97	0,0115	16
7 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий) *м3 грунта*	4339	39,73	37,82	172388	164101	54168	0,013	56
			1,87	11	8114	47729	97	0,0376	163
8 П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,750; *т*	7593,25	108,2	108,2	821590	821590	164318	–	–
			–	21,64	–	164318	100	0,04544	345
9 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(насыпь) *м3 грунта*	4339	9,24	9,24	40092	40092	12626	–	–
			–	3	–	13017	97	0,0115	50
10 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	4339	12,51	12,51	54281	54281	18014	–	–

	–	4,28	–	18571	97	0,01399	61
Всего прямые затраты			**1303308**	**1293342**			**67**
			9760	**293556**			**757**
Стоимость: материалов, тенге			206				
Накладные расходы, тенге			299984				
- заработная плата, тенге			44998				
- трудоемкость, чел-ч			150				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			96198				
Всего по смете			**1699490**				
Сметная заработная плата, тенге			348314				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			974				
ИТОГО			**16117981**				
в т.ч. оборудование			0				
Сметная заработная плата, тенге			463060				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			1582				
Временные здания и сооружения 1,1%			177298				
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,89%			470934				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			162953				
На оплату дополнительных отпусков 0,4%			65181				
Доп.оплата труда и соц.поддержка населения, проживающегов зоне радиационного риска			11260				
Ежегодный доп.оплачиваемый отпуск за проживание в зоне радиационного риска			111135				
Итого в базовых ценах 2001 года			**17116741**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года К=2,557			**43767507**				
Налог(2%)			875350				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**44642857**				

НДС(12%)	5357143
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**50000000**

Заказчик:
Главный специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»

_____ А.А. Ищенко

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ С.К. Дюсюпов