Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района",Республика Казахстан, РК ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Вокзальная, дом № 149** — **100140011544**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элхон-Строй",070009, Республика Казахстан, РК Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул Бажова, дом № 504** — **050740005232**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос-х закупках работ №5 от 17.03.2017 от "_____" _____ 20__

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14	22.08.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахста		шт	1	73 525 000.00	73 525 000.00	7 877 678.57	73 525 000.00
			Итого	1	x	73 525 000.00	7 877 678.57	73 525 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик (застройщик) - ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»
ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149; БИН 100140011544; ИИК KZ45070103KSN1812000;
БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

СПРАВКА от 21.08.2017г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код		Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№5	17.03.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №4	278 525 000	65 647 321	24 705 796	0	0	0			7 877 679	73 525 000
Всего по стройке	**278 525 000**	**65 647 321**	**24 705 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 877 679**	**73 525 000**
Аванс	0									
Всего к оплате	278 525 000								7 877 679	73 525 000

Заказчик: Главный специалист
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района» _____ Сайбель А.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ" _____ Дюсюпов С.К.

Технадзор: Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ Андреева Е.В.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонайхинского района"

Реквизиты: ВКО, Шемонайхинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149 БИН 100140011544 ИИК KZ45070103KSN1812000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наименование объекта: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

Договор №5 от 17.03.2017г.

Акт №4
выполненных работ за август месяц 2017г.
от 21 августа 2017г.
на "Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы КЖ)								
		Раздел 8 Стены								
		8.1 Парепет и монолитная плита								
141	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=4,000;	21,36	8489,68	335,84	181340	7174	20813	4,54	97
		м3 кладки		699,75	126	14947	2691	118	0,61	13
142	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкцийК=4,000;	0,0532	8679,65	422,15	462	22	527	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	439	8	118	0,77	0
144	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=4,000;	120,52	1194,21	34,73	143926	4186	33848	1,43	172
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	27117	1568	118	0,0635	8

146 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубкеК=4,000;	3,5308	10229,07	316,01	36117	1116	5515	8,25	29
	м3		1368	119,39	4830	422	105	0,583	2
149 Е6-18-2	Устройство балокК=4,000;	13,728	13232,04	407,3	181649	5591	36596	14,4	198
	м3		2385	153,86	32741	2112	105	0,7515	10
153 Е12-17-5	Устройство стяжек из плоских асбестоцементных листовК=4,000;	148	675,59	6,58	99987	974	6738	0,22	33
	м2 стяжки		35,78	2,48	5295	367	119	0,012	2
154 Е6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 ммК=4,000;	148	770,8	14,05	114078	2079	5650	0,202	30
	м2		31,05	5,31	4595	786	105	0,0259	4
155 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=4,000;	0,99444	5239,08	327,33	5210	326	2102	11,6	12
	т		1890	123,75	1879	123	105	0,6	1
Раздел 9 Перекрытие									
157 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=4,000;	114	889,51	200,77	101404	22888	59116	1,74	198
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	34114,5	8111	140	0,3052	35
158 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=4,000;	97	1445,22	373,54	140186	36233	81591	2,66	258
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	45178	13102	140	0,6052	59
167 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытииК=4,000;	155,08	3146,8	269,2	488006	41748	233455	8,21	1273
	м3		1332	101,7	206567	15772	105	0,4966	77
175 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=4,000;	0,108	93997,62	304,24	10152	33	3763	198	21
	т		33075	114,75	3572	12	105	0,56	0
Раздел 10 Лестницы									
176 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000;	10,4	11946,74	241,1	124246	2507	14999	8,06	84

	м3								
179 Е9-29-1			1282,5	91,08	13338	947	105	0,4448	5
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждениемК=4,000;	10,2892	13711,46	5475,86	141080	56342	61052	28,9	297
	т конструкций								
184 Е9-49-1			5040	1552,87	51858	15978	90	5,46	56
	Постановка строительных болтов с гайками и шайбамиК=4,000;	336	20,14	0,23	6767	77	6048	0,119	40
	болт								
186 Е15-70-2			19,91	0,09	6690	30	90	0,0004	0
	Штукатурка по сетке без устройства каркасаК=4,000;	170,24	1045,01	4,92	177903	838	39024	1,28	218
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
187 Е7-59-1			216,45	1,87	36848	318	105	0,0091	2
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=4,000;	336	204,94	12,56	68860	4220	86906	1,08	363
	м ступеней								
			180	4,75	60480	1596	140	0,0232	8
Раздел 11 Кровля									
190 Е10-14-1	Установка стропилК=4,000;	1,36	21304,82	334,28	28975	455	5750	22,1	30
	м3 древесины в конструкции								
191 Е10-5-1			3397,5	126	4621	171	120	0,62	1
	Установка элементов каркаса из брусьевК=4,000;	14,08	22541,72	316,57	317387	4457	60940	22,5	317
	м3 древесины в конструкции								
192 Е10-51-1			3487,5	119,25	49104	1679	120	0,58	8
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=4,000;	15,44	153,44	28,11	2369	434	2489	0,78	12
	м3 древесины в конструкции								
193 Е10-52-1			123,75	10,58	1911	163	120	0,052	1
	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=4,000;	440	5,89	0,91	2592	400	2651	0,029	13
	м2 обработанной поверхности								
194 1-1-2650			4,68	0,34	2059	150	120	0,00168	1
	Состав огнезащитный на основе вермикулита СТ РК 615-2001К=4,000;	138,568	176		24388				
	кг								
195 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=4,000;	0,3152	175710,1	1826,1	55384	576	3879	42,7	13

	т стальных элементов		8100	690,75	2553	218	140	3,37	1
196 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=4,000; *т*	0,0504	149300		7525				
197 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Тр.д=76 мм)К=4,000; *т стальных элементов*	0,0376	175710,1	1826,1	6607	69	463	42,7	2
			8100	690,75	305	26	140	3,37	0
198 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=4,000; *м2 изолируемой поверхности*	440	12,58	0,99	5535	436	6268	0,0694	31
			11,59	0,38	5100	167	119	0,0018	1
199 1-1-507	Пленка полиэтиленоваяК=4,000; *1000м2*	0,44	30400		13376				
200 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=4,000; *м2 кровли*	440	913,05	8,2	401742	3608	144529	1,71	752
			272,95	3,08	120098	1355	119	0,015	7
201 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=4,000; *м2 покрытия*	72	575,05	1,24	41404	89	13170	0,972	70
			153,23	0,47	11033	34	119	0,0023	0

Раздел 17 Разные работы

17.2 Приямки Прм1(2шт), Прм2(1шт)

206 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=4,000; *т*	0,04608	55620		2563
207 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000; *т*	0,016	52102		834
208 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000; *т*	1,5376	53000		81493

213	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000;	0,066	53000	3498
		т			
17.3 Входная группа с двойным тамбуром					
219	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=4,000;	0,4898	53600	26253
		т			
221	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,2384	55620	13260
		т			
222	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000;	1,6042	53000	85023
		т			
223	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	2,0424	52400	107022
		т			
226	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,04812	55620	2676
		т			
227	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=4,000;	0,3002	53600	16091
		т			
231	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,1184	55620	6585
		т			
232	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,316	50900	16084
		т			
234	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,0992	55620	5518
		т			

235	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=4,000; *т*	1,0824	53600	58017		
237	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=4,000; *т*	0,0408	41200	1681		
	17.4 Вентблоки						
239	30-16-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 смК=4,000; *м2*	514,8	1850	952380		
		Итого			**4307635**	**196878**	**937882**	**4567**
					747272	**67906**		**302**
		Накладные расходы, тенге			937882		
		- заработная плата, тенге			140682		
		- трудоемкость, чел-ч			469		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			314731		
		Всего, тенге			**5560249**		
		Сметная заработная плата, тенге			955860		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			5337		

Локальная смета №2-1-2 (Общестроительные работы АС)

Раздел 1 Стены ниже нуля

2	1-3-594	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175К=4,000; *м3*	16,96	11040	187238
6	1-3-594	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175К=4,000;	20,06	11040	221462

		м3			
Раздел 2 Проемы ниже нуля					
8	2-2-1	Двери стальные огрунтованные и окрашенныеК=4,000;	16	25100	401600
		шт			
10	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99К=4,000;	7,2	5618	40450
		м2			
Раздел 5 Стены и перегородки					
27	1-3-594	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175К=4,000;	315,504	11040	3483164
		м3			
28	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельноК=4,000;	1,67892	69800	117189
		т			
29	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=4,000;	3,82544	53600	205044
		т			
31	1-3-594	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175К=4,000;	12,692	11040	140120
		м3			
34	1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75К=4,000;	16,2	5891	95434
		м3			
Раздел 6 Проемы					
6.1 Двери					
42	6-4-5	Блоки дверные с двупольными утепленными полотнами ДНО 21-13ГУПК=4,000;	21,68	14500	314360
		м2			

43	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутреннееК=4,000; *м2*	120	4010	481200
44	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутреннееК=4,000; *м2*	182,4	3900	711360
45	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутреннееК=4,000; *м2*	216	4010	866160
46	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 21-8П внутренние(прим)К=4,000; *м2*	95,4	5960	568584
47	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутреннееК=4,000; *м2*	127,2	4250	540600
48	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутреннееК=4,000; *м2*	28,8	3640	104832
50	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в зданиеК=4,000; *комплект*	60	1960	117600
51	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещениеК=4,000; *комплект*	276	1380	380880
52	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в зданиеК=4,000; *комплект*	8	2980	23840
53	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещениеК=4,000; *комплект*	60	1500	90000
54	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлическийК=4,000; *шт*	8	5500	44000
56	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДНМО 21-13 огрунтованные и окрашенныеК=4,000; *шт*	8	24132	193056
57	2-2-2	Двери стальные утепленные ДНМ21-9 огрунтованные и окрашенныеК=4,000; *шт*	4	16029	64116
58	2-2-1	Двери ДКМ10-10 огрунтованные и окрашенныеК=4,000; *шт*	24	11952	286848

6.2 Окна

60	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК1,ОК2)К=4,000;	131,2	6433	844010
		м2			
62	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99(ОК5)К=4,000;	33,12	5618	186068
		м2			
64	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК3,ОК4)К=4,000;	210	5618	1179780
		м2			
66	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитуройК=4,000;	327,6	10900	3570840
		м2			
68	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 ммК=4,000;	252,2	2030	511966
		м			
70	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80К=4,000;	0,804	74370	59793
		т			

Раздел 7 Кровля

76	1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75К=4,000;	132,432	5891	780157
		м3			
82	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=4,000;	0,896	50800	45517
		т			

85	1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75К=4,000;	м3	2,292	5891	13502		
92	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=4,000;	т	1,416	134000	189744		
		7.1 Водосборный участок кровли (АР2-31)						
98	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80К=4,000;	кг	1391,56	72	100192		
		Итого				**17160706**	**0**	**0**	**0**
						0	**0**		**0**

Накладные расходы, тенге	0
- заработная плата, тенге	0
- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1029642
Всего, тенге	**18190348**
Сметная заработная плата, тенге	0
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0
ИТОГО	**23750597**
в т.ч. оборудование	0
Сметная заработная плата, тенге	955860
Нормативная трудоемкость, чел-ч	5337
Временные здания и сооружения 1,1%	261257
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,89%	693943
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	240119
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	96047
Доп.оплата труда и соц.поддержка населения, проживающегов зоне радиационного риска	37986
Ежегодный доп.оплачиваемый отпуск за проживание в зоне радиационного риска	90220
Итого в базовых ценах 2001 года	**25170168**

Итого по акту в текущих ценах 2015 года К=2,557	**64360119**
Налог(2%)	1287202
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**65647321**
НДС(12%)	7877679
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**73525000**

Заказчик:
Главный специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»

_____ А.А. Сайбель

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ С.К. Дюсюпов

Технадзор:
Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ Е.В. Андреева