Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Заказчик (застройщик) - ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»
ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149; БИН 100140011544; ИИК KZ45070103KSN1812000;
БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

СПРАВКА от 27.10.2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код		Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№5	17.03.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №6	390 531 892	33 992 760	13 033 334	0	0	0			4 079 131	38 071 892
Всего по стройке	**390 531 892**	**33 992 760**	**13 033 334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 079 131**	**38 071 892**
Аванс	0									
Всего к оплате	390 531 892								4 079 131	38 071 892

Заказчик: Главный специалист
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района» _____ Сайбель А.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ" _____ Дюсюпов С.К.

Технадзор: Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ Андреева Е.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонайхинского района"

Реквизиты: ВКО, Шемонайхинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149 БИН 100140011544 ИИК KZ45070103KSN1812000

в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наименование объекта: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

Договор №5 от 17.03.2017г.

Акт №6 от 27.10.2017г.
выполненных работ за октябрь месяц 2017 года.
на "Строительство 60 квартирного жилого дома в г. Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-6.Электрооборудование								
		Раздел 1 Электрооборудование, светотехнические изделия								
1	Ц8-572-7	Вводно-распредилительное устройство ВРУ1 *шт*	1	3458 / 630	241 / 56,3	3458 / 630	241 / 56	652 / 95	4 / 0,329	4 / –
2	75-6-50	Распределительная панель ВРУ-1-43-00 *шт*	1	88100		88100				
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	8	501,2 / 227	13,2 / 2,3	4010 / 1816	106 / 18	1742 / 95	1 / 0,013	8 / –

4	80-2-10(пл)	Автомат ВА47-29 1Р,25А(дополнительно) приложение 1-2-1	шт	8	77		616			
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	4	166,9 / 158	5,4 / 2,3	668 / 632	22 / 9	609 / 95	1 / 0,013	4 / –
6	80-1-11(пл)	Трехфазный счетчик СА4-ЭТ720 Дала220/380 60А приложение 4-13 (дополнительно)	шт	4	3269		13076			
7	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	20	1135,1 / 556	42,1 / 4,5	22702 / 11120	842 / 90	10650 / 95	3 / 0,026	60 / 1
8	99-3-82(пл)	Щит этажный ЩЭ3 (оболочка) приложение 4-13	шт	20	8134		162680			
9	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	60	862 / 340	28 / 4,5	51720 / 20400	1680 / 270	19637 / 95	2 / 0,026	120 / 2
10	80-5-9(пл)	Выключатель ВН-32 2Р 40А приложение 1-1-2	шт	60	149		8940			
11	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	шт	60	62,9 / 54	5,4 / 2,3	3774 / 3240	324 / 138	3209 / 95	– / 0,013	– / 1
12	80-5-10(пл)	Счетчика однофазные СО-Э 711 Орман приложение 4-13	шт	60	1498		89880			
13	99-5-11(пл)	Коробка испытательная КС3Б приложение 1-3	шт	60	1047		62820			

Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы ЮЖ

Раздел 2 Фундаменты

44	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки		5,7	7535,73	353,46	42954	2015	4301	3,6	21

1015

		м3		585	133,52	3335	761	105	0,6521	4
45	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,7	236		1345				
46	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм т	0,05275	53000		2796				
47	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03175	55620		1766				
48	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	1106	245,44	3,82	271457	4225	50624	0,212	234
				37,35	1,44	41309	1593	118	0,007	8

Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы АС

Раздел 7 Кровля

78	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм 1000м2	0,00077	30400		23				
82	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм т	0,83358	50800		42346				
88	1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм м2	15,84	589		9330				

7.1. Водосборный участок кровли (АР2-31)

103	1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм м2	22,44	589		13217				
104	1-1-855	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2сп	0,1464	47800		6998				

		т			
Раздел 10 Полы					
10.1. Тип Л					
132	1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75 *м3*	128,5	5891	756994
136	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	2,868	50800	145694
10.2 Тип К					
143	1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75 *м3*	17	5891	100147
142	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,38	50800	19304
10.4.Тип К2					
154	1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75 *м3* *т*	10,204	5891	60112
157	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,228	50800	11582
Раздел 11 Мусоропровод					
11.0					

165	Е8-28-1	Монтаж мусоропровода общей высотой 25 м со стволом из асбестоцементных труб, с пятью клапанами в 9-этажных зданиях	4	82223,16	11211,12	328893	44844	61314	61,3	245
		мусоропровод		9832,5	3157,65	39330	12631	118	12,56	50
166	Е8-29-1	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее девяти при монтаже мусоропроводаК=-1,000;	-16	4909,13	1104,88	-78546	-17678	-20920	5,04	-81
		этаж		796,5	311,58	-12744	-4985	118	1,23	-20
167	2-2-18	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, тип М 03.02.00.00 размером 814х395х814 мм	16	4700		75200				
		шт								
168	13-10-19	Шиберы	4	1530		6120				
		шт								
169	8-2-36	Муфты асбестоцементные Dy труб 400 мм,	12	501		6012				
		шт								
170	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	140,6	200		28120				
		кг								
	Раздел 12 Разные работы									
	12.1. Световой приямок									
171	Е6-33-4	Устройство светового приямка	1,08	9409,82	954,98	10163	1031	1595	6,51	7
		м3		1075,5	330,44	1162	357	105	1,337	1
172	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,76	227,38	9,95	1310	57	397	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	301	22	123	0,0182	–
173	Е6-36-4	Железнение поверхности	5,76	57,48	0,23	331	1	311	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	295	1	105	0,0004	–
174	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	4	623,7	14,12	2495	56	540	0,553	2
		м трубопровода								

				100,35	5,29	401	21	128	0,0258	–
175	Е9-29-1	Монтаж стремянки МС	0,276	147411,46	5475,86	40686	1511	1638	28,9	8
		т конструкций		5040	1552,87	1391	429	90	5,46	2
	12.3.Решетки РП1(6 шт), РП2(6 шт), РП3(6 шт)									
177	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,42	180100		75642				
		т								
	12.4. Ограждения лесниц ОГ1-ОГ7									
180	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,596	133700		213385				
		т								
	12.5. Стрямянки СТ1(1шт), СТ2(3 шт)									
184	2-1-267	Стремянки	0,412	133700		55084				
		т								
185	1-2-15	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,0004	8200		3				
		м3								
186	1-1-2097	Анкерный болт стальной оцинкованный	32	13,04		417				
		шт								
	12.6 Шкаф ШК1(5 шт), ШК2(5 шт), ШК3(5 шт)									
190	6-7-12	Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10	16,8	4050		68040				
		м2								
191	6-7-8	Блоки дверные антресольные однопольные ДА5-4; ДА5-4,5; ДА5-5	22,8	5770		131556				
		м2								
192	6-7-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10	59,944	2570		154056				
		м2								
193	6-7-4	Блоки дверные шкафные однопольные ДШ20-4; ДШ20-4,5; ДШ20-5	82,188	3260		267933				
		м2								
	12.7ВентВШ-1ционная шахта									

202	1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм *м2*	71,2	589		41937			
204	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 *кг*	198,96	72		14325			
		12.8 Жалюзийная решотка ЖР1(8 шт)							
206	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *т*	0,696	180100		125350			
		12.13 Ограждения балконов(Ар2л.3-35)							
228	2-1-268	Сварная решетка ограждения *т*	17,6816	134000		2369334			
231	30-21-27	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру *м3*	2,8996	7810		22646			
233	99-12-12(пл)	Лист стекломагниевый. Прил.11-12 *м2*	610,848	388		237009			
		Локальная смета 2-1-1							
		Раздел 17 Разные работы							
		17.1 Отмостка							
202	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	48,114	6410,96	–	308457	–	33556	3,66	176
		м3 подстилающего слоя		567	–	27281	–	123	–	–
203	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	320,76	522,97	–	167748	–	10559	0,144	46
		м2 покрытия		24,75	–	7939	–	133	–	–
		17.2 Приямки Прм 1 (2 шт), Прм2(1 шт)								
204	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	2,4	5853,25	66,01	14048	158	557	1,35	3

				195,75	24,93	470	60	105	0,1218	–
205 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	13,44	10099,01	954,98	135731	12835	19841	6,51	87
	м3		1075,5	330,44	14455	4441	105	1,337	18
209 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,09408	93997,62	304,24	8843	29	3279	198	19
	т		33075	114,75	3112	11	105	0,56	–
210 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,144	176047,1	1941,97	25351	280	1309	42,3	6
	т металлических изделий		6975	726,75	1004	105	118	3,55	1
211 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	5853,25	66,01	2810	32	111	1,35	1
	м3		195,75	24,93	94	12	105	0,1218	–
212 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,2	11023,03	1327,03	13228	1592	3268	12,49	15
	м3		2137,5	456,24	2565	547	105	1,7166	2
214 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0472	93997,62	304,24	4437	14	1644	198	9
	т		33075	114,75	1561	5	105	0,56	–
215 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,05876	176047,1	1941,97	10345	114	535	42,3	2
	т металлических изделий		6975	726,75	410	43	118	3,55	–
216 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	34,04	245,44	3,82	8355	130	1558	0,212	7
	м2 поверхности		37,35	1,44	1271	49	118	0,007	–
217 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,2	20,35	0,02	65	–	12	0,0213	–
	м2		4,16	–	13	–	90	–	–
7.3 Входная группа с двойным тамбуом									
218 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	10,4	6778,45	196,62	70496	2045	3783	1,79	19
	м3								

			272,25	74,27	2831	772	105	0,3628	4
220 Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	54	12814,46	442,42	691981	23891	143430	14	756
	м3		2362,5	167,13	127575	9025	105	0,8162	44
224 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1256	70437,87	304,24	8847	38	1290	58	7
	т		9675	114,75	1215	14	105	0,56	–
225 Е6-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	4	14605,45	402,61	58422	1610	13207	18,1	72
	м3		2992,5	152,1	11970	608	105	0,7428	3
228 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,272	8489,68	335,84	44758	1771	5137	4,54	24
	м3 кладки		699,75	126	3689	664	118	0,61	3
229 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	204	1157,85	34,37	236201	7011	48594	1,21	247
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	38556	2625	118	0,0629	13
230 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	7,2	13911,04	407,3	100159	2933	19194	14,4	104
	м3		2385	153,86	17172	1108	105	0,7515	5
233 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	19,2	11946,74	241,1	229377	4629	27692	8,06	155
	м3		1282,5	91,08	24624	1749	105	0,4448	9

Локальная смета 2-1-8.Подъемная платформа

1 80-11-15(пл)	Подъемная платформа ПВ-250 приложение 11-13 *комплект*	4	710950		2843800				

Локальная смета 2-2-1

Раздел 1. Стены ниже нуля.

1 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм *м3*	23,1	10797,24	360,48	249416	8327	38231	8,99	208
			1440	136,17	33264	3146	105	0,6651	15
2 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,338	55620		18800				
3 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,4	53000		21200				
	Всего прямые затраты				**11 468 885**	**106716**			**2599**
					433689	**36395**			**166**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7 884 062				
	оборудования, тенге				3044412				
	Накладные расходы, тенге				513086				
	- заработная плата, тенге				76963				
	- трудоемкость, чел-ч				257				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				536 254				
	Всего				**12 518 225**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				104212				
	- сметная заработная плата, тенге				14694				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				276805				
	- сметная заработная плата, тенге				127330				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	775
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	95780
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3312
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13 033 334**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**33 326 235**
- материалы, тенге	20 159 547
- оборудование, тенге	7 784 561
- сметная заработная плата, тенге	2 104 828
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3880
Налог (2 %)	666525
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33 99 760**
НДС (12 %)	4 079 131
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38 071 892**

Заказчик:
Главный специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»

_____ А.А. Сайбель

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ С.К. Дюсюпов

Технадзор:
Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ Е.В. Андреева

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

Раздел С. Реквизиты получателя

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел Е. Договор (контракт)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Раздел I. Сведения по ЭСФ

1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Строительство 50 квартирного жилого дома в городе Шымкенте Шымкенинский р-н района Восточно-Казахстан	Строительство 50 квартирного жилого дома в городе Шымкенте Шымкенинский р-н района Восточно-Казахстан			1	33 992 760,71	33 992 760,71	0	0	33 992 760,71	12%	4 079 131,28	38 071 892				
				Всего по счету				33 992 760,71			33 992 760,71		4 079 131,28	38 071 892				

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района",Республика Казахстан, РК ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Вокзальная, дом № 149 — 100140011544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элхон-Строй",070009, Республика Казахстан, РК Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул Бажова, дом № 504 — 050740005232

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о гос.х закупках работ №5 от 17.03.2017 от "____" _____ 20__

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
23	27.10.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахста		шт	1	38 071 892,00	38 071 892,00	4 079 131,29	38 071 892,00
			Итого	1	x	38 071 892,00	4 079 131,29	38 071 892,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.