Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2013г.
от 20 мая 2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	29464286	11027401	0	1903018	29464286	11027401	0	1903018
кроме того:								
НДС 12%	3535714				3535714			
Итого:	33000000				33000000			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	33000000				33000000			

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
А.М. Мұқтарбекова

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"
У.С.Шакаев

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.
Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт №2
выполненных работ за май месяц 2013г.
от 20 мая 2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1 (Подготовительные работы)								
1	Е68-9-2	Разборка существующего забора	50	79,01	0,03	3951	2	4739	0,5336	27
		м2 забора		78,98	-	3949	-	120	0,0001	-
		Всего прямые затраты				**3951**	**2**			**27**
		Стоимость: материалов, тенге				**3949**	**–**			**–**
						–				
		Накладные расходы, тенге				4739				
		- заработная плата, тенге				711				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				521				
		Всего				**9211**				

Локальная смета №7-1-1 (Вертикальная планировка)

1 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в насыпь								
	м3 грунта	4210	9,24	9,24	38900	38900	12251	–	–
2 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Перемещение в насыпьК=2,000;		–	3	–	12630	97	0,0115	48
	м3 грунта	8420	7,91	7,91	66602	66602	20990	–	–
3 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		–	2,57	–	21639	97	0,00984	83
	м3 грунта	488	39,77	37,82	19408	18456	6093	0,013	6
4 П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза		1,87	11	913	5368	97	0,0376	18
	т	902,8	30,9	30,9	27897	27897	5579	–	–
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	6,18	–	5579	100	0,01298	12
	м3 грунта	488	3,8	3,24	1854	1581	758	0,00332	2
			0,48	1,12	234	547	97	0,00371	2
	Всего прямые затраты				**154661**	**153436**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				**1147**	**45763**			**163**
					78				
	Накладные расходы, тенге				45671				
	- заработная плата, тенге				6851				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12020				
	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				**212352**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				53761				
	Всего				194				
					212352				

Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы)

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2094,7	22,04	20,73	46167	43423	14243	0,00911	19
		м3 грунта		1,31	5,7	2744	11940	97	0,0198	41
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	37,3	200,88	–	7493	–	8467	1,416	53
		м3 грунта		200,88	–	7493	–	113	–	–
3	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв	2132	7,91	7,91	16864	16864	5315	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	5479	97	0,00984	21
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) в резервК=2,000;	4264	7,32	7,32	31212	31212	9844	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	10148	97	0,00911	39
5	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва для обратной засыпки	1722,1	7,91	7,91	13622	13622	4293	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	4426	97	0,00984	17
6	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	3444,2	7,32	7,32	25212	25212	7951	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	8197	97	0,00911	31
7	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1549,8	5,55	5,55	8601	8601	2706	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	2790	97	0,00691	11
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	172,2	122,18	–	21039	–	23774	0,885	152
		м3 грунта		122,18	–	21039	–	113	–	–

9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1549,8	21,55	4,52	33398	7005	25601	0,108	167
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	26393	–	97	–	–
10 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	681	7,91	7,91	5387	5387	1698	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	1750	97	0,00984	7
11 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	1362	7,32	7,32	9970	9970	3145	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	3242	97	0,00911	12
12 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	612,9	5,55	5,55	3402	3402	1070	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	1103	97	0,00691	4
13 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	68,4	122,18	–	8357	–	9443	0,885	61
	м3 грунта		122,18	–	8357	–	113	–	–
14 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Засыпка под полы	612,9	21,55	4,52	13208	2770	10125	0,108	66
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	10438	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**243932**	**167468**			**518**
	Стоимость: материалов, тенге				**76464**	**49075**			**183**
	Накладные расходы, тенге				–				
	- заработная плата, тенге				127675				
	- трудоемкость, чел-ч				19151				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64				
	Всего				22296				
					393903				

Раздел 2 Фундаменты

15	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	25,4	392,17	66,01	9961	1677	5885	1,35	34
		м3		195,75	24,93	4972	633	105	0,1218	3
16	Е6-45-1	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на гравииК=1,020;	25,908	3460,63	178,83	89658	4633	12563	2,67	69
		м3		378	83,83	9793	2172	105	0,4405	11
17	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	384,6	1368,65	311,32	526383	119734	225584	2,82	1085
		м3		441	117,61	169609	45233	105	0,5744	221
18	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В 12,5 на щебнеК=1,015;	390,369	5722,22	178,83	2233777	69810	189298	2,67	1042
		м3		378	83,83	147559	32725	105	0,4405	172
19	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Ф1,Ф2,Ф5	41,8	2135,7	112,36	89272	4697	46697	6,34	265
		м3		1021,5	42,44	42699	1774	105	0,2073	9
20	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	42,427	5722,22	178,83	242777	7587	20574	2,67	113
		м3		378	83,83	16037	3557	105	0,4405	19
21	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,062	47400		2939				
		т								
22	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0616	58600		3610				
		т								
23	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1848	53600		9905				
		т								
24	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,38104	53000		20195				
		т								

25 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,55484	52400		29074				
	т								
26 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,75142	48300		36294				
	т								
27 Е6-1-10	Устройство железобетонных фундаментов с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м периметром до 5 м. Ф3	27,3	10331,07	426,02	282038	11630	19448	3,37	92
	м3		517,5	160,94	14128	4394	105	0,786	21
28 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	27,7095	5722,22	178,83	158560	4955	13437	2,67	74
	м3		378	83,83	10474	2323	105	0,4405	12
29 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0336	58600		1969				
	т								
30 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1512	53600		8104				
	т								
31 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,20972	53000		11115				
	т								
32 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2548	52400		13352				
	т								
33 Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны. Ф4	5,5	10099,6	358,13	55548	1970	3808	3,35	18
	м3		524,25	135,29	2883	744	105	0,6608	4
34 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	5,5825	5722,22	178,83	31944	998	2707	2,67	15
	м3		378	83,83	2110	468	105	0,4405	2

35	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00268	47400		127				
		т								
36	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00978	58600		573				
		т								
37	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,01852	53600		993				
		т								
38	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0418	53000		2215				
		т								
39	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05762	52400		3019				
		т								
40	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,03402	48300		1643				
		т								
41	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	921,5	245,44	3,82	226173	3520	42179	0,212	195
		м2 поверхности		37,35	1,44	34418	1327	118	0,007	6
42	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	111,6	73,09	4,19	8157	468	7852	0,382	43
		м2 поверхности		58,05	1,58	6478	176	118	0,0076	1
43	Е6-47-15	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 25	3,4596	3408,17	197,82	11791	684	1422	2,01	7
		м3		283,5	107,95	981	373	105	0,5475	2
44	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. КР-1,КР-2	0,07416	65539,08	327,33	4860	24	156	11,6	1
		т		1890	123,75	140	9	105	0,6	–

45	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Арматура над отверстиями	0,0056	93997,62	304,24	526	2	195	198	1
		т		33075	114,75	185	1	105	0,56	–
46	Е34-101-3	Укладка асбестоцементных труб	0,0473	230122,38	–	10885	–	1170	144	7
		канало-километр трубопровода		22500	–	1064	–	110	–	–
		Итого по разделу 2				**4127437**	**232389**			**3061**
						463530	**95909**			**483**
		Стоимость: материалов, тенге				3431518				
		Накладные расходы, тенге				592975				
		- заработная плата, тенге				88946				
		- трудоемкость, чел-ч				296				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				283225				
		Всего				**5003637**				

Раздел 3 Каркас

3.1 Монолитная рама РМ1

47	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	7,2	6890,98	4467,45	49615	32166	24822	12,43	89
		м3		2074,5	1208,95	14936	8704	105	4,629	33
48	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	7,3	6551,71	178,83	47827	1305	3540	2,67	19
		м3		378	83,83	2759	612	105	0,4405	3
49	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	6,5	6112,68	3768,94	39732	24498	20889	12,53	81
		м3		2040,75	1019,84	13265	6629	105	3,903	25
50	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	6,6	6551,71	178,83	43241	1180	3200	2,67	18
		м3		378	83,83	2495	553	105	0,4405	3

51	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,7488	47400		35493			
52	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,1188	53000		6296			
53	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	1,8732	48300		90476			
54	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,65	164837,87	304,24	107145	198	6682	58	38
					9675	114,75	6289	75	105	0,56	–
	3.2 Монолитная рама РМ2										
55	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,7	6890,98	4467,45	25497	16530	12756	12,43	46
					2074,5	1208,95	7676	4473	105	4,629	17
56	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	м3	3,8	6551,71	178,83	24896	680	1843	2,67	10
					378	83,83	1436	319	105	0,4405	2
57	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,6	6112,68	3768,94	15893	9799	8356	12,53	33
					2040,75	1019,84	5306	2652	105	3,903	10
58	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	м3	2,7	6551,71	178,83	17690	483	1309	2,67	7
					378	83,83	1021	226	105	0,4405	1
59	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,3414	47400		16182			
60	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,0554	53000		2936			

61	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	*т*	0,9274	48300		44793			
62	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	*т*	0,04	164837,87	304,24	6594	12	412	58	2
					9675	114,75	387	5	105	0,56	–
	3.3 Монолитная рама РМ2а										
63	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	*м3*	1,23	6890,98	4467,45	8476	5495	4241	12,43	15
					2074,5	1208,95	2552	1487	105	4,629	6
64	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	*м3*	1,254	6551,71	178,83	8216	224	608	2,67	3
					378	83,83	474	105	105	0,4405	1
65	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	*м3*	0,838	6112,68	3768,94	5122	3158	2693	12,53	11
					2040,75	1019,84	1710	855	105	3,903	3
66	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	*м3*	0,85	6551,71	178,83	5569	152	412	2,67	2
					378	83,83	321	71	105	0,4405	-
67	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,1707	47400		8091			
68	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т*	0,0277	53000		1468			
69	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	*т*	0,4637	48300		22397			
70	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	*т*	0,011	164837,87	304,24	1813	3	112	58	1
					9675	114,75	106	1	105	0,56	–

3.4 Монолитная рама РМ3

71	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	0,7	6890,98	4467,45	4824	3127	2413	12,43	9
					2074,5	1208,95	1452	846	105	4,629	3
72	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	м3	0,8	5326,16	178,83	4261	143	387	2,67	2
					378	83,83	302	67	105	0,4405	-
73	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	0,46	6112,68	3768,94	2812	1734	1478	12,53	6
					2040,75	1019,84	939	469	105	3,903	2
74	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	м3	0,47	6551,71	178,83	3079	84	228	2,67	1
					378	83,83	178	39	105	0,4405	–
75	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,0603	62000		3739				
76	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,002	53000		106				
77	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,1333	48300		6438				
78	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,001	164837,87	304,24	165	-	11	58	-
					9675	114,75	10	-	105	0,56	–

3.6 Металлические конструкции

86	2-1-252	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 1 до 3 т	т	11,9776	156832		1878471				
		Итого по разделу 3					**2539353**	**100971**			**393**

	Стоимость: материалов, тенге			**63614**	**28188**	**109**
				2374768		
	Накладные расходы, тенге			96392		
	- заработная плата, тенге			14459		
	- трудоемкость, чел-ч			48		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			158145		
	Всего			**2793890**		

Раздел 4 Стены

98 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,84578	47400	40090
	т			
99 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,03073	53600	1647
	т			
100 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,26237	53000	13906
	т			
101 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11163	52400	5849
	т			
102 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,662	50900	33696
	т			
103 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,34864	45800	15968
	т			
116 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,6985	50600	35344
	т			
117 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2381	47400	11286
	т			

118 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2793	45800		12792				
	т								
119 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,1151	44300		5099				
	т								
120 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	2,5453	53000		134901				
	т								
	Итого по разделу 4				**310578**	-			-
	Стоимость: материалов, тенге				- 310578	-			-
	Накладные расходы, тенге			-					
	- заработная плата, тенге				-				
	- трудоемкость, чел-ч				-				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18635				
	Всего				**329213**				
	Локальная смета № 2-1-8 Электроосвещение и силовое оборудование								
96 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
	шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
97 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	65,484	107,3	3,5	7026	229	2040	0,18	12
	м		32,4	0,4	2121,6816	26,1936	95	0,003	-
	Всего прямые затраты				**8321**	**294**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				**2569**	**35**			-
	оборудования, тенге				5459				

Накладные расходы, тенге	2473
- заработная плата, тенге	371
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	648
Всего	**11443**
ИТОГО	**8753649**
в т.ч. оборудование	0
Временные здания и сооружения 3,4%	297624
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	199128
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	90513
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	36205
Транспорт привозных материалов	1777000
Командировочные расходы	1776300
Итого в базовых ценах 2001 года	**12930418**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**28886555**
Налог(2%)	577731
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**29464286**
НДС(12%)	3535714
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**33000000**

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

_____ А.М. Мұқтарбекова

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

_____ У.С.Шакаев

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

_____ Т.С.Базаров