Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2013г.
от 28 мая 2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	43317161	15224908	0	3784853	13852875	4197507	0	1881835
кроме того:								
НДС 12%	5198059				1662345			
Итого:	48515220				15515220			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	48515220				15515220			

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

А.М. Мұқтарбекова

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

У.С.Шакаев

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт №4
выполненных работ за май месяц 2013г.
от 28 мая 2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-17 (Заземление)								
1	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм / *шт*	3	431,6 / 149	21,6 / 2,9	1295 / 447	65 / 9	433 / 95	0,9 / 0,017	3 / –
2	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 8 мм / *шт*	12	247,7 / 111	20,7 / 1,6	2972 / 1332	248 / 19	1283 / 95	0,7 / 0,009	8 / –
3	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 / *м*	9	61,9 / 23	3,3 / 0,4	557 / 207	30 / 4	200 / 95	0,14 / 0,002	1 / –
		Всего прямые затраты				**4824 / 1986**	**343 / 32**			**12 / –**

Стоимость: материалов, тенге	2495
Накладные расходы, тенге	1916
- заработная плата, тенге	287
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	404
Всего	**7144**

Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы)

Раздел 3 Каркас

3.1 Монолитная рама РМ1

47	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	*м3*	7,6224	6890,98	4467,45	52525	34053	26279	12,43	95
48	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	*м3*	7,74474	2074,5	1208,95	15813	9215	105	4,629	35
					6551,71	178,83	50741	1385	3755	2,67	21
					378	83,83	2928	649	105	0,4405	3

3.2 Монолитная рама РМ2

55	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	*м3*	3,7112	6890,98	4467,45	25574	16580	12795	12,43	46
56	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	*м3*	3,72237	2074,5	1208,95	7699	4487	105	4,629	17
					6551,71	178,83	24388	666	1805	2,67	10
					378	83,83	1407	312	105	0,4405	2

3.3 Монолитная рама РМ2а

63	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	*м3*	2,4756	6890,98	4467,45	17059	11060	8535	12,43	31
64	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	*м3*	2,50718	2074,5	1208,95	5136	2993	105	4,629	11
					6551,71	178,83	16426	448	1216	2,67	7
					378	83,83	948	210	105	0,4405	1

3.4 Монолитная рама РМ3

71	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке								
		м3	0,7144	6890,98	4467,45	4923	3192	2463	12,43	9
				2074,5	1208,95	1482	864	105	4,629	3
72	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;								
		м3	0,63562	5326,16	178,83	3385	114	308	2,67	2
				378	83,83	240	53	105	0,4405	-
		Итого по разделу 3				**195021**	**67498**			**221**
		Стоимость: материалов, тенге				**35653**	**18783**			**72**
						91870				
		Накладные расходы, тенге				57156				
		- заработная плата, тенге				8573				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15131				
		Всего				**267308**				

Раздел 4 Стены

87	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	60,925	8018,76	337,41	488543	20557	64358	4,76	290
				769,5	126	46864	7677	118	0,62	38
89	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50								
		м3	15,23	4268,07	197,82	65003	3013	6260	2,01	31
				283,5	107,95	4318	1644	105	0,5475	8
90	Е8-6-4	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича. Стены спортазала								
		м3 кладки	47,05	7946,06	282,71	373862	13302	47594	4,64	218
				751,5	105,75	35358	4976	118	0,52	24
92	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100								
		м3	23,06	5031,73	197,82	116032	4562	9478	2,01	46
				283,5	107,95	6538	2489	105	0,5475	13

93	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки							
		м2 вертикальной проекции	98,6	125,15	0,62	12340	61	8038	0,434	43
				68,85	0,23	6789	23	118	0,0011	–
94	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	61,25	6715,18	337,41	411305	20666	57567	4,38	268
				670,5	126	41068	7718	118	0,62	38
95	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50								
		м3	14,7	4268,07	197,82	62741	2908	6042	2,01	30
				283,5	107,95	4167	1587	105	0,5475	8
		Итого по разделу 4				**1529826**	**65069**			**926**
		Стоимость: материалов, тенге				**145102**	**26114**			**129**
						1319655				
		Накладные расходы, тенге				199337				
		- заработная плата, тенге				29901				
		- трудоемкость, чел-ч				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				103750				
		Всего				**1832913**				

Раздел 9 Перегородки

9.4 Кирпичные перегородки

395	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки								
		м3	5,99655	392,17	66,01	2352	396	1389	1,35	8
				195,75	24,93	1174	149	105	0,1218	1
396	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;								
		м3	6,11648	3674,53	178,83	22475	1094	2966	2,67	16
				378	83,83	2312	513	105	0,4405	3
397	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами								
		м2 поверхности	1,726	481,77	7,14	832	12	51	0,143	–
				22,1	2,68	38	5	118	0,0131	–

398 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Детали крепления перегородок								
	т стальных элементов	0,08596	172626,1	1826,1	14839	157	1057	42,7	4
			8100	690,75	696	59	140	3,37	–
399 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00195	46439,08	327,33	91	1	4	11,6	–
	т		1890	123,75	4	–	105	0,6	–
400 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,612	279,63	9,95	171	6	42	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	32	2	123	0,0182	–
401 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	1,224	45,11	0,67	55	1	1	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	1	–	123	0,0012	–
402 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	11,1	45,12	0,18	501	2	167	0,0633	1
	м шва		10,6	0,07	118	1	140	0,0003	–
	Итого по разделу 9				**41316**	**1669**			**29**
	Стоимость: материалов, тенге				**4375**	**729**			**4**
					35272				
	Накладные расходы, тенге				5677				
	- заработная плата, тенге				852				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2820				
	Всего				**49813**				

Раздел 14 Лестницы

14.1 Лестница Л-1

622 Е7-9-1	Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 15 м. БП1,БЛ1,БЛ1а								
	шт сборных конструкций	6	502,55	233,05	3015	1398	14024	1,37	8
			238,5	80,87	1431	8586	140	0,3135	2

623	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,4865	157785		76762			
		т							
624	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры	0,2372	5030,5	2020,02	1193	479	592	14,1	3
		т конструкций		2272,5	502,43	539	119	90	1,79	–
625	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,2372	157785		37427			
		т							
626	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2372	542,84	144,52	129	34	62	1,34	–
		т		292,5	–	69	-	90	–	–
627	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	30,59	0,23	734	6	432	0,119	3
		болт		19,91	0,09	478	2	90	0,0004	–

14.2 Лестница Л-2

651	Е7-9-1	Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 15 м. БП1,БЛ1,БЛ1а	1,8	502,55	233,05	905	419	805	1,37	2
		шт сборных конструкций		238,5	80,87	429	146	140	0,3135	1
652	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,4865	157785		76762			
		т							
653	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры	0,071	5030,5	2020,02	357	143	177	14,1	1
		т конструкций		2272,5	502,43	161	36	90	1,79	–
654	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,2372	157785		37427			
		т							

655 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,071	542,84	144,52	39	10	19	1,34	–
	т		292,5	–	21	-	90	–	–
656 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	7,2	30,59	0,23	220	2	130	0,119	1
	болт		19,91	0,09	143	1	90	0,0004	–
657 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Пм1-Пм3	0,489	4851,89	241,1	2373	118	706	8,06	4
	м3		1282,5	91,08	627	45	105	0,4448	-
658 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	0,496	5722,22	178,83	2838	89	240	2,67	1
	м3		378	83,83	187	42	105	0,4405	-
659 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00594	50600		301				
	т								
660 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1026	41200		4227				
	т								
661 Е7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	9,72	1076,45	12,56	10463	122	2762	1,19	12
	м ступеней		198,23	4,75	1927	46	140	0,0232	-
662 Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	0,081	4268,07	197,82	346	16	34	2,01	-
	м3		283,5	107,95	23	9	105	0,5475	-
663 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные детали для ступеней	0,0278	188397,62	304,24	5237	8	968	198	6
	т		33075	114,75	919	3	105	0,56	-
	Итого по разделу 14				**260755**	**2844**			**41**
					6954	**9035**			**3**

Стоимость: материалов, тенге		**250957**
Накладные расходы, тенге	20951	
- заработная плата, тенге	3143	
- трудоемкость, чел-ч	10	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16902	
Всего	**298608**	
ИТОГО	**2405973**	
в т.ч. оборудование	0	
Временные здания и сооружения 3,4%	81803	
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	54731	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	24878	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	9951	
Транспорт привозных материалов	1655000	
Командировочные расходы	1847006	
Итого в базовых ценах 2001 года	**6079342**	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**13581250**	
Налог(2%)	271625	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**13852875**	
НДС(12%)	1662345	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**15515220**	

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

_____ А.М. Муктарбекова

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

_____ У.С.Шакаев

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

_____ Т.С.Базаров