Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2013г.
от 24 июня 2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	48317161	17389509	0	3814505	5000000	2164601	0	29652
кроме того:								
НДС 12%	5798059				600000			
Итого:	54115220				5600000			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	54115220				5600000			

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
А.М. Мұқтарбекова

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"
У.С.Шакаев

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.
Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 5
выполненных работ за июнь месяц 2013г.
от 24 июня 2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы)								
	Раздел 4 Стены									
113	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	6,589	25100		165384				
		Итого по разделу 4				**165384**				
		Стоимость: материалов, тенге				165384				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге								
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9923				

		Всего			**175307**

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Перекрытие на отм.+3.000

138	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,75 см. ПК63.15-8А IVT-С7а	*м2* 243,2872	2890	703100
139	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	*м2* 243,2872	349	84907
143	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см. ПК63.12-8А IVT-С7а	*м2* 149,464	2845	425225
144	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	*м2* 149,464	349	52163
148	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,93 см. ПК63.10-8А IVT-С7а	*м2* 74,6064	2845	212255
149	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	*м2* 74,6064	349	26038
153	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,2 см. ПК8-24.15-С7а	*м2* 63,8316	2890	184473
154	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	*м2* 63,8316	349	22277
158	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,1 см. ПК8-24.12-С7а	*м2* 19,5825	2890	56593

Итого по разделу 5	**1767032**
Стоимость: материалов, тенге	1767032
Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	106022
Всего	**1873054**

ИТОГО	**2048361**
в т.ч. оборудование	0
Временные здания и сооружения 3,4%	69644
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	46596
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	21180
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	8472
Итого в базовых ценах 2001 года	**2194253**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**4901961**
Налог(2%)	98039
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5000000**
НДС(12%)	600000
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5600000**

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

А.М. Муктарбекова

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

У.С.Шакаев

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров