Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766

Подрядчик: "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2013г.
от 29 июля 2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	67089469	18842684	6765156	3834412	18772308	1453175	6765156	19907
кроме того:								
НДС 12%	8050736				2252677			
Итого:	75140205				21024985			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	75140205				21024985			

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

Мұқтарбекова А.М. Мұқтарбекова

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

У.С.Шакаев

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 7
выполненных работ за июль месяц 2013г.
от 29 июля 2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы)								
		Раздел 3 Каркас								
		3.5 Колонны спортзала								
79	Е7-43-3	Установка колонн массой до 4 т в стаканы фундаментов								
		шт сборных конструкций	8	2181,43	1123,36	17451	8987	15754	5,94	48
				1021,5	385,11	8172	3081	140	1,4352	11
80	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В22,5 на щебнеК=1,015;								
		м3	0,5213	6551,71	178,83	3415	93	253	2,67	1
				378	83,83	197	44	105	0,4405	–
81	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)								
		м3	11,06125	20000		221225				

82	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные детали к колонне	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198	6
		т		33075	114,75	953	3	105	0,56	–
83	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. Дополнительные закладные детали к колонне	0,48	164837,87	304,24	79122	146	4934	58	28
		т		9675	114,75	4644	55	105	0,56	–
84	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5088	40200		20454				
		т								
		Итого по разделу 3				**344374**	**9235**			**83**
		Стоимость: материалов, тенге				**13966**	**3183**			**11**
						321173				
		Накладные расходы, тенге				21945				
		- заработная плата, тенге				3291				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21979				
		Всего				**388298**				

Раздел 4 Стены

87	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	60,925	8018,76	337,41	488543	20557	64380	4,76	290
		м3 кладки		769,5	126	46882	7677	118	0,62	38
88	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-147,775	38,93	–	-5752		-6787	0,219	-32
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-5752	–	118	–	–
89	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	15,23125	4268,07	197,82	65008	3013	10794	2,01	31
		м3		283,5	107,95	4318	1644	105	0,5475	8
96	Е6-18-9	Устройство перемычек	14	7208,47	367,51	100919	5145	34422	13,1	183
		м3		2202,75	138,83	30839	1944	105	0,678	9

109 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
	шт сборных конструкций	18	381,69	250,96	6870	4517	5517	0,813	15
			130,73	88,22	2353	1588	140	0,3715	7
110 Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50								
	м3	0,0299	4268,07	197,82	128	6	12	2,01	–
			283,5	107,95	8	3	105	0,5475	–
114 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Антисейсмический пояс								
	м3	26,25	3134,22	316,01	82273	8295	40996	8,25	217
			1368	119,39	35910	3134	105	0,583	15
129 Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке. См1. СМ2								
	м3	0,9	5513,12	955,03	4962	860	2638	15,2	14
			2430	360,77	2187	325	105	1,762	2
130 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;								
	м3	0,9135	5722,22	178,83	5227	163	443	2,67	2
			378	83,83	345	77	105	0,4405	-
131 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
	т	0,0072	50600		364				
132 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
	т	0,0197	47400		934				
133 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
	т	0,0228	53000		1208				
134 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм								
	т	0,0808	48300		3903				
135 Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях								
	м шва	2	199,58	0,9	399	2	246	0,538	1
			87,3	0,34	175	1	140	0,0016	–

136	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100								
		м3	0,0052	5237,43	197,82	27	1	2	2,01	–
				283,5	107,95	1	1	105	0,5475	–
		Итого по разделу 4				**755013**	**42559**			**721**
		Стоимость: материалов, тенге				**117266**	**16394**			**79**
						595188				
		Накладные расходы, тенге				152663				
		- заработная плата, тенге				22899				
		- трудоемкость, чел-ч				76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64461				
		Всего				**962137**				

Раздел 14 Лестницы

14.1 Лестница Л-1

637	Е7-53-11	Установка опорных подушек								
		шт сборных конструкций	4	196,05	24,15	784	97	1012	1,03	4
638	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100								
		м3	0,132	5031,73	197,82	664	26	54	2,01	-
				171,9	8,83	688	35	140	0,0405	–
				283,5	107,95	37	14	105	0,5475	–
639	30-14-3	Плиты опорные								
		м3	0,16	18100		2896				

14.2 Лестница Л-2

666	Е7-53-11	Установка опорных подушек								
		шт сборных конструкций	2	196,05	24,15	392	48	507	1,03	2
667	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100								
		м3	0,088	5031,73	197,82	332	13	27	2,01	-
				171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
				283,5	107,95	19	7	105	0,5475	–
668	30-14-3	Плиты опорные								
		м3	0,16	18100						

	Итого по разделу 14				**5068**	**184**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				**1088** 3796	**74**			-
	Накладные расходы, тенге				1600				
	- заработная плата, тенге				240				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				400				
	Всего				**7068**				

Локальная смета № 2-1-4 (Бытовая канализация К1)

12	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т							
		т конструкций	0,018	172055,76	2191,28	3097	39	205	73,6	1
13	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		12555	101,25	226	2	90	0,49	–
		м3 грунта	9,61056	218,93	–	2104	–	2378	1,54	15
15	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной		218,93	–	2104	–	113	–	–
		м3 изолирующего слоя	0,36	2119,57	274,19	763	99	466	6,93	2
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Разравнивание грунта на месте		994,5	103,5	358	37	118	0,5	–
		м3 грунта	2,5872	218,93	–	566	–	640	1,54	4
				218,93	–	566	–	113	–	–
	Итого по разделу					**6530**	**138**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге					**3254** 3138	**39**			-
	Накладные расходы, тенге					3689				
	- заработная плата, тенге					553				
	- трудоемкость, чел-ч					2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					613				

	Всего				10832				

Локальная смета № 2-1-5 (Производсвенная канализация К3)

7	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,004	172055,76	2191,28	688	9	45	73,6	–
		т конструкций		12555	101,25	50	–	90	0,49	–
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,3856	218,93	–	1179	–	1332	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1179	–	113	–	–
10	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	0,225	2119,57	274,19	477	62	291	6,93	2
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	224	23	118	0,5	–
12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Разравнивание грунта на месте	5,1606	218,93	–	1130	–	1277	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1130	–	113	–	–
	Итого по разделу					**3474**	**71**			**18**
	Стоимость: материалов, тенге					**2583**	**23**			**-**
						820				
	Накладные расходы, тенге					2945				
	- заработная плата, тенге					441				
	- трудоемкость, чел-ч					1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					385				
	Всего					**6804**				

Локальная смета № 4-3-2 (Технологическое оборудование)

2	80-3-1ТОО "Вильсон-Казахстан" Прайс №13	Дезель-генератор			
		комплект	1	5244656	5244656

	Итого по разделу			**5244656**
	Стоимость: материалов, тенге			
	оборудования, тенге			
	Накладные расходы, тенге			5244656
	- заработная плата, тенге			
	- трудоемкость, чел-ч			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			
	Всего			**5244656**

Локальная смета № 4-4-2 (Технологическое оборудование)

2 75-4-45	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-400 кВА; ВВ/ВК	1	557000	557000
	шт			
3 75-3-23	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ 400/35-0,4	1	963500	963500
	шт			
	Итого по разделу			**1520500**
	Стоимость: материалов, тенге			
	оборудования, тенге			1520500
	Накладные расходы, тенге			1520500
	- заработная плата, тенге			
	- трудоемкость, чел-ч			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			
	Всего			**1520500**
	ИТОГО			
	в т.ч. оборудование			**8140295**
	Временные здания и сооружения 3,4%			6765156
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%			46755
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			31282
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%			14219
				5688

Транспорт привозных материалов	
Командировочные расходы	
Итого в базовых ценах 2001 года	**8238238**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**18404223**
Налог(2%)	368084
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**18772308**
НДС(12%)	2252677
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**21024985**

Заказчик:

Вр.и.о. начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

Мухтарбекова А.М. Мухтарбекова

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон-Строй"

_____ У.С.Шакаев

Технадзор:

ИП Базаров Т.С.

_____ Т.С.Базаров

Счет на оплату № 466 1504.13-297 от 18.09.2013г.
оплачено – 18772308
остаток – 2252677