Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2013г.
от 18 сентября 2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	80357143	24586528	6765156	38750095	7142857	3092287	0	42360
кроме того:								
НДС 12%	9642857				857143			
Итого:	90000000				8000000			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	90000000				8000000			

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

А.М. Мұқтарбекова

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Т.С. Шакаев

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С. Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 10
выполненных работ за сентябрь месяц 2013г.
от 18 сентября 2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы)								
	Раздел 4 Стены									
87	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	17,131	8018,76	337,41	137369	5780	18102	4,76	82
		м3 кладки								
88	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-443,325	769,5	126	13182	2159	118	0,62	11
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-17259	-	-20365	0,219	-97
89	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	18,26882	38,93	–	-17259	-	118	–	-
		м3		4268,07	197,82	77973	3614	7509	2,01	37
91	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-369	283,5	107,95	5179	1972	105	0,5475	10
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-14365	-	-16951	0,219	-81

92 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100		38,93	–	-14365	-	118	–	-
	м3	69,19	5031,73	197,82	348145	13687	28439	2,01	139
93 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки		283,5	107,95	19615	7469	105	0,5475	38
	м2 вертикальной проекции	295,8	125,15	0,62	37019	183	24112	0,434	128
94 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		68,85	0,23	20366	68	118	0,0011	0
	м3 кладки	122,5	6715,18	337,41	822610	41333	115134	4,38	537
95 Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50		670,5	126	82136	15435	118	0,62	76
	м3	29,4	4268,07	197,82	125481	5816	12084	2,01	59
104 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Анкер А1 для крепления козырька		283,5	107,95	8335	3174	105	0,5475	16
	т стальных элементов	0,01904	73310,1	1826,1	1396	35	234	42,7	1
105 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Перемычки над отверстиями		8100	690,75	154	13	140	3,37	0
	т металлических изделий	0,0281	61679,65	422,15	1733	12	279	56,4	2
106 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций		8257,5	157,5	232	4	118	0,77	0
	т металлических изделий	0,3961	72779,65	422,15	28828	167	3933	56,4	22
107 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т		8257,5	157,5	3271	62	118	0,77	0
	шт сборных конструкций	1	90,28	66,43	90	66	67	0,148	–
108 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100		23,85	23,85	24	24	140	0,1051	–
	м3	0,0025	5030,18	197,82	13	0	1	2,01	–
111 Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		283,5	107,95	1	0	105	0,5475	–
	шт сборных конструкций	8	458,68	306,13	3669	2449	2921	0,947	8

112 Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50		152,55	108,25	1220	866	140	0,4623	4
	м3	0,0264	4268,07	197,82	113	5	11	2,01	0
123 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		283,5	107,95	7	3	105	0,5475	0
	т	0,0279	50600		1412				
124 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
	т	0,031	53000		1643				
125 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке. Монолитный сердечник См3								
	м3	0,36	4705,95	990,15	1694	356	763	10,4	4
126 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;		1644,75	374,04	592	135	105	1,8268	1
	м3	0,3654	5722,22	178,83	2091	65	177	2,67	1
127 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		378	83,83	138	31	105	0,4405	–
	т	0,006	50600		304				
128 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
	т	0,0114	53000		604				
129 Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке. См1. СМ2								
	м3	0,9	5513,12	955,03	4962	860	2637	15,2	14
130 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;		2430	360,77	2187	325	105	1,762	2
	м3	0,9135	5722,22	178,83	5227	163	443	2,67	2
			378	83,83	345	77	105	0,4405	0
	Итого по разделу 4				**1570753**	**74593**			**857**
					125362	**31816**			**158**

	Стоимость: материалов, тенге				1370798				
	Накладные расходы, тенге				179530				
	- заработная плата, тенге				26930				
	- трудоемкость, чел-ч				90				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105017				
	Всего				**1855300**				

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Перекрытие на отм.+3.000

137	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.15-8А IVT-C7a	26	1300,04	410,76	33801	10680	28721	3,69	96
		шт сборных конструкций		641,25	147,78	16673	3842	140	0,6553	17
140	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	2,678	5722,22	178,83	15324	479	1298	2,67	7
		м3		378	83,83	1012	224	105	0,4405	1
141	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,8944	5031,73	197,82	4500	177	369	2,01	2
		м3		283,5	107,95	254	97	105	0,5475	–
142	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.12-8А IVT-C7a	20	1300,04	410,76	26001	8215	22093	3,69	74
		шт сборных конструкций		641,25	147,78	12825	2956	140	0,6553	13
145	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	2,06	5722,22	178,83	11788	368	1000	2,67	6
		м3		378	83,83	779	173	105	0,4405	1
146	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,688	5031,73	197,82	3462	136	282	2,01	1
		м3		283,5	107,95	195	74	105	0,5475	–
147	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.10-8А IVT-C7a	12	1300,04	410,76	15600	4929	13255	3,69	44

	шт сборных конструкций								
150 Е6-45-10			641,25	147,78	7695	1773	140	0,6553	8
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне *м3*	1,236	5722,22	178,83	7073	221	600	2,67	3
151 Е6-47-18			378	83,83	467	104	105	0,4405	1
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 *м3*	0,4128	5031,73	197,82	2077	82	170	2,01	1
152 Е7-46-1			283,5	107,95	117	45	105	0,5475	–
	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.15-С7а *шт сборных конструкций*	18	1300,04	410,76	23401	7394	19884	3,69	66
155 Е6-45-10			641,25	147,78	11543	2660	140	0,6553	12
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне *м3*	1,854	5722,22	178,83	10609	332	899	2,67	5
156 Е6-47-18			378	83,83	701	155	105	0,4405	1
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 *м3*	0,6192	5031,73	197,82	3116	122	255	2,01	1
157 Е7-46-1			283,5	107,95	176	67	105	0,5475	–
	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.12-С7а *шт сборных конструкций*	9	1300,04	410,76	11700	3697	9941	3,69	33
158 30-17-8			641,25	147,78	5771	1330	140	0,6553	6
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,1 см. ПК8-24.12-С7а *м2*	5,9073	2890		17072				
159 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	25,4898	349		8896				
160 Е6-45-10									
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне *м3*	0,927	5722,22	178,83	5304	166	449	2,67	2
161 Е6-47-18			378	83,83	350	78	105	0,4405	–
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 *м3*	0,3096	5031,73	197,82	1558	61	127	2,01	1

162 Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.10-С7а		283,5	107,95	88	33	105	0,5475	–
	шт сборных конструкций	4	1300,04	410,76	5200	1643	4418	3,69	15
163 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК8-24.10-С7а		641,25	147,78	2565	591	140	0,6553	3
	м2	9,4248	2845		26814				
164 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2								
	м2	9,4248	349		3289				
165 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне								
	м3	0,412	5722,22	178,83	2358	74	201	2,67	1
166 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100		378	83,83	156	35	105	0,4405	–
	м3	0,1376	5031,73	197,82	692	27	57	2,01	–
167 Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК60.12-8А IVT-С7а		283,5	107,95	39	15	105	0,5475	–
	шт сборных конструкций	1	1300,04	410,76	1300	411	1105	3,69	4
168 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,05 см. ПК60.12-8А IVT-С7а		641,25	147,78	641	148	140	0,6553	1
	м2	7,1162	2845		20246				
169 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2								
	м2	7,1162	349		2484				
170 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне								
	м3	0,103	5722,22	178,83	589	18	50	2,67	–
171 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100		378	83,83	39	9	105	0,4405	–
	м3	0,0344	5031,73	197,82	173	7	15	2,01	–
			283,5	107,95	10	4	105	0,5475	–

172	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК60.10-8А IVT-C7a	2	1300,04	410,76	2600	822	2211	3,69	7
		шт сборных конструкций		641,25	147,78	1283	296	140	0,6553	1
173	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,96 см. ПК60.10-8А IVT-C7a	11,8404	2845		33686				
		м2								
174	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	11,8404	349		4132				
		м2								
175	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	0,206	5722,22	178,83	1179	37	100	2,67	1
		м3		378	83,83	78	17	105	0,4405	–
176	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0688	5031,73	197,82	346	14	28	2,01	–
		м3		283,5	107,95	20	7	105	0,5475	–
177	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	9	1748,14	924,97	15733	8325	14169	4,83	43
		шт сборных конструкций		807,75	316,76	7270	2851	140	1,2531	11
178	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	3,84	12900		49536				
		м3								
179	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,198	5031,73	197,82	996	39	81	2,01	–
		м3		283,5	107,95	56	21	105	0,5475	–
180	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Детали крепления козырька	0,15077	175710,1	1826,1	26492	275	1855	42,7	6
		т стальных элементов		8100	690,75	1221	104	140	3,37	1
181	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	35,0152	207,96	1,19	7282	42	1144	0,155	5
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	945	16	119	0,0022	–

182	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	19,03	604,36	3,73	11501	71	919	0,231	4
		м примыканий		39,15	1,4	745	27	119	0,0068	–
183	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Закладное изделие МН1	0,0117	93997,62	304,24	1100	4	407	198	2
		т		33075	114,75	387	1	105	0,56	–
184	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ2	0,406	6802,96	379,21	2762	154	964	13	5
		м3		2117,25	143,26	860	58	105	0,6996	–
185	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	0,41209	5722,22	178,83	2358	74	201	2,67	1
		м3		378	83,83	156	35	105	0,4405	–
186	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,29	1256,79	207,16	364	60	202	3,63	1
		м3 утеплителя		508,5	78,75	147	23	119	0,38	–
187	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,3016	9423,09	207,69	2842	63	152	2,67	1
		м3		378	104,11	114	31	105	0,5575	–
188	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00644	50600		326				
		т								
189	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02714	53000		1438				
		т								
190	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ3	0,847	6802,96	379,21	5762	321	2010	13	11
		м3		2117,25	143,26	1793	121	105	0,6996	1
191	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	0,85971	5722,22	178,83	4919	154	417	2,67	2
		м3		378	83,83	325	72	105	0,4405	–

192	Е12-14-1								
	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,605	1256,79	207,16	760	125	424	3,63	2
	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	308	48	119	0,38	–
193	Е6-46-3								
	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,6292	9423,09	207,69	5929	131	319	2,67	2
	м3								
			378	104,11	238	66	105	0,5575	–
194	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01343	50600		680				
	т								
195	4-1-23								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05518	53000		2925				
	т								
196	Е6-22-5								
	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ5	0,726	6802,96	379,21	4939	275	1723	13	9
	м3								
			2117,25	143,26	1537	104	105	0,6996	1
197	Е6-45-10								
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	0,73689	5722,22	178,83	4217	132	358	2,67	2
	м3								
			378	83,83	279	62	105	0,4405	–
198	Е12-14-1								
	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,363	1256,79	207,16	456	75	255	3,63	1
	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	185	29	119	0,38	–
199	Е6-46-3								
	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,37752	9423,09	207,69	3557	78	191	2,67	1
	м3								
			378	104,11	143	39	105	0,5575	–
200	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01343	50600		680				
	т								
201	4-1-23								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04792	53000		2540				
	т								
202	Е6-22-5								
	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ7	1,51	6802,96	379,21	10272	573	3584	13	20
	м3								

203 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;		2117,25	143,26	3197	216	105	0,6996	1
	м3	1,53265	5722,22	178,83	8770	274	742	2,67	4
204 Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном		378	83,83	579	128	105	0,4405	1
	м3 утеплителя	0,302	1256,79	207,16	380	63	212	3,63	1
205 Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;		508,5	78,75	154	24	119	0,38	–
	м3	0,31408	9423,09	207,69	2960	65	160	2,67	1
206 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		378	104,11	119	33	105	0,5575	–
	т	0,04681	50600		2369				
207 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
	т	0,14134	53000		7491				
208 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ8								
	м3	0,216	4851,89	241,1	1048	52	312	8,06	2
209 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;		1282,5	91,08	277	20	105	0,4448	–
	м3	0,21924	5722,22	178,83	1255	39	106	2,67	1
210 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		378	83,83	83	18	105	0,4405	–
	т	0,00319	50600		161				
211 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
	т	0,01022	53000		542				
212 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ9								
	м3	0,696	4851,89	241,1	3377	168	1004	8,06	6
			1282,5	91,08	893	63	105	0,4448	–

213	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	0,70644	5722,22	178,83	4042	126	342	2,67	2
		м3		378	83,83	267	59	105	0,4405	–
214	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01157	50600		585				
		т								
215	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03445	53000		1826				
		т								
216	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ10	1,422	4851,89	241,1	6899	343	2052	8,06	11
		м3		1282,5	91,08	1824	130	105	0,4448	1
217	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	1,44333	5722,22	178,83	8259	258	700	2,67	4
		м3		378	83,83	546	121	105	0,4405	1
218	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00569	50600		288				
		т								
219	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02939	53000		1558				
		т								
220	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ11	0,126	6802,96	379,21	857	48	299	13	2
		м3		2117,25	143,26	267	18	105	0,6996	–
221	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	0,12789	5722,22	178,83	732	23	62	2,67	–
		м3		378	83,83	48	11	105	0,4405	–
222	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,063	1256,79	207,16	79	13	44	3,63	–
		м3 утеплителя		508,5	78,75	32	5	119	0,38	–

223	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,06552	9423,09	207,69	617	14	34	2,67	–
		м3		378	104,11	25	7	105	0,5575	–
224	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00561	50600		284				
		т								
225	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0223	53000		1182				
		т								

5.3 Перекрытие над спортзалом

309	Е7-46-7	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2 для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	24	1320,86	307,94	31701	7391	20681	2,83	68
		шт сборных конструкций		506,25	109,27	12150	2622	140	0,4702	11
310	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,072	5237,43	197,82	377	14	29	2,01	–
		м3		283,5	107,95	20	8	105	0,5475	–
311	30-17-18	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	195,6966	1090		213309				
		м2								
312	30-17-19	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2	17,7906	1270		22594				
		м2								
		Итого по разделу 5				**800278**	**59982**			**590**
		Стоимость: материалов, тенге				**100667** 639629	**21924**			**94**
		Накладные расходы, тенге				160098				

	- заработная плата, тенге				24015				
	- трудоемкость, чел-ч				80				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57623				
	Всего по разделу, тенге				**1017999**				

Раздел 14 Лестницы

14.1 Лестница Л-1

628 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Пм1-Пм3								
	м3	1,63	4851,89	241,1	7909	393	2351	8,06	13
			1282,5	91,08	2090	148	105	0,4448	1
629 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;								
	м3	1,65445	5722,22	178,83	9467	296	802	2,67	4
			378	83,83	625	139	105	0,4405	1
630 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
	т	0,00594	50600		301				
631 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
	т	0,1026	41200		4227				
632 Е7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием								
	м ступеней	12,6509	1076,45	12,56	13618	159	3595	1,19	15
			198,23	4,75	2508	60	140	0,0232	0

14.2 Лестница Л-2

651 Е7-9-1	Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 15 м. БП1,БЛ1,БЛ1а								
	шт сборных конструкций	4,1	502,55	233,05	2060	956	1833	1,37	6
			238,5	80,87	978	332	140	0,3135	1
653 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры								
	т конструкций	0,1162	5030,5	2020,02	585	235	290	14,1	2
			2272,5	502,43	264	58	90	1,79	0
668 30-14-3	Плиты опорные		18100		2896				
	м3								

Итого по разделу 14	**41063**	**2038**	**40**
Стоимость: материалов, тенге	**6466** 32559	**737**	3
Накладные расходы, тенге	8872		
- заработная плата, тенге	1331		
- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2996		
Всего	**52930**		
ИТОГО в т.ч. оборудование	**2926229**		
Временные здания и сооружения 3,4%	99492		
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	66566		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	30257		
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	12103		
Транспорт привозных материалов			
Командировочные расходы			
Итого в базовых ценах 2001 года	**3134647**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**7002801**		
Налог(2%)	140056		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**7142857**		
НДС(12%)	857143		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**8000000**		

Счет на оплате
№ 4661504.13-311
от 25.09.13г
оплачено - 7142857
остаток - 857143

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

Муктарбекова А.М. Муктарбекова

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

"ЭЛХОН-СТРОЙ"

У.С.Шакаев

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Базаров Тохтар Слямгалиевич

Т.С.Базаров