Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2013г.
от 21 ноября 2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	84201941	26251019	6765156	3935896	3844798	1664491	0	22801
кроме того:								
НДС 12%	10104233				461376			
Итого:	94306174				4306174			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	94306174				4306174			

Заказчик:
Вр.и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Мухтарбекова А.М. Мұқтарбекова

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"
У.С.Шакаев

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.
Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 14
выполненных работ за ноябрь месяц 2013г.
от 21 ноября 2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы)								
		Раздел 5 Перекрытие								
		5.2 Перекрытие на отм.+6.300								
228	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.15-8А IVT-C7a								
		шт сборных конструкций	31	1300,04	410,76	40301	12734	34244	3,69	114
				641,25	147,78	19879	4581	140	0,6553	20
229	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,75 см. ПК63.15-8А IVT-C7a								
		м2	290,0732	2890		838312				
230	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2								
		м2	290,0732	349		101236				

231	Е6-45-10								
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	3,193	5722,22	178,83	18271	571	1549	2,67	9
	м3		378	83,83	1207	268	105	0,4405	1
232	Е6-47-18								
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	1,0664	5031,73	197,82	5366	211	438	2,01	2
	м3		283,5	107,95	302	115	105	0,5475	1
233	Е7-46-1								
	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.12-8А IVT-C7a	17	1300,04	410,76	22101	6983	18779	3,69	62,73
	шт сборных конструкций		641,25	147,78	10901	2512	140	0,6553	11,1401
234	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см. ПК63.12-8А IVT-C7a	127,0444	2845		361441				
	м2								
235	30-17-264								
	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	125,8218	349		43912				
	м2								
	Итого по разделу 5				**1430939**	**20499**			**188**
	Стоимость: материалов, тенге				**32290**	**7476**			**33**
					1378151				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				55010				
	- трудоемкость, чел-ч				8252				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28				
					89157				
	Всего по разделу, тенге				**1575107**				
	ИТОГО								
	в т.ч. оборудование				**1575107**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				53554				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%				35831				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				16287				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				6515				
	Транспорт привозных материалов								
	Командировочные расходы								
	Итого в базовых ценах 2001 года				**1687292**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**3769410**
Налог(2%)	75388
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3844798**
НДС(12%)	461376
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4306174**

Заказчик:
Вр.и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

_____ А.М. Мұқтарбекова

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

_____ Ж.С.Шакаев

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

_____ Т.С.Базаров

счет на оплате № 466 1504.13-450 от 29.11.13г.
оплачено - 3800798
счет на оплате № 466 1504.13-518 от 25.12.13г
оплачено - 44000
остаток - 461376