Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за январь месяц 2014г.
от 20 января 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	31721711	13619522	0	301569	31721711	13619522	0	301569
кроме того:								
НДС 12%	3806605				3806605			
Итого:	35528316				35528316			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	35528316				35528316			

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К. Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 1
выполненных работ за январь месяц 2014г.
от 20 января 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы)								
		Раздел 5 Перекрытие								
		5.2 Перекрытие на отм.+6.300								
235	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	1,2226	349		427				
236	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне *м3*	1,751	5722,22	178,83	10020	313	849	2,67	5
				378	83,83	662	147	105	0,4405	1
237	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 *м3*	0,5848	5031,73	197,82	2943	116	240	2,01	1
				283,5	107,95	166	63	105	0,5475	–

238	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.10-8А IVT-C7a	14	1300,04	410,76	18201	5751	15466	3,69	52
		шт сборных конструкций		641,25	147,78	8978	2069	140	0,6553	9
239	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,93 см. ПК63.10-8А IVT-C7a	87,0408	2845		247631				
		м2								
240	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	87,0408	349		30377				
		м2								
241	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	1,442	5722,22	178,83	8251	258	699	2,67	4
		м3		378	83,83	545	121	105	0,4405	1
242	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,4816	5031,73	197,82	2423	95	198	2,01	1
		м3		283,5	107,95	137	52	105	0,5475	–
243	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.15-С7а	18	1300,04	410,76	23401	7394	19884	3,69	66
		шт сборных конструкций		641,25	147,78	11543	2660	140	0,6553	12
244	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,2 см. ПК8-24.15-С7а	63,8316	2890		184473				
		м2								
245	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	63,8316	349		22277				
		м2								
246	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	1,854	5722,22	178,83	10609	332	899	2,67	5
		м3		378	83,83	701	155	105	0,4405	1
247	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,6192	5031,73	197,82	3116	122	255	2,01	1
		м3		283,5	107,95	176	67	105	0,5475	–

248	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.12-С7а	9	1300,04	410,76	11700	3697	9941	3,69	33
		шт сборных конструкций		641,25	147,78	5771	1330	140	0,6553	6
249	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,1 см. ПК8-24.12-С7а	25,4898	2890		73666				
		м2								
250	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	25,4898	349		8896				
		м2								
251	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	0,927	5722,22	178,83	5304	166	449	2,67	2
		м3		378	83,83	350	78	105	0,4405	–
252	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,3096	5031,73	197,82	1558	61	127	2,01	1
		м3		283,5	107,95	88	33	105	0,5475	–
253	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.10-С7а	4	1300,04	410,76	5200	1643	4418	3,69	15
		шт сборных конструкций		641,25	147,78	2565	591	140	0,6553	3
254	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК8-24.10-С7а	9,4248	2845		26814				
		м2								
255	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	9,4248	349		3289				
		м2								
256	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	0,412	5722,22	178,83	2358	74	201	2,67	1
		м3		378	83,83	156	35	105	0,4405	–
257	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,1376	5031,73	197,82	692	27	57	2,01	–
		м3		283,5	107,95	39	15	105	0,5475	–
258	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ1	1,25	6802,96	379,21	8504	474	2967	13	16

		м3								
259	Е6-45-11	Приготовление тяжелого бетона класса В20 на щебнеК=1,015;		2117,25	143,26	2647	179	105	0,6996	1
			1,26875	6117,79	178,83	7762	227	615	2,67	3
		м3								
260	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном		378	83,83	480	106	105	0,4405	1
			0,77	1256,79	207,16	968	160	539	3,63	3
		м3 утеплителя								
261	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;		508,5	78,75	392	61	119	0,38	–
			0,8008	9423,09	207,69	7546	166	405	2,67	2
		м3								
262	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм		378	104,11	303	83	105	0,5575	–
			0,02051	41200		845				
		т								
263	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
			0,00726	47400		344				
		т								
264	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм								
			0,01152	45800		528				
		т								
265	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
			0,00274	52400		144				
		т								
266	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм								
			0,14784	45800		6771				
		т								
267	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ2								
			0,812	6802,96	379,21	5524	308	1927	13	11
		м3								
268	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;		2117,25	143,26	1719	116	105	0,6996	1
			0,82418	5722,22	178,83	4716	147	400	2,67	2
		м3								
269	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном		378	83,83	312	69	105	0,4405	–
			0,58	1256,79	207,16	729	120	406	3,63	2

		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	295	46	119	0,38	–
270	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,6032	9423,09	207,69	5684	125	306	2,67	2
		м3								
				378	104,11	228	63	105	0,5575	–
271	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01288	50600		652				
		т								
272	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05429	53000		2877				
		т								
273	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ4	0,354	6802,96	379,21	2408	134	841	13	5
		м3								
				2117,25	143,26	750	51	105	0,6996	–
274	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	0,35931	5722,22	178,83	2056	64	174	2,67	1
		м3								
				378	83,83	136	30	105	0,4405	–
275	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,236	1256,79	207,16	297	49	165	3,63	1
		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	120	19	119	0,38	–
276	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,24544	9423,09	207,69	2313	51	125	2,67	1
		м3								
				378	104,11	93	26	105	0,5575	–
277	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00655	50600		331				
		т								
278	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02513	53000		1332				
		т								
279	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ6	0,3	6802,96	379,21	2041	114	712	13	4
		м3								
				2117,25	143,26	635	43	105	0,6996	–

280	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;								
		м3	0,3045	5722,22	178,83	1742	54	148	2,67	1
				378	83,83	115	26	105	0,4405	–
281	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном								
		м3 утеплителя	0,12	1256,79	207,16	151	25	83	3,63	–
				508,5	78,75	61	9	119	0,38	–
282	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;								
		м3	0,1248	9423,09	207,69	1176	26	63	2,67	–
				378	104,11	47	13	105	0,5575	–
283	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,00534	50600		270				
284	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	0,02232	53000		1183				
285	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ7								
		м3	0,3	6802,96	379,21	2041	114	712	13	4
				2117,25	143,26	635	43	105	0,6996	–
286	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;								
		м3	0,3045	5722,22	178,83	1742	54	148	2,67	1
				378	83,83	115	26	105	0,4405	–
287	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном								
		м3 утеплителя	0,06	1256,79	207,16	75	12	43	3,63	–
				508,5	78,75	31	5	119	0,38	–
288	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;								
		м3	0,0624	9423,09	207,69	588	13	32	2,67	–
				378	104,11	24	6	105	0,5575	–
289	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,0093	50600		471				

290 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02808	53000		1488				
	т								
291 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ8	0,783	4851,89	241,1	3799	189	1129	8,06	6
	м3		1282,5	91,08	1004	71	105	0,4448	–
292 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	0,79475	5722,22	178,83	4548	142	385	2,67	2
	м3		378	83,83	300	67	105	0,4405	–
293 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01157	50600		585				
	т								
294 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03706	53000		1964				
	т								
295 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ9	0,696	4851,89	241,1	3377	168	1004	8,06	6
	м3		1282,5	91,08	893	63	105	0,4448	–
296 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	0,70644	5722,22	178,83	4042	126	342	2,67	2
	м3		378	83,83	267	59	105	0,4405	–
297 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01157	50600		585				
	т								
298 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03445	53000		1826				
	т								
299 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ10	1,278	4851,89	241,1	6201	308	1843	8,06	10
	м3								

300 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;		1282,5	91,08	1639	116	105	0,4448	1
	м3	1,29717	5722,22	178,83	7423	232	629	2,67	3
301 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		378	83,83	490	109	105	0,4405	1
	т	0,00511	50600		259				
302 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
	т	0,02641	53000		1400				

Раздел 6 Кровля

315 Е10-14-1	Установка стропил								
	м3 древесины в конструкции	22,24	21304,82	334,28	473819	7434	94034	22,1	492
316 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		3397,5	126	75560	2802	120	0,62	14
	м3 древесины в конструкции	35,62	22541,72	316,57	802936	11276	154168	22,5	801
317 Е10-7-1	Обшивка досками подшивки		3487,5	119,25	124225	4248	120	0,58	21
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	70,06897	622,52	4,64	43619	325	5029	0,363	25
321 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		58,05	1,76	4068	123	120	0,0085	1
	м2 кровли	1208	1878,51	8,2	2269240	9906	396800	1,71	2066
323 Е10-15-1	Устройство слуховых окон		272,95	3,08	329724	3721	119	0,015	18
	слуховое окно	8	3081,19	81,61	24650	653	9547	6,08	49
324 1-1-819	Петля накладная		963	31,5	7704	252	120	0,15	1
	шт	32	40		1280				
327 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий								
	м2	10,44	3960		41342				
328 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. МС1,МС2								
		0,0366	172626,1	1826,1	6318	67	449	42,7	2

	т стальных элементов								
			8100	690,75	296	25	140	3,37	–
329 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянка ЛВ-6.18. Пожарная лестница МС1	0,24512	147411,46	5475,86	36133	1342	1454	28,9	7
	т конструкций								
			5040	1552,87	1235	381	90	5,46	1
331 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	887,1	207,96	1,19	184481	1056	28978	0,155	138
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	23952	399	119	0,0022	2
332 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	887,1	53,49	15,94	47451	14140	42870	0,243	216
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	30738	5287	119	0,0291	26
333 Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	13,57263	4268,07	197,82	57929	2685	5579	2,01	27
	м3								
			283,5	107,95	3848	1465	105	0,5475	7
Раздел 7 Двери									
351 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	1,88916	11200		21159				
	м2								
353 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,93848	12300		23843				
	м2								
354 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2. В наружных стенах	15,57078	398,48	102,53	6205	1596	3499	0,899	14
	м2 проемов								
			151,65	35,67	2361	555	120	0,1393	2
355 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2. В наружных стенах	9,69834	323,78	83,13	3140	806	1955	0,801	8
	м2 проемов								
			138,83	29,17	1346	283	120	0,1169	1
362 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	63,80751	4010		255868				
	м2								

363 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	32,43471	4250		137848				
	м2								
364 6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,26862	3540		18651				
	м2								
365 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-13П внутренние	12,31023	3900		48010				
	м2								
366 6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	10,65527	3500		37293				
	м2								
367 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-13П; ДНГ 21-10П, ДНГ 21-15П. (прим.)	27,02994	5610		151638				
	м2								
Раздел 8 Окна									
378 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	4,2008	387,83	18,74	1629	79	799	0,9112	4
	м2 проемов		152,26	6,18	640	26	120	0,0302	–
379 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	152,0832	348,94	18,88	53068	2871	32408	1,0234	156
	м2 проемов		171,01	6,57	26008	999	120	0,0321	5
380 99-1-1ТОО "С	Окна из ПХВ с двухкамерным стеклопакетом	156,284	8542		1334978				
	м2								
381 Е10-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	156,284	210,48	5,58	32895	872	18036	0,586	92
	м2 проемов		94,05	2,12	14699	331	120	0,0103	2
382 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	108,2	3680		398176				
	м								

383	E10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2. Фрамуга *м2 проемов*	0,61132	828,63	71,29	507	44	217	1,64	1
				272,25	25,25	166	15	120	0,1042	–

Раздел 9 Перегородки

9.4 Кирпичные перегородки

393	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	24,905	1067,44	34,73	26585	865	6995	1,43	36
				225	13,01	5604	324	118	0,0635	2
394	E6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50 *м3*	0,57282	4268,07	197,82	2445	113	235	2,01	1
				283,5	107,95	162	62	105	0,5475	–

Раздел 10 Полы

10.6 Тип 6 (инд.)

441	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	207,09	119,27	2,62	24700	543	2930	0,0681	14
				10,51	0,99	2177	205	123	0,0048	1
442	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	207,09	67,01	13,43	13877	2781	14695	0,366	76
				52,65	5,04	10903	1044	123	0,0246	5
443	E6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В12,5 на щебне *м3*	4,22464	5722,22	178,83	24174	755	2049	2,67	11
				378	83,83	1597	354	105	0,4405	2
444	E11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000; *м2 стяжки*	1242,54	1,3	0,67	1615	833	1346	0,0044	5
				0,63	0,25	783	311	123	0,0012	1

10.8 ТД 735 (с.2.244-1,вып.6)

460	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	151,63	63,08	9,95	9565	1509	10433	0,356	54
				52,2	3,74	7915	567	123	0,0182	3

461	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	3,09325	6038,26	197,82	18678	612	1272	2,01	6
		м3		283,5	107,95	877	334	105	0,5475	2
462	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	606,52	1,3	0,67	788	406	657	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	382	152	123	0,0012	1

Раздел 11 Внутренняя отделка

11.1 Внутренняя отделка здания

489	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1378,5	114,48	3,43	157811	4728	108615	0,4552	627
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	101637	1806	105	0,0063	9
490	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	91,5	134,46	3,39	12303	310	11311	0,65	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	10706	66	105	0,0505	5
491	Е6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	1,38165	5785,22	197,82	7993	273	568	2,01	3
		м3		283,5	107,95	392	149	105	0,5475	1
492	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1881,64	168,08	4,07	316266	7658	269982	0,74	1392
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	255301	1825	105	0,0517	97
493	Е6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	35,18667	5785,22	197,82	203563	6961	14462	2,01	71
		м3		283,5	107,95	9975	3798	105	0,5475	19

11.2 Вентиляционная камера

502	Е8-12-1	Обрамление проемов	0,0027	138779,65	422,15	375	1	26	56,4	–
		т металлических изделий		8257,5	157,5	22	–	118	0,77	–
504	Е8-12-1	Установка анкеров для крепления мин.плиты	0,0803	56079,65	422,15	4503	34	798	56,4	5

	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	663	13	118	0,77	–
505 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	36,12	764	4,92	27596	178	7393	1,15	42
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	6973	68	105	0,0091	–
506 Е6-48-2	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5	1,11972	8913,37	272,72	9980	305	1127	5,26	6
	м3								
			821,25	136,23	920	153	105	0,6857	1
507 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	36,12	133,23	1,19	4812	43	1450	0,223	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			37,8	0,45	1365	16	105	0,0022	–
508 Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	535,16096	150,62	0,62	80606	332	43769	0,435	233
	м2 вертикальной проекции								
			69,08	0,23	36969	123	118	0,0011	1
509 Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	50,52	57,98	0,6	2929	30	3057	0,32	16
	м откосов								
			57,38	0,23	2899	12	105	0,0011	–
510 Е6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	0,29849	5785,22	197,82	1727	59	123	2,01	1
	м3								
			283,5	107,95	85	32	105	0,5475	–
511 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	44,55	319,08	6,33	14215	282	14741	1,79	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	13933	106	105	0,0117	1
512 Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	0,0003	5773,28	218,88	2	–	–	2,4	–
	м3								
			351	115,89	–	–	105	0,5864	–
513 Е6-48-2	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5	0,01284	8913,37	272,72	114	4	14	5,26	–
	м3								
			821,25	136,23	11	2	105	0,6857	–

Раздел 12 Наружная отделка

517	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER	123,45168	14600		1802395				
		м3								
520	99-3-1(пл)ТОО "Завод Металл Профиль"	Металлический сайдинг	1154,976	521		601742				
		м2								

Раздел 13 Разные работы

13.1 Пожарная лестница МС1

526	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1166	13711,46	5475,86	1599	638	692	28,9	3
		т конструкций		5040	1552,87	588	181	90	5,46	1

13.8 Крыльцо №5

586	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,52	682,36	196,62	1720	495	917	1,79	5
		м3		272,25	74,27	686	187	105	0,3628	1
587	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	2,5578	6551,71	178,83	16758	457	1240	2,67	7
		м3		378	83,83	967	214	105	0,4405	1
588	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,52	274		690				
		м3								
589	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0225	41200		927				
		т								
590	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0792	140237,87	304,24	11107	24	814	58	5
		т		9675	114,75	766	9	105	0,56	–

13.11 Детали крепления спорт. оборудования

615	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Крепление баскетбольного щита	0,16096	168264,97	4022,39	27084	647	1472	56,5	9
		т конструкций		9090	1071,86	1463	173	90	3,81	1
	Раздел 14 Лестницы									
	14.1 Лестница Л-1									
640	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительная полоса	0,00088	175710,1	1826,1	155	2	11	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	7	1	140	3,37	–
641	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Уголок 63х4	0,0106	93997,62	304,24	996	3	370	198	2
		т		33075	114,75	351	1	105	0,56	–
642	Е6-22-1	Устройство монолитных проступей	0,58	4851,89	241,1	2814	140	837	8,06	5
		м3		1282,5	91,08	744	53	105	0,4448	–
643	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	0,5887	5722,22	178,83	3369	105	286	2,67	2
		м3		378	83,83	223	49	105	0,4405	–
644	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00766	5239,08	327,33	40	3	16	11,6	–
		т		1890	123,75	14	1	105	0,6	–
645	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00064	50600		32				
		т								
646	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00702	52400		368				
		т								
647	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок.	0,00162	89308,57	2434,57	145	4	74	170	–
		т стальных элементов		31950	920,25	52	1	140	4,49	–
	Итого по разделу 5					**10768203**	**110936**			**7159**
						1170290	**42225**			**294**

Стоимость: материалов, тенге	9486977
Накладные расходы, тенге	1390425
- заработная плата, тенге	208564
- трудоемкость, чел-ч	695
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	729518
Всего по разделу, тенге	**12888145**
ИТОГО	**12888145**
в т.ч. оборудование	
Временные здания и сооружения 3,4%	438197
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	293180
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	133263
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	53305
Транспорт привозных материалов	
Командировочные расходы	115000
Итого в базовых ценах 2001 года	**13921091**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**31099716**
Налог(2%)	621994
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**31721711**
НДС(12%)	3806605
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**35528316**

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К.Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров