Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2014г.
от 26 февраля 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	35566509	15284013	0	324370	3844798	1664491	0	22801
кроме того:								
НДС 12%	4267981				461376			
Итого:	39834490				4306174			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	39834490				4306174			

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К.Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 2
выполненных работ за февраль месяц 2014г.
от 26 февраля 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Стены — **Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы)**								
94	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	61,25	6715,18	337,41	411305	20666	57567	4,38	268
				670,5	126	41068	7718	118	0,62	38
95	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50								
		м3	14,7	4268,07	197,82	62741	2908	6042	2,01	30
				283,5	107,95	4167	1587	105	0,5475	8
96	Е6-18-9	Устройство перемычек								
		м3	3,73	7208,47	367,51	26888	1371	9171	13,1	49
				2202,75	138,83	8216	518	105	0,678	3

97	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;								
		м3	17,99595	5722,22	178,83	102977	3218	8727	2,67	48
				378	83,83	6802	1509	105	0,4405	8
106	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,13205	72779,65	422,15	9611	56	1311	56,4	7
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1090	21	118	0,77	–
109	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт сборных конструкций	8	381,69	250,96	3054	2008	2452	0,813	7
				130,73	88,22	1046	706	140	0,3715	3
110	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50								
		м3	0,0299	4268,07	197,82	128	6	12	2,01	–
				283,5	107,95	8	3	105	0,5475	–
115	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;								
		м3	53,2875	5722,22	178,83	304923	9529	25840	2,67	142
				378	83,83	20143	4467	105	0,4405	23
390	99-1-1ТОО "с									
		Перегордка из ПХВ с двухкамерным стеклопакетом	14,14352	32044		453215				
		м2								
		Итого по разделу 4				**1374839**	**39762**			**551**
		Стоимость: материалов, тенге				**82542**	**16528**			**83**
						1252535				
		Накладные расходы, тенге				111110				
		- заработная плата, тенге				16667				
		- трудоемкость, чел-ч				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89157				
		Всего по разделу, тенге				**1575106**				
		ИТОГО								
		в т.ч. оборудование				**1575106**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				53554				

Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	35831
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	16287
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	6515
Транспорт привозных материалов	
Командировочные расходы	
Итого в базовых ценах 2001 года	**1687292**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**3769410**
Налог(2%)	75388
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3844798**
НДС(12%)	461376
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4306174**

Заказчик:
архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского

К.Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров

Т.С.Базаров