Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2014г.
от 27 февраля 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	62352225	26880089	0	483220	26785716	11596076	0	158850
кроме того:								
НДС 12%	7482267				3214286			
Итого:	69834492				30000002			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	69834492				30000002			

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К.Т.Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 3
выполненных работ за февраль месяц 2014г.
от 27 февраля 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы)

Раздел 3 Каркас

3.1 Монолитная рама РМ1

49	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
		м3	6,8776	6112,68 / 2040,75	3768,94 / 1019,84	42041 / 14035	25921 / 7014	22102 / 105	12,53 / 3,903	86 / 27
50	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;								
		м3	6,97826	6551,71 / 378	178,83 / 83,83	45720 / 2638	1248 / 585	3384 / 105	2,67 / 0,4405	19 / 3

3.2 Монолитная рама РМ2

57	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,4288	6112,68	3768,94	14846	9154	7805	12,53	30
58	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	м3	2,40423	2040,75	1019,84	4957	2477	105	3,903	9
					6551,71	178,83	15752	430	1166	2,67	6
62	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0306	378	83,83	909	202	105	0,4405	1
					164837,87	304,24	5044	9	315	58	2
					9675	114,75	296	4	105	0,56	-
	3.3 Монолитная рама РМ2а										
65	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,6764	6112,68	3768,94	10247	6318	5387	12,53	21
66	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	м3	1,70212	2040,75	1019,84	3421	1710	105	3,903	7
					6551,71	178,83	11152	304	825	2,67	5
70	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0243	378	83,83	643	143	105	0,4405	1
					164837,87	304,24	4006	7	250	58	1
					9675	114,75	235	3	105	0,56	–
	3.4 Монолитная рама РМ3										
73	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	0,4656	6112,68	3768,94	2846	1755	1496	12,53	6
74	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	м3	0,46948	2040,75	1019,84	950	475	105	3,903	2
					6551,71	178,83	3076	84	228	2,67	1
78	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0174	378	83,83	177	39	105	0,4405	–
					164837,87	304,24	2868	5	179	58	1
					9675	114,75	168	2	105	0,56	–
	Итого по разделу 3						**157597**	**45237**			**178**

	Стоимость: материалов, тенге				**28430** 83930	**12652**			**50**
	Накладные расходы, тенге				43137				
	- заработная плата, тенге				6471				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12044				
	Всего по разделу, тенге				**212778**				

Раздел 4 Стены

111	Е7-11-2								
	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	458,68	306,13	459	306	365	0,947	1
	шт сборных конструкций		152,55	108,25	153	108	140	0,4623	–
112	Е6-47-16 Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	0,0033	4268,07	197,82	14	1	1	2,01	–
	м3		283,5	107,95	1	0	105	0,5475	–
114	Е6-19-1 Устройство поясов в опалубке. Антисейсмический пояс	26,25	3134,22	316,01	82273	8295	40996	8,25	217
	м3		1368	119,39	35910	3134	105	0,583	15
121	Е6-19-1 Устройство поясов в опалубке. Обвязка ОБ1	0,72	3134,22	316,01	2257	228	1125	8,25	6
	м3		1368	119,39	985	86	105	0,583	–
122	Е6-45-10 Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	0,7308	5722,22	178,83	4182	131	354	2,67	2
	м3		378	83,83	276	61	105	0,4405	–
135	Е7-56-2 Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях	18,88	199,58	0,9	3768	17	2317	0,538	11
	м шва		87,3	0,34	1648	6	140	0,0016	–
136	Е6-47-18 Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,04909	5237,43	197,82	257	10	20	2,01	–
	м3		283,5	107,95	14	5	105	0,5475	–

	Итого по разделу 4				**93210**	**8987**			**236**
	Стоимость: материалов, тенге				**38987** 45236	**3402**			**15**
	Накладные расходы, тенге				45179				
	- заработная плата, тенге				6777				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8303				
	Всего по разделу, тенге				**146692**				

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Перекрытие на отм.+3.000

226	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм							
		отверстие	2	59,11	28,22	118	56	83	0,1767	–
				30,89	10,67	62	21	100	0,0521	–
227	Е12-6-1	Устройство деформационных швов	6,5	1280,05	5,72	8320	37	987	0,724	5
		м деформационных швов		125,33	2,14	815	14	119	0,0105	–

5.2 Перекрытие на отм.+6.300

303	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Закладное изделие МН1							
		т	0,01872	93997,62	304,24	1760	6	652	198	4
				33075	114,75	619	2	105	0,56	–
304	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм							
		отверстие	3	59,11	28,22	177	85	125	0,1767	1
				30,89	10,67	93	32	100	0,0521	–
305	Е46-30-5	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм							
		отверстие	6	125,75	59,73	755	358	531	0,3779	2
				66,02	22,57	396	135	100	0,1102	1
306	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Установка рамок РМ1-РМ8	0,12564	157397,62	304,24	19775	38	4379	198	25

		т		33075	114,75	4156	14	105	0,56	–
	5.3 Перекрытие над спортзалом									
313	Е6-55-11 Установка закладных деталей массой до 5 кг. Стальное изделие МК-1	*т*	0,0616	67269,4	475,4	4144	29	845	78,11	5
314	Е6-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг. Закладное изделие МН1	*т*	0,00468	12942	128,67	797	8	105	0,49	–
				93997,62	304,24	440	1	164	198	1
				33075	114,75	155	1	105	0,56	–
	Итого по разделу 5					**35489**	**610**			**43**
	Стоимость: материалов, тенге					**7093**	**227**			**1**
	Накладные расходы, тенге					27786				
	- заработная плата, тенге					7766				
	- трудоемкость, чел-ч					1165				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4				
						2595				
	Всего по разделу, тенге					**45850**				
	Раздел 6 Кровля									
325	1-1-821 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	*шт*	16	308		4928				
326	1-1-813 Задвижка накладная	*шт*	16	142		2272				
334	Е26-31-1 Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*м3 изоляции*	159,678	13053,46	330,46	2084350	52767	308618	10,58	1689
335	Е12-17-1 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	*м2 стяжки*	887,1	1809	123,75	288858	19760	100	0,6	96
				53,49	15,94	47451	14140	42870	0,243	216

336	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50		34,65	5,96	30738	5287	119	0,0291	26
		м3	13,57263	4268,07	197,82	57929	2685	5579	2,01	27
				283,5	107,95	3848	1465	105	0,5475	7
		Итого по разделу 6				**2196930**	**69592**			**1932**
		Стоимость: материалов, тенге				**323444**	**26512**			**129**
		Накладные расходы, тенге				1803894				
		- заработная плата, тенге				357067				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
		Всего по разделу, тенге				131816				
						2328746				

Раздел 9 Перегородки

390	99-1-1ТОО "с	Перегордка из ПХВ с двухкамерным стеклопакетом								
		м2	8,55	32044		273976				
392	99-1-1ТОО "с	Перегордка из ПХВ с двухкамерным стеклопакетом								
		м2	2,05048	32044		65706				
403	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	689,25	1765,18	13,9	1216650	9581	270454	1,92	1323
				321,75	5,24	221766	3612	120	0,0256	18
		Итого по разделу 9				**1556332**	9581			1323
		Стоимость: материалов, тенге				**221766**	3612			18
		Накладные расходы, тенге				1324985				
						270454				

	- заработная плата, тенге				40568				
	- трудоемкость, чел-ч				135				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				109607				
	Всего по разделу, тенге				**1936393**				
Раздел 10 Полы									
405 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	265,7	119,27	2,62	31690	696	3759	0,0681	18
			10,51	0,99	2793	263	123	0,0048	1
406 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	21,256	624,38	–	13272	–	14824	3,66	78
			567	–	12052	–	123	–	–
407 Е6-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020;								
	м3	21,68112	5002,88	178,83	108468	3877	10514	2,67	58
			378	83,83	8195	1818	105	0,4405	10
10.2 ТД 400 (с.2.244-1,вып.6)									
411 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	66,59	119,27	2,62	7942	174	942	0,0681	5
			10,51	0,99	700	66	123	0,0048	–
10.3 ТД 740 (с.2.244-1,вып.6)									
422 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	46,43	119,27	2,62	5538	122	657	0,0681	3
			10,51	0,99	488	46	123	0,0048	–
10.4 ТД 109 (с.2.244-1,вып.6)									
430 Е11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	12,3488	2780,4	–	34335	–	15994	6,8	84
			1053	–	13003	–	123	–	–
10.5 ТД 531 (с.2.244-1,вып.6)									
435 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	44,95	119,27	2,62	5361	118	636	0,0681	3

10.6 Тип 6 (инд.)			10,51	0,99	472	45	123	0,0048	–
445 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=6,000; *м3*	6,33696	5722,22	178,83	36261	1133	3072	2,67	17
			378	83,83	2395	531	105	0,4405	3
446 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	207,09	340,45	18,42	70504	3815	23653	0,416	86
			85,95	6,91	17799	1431	123	0,0337	7
447 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	207,09	232,19	9,05	48084	1874	13819	0,251	52
			50,85	3,4	10531	704	123	0,0165	3
448 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	16,5672	624,38	–	10344	–	11555	3,66	61
			567	–	9394	–	123	–	–
449 Е6-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020; *м3*	16,89854	5002,88	178,83	84541	3022	8195	2,67	45
			378	83,83	6388	1417	105	0,4405	7
10.7 ТД 71 (с.2.244-1,вып.6)									
453 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	321,07	63,08	9,95	20253	3195	22092	0,356	114
			52,2	3,74	16760	1201	123	0,0182	6
454 Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150 *м3*	6,54983	6038,26	197,82	39550	1296	2692	2,01	13
			283,5	107,95	1857	707	105	0,5475	4
455 Е11-10-1	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит *м2 пола*	321,07	53,84	1,2	17286	385	2551	0,0407	13
			6,01	0,45	1930	144	123	0,0022	1
456 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам *м2 пола*	321,07	478,42	6,38	153606	2048	28402	0,447	144

457	Е6-47-15	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 25		69,53	2,39	22324	767	123	0,0117	4
		м3	0,899	3408,17	197,82	3064	178	370	2,01	2
458	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм		283,5	107,95	255	97	105	0,5475	–
		м2 покрытия	321,07	1905,05	11,03	611654	3541	39222	0,601	193
	10.8 ТД 735 (с.2.244-1,вып.6)			95,18	4,14	30559	1329	123	0,0202	6
463	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150К=4,000;								
		м3	3,09324	6038,26	197,82	18678	612	1272	2,01	6
	10.12 Утепление пола			283,5	107,95	877	334	105	0,5475	2
482	Е6-1-1	Устройство утепления пола								
		м3	49,4874	392,17	66,01	19407	3267	11467	1,35	67
483	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,020;		195,75	24,93	9687	1234	105	0,1218	6
		м3	50,47715	9423,09	207,69	475651	10484	25552	2,67	135
				378	104,11	19080	5255	105	0,5575	28
	Итого по разделу 10					**1815489**	**39837**			**1197**
	Стоимость: материалов, тенге					**187539**	**17389**			**88**
						1588113				
	Накладные расходы, тенге					241240				
	- заработная плата, тенге					36186				
	- трудоемкость, чел-ч					121				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					123404				
	Всего по разделу, тенге					**2180133**				

Раздел 12 Наружная отделка

516	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1089,6	164,72	50,15	179479	54643	120630	0,534	582
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	100276	20354	100	0,092	100
518	1-1-2054	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	5450	7,94		43273				
		шт								
519	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов металлическим сайдингом на металлическом каркасе	1089,6	1711,91	3,99	1865297	4348	535853	2,7	2942
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	509007	1329	105	0,0046	5
521	99-3-2(пл)ТС	Планка угла наружного 50х50х3000	220	272		59840				
		шт								
522	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	1265,3	150,62	0,62	190579	784	103484	0,435	550
		м2 вертикальной проекции		69,08	0,23	87407	291	118	0,0011	1
		Итого по разделу 12				**2338468**	**59775**			**4074**
		Стоимость: материалов, тенге				**696690**	**21974**			**106**
						1582003				
		Накладные расходы, тенге				759967				
		- заработная плата, тенге				113995				
		- трудоемкость, чел-ч				380				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				185906				
		Всего по разделу, тенге				**3284341**				

Раздел 13 Разные работы

13.2 Эстрада

529	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов	0,88963	7573,94	365,89	6738	326	1356	6,66	6

	м3 кладки		1154,25	137,25	1027	122	118	0,67	1
530 Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	0,19572	4268,07	197,82	835	39	80	2,01	–
	м3		283,5	107,95	55	21	105	0,5475	–
531 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,782	22541,72	316,57	17628	248	3384	22,5	18
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2727	93	120	0,58	–
532 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 44 мм	32,6784	2299,94	11,03	75158	360	3991	0,601	20
	м2 покрытия		95,18	4,14	3110	135	123	0,0202	1
533 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	20	109,84	0,46	2197	9	301	0,0765	2
	м плинтусов		12,04	0,18	241	4	123	0,0008	–
534 Е10-31-1	Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки	0,748	5192,27	58,52	3884	44	802	4,9	4
	м2 горизонтальной проекции		870,75	22,5	651	17	120	0,11	–
535 Е10-36-1	Установка и крепление раскладки	6,1	179,32	0,32	1094	2	88	0,0782	–
	м коробок		11,79	0,11	72	1	120	0,0006	–
536 Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	2,4	562,89	4,32	1351	10	355	0,753	2
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	292	4	120	0,008	–
537 Е10-9-4	Обшивка фанерой с одной стороны	2,4	391	3,26	938	8	500	1,08	3
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		172,35	1,24	414	3	120	0,006	–
538 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками.	1,4	566,75	4,64	793	6	100	0,363	1
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	81	2	120	0,0085	–
13.4 Крыльцо №1									
550 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,8	682,36	196,62	1911	551	1019	1,79	5
	м3		272,25	74,27	762	208	105	0,3628	1

551	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;								
		м3	2,842	6551,71	178,83	18620	508	1378	2,67	8
				378	83,83	1074	238	105	0,4405	1
552	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	2,8	274		767				
553	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т	0,042	41200		1730				
554	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		т	0,1584	140237,87	304,24	22214	48	1629	58	9
				9675	114,75	1533	18	105	0,56	–
556	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Уплотненный гравийно-песчаный грунт								
		м3 грунта	4,59	218,93	–	1005	–	1136	1,54	7
				218,93	–	1005	–	113	–	–
13.5 Крыльцо №2										
559	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
		м3	3,97	682,36	196,62	2709	781	1445	1,79	7
				272,25	74,27	1081	295	105	0,3628	1
560	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;								
		м3	4,02955	6551,71	178,83	26400	721	1954	2,67	11
				378	83,83	1523	338	105	0,4405	2
561	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	3,97	274		1088				
562	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т	0,0219	41200		902				
563	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		т	0,0495	140237,87	304,24	6942	15	509	58	3

565	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Уплотненный гравийно-песчаный грунт		9675	114,75	479	6	105	0,56	–
		м3 грунта	1,254	218,93	–	275	–	311	1,54	2
				218,93	–	275	–	113	–	–

13.9 Крыльцо главного входа

595	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	1,614	392,17	66,01	633	107	374	1,35	2
				195,75	24,93	316	40	105	0,1218	–
596	Е6-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020;								
		м3	1,64628	5002,88	178,83	8236	294	798	2,67	4
				378	83,83	622	138	105	0,4405	1
597	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
		м3	1,614	170		274				
598	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
		м3	10,2	682,36	196,62	6960	2006	3712	1,79	18
				272,25	74,27	2777	758	105	0,3628	4
599	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,020;								
		м3	10,404	6551,71	178,83	68164	1861	5045	2,67	28
				378	83,83	3933	872	105	0,4405	5
600	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т	0,1682	41200		6930				
601	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		т	0,4224	132237,87	304,24	55857	129	4342	58	24
				9675	114,75	4087	48	105	0,56	–
603	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Уплотненный гравийно-песчаный грунт								
		м3 грунта	1	218,93	–	219	–	247	1,54	2
				218,93	–	219	–	113	–	–

604 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мм. Уплотненный гравийно-песчаный грунт	11,7887	9,24	9,24	109	109	34	–	–
	м3 грунта		–	3	–	35	97	0,0115	–
605 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотненный гравийно-песчаный грунт	11,7887	21,55	4,52	254	53	195	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	201	–	97	–	–
608 Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	2	2176,57	410,76	4353	822	2211	3,69	7
	шт сборных конструкций		641,25	147,78	1283	296	140	0,6553	1
609 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0608	5237,43	197,82	318	12	25	2,01	–
	м3		283,5	107,95	17	7	105	0,5475	–
610 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,63 см	14,2444	2890		41166				
	м2								
611 30-17-164	Надбавка за пролет 4,66-4,95 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	14,2444	161		2293				
	м2								
	Итого по разделу 13				**390945**	**9069**			**194**
	Стоимость: материалов, тенге				**29857**	**3699**			**18**
					352019				
	Накладные расходы, тенге				37321				
	- заработная плата, тенге				5598				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25696				
	Всего по разделу, тенге				**453962**				

14.2 Лестница Л-2

653 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры								
	т конструкций	0,05	5030,5	2020,02	252	101	125	14,1	1
			2272,5	502,43	114	25	90	1,79	–
655 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий								
	т	0,1662	542,84	144,52	90	24	44	1,34	–
			292,5	–	49	-	90	–	–
656 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами								
	болт	16,8	30,59	0,23	514	4	302	0,119	2
			19,91	0,09	334	2	90	0,0004	–
657 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Пм1-Пм3								
	м3	1,141	4851,89	241,1	5536	275	1646	8,06	9
			1282,5	91,08	1463	104	105	0,4448	1
658 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;								
	м3	1,15845	5722,22	178,83	6629	207	562	2,67	3
			378	83,83	438	97	105	0,4405	1
661 Е7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней								
	м ступеней	22,68	1076,45	12,56	24414	285	6445	1,19	27
			198,23	4,75	4496	108	140	0,0232	1
663 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные детали для ступеней								
	т	0,06484	188397,62	304,24	12216	20	2260	198	13
			33075	114,75	2145	7	105	0,56	–
666 Е7-53-11	Установка опорных подушек	6	196,05	24,15	1176	145	1518	1,03	6
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	1031	53	140	0,0405	–
667 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100								
	м3	0,176	5031,73	197,82	886	35	72	2,01	–
			283,5	107,95	50	19	105	0,5475	–
669 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительная полоса								
		0,00088	175710,1	1826,1	155	2	11	42,7	–

		т стальных элементов								
670	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Уголок 63х4		8100	690,75	7	1	140	3,37	–
		т	0,0106	93997,62	304,24	996	3	370	198	2
671	Е6-22-1	Устройство монолитных проступей		33075	114,75	351	1	105	0,56	–
		м3	0,58	4851,89	241,1	2814	140	837	8,06	5
672	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;		1282,5	91,08	744	53	105	0,4448	–
		м3	0,5887	5722,22	178,83	3369	105	286	2,67	2
673	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		378	83,83	223	49	105	0,4405	–
		т	0,00766	5239,08	327,33	40	3	16	11,6	–
674	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		1890	123,75	14	1	105	0,6	–
		т	0,00064	50600		32				
675	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,00702	52400		368				
676	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок.								
		т стальных элементов	0,00162	89308,57	2434,57	145	4	74	170	–
		Итого по разделу 14		31950	920,25	52	1	140	4,49	–
						59631	**1352**			**70**
		Стоимость: материалов, тенге				**11511**	**521**			**2**
		Накладные расходы, тенге				46768				
		- заработная плата, тенге				14568				
		- трудоемкость, чел-ч				2185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7				
		Всего по разделу, тенге				4452				
						78650				

Локальная смета № 2-1-8

Электроосвещение и силовое оборудование

78	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 *1000м*	0,37	39700	14689
79	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	2,145	60500	129773
80	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 *1000м*	0,339	79100	26815
81	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 *1000м*	0,81	109800	88938
82	16-1-364	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 240 мм2 *1000м*	0,038	1172400	44551
83	16-1-363	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 185 мм2 *1000м*	0,04	922300	36892
86	16-1-354	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 10 мм2 *1000м*	0,27	66000	17820
87	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 *1000м*	0,008506	360600	3067
88	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 *1000м*	0,108	159700	17248

	Итого				**379793**	-			-
					-	-			-
	Стоимость: материалов, тенге				379793				
	Накладные расходы, тенге				0				
	- заработная плата, тенге				0				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22788				
	Всего по разделу, тенге				**402580**				
	Перебор с локальной сметы №2-1-1 (Общестроительные работы)								
54	Е6-11-8 Установка закладных деталей весом до 20 кг	-0,5213	164837,87	304,24	-85930	-159	-5359	58	-30
	т		9675	114,75	-5044	-60	105	0,56	-
	Итого				-85930	-159			-30
					-5044	-60			-
	Стоимость: материалов, тенге				-85930				
	Накладные расходы, тенге				-5359				
	- заработная плата, тенге				-804				
	- трудоемкость, чел-ч				-3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-5477				
	Всего по разделу, тенге				**-96766**				
	ИТОГО								
	в т.ч. оборудование				**10973360**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				373094				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%				249622				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				113465				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				45386				
	Транспорт привозных материалов								
	Командировочные расходы								
	Итого в базовых ценах 2001 года				**11754926**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**26260506**
Налог(2%)	525210
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**26785716**
НДС(12%)	3214286
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**30000002**

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

_____ К.Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

_____ Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

_____ Т.С.Базаров