Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2014г.
от 02 апреля 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	97245125	39040425	698080	2715758	34745132	12096364	698080	2231662
кроме того:								
НДС 12%	11669415				4169416			
Итого:	108914540				38914548			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	108914540				38914548			

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К. Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 6
выполненных работ за апрель месяц 2014г.
от 02 апреля 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-7 (Вентиляция)								
	Раздел 1 Система П1									
1	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера		7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
2	80-5-1	Приточная вентиляционная установка KORF 60x35 в комплекте с автоматикой	1	292839		292839				
		комплект								
3	Е20-13-14	Установка перекидных утепленных клапанов в шахте	1	574,58	18,6	575	19	650	2,8455	3
		клапан		500,85	7,09	501	7	128	0,0315	–
4	99-6-6	Клапан утепленный створный КУС1.00.00-04	1	12058		12058				
		шт								

5	Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,99	127,82	5069	128	566	2,1	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,231	–
6	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	1	913,38	29,9	913	30	324	1,4595	1
		решетка		240,98	11,81	241	12	128	0,0525	–
7	99-5-7	Наружная водоразборная решетка G-801 (600х600)	1	3855		3855				
		шт								
8	Е20-3-9	Переход 600х359/400х400 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,7	1210,51	11,11	847	8	218	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	167	3	128	0,02037	–
9	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16	1174,73	9,61	18796	154	4307	1,281	20
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	3308	57	128	0,01754	–
10	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1174,73	9,61	12687	104	2908	1,281	14
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2233	39	128	0,01754	–
11	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10	1174,73	9,61	11747	96	2692	1,281	13
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2067	36	128	0,01754	–
12	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1210,51	11,11	3632	33	932	1,4805	4
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	716	12	128	0,02037	–
13	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	6	356,38	29,9	2138	179	1942	1,4595	9
		решетка		240,98	11,81	1446	71	128	0,0525	–
14	99-1-1	Вентиляционная решетка регулируемая 148х153 ND10R	6	333		1998				

		шт							
15	Е20-12-8	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 4 размером 200х300 мм	13	1225,85	16,96	15936	220	3223	1,1235	15
		решетка		186,64	7,09	2426	92	128	0,0315	–
16	99-2-2	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 1515М	3	604		1812				
		шт								
17	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16,5	93		1535				
		кг								
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,0725	20,35	0,02	22	–	4	0,0213	–
		м2		4,16	–	4	–	90	–	–
		Итого по разделу 1				**395806**	**2029**			**124**
		Стоимость: материалов, тенге				**20592**	**773**			**2**
		оборудования, тенге				80346				
						292839				
		Накладные расходы, тенге				27347				
		- заработная плата, тенге				4102				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7819				
		Всего по разделу, тенге				**430972**				
	Раздел 2 Система П2									
19	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера		7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
20	80-5-1	комплекте с автоматикой	1	205241		205241				
		комплект								
21	Е20-3-9	Переход 600х300/300х300 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,6	1210,51	11,11	726	7	186	1,4805	1

	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	143	2	128	0,02037	–
22 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6460	1,281	31
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	4961	86	128	0,01754	–
23 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,4	1174,73	9,61	5169	42	1185	1,281	6
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	910	16	128	0,01754	–
24 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1174,73	9,61	4699	38	1076	1,281	5
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	827	14	128	0,01754	–
25 Е20-12-8	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 4 размером 200х300 мм	9	1225,85	16,96	11033	153	2232	1,1235	10
	решетка		186,64	7,09	1680	64	128	0,0315	–
26 99-2-2	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 1515М	2	604		1208				
	шт								
27 Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	1	838,48	12,95	838	13	908	4,221	4
	клапан		704,03	4,73	704	5	128	0,021	–
28 99-1-14	Огнезадерживающий клапан Жалын-1	1	12648		12648				
	шт.								
29 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	14	93		1302				
	кг								
30 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,91	20,35	0,02	19	–	4	0,0213	–
	м2		4,16	–	4	–	90	–	–
	Итого по разделу 2				**280424**	**1542**			**99**

					16317	**584**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				57324				
	оборудования, тенге				205241				
	Накладные расходы, тенге				21632				
	- заработная плата, тенге				3245				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5809				
	Всего по разделу, тенге				**307865**				
Раздел 3 Система В1									
31	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
32	99-3-3									
		Вентилятор радиальный канальный WRW 60-30/28	1	53324		53324				
		шт								
33	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,9782	1309,04	7,3	2590	14	2465	6,0375	12
		м2		970,99	2,36	1921	5	128	0,0105	–
34	99-2-2									
		Вставка гибкая к радиальному вентилятору WG60-30	2	1987		3974				
		шт								
35	Е20-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,239	1
		заслонка или клапан		207,9	2,36	208	2	128	0,0105	–
36	99-4-4	Заслонка воздушная с ручным приводом КОП06	1	16043		16043				
		шт								
37	Е20-19-8									
		Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм	1	7170,91	59,08	7171	59	704	3,192	3
		зонт		529,2	21,26	529	21	128	0,105	–

38	Е20-3-9	Переход 600х300/400х450 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,05	285,51	11,11	300	12	326	1,4805	2
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	251	4	128	0,02037	–
39	Е20-3-9	Переход 400х450/d=500 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,51	1210,51	11,11	617	6	159	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	122	2	128	0,02037	–
40	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,4	1144,51	11,11	1602	16	435	1,4805	2
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	334	6	128	0,02037	–
41	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7	1144,51	11,11	3090	30	838	1,4805	4
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	644	11	128	0,02037	–
42	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,05	1174,73	9,61	7107	58	1629	1,281	8
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1251	22	128	0,01754	–
43	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,5	1115,92	8,82	9485	75	1724	0,9639	8
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	1319	28	128	0,01617	–
44	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	7,85	1316,55	9,22	10335	72	1293	0,7791	6
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	983	27	128	0,01691	–
45	Е20-12-8	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 4 размером 200х400 мм	13	241,85	16,96	3144	220	3223	1,1235	15
		решетка		186,64	7,09	2426	92	128	0,0315	–
46	13-12-68	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	3	11300		33900				
		м2								

47	13-12-69	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х300 мм	10	12300		123000				
		м2								
48	Е20-18-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 500 мм	1	1601,23	12,95	1601	13	182	0,8085	1
		зонт		137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
49	Е26-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными	5	338,26	101,45	1691	507	1234	1,15	6
		м трубопровода		208,8	38,03	1044	190	100	0,186	1
50	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				
		м3								
51	99-2-2	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 1515М	4	604		2416				
		шт								
52	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	14,85	93		1381				
		кг								
53	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,96525	20,35	0,02	20	–	4	0,0213	–
		м2		4,16	–	4	–	90	–	–
		Итого по разделу 3				**286847**	**1127**			**75**
						12253	**429**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				273467				
		Накладные расходы, тенге				15885				
		- заработная плата, тенге				2383				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18164				
		Всего по разделу, тенге				**320896**				

Раздел 4 Система В2

54	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
55	99-4-3	Вентилятор канальный VENT315L	1	20412		20412				
		шт								
56	Е20-3-7	Переход 300х400/d=315мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,36	1222,73	9,61	440	3	96	1,281	–
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	74	1	128	0,01754	–
57	Е20-3-8	Переход d=315/d=355мм. из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,32	1163,92	8,82	372	3	65	0,9639	–
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	50	1	128	0,01617	–
58	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,2	1174,73	9,61	1410	12	323	1,281	2
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	248	4	128	0,01754	–
59	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1174,73	9,61	3524	29	808	1,281	4
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	620	11	128	0,01754	–
60	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,7	1174,73	9,61	9045	74	2074	1,281	10
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1592	28	128	0,01754	–
61	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	5,5735	1316,55	9,22	7338	51	918	0,7791	4
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	698	19	128	0,01691	–
62	99-2-1	Быстросъемные хомуты МК125	2	1183		2366				
		шт								
63	Е20-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,239	1

	заслонка или клапан								
			207,9	2,36	208	2	128	0,0105	–
64 99-6-2ТОО "(	Клапан обратный общего назначения d=315мм. RSKR315	1	1207		1207				
	шт								
65 Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,9891	1309,04	7,3	1295	7	1231	6,0375	6
	м2								
			970,99	2,36	960	2	128	0,0105	–
66 99-2-2	Вставка гибкая к радиальному вентилятору WG60-30	2	1987		3974				
	шт								
67 Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 3 размером 200х200 мм	9	693,85	16,96	6245	153	2232	1,1235	10
	решетка								
			186,64	7,09	1680	64	128	0,0315	–
68 99-2-2	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 1515М	3	604		1812				
	шт								
69 Е20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1315,52	9,66	1316	10	131	0,5985	1
	зонт								
			96,86	4,73	97	5	128	0,021	–
70 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11,55	93		1074				
	кг								
71 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,75075	20,35	0,02	15	–	3	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	3	–	90	–	–
72 Е26-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными	5	377,74	101,45	1889	507	1234	1,15	6
	м трубопровода								
			208,8	38,03	1044	190	100	0,186	1
73 1-3-165	Маты теплоизоляционные	0,3	6240		1872				
	м3								
	Итого по разделу 4				**67166**	**894**			**50**

					8354	**341**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				57918				
	Накладные расходы, тенге				10784				
	- заработная плата, тенге				1618				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4677				
	Всего по разделу, тенге				**82627**				
	Сметная заработная плата, тенге				10313				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				56				
	Раздел 5 Система В3								
74	Е20-32-1								
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
	вентилятор								
			682,76	11,81	683	12	128	0,0525	–
75	13-1-5								
	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 12,5И1А с электродвигателем 2В1356	1	116600		116600				
	комплект								
76	Е20-11-1								
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	798,85	16,96	799	17	248	1,1235	1
	решетка								
			186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
77	99-5-6								
	Наружная вент.решетка VK200	1	2680		2680				
	шт								
	Итого по разделу 5				**120792**	**47**			**5**
					870	**19**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				119875				
	Накладные расходы, тенге				1138				
	- заработная плата, тенге				171				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7316				

		Всего по разделу, тенге				**129246**				
Раздел 6 Система В4										
78	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
79	99-4-3	Вентилятор канальный VENT200L	1	15361		15361				
		шт								
80	Е20-3-9	Переход 150x200/d=200 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,36	1210,51	11,11	436	4	111	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	86	1	128	0,02037	–
81	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1	1169,92	13,82	1170	14	339	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	260	5	128	0,02531	–
82	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1169,92	13,82	1755	21	509	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	390	8	128	0,02531	–
83	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,85	1144,51	11,11	4406	43	1197	1,4805	6
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	919	16	128	0,02037	–
84	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	5,652	1316,55	9,22	7441	52	931	0,7791	4
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	708	19	128	0,01691	–
85	99-2-1	Быстросъемные хомуты МК125	2	1183		2366				
		шт								
86	Е20-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,239	1
		заслонка или клапан		207,9	2,36	208	2	128	0,0105	–

87 99-6-2	Клапан обратный общего назначения d=200мм. RSKR200	1	2306		2306				
	шт								
88 E20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР)	9	693,85	16,96	6245	153	2232	1,1235	10
	решетка		186,64	7,09	1680	64	128	0,0315	–
89 99-1-1	Вентиляционная решетка регулируемая 148x153 ND10R	9	333		2997				
	шт								
90 99-2-2	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 1515М	2	604		1208				
	шт								
91 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5,28	93		491				
	кг								
92 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3432	20,35	0,02	7	–	1	0,0213	–
	м2		4,16	–	1	–	90	–	–
93 E26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными	9	200,61	49,3	1805	444	1116	0,586	5
	м трубопровода		105,53	18,45	950	166	100	0,09	1
94 1-3-165	Маты теплоизоляционные	0,38	6240		2371				
	м3								
95 E20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
	зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
	Итого по разделу 6				**52825**	**782**			**37**
					6346	**297**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				45697				
	Накладные расходы, тенге				8189				
	- заработная плата, тенге				1228				
	- трудоемкость, чел-ч				4				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3661				
	Всего по разделу, тенге				**64675**				
Раздел 7 Система В5									
96	E20-32-1								
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
	вентилятор								
97	99-4-1		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	–
	Вентилятор осевой HCM150N	1	3425		3425				
	шт								
98	E20-11-1								
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	798,85	16,96	799	17	248	1,1235	1
	решетка								
99	99-5-6		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
	Наружная вент.решетка VK200	1	2680		2680				
	шт								
	Итого по разделу 7				**7617**	**47**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				**870**	**19**			–
					6700				
	Накладные расходы, тенге				1138				
	- заработная плата, тенге				171				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				525				
	Всего по разделу, тенге				**9280**				
Раздел 8 Система В6									
100	E20-31-1								
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
	вентилятор								
101	99-4-3		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
	Вентилятор канальный VENT315L	1	20412		20412				
	шт								

102	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	8,9019	1316,55	9,22	11720	82	1467	0,7791	7
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	1115	31	128	0,01691	–
103	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1070,1	7,3	1070	7	111	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
104	Е26-11-14	Изоляция трубопроводов диаметром 273-325 мм матами минераловатными	5	233,46	55,31	1167	277	740	0,706	4
		м трубопровода		127,13	20,7	636	104	100	0,101	1
105	1-3-165	Маты теплоизоляционные	0,38	6240		2371				
		м3								
		Итого по разделу 8				**37998**	**405**			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				**2916**	**151**			**1**
						34677				
		Накладные расходы, тенге				3718				
		- заработная плата, тенге				558				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2503				
		Всего по разделу, тенге				**44219**				

Раздел 9 Система В7

106	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
107	99-4-3	Вентилятор канальный VENT160L	1	12278		12278				
		шт								
108	Е20-3-1	Переход 150x200/d=160мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,2	1151,92	13,82	230	3	68	1,617	–
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	52	1	128	0,02531	–