Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2014г.
от 11 мая 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	133759044	50919699	698080	4870587	35714408	11533150	0	2150088
кроме того:								
НДС 12%	16051085				4285729			
Итого:	149810129				40000137			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	149810129				40000137			

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К. Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 11
выполненных работ за май месяц 2014г.
от 11 мая 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Раздел 7 Двери									
356	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2. Во внутренних стенах	39,21231	398,48	102,53	15625	4020	8815	0,899	35
		м2 проемов		151,65	35,67	5947	1399	120	0,1393	5
357	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2. Во внутренних стенах	19,16873	323,78	83,13	6206	1593	3864	0,801	15
		м2 проемов		138,83	29,17	2661	559	120	0,1169	2
358	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	311,93	634,99	31,85	198072	9935	75926	1,15	359
		м2 проемов								

359	E10-23-4		190,8	12,04	59516	3756	120	0,0587	18
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью более 3 м2	7,10352	495,01	31,37	3516	223	1526	0,987	7
	м2 проемов								
368	1-1-791		167,18	11,86	1188	84	120	0,0579	–
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	54	1380		74520				
	комплект								
369	1-1-789								
	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500		15000				
	комплект								
370	1-1-790								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960		9800				
	комплект								
371	1-1-788								
	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	5	2980		14900				
	комплект								
Раздел 10 Полы									
431	E11-12-1								
	Укладка лаг по кирпичным столбикам	154,36	478,42	6,38	73849	985	13655	0,447	69
	м2 пола								
432	E6-47-15		69,53	2,39	10733	369	123	0,0117	2
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 25	0,43221	3408,17	197,82	1473	86	179	2,01	1
	м3								
			283,5	107,95	123	47	105	0,5475	–
433	E11-33-2								
	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	154,36	1905,05	11,03	294064	1703	18857	0,601	93
	м2 покрытия								
			95,18	4,14	14692	639	123	0,0202	3
450	E11-12-3								
	Укладка лаг по плитам перекрытий	207,09	266,09	2,58	55105	534	13373	0,322	67
	м2 пола								
451	E11-35-2		51,53	0,97	10671	201	123	0,0047	1
	Устройство покрытий из деревянных реечных щитов	207,09	6864,02	5,32	1421470	1102	25612	0,546	113
	м2 покрытия								
			98,55	2	20409	414	123	0,0097	2
Раздел 11 Внутренняя отделка									

485	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1810	150,6	3,94	272586	7131	196892	0,5535	1002
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	184819	2697	105	0,00729	13
495	Е15-180-3								
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1978	306,5	2,1	606257	4154	136702	0,39	771
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	128629	1563	105	0,0039	8
497	Е15-17-1								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	89,9569	1756,66	2,1	158024	189	31528	2	180
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	29956	71	105	0,0039	0
498	Е6-48-6								
	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	3,549	5785,22	197,82	20532	702	1458	2,01	7
	м3		283,5	107,95	1006	383	105	0,5475	2
499	Е15-70-1								
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса. Оштукатуривание по сетке металлических балок в спортзале	207,104	764	4,92	158227	1019	42386	1,15	238
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	39981	387	105	0,0091	2
500	Е6-48-2								
	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5	6,42022	8913,37	272,72	57226	1751	6455	5,26	34
	м3		821,25	136,23	5273	875	105	0,6857	4
	Раздел 13 Разные работы								
541	99-1-1								
	Витраж из ПХВ с двухкамерным стеклопакетом	38,56	32044		1235617				
	м2								
543	2-1-237								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,77874	154400		120237				
	т								

544	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,10293	58700	6042		
545	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 *т*	0,63928	70000	44750		
		Всего прямые затраты			**4863098**	**35127**	**2991**
					515604	**13444**	**62**
		Стоимость: материалов, тенге			4312367		
		Накладные расходы, тенге			577228		
		- заработная плата, тенге			86584		
		- трудоемкость, чел-ч			289		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			326420		
		Всего по смете			**5766745**		

локальная смета № 2-1-18

2	80-32-203	Плитка электрическая секционная модульная шт	1	42057	42057
4	80-1-392	Ванна моечная на одно отделение шт	7	7034	49238
8	80-1-384	Электрокипятильник шт	1	31791	31791
10	80-1-1	Линия прилавков самообслуживания компл	1	3288810	328810
12	80-1-654	Мясорубка шт	1	32918	32918

13	80-32-282	Оборудование лингофонной лаборатории	комплект	2	78621	157242
17	80-1-388	Стеллаж производственный	шт	2	33110	66220
18	80-1-189	Стол производственный	шт	6	3548	21288
23	80-1-396	Стол обеденный 6-и местный	компл	6	12148	72888
24	80-1-14	Стеллаж для хранения спортинвентаря	шт	6	8063	48378
27	80-32-205	Баскетбольные кольца и щиты	компл	2	66000	132000
33	80-32-211	Стол ученический	шт	38	3655	138890
34	80-32-210	Стул школьный	шт	115	1613	185495
35	80-32-212	Доска классная	шт	13	17100	222300
36	80-32-213	Стол учителя с приставкой	шт	8	10320	82560
37	80-32-214	Стул для учителя	шт	27	6020	162540
38	80-32-215	Стол химический	шт	1	46655	46655
47	80-32-223	Стол для программированного обучения	шт	15	25800	387000
58	80-32-230	Шкаф для папок и бумаг		10	19780	197800

59	80-32-58	Компьютер	шт	31	57760	1790560
61	80-32-16	Копировальный аппарат-принтер	шт	4	56215	224860
62	80-32-240	Шкаф лабораторный	шт	3	21285	63855
63	80-32-231	Стол лабораторный	шт	4	6665	26660
64	80-32-49	Стеллаж	шт	6	14427	86562
84	80-32-244	Информационная панель	шт	3	85719	257157

Всего прямые затраты	**4855724**
Стоимость: материалов, тенге	4855724
Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	0
- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	291343
Всего по смете	**5147067**
ИТОГО	**10913813**
в т.ч. оборудование	
Временные здания и сооружения 3,4%	371070
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	248267
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	112849
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	45140
Транспорт привозных материалов	1990050
Командировочные расходы	1992100
Итого в базовых ценах 2001 года	**15673288**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**35014126**
Налог(2%)	700283

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**35714408**
НДС(12%)	4285729
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**40000137**

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

_____ К.Т. Акылбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон-Строй"

_____ Р.К. Кайдарханова

Технадзор:

ИП Базаров Т.С.

_____ Т.С.Базаров