Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014г.
от 04 июня 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	169475895	14633723	6699704	5001300	35716851	9542024	6001624	130713
кроме того:								
НДС 12%	20337107				4286022			
Итого:	189813002				40002873			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	189813002				40002873			

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К. Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 16
выполненных работ за июнь месяц 2014г.
от 04 июня 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Раздел 6 Кровля									
318	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	865,7	24,75	0,9	21426	779	5983	0,0349	30
		м ходов		5,42	0,34	4692	294	120	0,0016	1
319	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1549,89793	20,49	0,91	31757	1410	9337	0,029	45
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	7254	527	120	0,00168	3
320	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	57,86	573,75	28,11	33197	1626	9326	0,78	45
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	7160	612	120	0,052	3
322	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	326	545,62	2,49	177872	812	4113	0,059	19
		м ограждения		9,68	0,92	3156	300	119	0,0045	1

330	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах	989	88,05	0,16	87081	158	26563	0,134	133
		м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	22253	69	119	0,0003	–
		Всего прямые затраты				**351333**	**4785**			**272**
						44515	**1802**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				302033				
		Накладные расходы, тенге				55322				
		- заработная плата, тенге				8298				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24399				
		Всего по смете				**431054**				

Раздел 8 Окна

384	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья. (прим.). Фрамуга	0,61132	6860		4194				
		м2								
385	Е15-201-5	Остекление деревянных фрамуг с одним переплетом в жилых и общественных зданиях	0,61132	440,29	1,74	269	1	32	0,316	–
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		49,73	0,63	30	–	105	0,0032	–
		Итого по разделу 8				**4463**	**1**			**–**
						30	**–**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				4432				
		Накладные расходы, тенге				32				
		- заработная плата, тенге				5				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				270				
		Всего по разделу, тенге				**4765**				

Раздел 9 Перегородки

9.1 Декоративная решетка ДР1

386	Е8-12-3	Установка декоративных перегородок ДР-1, ДР-2	0,4292	169844,6	1941,97	72897	833	3901	42,3	18
		т металлических изделий		6975	726,75	2994	312	118	3,55	2
387	Е6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	0,3219	5973,92	197,82	1923	64	132	2,01	1
		м3		283,5	107,95	91	35	105	0,5475	–
388	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток	10,73	148,39	0,07	1592	1	1217	0,646	7
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1159	–	105	0,0001	–

9.2 Перегородка МП-1

389	Е10-92-4	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	8,55	341,63	23,23	2921	199	1438	0,7898	7
		м2 проемов		131,98	8,17	1128	70	120	0,0399	–

9.3 Перегордка МП-2

391	Е10-92-4	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	16,194	341,63	23,23	5532	376	2723	0,7898	13
		м2 проемов		131,98	8,17	2137	132	120	0,0399	1
404	Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	39	513,53	0,62	20028	24	6140	0,753	29
		проем		130,95	0,25	5107	10	120	0,0012	–
		Итого по разделу 9				**104893**	**1497**			**75**

	Стоимость: материалов, тенге				**12616** 90780	**559**			**3**
	Накладные расходы, тенге				15551				
	- заработная плата, тенге				2333				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7227				
	Всего по разделу, тенге				**127671**				

Раздел 10 Полы
10.2 ТД 400 (с.2.244-1,вып.6)

412	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,3272	624,38	–	3326	–	3716	3,66	19
		м3 подстилающего слоя		567	–	3021	–	123	–	–
413	Е6-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020;	5,43374	5002,88	178,83	27184	972	2636	2,67	15
		м3		378	83,83	2054	456	105	0,4405	2
414	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,59	63,08	9,95	4200	663	4582	0,356	24
		м2 стяжки		52,2	3,74	3476	249	123	0,0182	1
415	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	1,35844	6038,26	197,82	8203	269	559	2,01	3
		м3		283,5	107,95	385	147	105	0,5475	1
416	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	66,59	340,45	18,42	22671	1227	7605	0,416	28
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	5723	460	123	0,0337	2
417	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	66,59	232,19	9,05	15462	603	4443	0,251	17
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	3386	226	123	0,0165	1
418	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,59	63,08	9,95	4200	663	4582	0,356	24

	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3476	249	123	0,0182	1
419 Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	1,35844	6038,26	197,82	8203	269	559	2,01	3
	м3								
			283,5	107,95	385	147	105	0,5475	1
10.3 ТД 740 (с.2.244-1,вып.6)									
423 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,7144	624,38	–	2319	–	2590	3,66	14
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2106	–	123	–	–
424 Е6-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020;	3,78869	5002,88	178,83	18954	678	1838	2,67	10
	м3								
			378	83,83	1432	318	105	0,4405	2
425 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	46,43	68,23	14,76	3168	685	3310	0,361	17
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	2434	257	123	0,027	1
426 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	1,42076	5722,22	178,83	8130	254	689	2,67	4
	м3								
			378	83,83	537	119	105	0,4405	1
427 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-92,86	2,36	0,67	-219	-62	-221	0,0104	-1
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	-157	-23	123	0,0012	–
428 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=-2,000;	-0,47358	5722,22	178,83	-2710	-85	-230	2,67	-1
	м3								
			378	83,83	-179	-40	105	0,4405	–
10.5 ТД 531 (с.2.244-1,вып.6)									
436 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,596	624,38	–	2245	–	2508	3,66	13
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2039	–	123	–	–
437 Е6-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020;	3,66792	5002,88	178,83	18350	656	1778	2,67	10

		м3							
				378	83,83	1386	307	105	0,4405	2
438	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	44,95	63,08	9,95	2835	447	3092	0,356	16
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	2346	168	123	0,0182	1
439	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	0,91698	6038,26	197,82	5537	181	377	2,01	2
		м3								
				283,5	107,95	260	99	105	0,5475	1
10.8 ТД 735 (с.2.244-1,вып.6)										
463	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150К=4,000;	3,09324	6038,26	197,82	18678	612	1272	2,01	6
		м3								
				283,5	107,95	877	334	105	0,5475	2
10.9 ТД 519 (с.2.244-1,вып.6)										
467	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	52,44	80,96	13,43	4246	704	4621	0,45	24
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	3493	264	123	0,0246	1
468	Е6-46-4	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В10	1,06978	9319,88	207,69	9970	222	541	2,67	3
		м3								
				378	104,11	404	111	105	0,5575	1
469	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	314,64	1,3	0,67	409	211	341	0,0044	1
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	198	79	123	0,0012	–
470	Е6-46-4	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В10	0,26744	9319,88	207,69	2493	56	135	2,67	1
		м3								
				378	104,11	101	28	105	0,5575	–
10.10 ТД 497 (с.2.244-1,вып.6)										
472	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	58,7	80,96	13,43	4752	788	5172	0,45	26
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	3909	296	123	0,0246	1

473 Е6-46-2	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В5	1,19748	8462,65	207,69	10134	249	607	2,67	3
	м3		378	104,11	453	125	105	0,5575	1
	Итого по разделу 10				**202740**	**10262**			**281**
					43545	**4376**			**23**
	Стоимость: материалов, тенге				148933				
	Накладные расходы, тенге				57102				
	- заработная плата, тенге				8565				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15591				
	Всего по разделу, тенге				**275433**				

Раздел 11 Внутренняя отделка

11.1 Внутренняя отделка здания

486 Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	311,93	9,9	0,12	3088	37	2228	0,044	14
	м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	2106	16	105	0,0002	–
487 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1498,07	325,41	2,33	487487	3491	129156	0,49	734
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	121688	1318	105	0,0043	6
494 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	156	17,43	0,12	2719	19	2258	0,092	14
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	2142	8	105	0,0002	–
496 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	599,3	98,09	1,42	58785	851	19458	0,192	115
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	18207	324	105	0,0026	2
501 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	207,104	133,23	1,19	27592	246	8318	0,223	46
	м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	7829	93	105	0,0022	–

11.2 Вентиляционная камера

503	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	4	11759,47	378,22	47038	1513	14832	20,04	80
		м3 изоляции		3566,25	141,75	14265	567	100	0,69	3
514	Е15-157-2	Силикатная окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности	50,52	38,8	0,14	1960	7	1195	0,131	7
		м2 фасада		22,46	0,05	1135	3	105	0,0003	–
515	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	44,55	306,5	2,1	13655	94	3079	0,39	17
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	2897	35	105	0,0039	–
		Итого по разделу 11				**642324**	**6258**			**1027**
						170269	**2364**			**11**
		Стоимость: материалов, тенге				465797				
		Накладные расходы, тенге				180524				
		- заработная плата, тенге				27079				
		- трудоемкость, чел-ч				90				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49371				
		Всего по разделу, тенге				**872219**				

Раздел 12 Наружная отделка

523	Е15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню гладких стен. Штукатурка цоколя	132,084	188,94	2,19	24956	289	25975	1,01	133
		м2 оштукатуриваемой поверхности		186,75	0,54	24667	71	105	0,0266	4
524	Е6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	3,36814	5785,22	197,82	19485	666	1385	2,01	7
		м3		283,5	107,95	955	364	105	0,5475	2
525	Е15-157-3	Цементная окраска цоколя	132,084	42,61	0,85	5628	112	1492	0,0645	9

		м2 фасада							
			10,44	0,32	1379	42	105	0,0016	–
		Итого по разделу 12			**50069**	**1067**			**149**
					27001	**477**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге			22001				
		Накладные расходы, тенге			28852				
		- заработная плата, тенге			4328				
		- трудоемкость, чел-ч			14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4735				
		Всего по разделу, тенге			**83656**				

Раздел 13 Разные работы

13.1 Пожарная лестница МС1

527	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1166	133700		15589				
		т								
528	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=0,500;	1,5876	20,35	0,02	32	–	6	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	7	–	90	–	–

13.3 Входная группа

540	E10-92-2	Установка входной группы из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	38,56	328,76	20,41	12677	787	6079	0,7435	29
		м2 проемов								
				124,24	7,13	4791	275	120	0,0348	1
542	E9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,77874	9523,56	4795,68	7416	3735	3560	23	18
		т конструкций								
				3712,5	1367,15	2891	1065	90	5,24	4

546	Е9-48-2								
	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,77874	542,84	144,52	423	113	205	1,34	1
	т		292,5	–	228	–	90	–	–
547	Е12-7-5								
	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	25	1790,03	8,2	44751	205	8212	1,71	43
	м2 кровли		272,95	3,08	6824	77	119	0,015	–
548	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,37494	21,8	0,05	771	2	186	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	206	1	90	0,0001	–
549	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	70,74988	20,35	0,02	1440	1	265	0,0213	2
	м2		4,16	–	294	–	90	–	–
	13.6 Крыльцо №3								
568	Е6-1-16								
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2	682,36	196,62	1365	393	729	1,79	4
	м3		272,25	74,27	545	149	105	0,3628	1
569	Е6-45-12								
	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	2,03	6551,71	178,83	13300	363	984	2,67	5
	м3		378	83,83	767	170	105	0,4405	1
570	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2	274		548				
	м3								
571	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0206	41200		849				
	т								
572	Е6-11-8								
	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0528	140237,87	304,24	7405	16	543	58	3
	т		9675	114,75	511	6	105	0,56	–

573	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	4,14	3987,22	6,56	16507	27	585	0,571	2
		м ограждений		98,55	2,48	408	10	140	0,0121	–
574	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Уплотненный гравийно-песчаный грунт	1,0395	218,93	–	228	–	258	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	228	–	113	–	–

13.7 Крыльцо №4

577	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,4	682,36	196,62	1638	472	873	1,79	4
		м3		272,25	74,27	653	178	105	0,3628	1
578	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	2,436	6551,71	178,83	15960	436	1181	2,67	7
		м3		378	83,83	921	204	105	0,4405	1
579	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,4	274		658				
		м3								
580	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0144	41200		593				
		т								
581	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04752	140237,87	304,24	6664	14	488	58	3
		т		9675	114,75	460	5	105	0,56	–
582	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	6,1	3987,22	6,56	24322	40	862	0,571	3
		м ограждений		98,55	2,48	601	15	140	0,0121	–
583	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Уплотненный гравийно-песчаный грунт	0,648	218,93	–	142	–	160	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	142	–	113	–	–

13.13 Отмостка

620	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,9275	3259	–	35613	–	7138	3,24	35
		м3 подстилающего слоя		531	–	5803	–	123	–	–
621	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	109,275	422,37	–	46154	–	3598	0,144	16
		м2 покрытия		24,75	–	2705	–	133	–	–
		Итого по разделу 13				**255045**	**6604**			**179**
						28985	**2155**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				219456				
		Накладные расходы, тенге				35912				
		- заработная плата, тенге				5387				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17457				
		Всего по разделу, тенге				**308414**				

Раздел 14 Лестницы

14.1 Лестница Л-1

633	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	0,081	4268,07	197,82	346	16	34	2,01	–
		м3		283,5	107,95	23	9	105	0,5475	–
634	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные детали для ступеней	0,09264	188397,62	304,24	17453	28	3229	198	18
		т		33075	114,75	3064	11	105	0,56	–
635	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	9,276	4206,12	7,69	39016	71	3135	1,34	12
		м ограждений		238,5	2,9	2212	27	140	0,0142	–

636	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм	4,41675	148,39	0,07	655	–	501	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	477	–	105	0,0001	–
637	Е7-53-11	Установка опорных подушек	4	196,05	24,15	784	97	963	1,03	4
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	688	35	140	0,0405	–
638	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,132	5031,73	197,82	664	26	39	2,01	0
		м3		283,5	107,95	37	14	105	0,5475	–
648	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	37,8	346,88	6,14	13112	232	8222	1,17	44
		м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94	7757	73	105	0,0405	2
649	Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	0,2646	5776,58	218,88	1528	58	130	2,4	1
		м3		351	115,89	93	31	105	0,5864	–
650	Е6-48-4	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:1	0,0011	7896,72	197,82	9	–	–	2,01	–
		м3		283,5	107,95	–	–	105	0,5475	–
	14.2 Лестница Л-2									
664	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	9,276	4206,12	7,69	39016	71	3135	1,34	12
		м ограждений		238,5	2,9	2212	27	140	0,0142	–
665	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=0,500;	4,41675	148,39	0,07	655	–	501	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	477	–	105	0,0001	–
677	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	37,8	346,88	6,14	13112	232	8222	1,17	44
		м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94	7757	73	105	0,0405	2
678	Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	0,2646	5776,58	218,88	1528	58	130	2,4	1
		м3								

679	Е6-48-4	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:1		351	115,89	93	31	105	0,5864	–
			0,0011	7896,72	197,82	9	–	–	2,01	–
		м3		283,5	107,95	–	–	105	0,5475	–
		Итого по разделу 14				**127888**	**889**			**142**
		Стоимость: материалов, тенге				**24890** 102109	**332**			**4**
		Накладные расходы, тенге				28241				
		- заработная плата, тенге				4236				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9368				
		Всего по разделу, тенге				**165496**				

Локальная смета № 2-1-4

Бытовая канализация К1

1	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	69	620,54	0,64	42817	44	9402	0,584	40
		м трубопровода		106,2	0,25	7328	17	128	0,0012	–
2	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	104	748,88	1,43	77884	149	13701	0,56	58
		м трубопровода		102,38	0,54	10648	56	128	0,0026	–
3	99-2-2	Ревизия пластмассовая d=100мм	6	408		2448				
		шт								
4	99-2-3	Ревизия пластмассовая d=50мм	3	194		582				
		шт								
5	99-2-4	Прочистка пластмассовая d=100мм	6	408		2448				
		шт								
6	99-2-2	Прочистка пластмассовая d=50мм	12	194		2328				

		шт								
7	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	5	1412,7	6,95	7064	35	532	0,46	2
		комплект								
				81	2,25	405	11	128	0,01	–
14	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	2,2272	6657,36	261,86	14827	583	1638	3,44	8
		м3 изоляции								
				499,5	99	1112	220	123	0,48	1
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,02336	134,1	–	942	–	1064	0,972	7
		м3 грунта								
				134,1	–	942	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**151340**	**811**			**115**
						20435	**304**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				130094				
		Накладные расходы, тенге				26337				
		- заработная плата, тенге				3951				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10661				
		Всего по смете				**188338**				

Локальная смета № 2-1-5

Производсвенная канализация К3

1	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	7	620,54	0,64	4344	4	954	0,584	4
		м трубопровода								
				106,2	0,25	743	2	128	0,0012	–
2	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	20	748,88	1,43	14978	29	2636	0,56	11
		м трубопровода								

				102,38	0,54	2048	11	128	0,0026	–
3	99-2-2	Ревизия пластмассовая d=100мм	2	408		816				
		шт								
4	99-2-2	Прочистка пластмассовая d=100мм	1	408		408				
		шт								
5	99-2-2									
		Прочистка пластмассовая d=50мм	3	194		582				
		шт								
6	E17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	214	0,46	1
		комплект								
				81	2,25	162	5	128	0,01	–
9	E11-8-3									
		Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,425	6657,36	261,86	9487	373	1049	3,44	5
		м3 изоляции								
				499,5	99	712	141	123	0,48	1
11	E1-166-2									
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,7356	134,1	–	501	–	566	0,972	4
		м3 грунта								
				134,1	–	501	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**33941**	**420**			**25**
						4166	**159**			**-**
		Стоимость: материалов, тенге				29355				
		Накладные расходы, тенге				5419				
		- заработная плата, тенге				813				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2362				
		Всего по смете				**41722**				

Локальная смета № 2-1-6

Отопление

2	80-3-3					
		Инфракрасный обогреватель настенный N=0,7кВт	90	4389		395010
		шт				

	Всего прямые затраты				**395010**				
	Стоимость: материалов, тенге								
	оборудования, тенге				395010				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге								
	- трудоемкость, чел-ч								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)								
	Всего по смете				**395010**				

Локальная смета № 2-1-8

Электроосвещение и силовое оборудование

1	Ц8-572-3								
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	99-18-30								
	Щиток распределительный ВРУ ПР803-13У3-023	1	37095		37095				
	шт								
3	Ц8-572-3								
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	12	1299,3	68,3	15592	820	3768	2	24
	шт		317	13,5	3804	162	95	0,079	1
4	99-18-31								
	Щиток распределительный ПР803-13У3-058	1	76906		76906				
	шт								
5	99-18-32								
	Щиток распределительный ПР803-13У3-055	2	71293		142586				
	шт								
6	99-18-33								
	Щиток распределительный ЩРн-24з-136УХЛ4	1	13414		13414				
	шт								
7	99-18-34								
	Щиток распределительный ЩРн-36з-136УХЛ4	1	25337		25337				
	шт								

8	99-18-35	Щиток распределительный ЩРн-24з-136УХЛ4	1	13414		13414				
		шт								
9	99-18-36	Щиток распределительный ПР803-13У3-051	1	71293		71293				
		шт								
10	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600		18600				
		шт								
11	18-3-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	4	14900		59600				
		шт								
12	Е21-18-1									
		Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп. АОТ. PRS 236	219	244,37	65,36	53517	14314	44016	0,946	207
		шт								
				151,65	34,45	33211	7545	108	0,1562	34
13	99-7-7									
		Светильник с люминисцентными лампами, с призматическим рассеивателем, с электронным ПРА, мощностью 2х36Вт IP40, 25225811. АОТ. PRS 236	219	4135		905565				
		шт								
14	Е21-18-1									
		Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп. ALS,OPL 136	10	244,37	65,36	2444	654	2011	0,946	9
		шт								
				151,65	34,45	1517	345	108	0,1562	2
15	99-7-7									
		Светильник с люминисцентными лампами 230В,50гц, потолочный, с электронным ПРА, мощностью 1х36Вт IP54, габаритом 106х1270 с опаловым сплошным рассеивателем ALS,OPL 136	10	5120		51200				
		шт								
16	Е21-18-1									
		Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп. ALS,OPL 236	51	244,37	65,36	12463	3333	10250	0,946	48
		шт								
				151,65	34,45	7734	1757	108	0,1562	8
17	99-7-7	Светильник ALS,OPL 236	51	5765		294015				

18	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	шт	28	244,37	65,36	6842	1830	5628	0,946	26
			шт		151,65	34,45	4246	965	108	0,1562	4
19	99-7-7	Светильник OTN136 прим.		28	6203		173684				
20	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	50	219,93	49,51	10997	2476	9796	0,883	44
			шт		151,65	29,74	7583	1487	108	0,131	7
21	17-1-18	Светильник подвесной, тип С360/132 прим		50	665		33250				
22	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	1	219,93	49,51	220	50	197	0,883	1
			шт		151,65	29,74	152	30	108	0,131	–
23	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ		1	157		157				
24	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	шт	13	241,7	91	3142	1183	1935	0,82	11
			шт		131	25,7	1703	334	95	0,15	2
25	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ		13	462		6006				
26	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	9	169,86	57,56	1529	518	1193	0,55	5
			шт		86,85	35,93	782	323	108	0,157	1
27	17-1-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02		9	358		3222				
28	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	шт	7	758,3	283	5308	1981	3471	2,48	17
			шт		441	81	3087	567	95	0,473	3
29	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1		7	6550		45850				
			шт								

30	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	7	537		3759				
		шт								
31	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-150	7	39		273				
		шт								
32	17-6-16	100	2	39		78				
		шт								
33	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	14	24		336				
		шт								
34	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	600	101		60600				
		шт								
35	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	165	82,17	–	13558	–	9543	0,337	56
		шт								
				53,55	–	8836	–	108	–	–
36	18-1-23	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип А16-100	14	231		3234				
		шт								
37	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	151	182		27482				
		шт								
38	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	136	74,54	–	10137	–	7866	0,337	46
		шт								
				53,55	–	7283	–	108	–	–
39	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип РА16-004	51	126		6426				
		шт								
40	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РА16-007 прим	30	96		2880				
		шт								
41	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РА16-112Б/220	55	134		7370				
		шт								

42	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт								
				205	2,3	205	2	95	0,013	–
43	18-3-192									
		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
44	Ц10-901-12	Коробка оконечная	434	85,5	0,2	37107	87	18189	0,23	100
		шт								
				38	0,1	16492	43	110	–	–
45	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,16	26100		4176				
		1000шт								
46	18-3-60									
		Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,244	28100		6856				
		1000шт								
47	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	30	505		15150				
		шт								
48	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	600	17		10200				
		шт								
49	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	4	892,9	17,9	3572	72	1506	2	8
		шт								
				394	2,3	1576	9	95	0,013	–
50	80-1-2	Пускатель магнитный ПМЕ122	4	1175		4700				
		шт								
51	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	4	750,2	13,2	3001	53	1042	2	8
		шт								
				272	2,3	1088	9	95	0,013	–
52	99-4-2	Пост управления ПКЕ 212-2	4	277		1108				
		шт								

53	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт								
				227	2,3	908	9	95	0,013	–
54	99-1-2	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ	4	1242		4968				
		шт								
55	80-32-250	Комплекты аппаратуры электроснабжения школы для кабинета физики. СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1стр.33 п.5	1	29308		29308				
		комплект								
56	80-32-251	Комплекты электрооборудования для кабинета химии. СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.37 п.17	1	27221		27221				
		комплект								
57	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	–	65	–	45	0,29	–
		шт								
				49,5	–	50	–	90	–	–
58	99-4-4	Электроконтактный манометр ЭКМ-1	1	599		599				
		шт								
59	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	1	45	–	45	–	45	–	–
		шт								
				45	–	45	–	101	–	–
60	99-2-1	Реле промежуточное РПУ 2	1	2907		2907				
		шт								
61	Ц20-11-14	Клапан электропневматический или регулятор монометрический	60	2075,9	–	124554	–	110206	9	540
		шт								
				1874,25	–	112455	–	98	–	–
62	80-5-5	Терморегулятор AURATON	60	1763		105780				
		шт								
63	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	2075	47,2	14,8	97940	30710	60321	0,16	332
		м								
				26,3	4,3	54573	8923	95	0,025	52
64	Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм	254	39,5	3,5	10033	889	6419	0,16	41
		м								

				25,9	0,7	6579	178	95	0,004	1
65	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	254	168		42672				
		м								
66	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	762	8,5	0,1	6477	76	5285	0,05	38
		м								
				7,3	–	5563	–	95	–	–
67	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола и стен, диаметр до 25 мм	216	48,7	2,6	10519	562	5951	0,17	37
		м								
				28,8	0,2	6221	43	95	0,001	–
68	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола и стен, диаметр до 50 мм	289	58,8	4,3	16993	1243	8841	0,19	55
		м								
				31,7	0,5	9161	145	95	0,003	1
69	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=25х4,2 мм	216	149		32184				
		м								
70	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32х5,4 мм	169	247		41743				
		м								
71	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=40х6,7 мм	42	387		16254				
		м								
72	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=50х8,3 мм	78	613		47814				
		м								
73	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1807	14,6	0,2	26382	361	20429	0,07	126
		м								
				11,8	0,1	21323	181	95	–	–

74 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	12	19,6	0,5	235	6	188	0,1	1
	м		16,4	0,1	197	1	95	0,001	–
75 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	9	27	0,8	243	7	181	0,13	1
	м		20,9	0,2	188	2	95	0,001	–
76 Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	42	36	1,4	1512	59	1130	0,16	7
	м		27,9	0,4	1172	17	95	0,002	–
77 Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	78	68,6	2,2	5351	172	4432	0,35	27
	м		59,2	0,6	4618	47	95	0,003	–
84 16-1-356	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 25 мм2	0,033	150300		4960				
	1000м								
85 16-1-355	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 16 мм2	0,009	103300		930				
	1000м								
89 16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,11	99700		10967				
	1000м								

14	80-1-385	Весы товарные	шт	1		8400	8400
15	80-32-204	Кассета настенная	шт	3		1200	3600
16	80-1-2	Ларь для овощей	шт	1		2840	2840
19	80-32-29	Весы медицинские	шт	1		5276	5276
20	80-1-390	Шкаф для посуды	шт	2		28595	57190
21	80-1-389	Шкаф для одежды	шт	1		17200	17200
22	80-1-379	Шкаф для хозинвентаря	шт	1		29670	29670
25	80-1-13	Вешалка на 5 крючков	шт		6	2473	14838
26	80-1-35	Скамья гимнастическая	шт		11	7310	80410
28	80-32-237	Перекладина гимнастическая.	шт		1	10200	10200
29	80-32-207	Сетка волейбольная	шт		1	920	920
31	80-32-208	Стенка гимнастическая	пролет		4	9100	36400
32	80-32-209	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт		8	9675	77400
39	80-32-216	Вешалка для гардероба на 16 крючков	шт		8	13975	111800
40	80-32-218	Витрина книжная	шт		4	6450	25800
41	80-32-217	Комплект ученический лабораторный химический (стол двухместный и два стула)	шт		5	7418	37090
42	80-32-218	Интерактивная доска Hitachi FX-77WD.	шт		3	211589	634767
43	80-32-219	Комплект ученический лабораторный физический (стол двухместный и два стула)	шт		5	7418	37090

44	80-32-220	Стол лабораторный демонстрационный для кабинета физики	шт	2	26015	52030
45	80-32-221	Стол письменный двухтумбовый	шт	2	15050	30100
46	80-32-222	Стол для заседаний	шт	2	12900	25800
48	80-32-280	Стол-тележка для учебных пособий.	шт	3	10320	30960
49	80-32-225	Секция стульев на четыре места, склдируемая для актовых залов	шт	14	16448	230272
50	80-32-226	Стеллаж книжный односторонний	шт	9	3655	32895
53	80-32-227	Шкаф вытяжной лабораторный, с отделением для хранения летучих веществ	шт	1	43645	43645
54	80-32-238	Кресло	шт	6	6665	39990
55	80-32-239	Машинка швейная	шт	2	19500	39000
56	80-32-265	Стол для муфельной печи и сушильного шкафа	шт	2	6665	13330
57	80-32-59	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	18275	18275
60	80-32-32	Тумба	шт	4	6880	27520
65	80-32-62	Шкаф для одежды	шт	2	14620	29240
66	80-32-110	Музыкальный центр	шт	1	36000	36000
67	80-32-241	Шкаф вытяжной	шт	2	43645	87290
69	80-1-281	Электроточило наждачное .	шт	1	20200	20200
71	80-32-233	Станок токарно-винторезный	шт	1	135105	135105
72	80-32-234	Верстак столярный	шт	4	11200	44800

75	80-32-5	Станок настольный сверлильный	шт	1	60110	60110
76	80-32-235	Верстак слесарный	шт	2	15200	30400
78	80-32-243	Табурет регулируемый по высоте	шт	6	2258	13548
79	80-32-103	Стол медицинский	шт	2	5375	10750
80	80-32-38	Стул полумягкий	шт	4	1398	5592
81	80-32-30	Ростомер	шт	1	1700	1700
82	80-32-88	Кушетка медицинская смотровая	шт	2	6480	12960
83	80-32-90	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт	2	17845	35690
85	80-32-245	Мягкий уголок	шт	1	32144	32144
86	80-32-236	Подставка передвижная для телевизора	шт	1	10320	10320
87	80-32-246	Телевизор	шт	1	25000	25000
89	80-32-56	Банкетка двухместная	шт	5	4515	22575
91	80-32-247	Трибуна	шт	1	22575	22575
92	80-32-248	Усилитель	шт	1	13980	13980
93	80-1-1	Микшер	шт	1	26644	26644
94	80-1-2	Колонки	шт	2	23902	47804
95	80-1-3	Микрофон	шт	1	9012	9012
96	80-1-4	Экран 4х6м	шт	1	76399	76399
97	80-1-5	Интерактивный видеопроектор	шт	1	49759	49759

99	80-32-249	Шкаф каталожный 12-гнездный	шт	1	6450	6450
100	80-32-250	Холодильник	шт	1	34000	34000
101	80-32-12	Ширма трехстворчатая	шт	1	11825	11825
102	80-32-251	Аптечка	набор	1	3000	3000
103	80-32-266	Муфельная печь	шт	2	2169	4338
104	80-32-253	Стол подвижной для ТСО	шт	1	7474	7474
106	80-32-254	Козел гимнастический	шт	1	14400	14400
107	80-32-255	Конь гимнастический	шт	1	26800	26800
108	80-32-256	Кольца гимнастические	шт	1	2340	2340
109	80-32-257	Теннис настольный	шт	1	16000	16000
110	80-32-258	Стол специализированный для учителя с приставками для графопроектора и принтера	комплект	13	10320	134160
112	80-32-259	Стол-подставка под токарный станок	шт	1	4214	4214
113	80-32-18	Станок токарный по дереву ТП-40-1	шт	1	518094	518094
114	80-32-6	Стол гладильный	шт	1	1957	1957
115	80-32-260	Зеркало-трюмо	шт	1	13600	13600
116	80-32-261	Шкаф вытяжной	шт	1	43645	43645
117	80-32-261	Сканер	шт	2	8699	17398
118	80-32-262	Аудио-система	шт	3	8620	25860

120	80-32-60	Угловой сегмент стола	шт	2	6450	12900
121	80-32-33	Стол	шт	1	3763	3763
122	80-32-79	Стол для аналитических весов	шт	2	7310	14620
123	80-32-41	Весы	шт	2	14600	29200
124	80-32-78	Шкаф сушильный	шт	3	6359	19077
126	80-32-49	Стеллаж-шкаф	шт	30	14427	43281
	Раздел 2. Инвентарь					
130	80-32-291	Вывеска с названием школы.	шт	1	1465	1465
131	80-32-292	Доска для расписаний	шт	2	733	1466
132	80-32-293	Доска для сушки химической посуды.	шт	2	4543	9086
133	80-32-294	Зеркало навесное.	шт	4	2901	11604
134	80-32-295	Манекен.	шт	1	1560	1560
135	80-32-296	Пьедестал.	шт	1	1456	1456
136	80-32-297	Стенд для знамен.	шт	1	2931	2931
137	80-32-399	Таблички с указанием помещений.	шт	24	440	10560
138	80-32-299	Тележка для перевозки спортивных снарядов.	шт	1	7474	7474
139	80-32-400	Щит экспозиционный.	шт	10	733	7330
141	80-32-302	Ваза для печенья.	шт	4	360	1440
142	80-32-303	Ведро эмалированное.	шт	1	618	618
143	80-32-304	Вилка столовая из нержавеющей стали.	шт	50	72	3600

144	80-32-305	Дуршлаг эмалированный.	шт	3	192	576
145	80-32-306	Кастрюля эмалированная или алюминиевая.	шт	16	236	3776
146	80-32-307	Ложка разливательная.	шт	3	360	1080
147	80-32-308	Ложка столовая.	шт	50	32	1600
148	80-32-309	Ложка чайная.	шт	50	20	1000
149	80-32-310	Лопатки для котлет и мяса.	шт	5	300	1500
150	80-32-311	Нож столовый из нержавеющей стали.	шт	50	140	7000
151	80-32-312	Нож консервный.	шт	1	140	140
152	80-32-313	Нож-пилка для резки хлеба.	шт	1	242	242
153	80-32-314	Нож поварской.	шт	4	170	680
154	80-32-315	Набор столовый для специй.	шт	6	500	3000
155	80-32-316	Поднос.	шт	6	400	2400
156	80-32-317	Сито.	шт	1	272	272
157	80-32-318	Сковорода.	шт	4	252	1008
158	80-32-319	Тарелка мелкая.	шт	50	30	1500
159	80-32-320	Таз эмалированный.	шт	2	400	800
160	80-32-321	Тарелка глубокая.	шт	50	80	4000
161	80-32-322	Тарелка десертная.	шт	50	44	2200
162	80-32-323	Фляга для молока.	шт	4	1910	7640
163	80-32-324	Чайник металлический.	шт	10	600	6000

164	80-32-325	Чашка с блюдцем.	шт	50	86	4300
165	80-32-326	Шумовка.	шт	3	300	900
166	80-32-327	Бак для отходов с педалью и крышкой.	шт	2	396	792
167	80-32-328	Ведро оцинкованное.	шт	2	293	586
168	80-32-329	Замок.	шт	3	363	1089
169	80-32-330	Коврик диэлектрический резировый.	шт	2	205	410
170	80-32-331	Колун из чугуна.	шт	1	100	100
171	80-32-332	Колода для рубки мяса.	шт	1	5862	5862
177	80-32-338	Предохранительный пояс со страховым канатом.	шт	2	850	1700
178	80-32-339	Скребок.	шт	2	117	234
179	80-32-340	Тачка.	шт	1	1465	1465
180	80-32-341	Шланг для поливки пришкольного участка.	шт	30	182	5460
181	80-32-342	Щетка для уборки.	м	5	498	2490
182	80-32-343	Ящик для мусора и бумаг.	шт	20	135	2700
183	80-32-344	Ведро педальное.	шт	1	540	540
184	80-32-345	Коробка стерилизационная круглая (бикса).	шт	1	840	840
185	80-32-346	Лампа-рефлектор.	шт	1	250	250
186	80-32-347	Стерилизатор для медицинских инструментов.	шт	1	24000	24000
187	80-32-348	Бочка для воды.	шт	1	2900	2900

188	80-32-349	Багор.	шт	1	380	380
189	80-32-350	Ведро пожарное.	шт	2	340	680
190	80-32-351	Лестница-палка.	шт	1	3460	3460
191	80-32-353	Лопата железная.	шт	1	288	288
192	80-32-354	Ножницы для резки.	шт	1	280	280
193	80-32-355	Топор.	шт	1	420	420
194	80-80-3	Фонарь электрический (аккумуляторный)	шт	1	1540	1540
	Раздел 3. Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование					
195	80-32-356	Русский язык для 1-3 классов.	комплект	1	77500	77500
196	80-32-357	Математика для 1-3 классов.	комплект	1	18458	18458
197	80-32-358	Природоведение для 1-3 классов.	комплект	1	60701	60701
198	80-32-359	Трудовое обучение для 1-3 классов.	комплект	1	220350	220350
199	80-32-360	Музыка (1-7классы) .	комплект	1	10390	10390
200	80-32-361	Изобразительное искусство (1-8 классы)	комплект	1	107130	107130
201	80-32-362	Русский язык для 4-8 классов.	комплект	1	28040	28040
202	80-32-363	Литература для 4-8 классов.	комплект	1	47360	47360
203	80-32-364	Иностранный язык для 4-8 классов.	комплект	1	49940	49940
204	80-32-365	История для 4-8 классов.	комплект	1	55560	55560
205	80-32-366	Математика для 4-8 классов.	комплект	1	112030	112030

206	80-32-367	Физика для 4-8 классов.	комплект	1	319250	319250		
209	80-32-372	Георафия для 4-8 классов.	комплект	1	289210	289210		
210	80-32-373	Черчение для 4-8 классов.	комплект	1	97338	97338		
212	80-32-375	Литература для 9-10 классов.	комплект	1	29300	29300		
213	80-32-376	Иностранные языки для 9-10 классов.	комплект	1	9360	9360		
214	80-32-377	История для 9-10 классов.	комплект	1	43760	43760		
215	80-32-378	География для 9-10 классов.	комплект	1	27960	27960		
216	80-32-379	Математика для 9-10 классов.	комплект	1	44550	44550		
220	80-32-384	Канат для лазания	шт	1	38800	38800		
221	80-32-385	Маты гимнастические.	шт	8	7327	58616		
222	80-32-386	Стойка для прыжков в высоту.	шт	2	800	1600		
223	80-32-387	Мячи для игры в баскетбол.	шт	8	1360	10880		
224	80-32-388	Мячи для игры в волейбол.	шт	3	1360	4080		
225	80-32-389	Мячи для игры в ручной мяч.	шт	3	1360	4080		
228	80-32-392	Секундомеры.	шт	3	2600	7800		
229	80-32-393	Электромегафон.	шт	2	9600	19200		
		Всего прямые затраты				**5606614**		
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудование				5606614		
		Накладные расходы, тенге						

	- заработная плата, тенге	0
	- трудоемкость, чел-ч	0
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	0
	Всего по смете	**5606614**

Локальная смета № 7-5-1

Малые архитектурные формы

1 Т1-32-15	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М4А – строительные работы	768	1125,06	132,69	864046	101906	116315	0,389	299
	м		64,19	43,99	49298	33784	140	0,215	165
2 Т1-32-16	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М4А – монтаж металлоконструкций	768	1056,8	1,84	811622	1413	86663	0,726	558
	м		124,82	0,56	95862	430	90	0,002	2
3 Т1-34-1	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,2 м, тип ВМ1А – строительные работы	2	19881,2	1358,06	39762	2716	3807	5,5	11
	ворота		914,1	445,56	1828	891	140	2,2	4
4 Т1-34-2	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,2 м, тип ВМ1А – монтаж металлоконструкций	2	16649,4	29,35	33299	59	3593	12	24
	ворота		1986,55	9,35	3973	19	90	0,035	–
5 Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкций	2	4487,91	6,87	8976	14	990	3,2	6
	калитка		547,94	1,87	1096	4	90	0,007	–
6 Т1-34-42	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1А – строительные работы	2	6886,44	–	13773	–	–	–	–
	калитка		–	–	–	–	140	–	–
7 Т1-49-2	Урна, тип 2 – строительные работы	10	3005,91	74,49	30059	745	9285	5,2	52

	урна								
			864,6	19,74	8646	197	105	0,096	1
8 Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	10	9155,54	432,17	91555	4322	15111	7,9	79
	скамья								
			1295,25	143,82	12953	1438	105	0,702	7
9 Т1-21-1	Качели – строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,7	1
	качели								
			115,5	5,64	231	11	105	0,028	–
10 Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23	46
	качели								
			3956,17	11,22	7912	22	90	0,042	–
11 Т1-19-15	Качалка, тип I – строительные работы	2	8542,17	887,4	17084	1775	2645	3,9	8
	качалка								
			648,45	296,1	1297	592	140	1,4	3
12 Т1-19-16	Качалка, тип I – монтаж металлоконструкций	2	2184,14	2,5	4368	5	644	2,1	4
	качалка								
			357,54	–	715	–	90	–	–
13 Т1-10-3	Ворота футбольные – строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
	ворота								
			3349,5	118,44	6699	237	105	0,578	1
14 Т1-10-4	Ворота футбольные – монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
	ворота								
			1667,09	7,48	3334	15	90	0,028	–
15 Е27-65-1	Разметка футбольного поля сплошной линией 0,1 м	0,216	10970,65	1692,25	2370	366	311	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	97	137	133	2,85	1
0.1 Лоток									
16 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами	13	18,51	17,5	241	228	68	0,00703	–
	м3 грунта								
			1,01	4,41	13	57	97	0,0153	–
17 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,55	1991,25	–	9060	–	2669	2,99	14
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	2170	–	123	–	–
18 Е6-35-2	Устройство лотков из бетона В15	7,15	5371,37	1588,34	38405	11357	20494	13,2	94

		м3								
				2187	542,77	15637	3881	105	2,0007	14
19	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	7,25725	5722,22	178,83	41528	1298	3519	2,67	19
		м3								
				378	83,83	2743	608	105	0,4405	3
20	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	641,18	200,77	2565	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
21	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,1712	5031,73	197,82	861	34	70	2,01	–
		м3								
				283,5	107,95	49	18	105	0,5475	–
22	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	2,25852	1510		3410				
		м2								
		Всего прямые затраты				**2131727**	**127941**			**1282**
						215750	**42626**			**202**
		Стоимость: материалов, тенге				1788036				
		Накладные расходы, тенге				285951				
		- заработная плата, тенге				42893				
		- трудоемкость, чел-ч				143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				145061				
		Всего по смете				**2562739**				

Локальная смета № 7-6-1

Теневой навес тип I поз13

1	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	2	167,4	–	335	–	379	1,18	2
		м3 грунта								
				167,4	–	335	–	113	–	–
2	Е1-164-1	Разравнивание лишнего грунта1 группы на месте	2	167,4	–	335	–	379	1,18	2
		м3 грунта								
				167,4	–	335	–	113	–	–

3 Е8-3-1									
	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1700,2	97,07	2210	126	228	0,78	1
	м3 основания								
			112,5	36	146	47	118	0,18	–
4 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	1732,34	98,32	2252	128	1000	4,41	6
	м3								
			695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5 Е6-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020;	1,326	5002,88	178,83	6634	237	643	2,67	4
	м3								
			378	83,83	501	111	105	0,4405	1
6 30-1-61									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,3	118		153				
	м3								
7 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
	м3								
8 Е9-43-1	Монтаж стоек из труб	0,2397	9702,77	4254,39	2326	1020	1195	25,3	6
	т конструкций								
			4725	812,93	1133	195	90	3,01	1
9 8-2-26	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 150 мм, Dв 141 мм	25,5	316		8058				
	м								
10 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,1609	175710,1	1826,1	28272	294	1980	42,7	7
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1303	111	140	3,37	1
11 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	42	497,38	6,38	20890	268	3715	0,447	19
	м2 пола								
			69,53	2,39	2920	100	123	0,0117	–
12 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	42	1536,74	8,54	64543	359	4640	0,547	23
	м2 покрытия								
			86,63	3,2	3638	134	123	0,0156	1
13 Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленнымК=2,000;	84	83,17	1,22	6986	102	3175	0,218	18
	м2 окрашиваемой поверхности								
			35,55	0,45	2986	38	105	0,0022	–
14 Е10-7-1	Обшивка навеса пластиком	77,2	69,93	4,64	5399	358	5540	0,363	28