Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014г.
от 02 июля 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	182596874	21254554	10441077	2387295	13120979	6620831	3741373	-2614005
кроме того:								
НДС 12%	21911625							
					1574518			
Итого:	204508499							
					14695497			
Погашение аванса	0							
					0			
Всего к оплате:	204508499							
					14695497			

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К.Т.Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 19
выполненных работ за июль месяц 2014г.
от 02 июля 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Раздел 5 Перекрытие									
307	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,14436	21,8	0,05	3	–	1	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	1	–	90	0,0001	–
308	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,28872	20,35	0,02	6	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**9**	-			-
		Стоимость: материалов, тенге				**2 9**	-			-

	Накладные расходы, тенге				2				
	- заработная плата, тенге				0				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1				
	Всего по смете				12				

Раздел 7 Двери

348	Е9-36-1	Монтаж дверей из алюминиевых сплавов *м2*	6,8585	669,07	55,88	4589	383	3426	2,98	20
				549	6,13	3765	42	90	0,0261	–
349	3-1-30	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П *шт*	2	19300		38600				
350	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	1,88916	330,85	32,08	625	61	644	1,49	3
				272,25	12,13	514	23	120	0,0592	–
352	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	1,93848	375,5	30,89	728	60	474	1,23	2
				191,93	11,68	372	23	120	0,057	–
360	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	15,57078	104,4	0,09	1626	1	1056	0,358	6
				56,48	0,05	879	1	120	0,0002	–
361	Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	9,69834	70,46	0,05	683	–	463	0,252	2
				39,83	0,02	386	–	120	0,0001	–
372	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	1,93848	375,5	30,89	728	60	474	1,23	2

373 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П		191,93	11,68	372	23	120	0,057	–
	м2	1,93848	12300		23843				
374 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами								
	шт	26	583		15158				
375 Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях								
	м2 площади остекления	10,64	766,66	3,04	8157	32	1513	0,837	9
			134,33	1,15	1429	12	105	0,0056	–
376 Е15-208-1	Остекление стальных дверных переплетов промышленных зданий оконным стеклом								
	м2 площади проемов по наружному обводу перепл.	2,5878	961,11	2,56	2487	7	187	0,435	1
			67,73	0,97	175	3	105	0,0047	–
377 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе								
	шт	4	5500		22000				
	Итого по разделу 7				**119224**	**604**			**45**
	Стоимость: материалов, тенге				**7892**	**127**			**-**
					110728				
	Накладные расходы, тенге				8237				
	- заработная плата, тенге				1236				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7648				
	Всего по разделу, тенге				**135109**				
	Сметная заработная плата, тенге				9255				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				49				

Раздел 10 Полы

10.2 ТД 400 (с.2.244-1,вып.6)

420 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе								
	м2 покрытия	66,59	1326,84	11,72	88354	780	14421	1,06	71

421	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100		171,68	4,39	11432	292	123	0,0214	1
		м3	0,86567	5031,73	197,82	4356	171	355	2,01	2
	10.3 ТД 740 (с.2.244-1,вып.6)									
429	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий		283,5	107,95	245	93	105	0,5475	–
		м2 покрытия	46,43	127,03	9,83	5898	456	6790	0,69	32
	10.4 ТД 109 (с.2.244-1,вып.6)									
434	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным		115,2	3,69	5349	171	123	0,018	1
		м2 окрашиваемой поверхности	154,36	167,96	1,88	25926	290	12807	0,467	72
	10.5 ТД 531 (с.2.244-1,вып.6)									
440	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		78,3	0,72	12086	111	105	0,0035	1
		м2 покрытия	44,95	972,01	4,9	43692	220	3337	0,382	17
	10.6 Тип 6 (инд.)									
452	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным		58,5	1,85	2630	83	123	0,009	–
		м2 окрашиваемой поверхности	207,09	167,96	1,88	34783	389	17182	0,467	97
	10.7 ТД 71 (с.2.244-1,вып.6)									
459	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным		78,3	0,72	16215	149	105	0,0035	1
		м2 окрашиваемой поверхности	321,07	167,96	1,88	53927	604	26640	0,467	150
	10.9 ТД 519 (с.2.244-1,вып.6)									
471	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		78,3	0,72	25140	231	105	0,0035	1
		м2 покрытия	52,44	972,01	4,9	50972	257	3893	0,382	20
	10.10 ТД 497 (с.2.244-1,вып.6)									
474	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		58,5	1,85	3068	97	123	0,009	–
		м2 покрытия	58,7	1304,78	4,9	76591	288	4358	0,382	22
				58,5	1,85	3434	109	123	0,009	1

10.11 Устройство плинтусов

475 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	369,3	18,72	0,22	6913	81	8444	0,104	38
	м плинтусов		18,5	0,09	6832	33	123	0,0004	–
476 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,59088	6780,18	197,82	4006	117	244	2,01	1
	м3		283,5	107,95	168	64	105	0,5475	–
477 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	94,1	246,98	0,32	23241	30	4830	0,236	22
	м плинтусов		41,63	0,11	3917	10	123	0,0006	–
478 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,15056	5031,73	197,82	758	30	62	2,01	–
	м3		283,5	107,95	43	16	105	0,5475	–
479 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	387,1	109,84	0,46	42519	178	5819	0,0765	30
	м плинтусов		12,04	0,18	4661	70	123	0,0008	–
480 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	147,8	122,02	0,16	18035	24	2953	0,0899	13
	м плинтусов		16,18	0,07	2391	10	123	0,0003	–
481 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	15,609	167,96	1,88	2622	29	1295	0,467	7
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1222	11	105	0,0035	–
	Итого по разделу 10				**482593**	**3944**			**594**
	Стоимость: материалов, тенге				**98833**	**1550**			**6**
					379816				
	Накладные расходы, тенге				113430				
	- заработная плата, тенге				17015				
	- трудоемкость, чел-ч				57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35761				
	Всего по разделу, тенге				**631784**				

	Сметная заработная плата, тенге				117398				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				657				
	Раздел 11 Внутренняя отделка								
	11.1 Внутренняя отделка здания								
484	Е15-165-4 Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленнымК=0,100;	6,96628	208,02	0,18	1449	1	1045	0,843	6
	м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	995	–	105	0,0003	–
488	Е15-35-1 Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	70,48	1396,29	2,21	98411	156	23705	1,76	124
	м2		319,5	0,83	22518	58	105	0,0041	–
	Раздел 13 Разные работы								
539	Е15-165-3 Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	32,6784	167,96	1,88	5489	61	2712	0,467	15
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	2559	24	105	0,0035	–
555	Е7-60-3 Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	6,1	3987,22	6,56	24322	40	862	0,571	3
	м ограждений		98,55	2,48	601	15	140	0,0121	–
557	Е6-36-4 Железнение поверхности	17,31	58,37	0,23	1010	4	935	0,289	5
	м2 поверхности		51,3	0,09	888	2	105	0,0004	–
558	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,4219	148,39	0,07	359	–	275	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	262	–	105	0,0001	–
	13.5 Крыльцо №2								
566	Е6-36-4 Железнение поверхности	8,2345	58,37	0,23	481	2	444	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	422	1	105	0,0004	–
567	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,49372	148,39	0,07	370	–	282	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности								

13.6 Крыльцо №3			108	0,02	269	–	105	0,0001	–
575 Е6-36-4	Железнение поверхности	6,84	58,37	0,23	399	2	370	0,289	2
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	351	1	105	0,0004	–
576 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,15622	148,39	0,07	320	–	245	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
13.7 Крыльцо №4			108	0,02	233	–	105	0,0001	–
584 Е6-36-4	Железнение поверхности	5,9625	58,37	0,23	348	1	322	0,289	2
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	306	1	105	0,0004	–
585 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,81035	148,39	0,07	269	–	206	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
13.8 Крыльцо №5			108	0,02	196	–	105	0,0001	–
591 Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	6,1	3987,22	6,56	24322	40	862	0,571	3
	м ограждений								
			98,55	2,48	601	15	140	0,0121	–
592 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Уплотненный гравийно-песчаный грунт	2,0475	218,93	–	448	–	506	1,54	3
	м3 грунта								
			218,93	–	448	–	113	–	–
593 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,71	58,37	0,23	450	2	417	0,289	2
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	396	1	105	0,0004	–
594 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,81035	148,39	0,07	269	–	206	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
13.9 Крыльцо главного входа			108	0,02	196	–	105	0,0001	–
606 Е6-36-4	Железнение поверхности	59,415	58,37	0,23	3468	14	3206	0,289	17

	м2 поверхности								
			51,3	0,09	3048	5	105	0,0004	–
607	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	16,90227	148,39	0,07	2508	1	1916	0,646	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	1825	–	105	0,0001	–
	13.10 Вход в чердак								
612	Е9-29-1 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03258	13711,46	5475,86	447	178	194	28,9	1
	т конструкций								
			5040	1552,87	164	51	90	5,46	–
613	2-1-237 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,03258	154400		5030				
	т								
614	Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,932	20,35	0,02	39	–	7	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	8	–	90	–	–
	13.11 Детали крепления спорт. оборудования								
616	Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,36992	20,35	0,02	170	–	32	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	35	–	90	–	–
617	Е6-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг. Детали крепления гимнастической стенки	0,02808	188397,62	304,24	5290	9	979	198	6
	т								
			33075	114,75	929	3	105	0,56	–
	13.12 Ограждение окон спортзала								
618	Е14-22-1 Устройство сетки на окнах	32	323,84	10,27	10363	329	6343	1,08	35
	м2 перегородок								
			183,15	3,85	5861	123	106	0,0188	1
619	2-1-245 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,088	172800		15206				
	т								

	Итого по разделу 13			**201237**	**840**				**244**
	Стоимость: материалов, тенге			**43111** 157286	**300**				**1**
	Накладные расходы, тенге			46071					
	- заработная плата, тенге			6911					
	- трудоемкость, чел-ч			23					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			14838					
	Всего по разделу, тенге			**262146**					
	Сметная заработная плата, тенге			50322					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			268					

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1 Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т								
	шт	1	5925	388	5925	388	4137	27	27
2 80-5-2	Центробежный насос высокого давления		4568	29,3	4568	29	90	0,171	–
	шт	2	53475		106950				
3 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм								
	шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
4 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
	шт	3	3500		10500				
5 9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые, Dy 15 мм								
	шт	1	231		231				

6	99-1-20	Клапан Ф=50мм.	1	1380		1380			
		шт							
7	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0006	126700		76			
		т							
8	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	127	329,67	4,19	41868	532	9987	0,337	43
		м трубопровода		59,85	1,58	7601	201	128	0,0076	1
9	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	38	364,67	4,19	13857	159	2988	0,337	13
		м трубопровода		59,85	1,58	2274	60	128	0,0076	–
10	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	11	362,67	4,19	3989	46	864	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	658	17	128	0,0076	–
11	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	12	471,67	4,19	5660	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	–
12	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	11	596,67	4,19	6563	46	864	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	658	17	128	0,0076	–
13	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	25	693,07	10,34	17327	259	2587	0,433	11
		м трубопровода		76,95	3,87	1924	97	128	0,0189	–
14	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	4	623,7	14,12	2495	56	540	0,553	2
		м трубопровода		100,35	5,29	401	21	128	0,0258	–

15	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	211	10,99	–	2319	–	2888	0,0501	11
				10,69	–	2256	–	128	–	–
16	Е16-15-2	Установка виброкомпенсатора фланцевого диаметром 50 мм *шт*	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
17	99-5-1	Виброкомпенсатор фланцевый d=50мм *шт*	2	5431		10862				
18	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов. Гибка подводка к унитазу *шт*	13	300,56	225,63	3907	2933	2172	0,414	5
				69,53	58,98	904	767	130	0,226	3
19	99-6-1	Гибка подводка к унитазу *шт*	13	536		6968				
20	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	59	350		20650				
21	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	395		790				
22	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	1	500		500				
23	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	8	285		2280				
24	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм *шт*	19	432		8208				
25	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм. Переход стальной приварной *т*	0,04	126700		5068				
26	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм. наружных *кран*	3	7739,57	1,57	23219	5	207	0,3	1
				54	–	162	–	128	–	–

27 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм. внутренний								
	кран	2	7739,57	1,57	15479	3	138	0,3	1
			54	–	108	–	128	–	–
28 Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений								
	т конструкций	0,01	143662,67	627,19	1437	9	150	99,9	1
			16627,5	101,25	166	1	90	0,49	–
29 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. масляными с добавлением колера								
	м2 окрашиваемой поверхности	30,41	148,39	0,07	4513	2	3449	0,646	20
			108	0,02	3284	1	105	0,0001	–
30 Е17-6-1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском								
	комплект	1	29162,09	17,71	29162	18	465	2,01	2
			355,5	6,75	356	7	128	0,03	–
	Всего прямые затраты				**354550**	4702			**156**
	Стоимость: материалов, тенге				**27310**	1316			**4**
	оборудования, тенге				215588				
					106950				
	Накладные расходы, тенге				34108				
	- заработная плата, тенге				5116				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16902				
	Всего по смете				**405560**				
	Сметная заработная плата, тенге				33742				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				177				

Локальная смета № 2-1-3

Горячий водопровод Т3

1 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм								
	м трубопровода	47	329,67	4,19	15494	197	3695	0,337	16

2 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		59,85	1,58	2813	74	128	0,0076	–
	м трубопровода	47	10,99	–	517	–	643	0,0501	2
			10,69	–	502	–	128	–	–
3 Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	3	1512,32	97,07	4537	291	5400	7,87	24
	комплект		1370,25	36	4111	108	128	0,18	1
4 99-6-6	Водонагреватель Ariston SG50	2	10228		20456				
	шт								
5 99-6-6	Водонагреватель Ariston SG100	1	11370		11370				
	шт								
6 9-1-31	Вентили проходные муфтовые, Dy 15 мм	24	350		8400				
	шт								
7 Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	8	1893,32	1,57	15147	13	1290	0,7	6
	шт		126	–	1008	–	128	–	–
8 Е17-2-3	Установка смесителей для душа	3	1793,32	1,57	5380	5	484	0,7	2
	шт		126	–	378	–	128	–	–
9 Е17-2-3	Установка смесителей для мойки	7	1893,32	1,57	13253	11	1129	0,7	5
	шт		126	–	882	–	128	–	–
10 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,004	172055,76	2191,28	688	9	45	73,6	–
	т конструкций		12555	101,25	50	–	90	0,49	–
11 Е17-2-3	Установка смесителей для раковины	1	1893,32	1,57	1893	2	161	0,7	1
	шт		126	–	126	–	128	–	–
12 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	5,17	148,39	0,07	767	–	586	0,646	3

	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	558	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**97902**	**528**			**59**
	Стоимость: материалов, тенге				**10428** 86946	**182**			**1**
	Накладные расходы, тенге				13433				
	- заработная плата, тенге				2015				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6680				
	Всего по смете				**118015**				
	Сметная заработная плата, тенге				12625				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				67				

Локальная смета № 2-1-4

Бытовая канализация К1

8 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным								
	комплект	13	9126,62	39,24	118646	510	6702	2,22	29
			387	15,75	5031	205	128	0,07	1
9 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
	комплект	27	5930,28	21,53	160118	581	12287	1,95	53
			346,5	9	9356	243	128	0,04	1
10 Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов								
	комплект	4	4260,08	54,7	17040	219	956	0,99	4
			166,5	20,25	666	81	128	0,1	–
11 Е17-5-4	Установка раковин								
	комплект	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
			144	4,5	288	9	128	0,02	–
	Всего прямые затраты				**301623**	**1335**			**88**
	Стоимость: материалов, тенге				**15341** 284947	**538**			**2**

	Накладные расходы, тенге				20325				
	- заработная плата, тенге				3049				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19317				
	Всего по смете				**341265**				
	Сметная заработная плата, тенге				18928				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				100				

Локальная смета № 2-1-6

Отопление

1 E17-8-2	Установка индивидуальных пароводяных нагревателей	180	1539,79	30,04	277162	5407	341626	8,47	1525
	комплект		1471,5	11,25	264870	2025	128	0,06	11
2 80-3-3	Инфракрасный обогреватель настенный N=0,7кВт	85	4389		373065				
	шт								
3 80-3-3	Инфракрасный обогреватель настенный N=0,3кВт	5	3174		15870				
	шт								
	Всего прямые затраты				**666097**	**5407**			**1525**
					264870	**2025**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				6885				
	оборудования, тенге				388935				
	Накладные расходы, тенге				341626				
	- заработная плата, тенге				51244				
	- трудоемкость, чел-ч				171				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60463				
	Всего по смете				**1068186**				
	Сметная заработная плата, тенге				58129				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1707				

Локальная смета № 2-1-9

Пожарная сигнализация

1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	*шт*	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
2	99-1-1	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК8п	*шт*	1	4275 5258	–	4275 5258	–	90	–	–
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	*шт*	32	369,9	1,6	11837	51	9994	2	64
4	99-1-2	Извещатель дымовой ИП-212-41М	*шт*	32	347 580	–	11104 18560	–	90	–	–
5	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	*шт*	42	153,5	–	6447	–	5443	1	42
6	99-1-2	Извещатель тепловой ИП-103-3	*шт*	42	144 173	–	6048 7266	–	90	–	–
7	99-1-2	Извещатель ручной ИПР-3су	*шт*	4	344		1376				
8	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	*шт*	32	92,4	–	2957	–	2592	0,5	16
9	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	*шт*	32	90 59	–	2880 1888	–	90	–	–
10	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	*м кабеля*	649	66,8	18,1	43353	11747	14859	0,12	78
11	99-36-2	Кабель с медными жилами КСВВ 2х0,5. Прайс №53	*м*	650	20,3 6	3,8	13175 3900	2466	95	0,022	14
12	99-2-2	Резистор 7,5кОм	*шт*	8	2		16				

13	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	108,6	48,9	109	49	49	0,22	–
		м		39,6	12,2	40	12	95	0,071	–
14	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм	1	93		93				
		м								
15	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1	8,5	0,1	9	–	7	0,05	–
		м		7,3	–	7	–	95	–	–
16	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: радиорозетка	8	107,3	–	858	–	800	1	8
		шт		99	–	792	–	101	–	–
17	99-32-3	Радиорозетка.	8	70		560				
		шт								
18	99-5-3	Аккумулятор АК12/7	1	994		994				
		шт								
19	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	1	45	–	45	–	45	–	–
		шт		45	–	45	–	101	–	–
20	99-2-1	Реле промежуточное РПУ 2	1	2907		2907				
		шт								
		Всего прямые затраты				**112921**	**11849**			**231**
		Стоимость: материалов, тенге				**38366**	**2478**			**14**
						62706				
		Накладные расходы, тенге				37637				
		- заработная плата, тенге				5646				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9033				
		Всего по смете				**159591**				
		Сметная заработная плата, тенге				46490				

Нормативная трудоемкость, чел-ч 264

Локальная смета № 2-1-10

Звуковое оповещение о пожаре

1 Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	30	332,4	–	9972	–	9605	2	60
	шт		317	–	9510	–	101	–	–
2 99-3-1	Звуковой оповещатель МАЯК-12-3	30	271		8130				
	шт								
3 Ц10-901-12	Коробка оконечная	22	85,5	0,2	1881	4	922	0,23	5
	шт		38	0,1	836	2	110	–	–
4 18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,022	22300		491				
	1000шт								
5 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	239	66,8	18,1	15965	4326	5472	0,12	29
	м кабеля		20,3	3,8	4852	908	95	0,022	5
6 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	108,6	48,9	109	49	49	0,22	–
	м		39,6	12,2	40	12	95	0,071	–
7 8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм	1	93		93				
	м								
8 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1	8,5	0,1	9	–	7	0,05	–
	м		7,3	–	7	–	95	–	–
9 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	0,24	60500		14520				
	1000м								

10	Ц10-386-8	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт	1	668,9	–	669	–	657	4	4
		шт		650	–	650	–	101	–	–
11	99-3-1	Звуковой оповещатель МАЯК-12-К	1	607		607				
		шт								
		Всего прямые затраты				**52446**	**4379**			**98**
		Стоимость: материалов, тенге				**15895**	**922**			**5**
						32172				
		Накладные расходы, тенге				16712				
		- заработная плата, тенге				2507				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4149				
		Всего по смете				**73307**				
		Сметная заработная плата, тенге				19324				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				111				

Локальная смета № 2-1-13

Компьютерные сети

1	Ц10-350-4	Коммутатор	1	48344,4	67,4	48344	67	45244	228	228
		шт		44780	15,8	44780	16	101	0,092	–
2	99-1-1	Коммутатор сетевой	1	13492		13492				
		шт								
3	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	11	107,3	–	1180	–	1100	1	11
		шт		99	–	1089	–	101	–	–
4	99-1-2	Розетка 1-портовая	11	129		1419				
		шт								
5	99-1-3	Коннектор сетевой RJ-45	22	22		484				
		шт								
6	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	84	43,8	–	3679	–	1852	0,15	13
		м провода								

7	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2		24,5	–	2058	–	90	–	–
		м	26	8,5	0,1	221	3	181	0,05	1
8	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		7,3	–	190	–	95	–	–
		м	16	125,6	64,1	2010	1026	869	0,26	4
9	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм		41,4	15,8	662	253	95	0,093	1
		м	10	159,9	81,1	1599	811	711	0,35	4
10	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм		54,5	20,3	545	203	95	0,119	1
		м	8	90		720				
11	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм								
		м	8	168		1344				
12	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм								
		м	10	270		2700				
13	99-1-4	Кабель информационный UTP 5e cat								
		м	110	22		2420				
14	Ц8-409-3	Каналы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами,								
		м	2	180,3	91,6	361	183	153	0,33	1
15	99-1-6"	Кабельный канал 100х60		57,4	23	115	46	95	0,134	–
		м	2	370		740				
16	Ц10-901-12	Коробка оконечная								
		шт	11	85,5	0,2	941	2	461	0,23	3
17	18-2-21	Коробка универсальная УК-П		38	0,1	418	1	110	–	–
		шт	11	59		649				

	Всего прямые затраты				**82303**	**2092**			**265**
	Стоимость: материалов, тенге				**49857** 30354	**519**			**2**
	Накладные расходы, тенге				50571				
	- заработная плата, тенге				7586				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7972				
	Всего по смете				**140846**				
	Сметная заработная плата, тенге				57962				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				292				

Локальная смета № 2-1-15

Электрочасофикация, звонковая сигнализация

1 Ц10-694-1	Электрочасы первичные показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	1	589,3	–	589	–	523	3	3
	шт		581	–	581	–	90	–	–
2 80-1-1	Электропервичные часы	1	43101		43101				
	шт								
3 Ц10-695-5	Электрочасы вторичные для помещений: двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	4	468,9	–	1876	–	1433	2	8
	шт		398	–	1592	–	90	–	–
4 80-5-5	Электровторичные часы	4	5956		23824				
	шт								
5 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	13	92,4	–	1201	–	1053	0,5	7
	шт		90	–	1170	–	90	–	–
6 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	13	59		767				
	шт								
7 Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок	5	181,6	–	908	–	864	1	5
	шт		171	–	855	–	101	–	–

8 18-1-129	Звонок GNU-913	5	3590		17950				
	шт								
9 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	160	66,8	18,1	10688	2896	3663	0,12	19
	м кабеля		20,3	3,8	3248	608	95	0,022	4
10 16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,075	20800		1560				
	1000м								
11 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,085	60500		5143				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**107607**	**2896**			**42**
	Стоимость: материалов, тенге				**7446**	**608**			**4**
	оборудования, тенге				30340				
					66925				
	Накладные расходы, тенге				7536				
	- заработная плата, тенге				1130				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2893				
	Всего по смете				**118036**				
	Сметная заработная плата, тенге				9184				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				50				

Локальная смета № 2-1-16

Озвучивание

1 80-5-6	Колонка звуковая	8	11951		95608				
	шт								
2 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	135	66,8	18,1	9018	2444	3091	0,12	16
	м кабеля		20,3	3,8	2741	513	95	0,022	3

3 16-7-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,135	6470		873				
	1000м								
4 Ц31-17-1	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры, тип "Звук" Т2х25	1	10584,56	–	10585	–	7857	52	52
	комплект								
			8730	–	8730	–	90	–	–
5 80-1-1	Микшер BGM-800	1	52799		52799				
	шт								
6 80-32-70	Микрофон настольный МД-66	1	11800		11800				
	комплект								
7 80-2-2	Магнитофон кассетный	1	12336		12336				
	шт								
	Всего прямые затраты				**193019**	**2444**			**68**
					11471	**513**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				6561				
	оборудования, тенге				172543				
	Накладные расходы, тенге				10948				
	- заработная плата, тенге				1642				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1885				
	Всего по смете				**205852**				
	Сметная заработная плата, тенге				13626				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				76				

Локальная смета № 2-1-18

Раздел 1. Технологическое оборудование

1 Ц28-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8	8
	шт								
			1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	-

3	80-32-203	Установка моек одно отделение	*комплект*	7	3977,4	13,9	27842	97	2541	1,56	11
7	Ц28-923-1	Кипятильник	*шт*	1	279 1140,24	4,5 –	1953 1140	32 –	128 1014	0,03 8	- 8
9	Ц28-928-2	Стойка раздаточная с подогревом стола и тепловым шкафом	*шт*	1	1127,25 1202,6	– 16,29	1127 1203	– 16	90 1064	– 9	– 9
11	Ц28-922-3	Мясорубка	*шт*	1	1174,5 984,01	6,75 5,43	1175 984	7 5	90 865	0,03942 7	- 7
68	80-1-281	Электроточило наждачное	*шт*	1	958,5 2098,93	2,25 235,93	959 2099	2 236	90 1685	0,01314 10	- 10
70	Ц2-27-1	Станок токарный	*шт*	1	1815,75 6230,88	56,25 1302,87	1816 6231	56 1303	90 4498	0,329 29	- 29
73	80-32-242	Стол подставка под станок	*шт*	1	4657,5 3184	339,75	4658 3184	340	90	1,984	2
74	Ц1-1-1	Станок в собранном виде	*шт*	1	4191,74 1575	2498,61 675	4192 1575	2499 675	2025 90	9 3,942	9 4
77	80-32-242	Стол подставка под электроточило	*шт*	1	3184		3184				
88	80-32-240	Шкаф для хранения реактивов	*шт*	1	21285		21285				
90	80-32-218	Витрина для грамот и наград	*шт*	1	6450		6450				
98	80-32-230	Шкаф для формуляров	*шт*	1	19780		19780				
105	80-1-35	Скамья гимнастическая	*шт*	5	7310		36550				
111	Ц33-232-2	Станок токарный дереву для обточки катушек	*шт*	1	3253,72	14,23	3254	14	2734	19	19

127	80-32-231	Стол дистиллятора шт	1	3037,5 6665	-	3038 6665	-	90	-	-
		Итого по разделу				**145430**	**4186**			**110**
		Стоимость: материалов, тенге				**17658**	**1119**			**6**
		оборудования, тенге				26488				
						97098				
		Накладные расходы, тенге				17654				
		- заработная плата, тенге				2648				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9785				
		Всего по разделу				**172869**				
		Сметная заработная плата, тенге				21425				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				125				
		Раздел 2. Инвентарь								
140	80-32-301	Ящик для магнезии и канифоли *шт*	1	733		733				
		Раздел 3. Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование								
207	80-32-368	Химия для 4-8 классов *комплект*	1	468792		468792				
208	80-32-369	Ботаника, зоология, анатомия для 4-8 классов. *комплект*	1	729018		729018				
211	80-32-374	Трудовое обучение для 4-8 классов. *комплект*	1	821076		821076				
217	80-32-381	Астрономия, физика для 9-10 классов. *комплект*	1	687073		687073				
218	80-32-382	Химия для 9-10 классов. *комплект*	1	128797		128797				
219	80-32-383	Общая биология для 9-10 классов. *комплект*	1	56498		56498				

	Итого по разделу				**2891254**	–			–
	Стоимость: материалов, тенге					–			–
	оборудования, тенге				–				
					2891254				
	Накладные расходы, тенге				–				
	- заработная плата, тенге				–				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
	Всего по разделу				**2891254**				
	Сметная заработная плата, тенге				–				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Локальная смета № 4-2-1

Сети электроснабжения 10кВ

1 Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
	комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
2 Ц8-57-1	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4
	шт		756	2,3	756	2	95	0,013	–
3 80-1-226	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом	1	17668		17668				
	шт								
4 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
	опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
5 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	5	19700		98500				
	шт								
6 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	0,5	18100		9050				

7	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=2,000;	м3	0,5	221		111			
8	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=2,000;	м3	0,5	119		60			
9	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=2,000;	м3	0,5	119		60			
10	Ц8-88-3	Конструкции металлические	т	0,1661	102170	1870	16970	311	1349	52	9
11	1-5-203	Изоляторы	шт	24	8280 556	270	1375 13344	45	95	1,578	–
12	99-29-6	Колпачок К6, К-9	шт	10	15		150				
13	1-7-6	Зажим плашечный	100шт	0,04	7100		284				
14	99-2-630	Ушко У1-7-6	шт	6	327		1962				
15	99-2-631	Скоба СК-7-1А	шт	8	200		1600				
16	99-2-632	Серьга СР-7-16	шт	7	173		1211				
17	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4 мм	кг	3,3	36		119				
18	99-2-633	Зажим петлевой ПА-2-2	шт	15	133		1995				
19	99-2-634	Зажимы	шт	12	559		6708				
20	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00072	149300		107				

21 Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,0205	41504,56	31105,06	851	638	335	51,1	1
	км линии		9157,5	6414,57	188	131	105	22,72	–
22 16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2	0,0126	313500		3950				
	т								
23 Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	5	1265	–	6325	–	2565	3	15
	шт		540	–	2700	–	95	–	–
24 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,44	18,51	17,5	8	8	2	0,00703	–
	м3 грунта		1,01	4,41	–	2	97	0,0153	–
25 Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,01	167,4	–	2	–	2	1,18	–
	м3 грунта		167,4	–	2	–	113	–	–
26 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,03	122,18	–	4	–	5	0,885	–
	м3 грунта		122,18	–	4	–	113	–	–
27 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	0,27	5,55	5,55	1	1	–	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	–	97	0,00691	–
28 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,27	21,55	4,52	6	1	5	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5	–	97	–	–
29 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,15	167,4	–	25	–	28	1,18	–
	м3 грунта		167,4	–	25	–	113	–	–

30 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм								
	м	2,5	51,7	2,8	129	7	67	0,16	–
			27,5	0,3	69	1	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**193875**	**7711**			**54**
	Стоимость: материалов, тенге				**9467**	**2067**			**8**
	оборудования, тенге				159029				
					17668				
	Накладные расходы, тенге				11618				
	- заработная плата, тенге				1743				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11270				
	Всего по смете				**216763**				
	Сметная заработная плата, тенге				13277				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				68				

Локальная смета № 4-4-1

Общестроительные работы

1 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	м3 грунта	4,23	22,04	20,73	93	88	29	0,00911	–
			1,31	5,7	6	24	97	0,0198	–
2 Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
	м3 грунта	0,1	200,88	–	20	–	23	1,416	–
			200,88	–	20	–	113	–	–
3 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (лишний грунт в зону вертикальной планировки)								
	м3 грунта	4,36	7,91	7,91	34	34	11	–	–
			–	2,57	–	11	97	0,00984	–

4	Е8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,11	1700,2	97,07	5288	302	545	0,78	2
	м3 основания		112,5	36	350	112	118	0,18	1
5	Е6-1-16								
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,9	682,36	196,62	1296	374	691	1,79	3
	м3		272,25	74,27	517	141	105	0,3628	1
6	Е6-45-10								
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	1,9285	5722,22	178,83	11035	345	936	2,67	5
	м3		378	83,83	729	162	105	0,4405	1
7	30-1-62								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9	236		448				
	м3								
8	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,9	274		521				
	м3								
9	4-1-5								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0162	47400		768				
	т								
10	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01834	41200		756				
	т								
11	Е8-4-1								
	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	6,25	320,78	4,19	2005	26	440	0,382	2
	м2 поверхности		58,05	1,58	363	10	118	0,0076	–
12	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3	245,44	3,82	736	11	137	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	112	4	118	0,007	–
	Всего прямые затраты				**23000**	**1180**			**13**
					2097	**464**			**3**

Стоимость: материалов, тенге	19723
Накладные расходы, тенге	2812
- заработная плата, тенге	422
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1549
Всего по смете	**27361**
Сметная заработная плата, тенге	2983
Нормативная трудоемкость, чел-ч	17

Локальная смета № 7-2-4

Проезды. Дорожки

Раздел 1 Проезды тип 1

1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	232,8	1644,88	73,75	382928	17169	10233	0,144	34
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4977	2717	133	0,041	10
2	Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	1552	675,66	20,1	1048624	31195	30156	0,0604	94
		м2 покрытия и основания		9,2	5,41	14278	8396	133	0,0197	31
3	Е27-49-5	Добавлять к расценке 27-49-4 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	3104	84,93	0,57	263623	1769	1279	0,00044	1
		м2 покрытия и основания		0,07	0,24	217	745	133	0,00098	3
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	343,466	522,01	15,35	179293	5272	5025	0,0336	12
		м2 покрытия		5,94	5,06	2040	1738	133	0,01766	6
5	Е27-54-1	При изменении толщины на1см добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	343,466	62,34	–	21412	–	5	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	3	–	133	–	–

6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий								
		м бортового камня	541	134,01	6,63	72499	3587	79465	0,698	378
7	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100		108,68	1,76	58796	952	133	0,0061	3
		м3	0,3246	5031,73	197,82	1633	64	133	2,01	1
8	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне		283,5	107,95	92	35	105	0,5475	–
		м3	31,919	5722,22	178,83	182648	5708	15478	2,67	85
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400		378	83,83	12065	2676	105	0,4405	14
		м3	23,263	24600		572270				
		Итого по разделу 1				**2724929**	**64764**			**605**
		Стоимость: материалов, тенге				**92469**	**17259**			**67**
						2567696				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				141773				
		- трудоемкость, чел-ч				21266				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71				
						172002				
		Всего по разделу, тенге				**3038705**				
		Сметная заработная плата, тенге				130994				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				742				
		ИТОГО				**10006661**				
		в т.ч. оборудование				3741373				
		Временные здания и сооружения 3,4%				213020				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%				142523				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				64783				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				25913				
		Транспорт привозных материалов				-1990050				
		Командировочные расходы				-2704701				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**5758149**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**12863705**
Налог(2%)	257274
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**13120979**
НДС(12%)	1574518
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**14695497**

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К.Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров