Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2014г.
от 05 августа 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	201087945	27474281	12250965	2472497	18491071	6219727	1809888	85202
кроме того:								
НДС 12%	24130554				2218929			
Итого:	225218499				20710000			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	225218499				20710000			

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К. Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 22
выполненных работ за августа месяц 2014г.
от 05 августа 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-2-4 Проезды. Дорожки								
	Раздел 1 Проезды тип 1									
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		м2 покрытия	1208,534	522,01	15,35	630867	18551	17681	0,0336	41
				5,94	5,06	7179	6115	133	0,01766	21
5	Е27-54-1	При изменении толщины на1см добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2 покрытия	1208,534	62,34	–	75340	–	16	0,00009	–
				0,01	–	12	–	133	–	–

Итого по разделу 1				**706207**	**18551**			**41**
Стоимость: материалов, тенге				**7191** 680465	**6115**			**21**
Накладные расходы, тенге				17697				
- заработная плата, тенге				2655				
- трудоемкость, чел-ч				9				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43434				
Всего по смете				**767338**				
Сметная заработная плата, тенге				15960				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				71				
Раздел 2 Проезды тип 5								
10 Е27-14-2								
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	61,2	1644,88	73,75	100667	4514	2689	0,144	9
м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1308	714	133	0,041	3
Итого по разделу 2				**100667**	**4514**			**9**
Стоимость: материалов, тенге				**1308** 94845	**714**			**3**
Накладные расходы, тенге				2689				
- заработная плата, тенге				403				
- трудоемкость, чел-ч				1				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6201				
Всего по разделу, тенге				**109557**				
Сметная заработная плата, тенге				2425				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				13				

Раздел 3 Дорожки тип2

11	E27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,05	1644,88	73,75	16531	741	442	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	215	117	133	0,041	–
12	E27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	67	522,01	15,35	34975	1028	980	0,0336	2
	м2 покрытия		5,94	5,06	398	339	133	0,01766	1
13	E27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий т.ч. п.3.9: kмат1=0,86;	60	131,39	6,63	7883	398	8814	0,698	42
	м бортового камня		108,68	1,76	6521	106	133	0,0061	–
14	E6-45-10								
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	3,54	5722,22	178,83	20257	633	1717	2,67	9
	м3		378	83,83	1338	297	105	0,4405	2
15	E6-47-18								
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,036	5031,73	197,82	181	7	15	2,01	–
	м3		283,5	107,95	10	4	105	0,5475	–
16	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,96	24600		23616				
	м3								
	Итого по разделу 3				**103443**	**2807**			**54**
	Стоимость: материалов, тенге				**8482**	**863**			**3**
					92154				
	Накладные расходы, тенге				11968				
	- заработная плата, тенге				1795				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6925				
	Всего по разделу, тенге				**122336**				
	Сметная заработная плата, тенге				11140				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				63				

Локальная смета № 2-1-18
Технологическое оборудование

Раздел 1. Технологическое оборудование

5	Ц28-921-7	Картофелечистка (для линии поточной)	шт	1	2063,52 / 1968,75	62,88 / 24,75	2064 / 1969	63 / 25	1795 / 90	12 / 0,14454	12 / -
6	80-32-47	Картофелечистка	шт	1	83933		82933				
30	80-32-207	Бревно гимнастическое	шт	1	20200		20200				
51	80-32-237	пианино	*шт*	1	984781		984781				
52	80-32-2	Табурет для пианино	*шт*	1	2258		2258				
119	80-32-276	Кинопроектор стационарного типа 23КПК	*комплект*	2	139232		278464				
125	80-32-263	Графопроектор	*шт*	1	12007		12007				
128	80-5-1	Экран настенный	*шт*	2	3370		6740				
129	80-56-2	Телесканер	*шт*	2	5696		11392				
		Итого по разделу 1					**1400839**	**63**			**12**
		Стоимость: материалов, тенге					**1969**	**25**			**–**
		оборудования, тенге					32				
		Накладные расходы, тенге					1398775				
		- заработная плата, тенге					1795				
							269				

		- трудоемкость, чел-ч			1		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			84158		
		Всего по смете			**1486792**		
		Сметная заработная плата, тенге			2263		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			13		

Раздел2. Инвентарь

172	80-32-333	Лейка садовая для поливки.	шт	1	174	174	
173	80-32-334	Лестница сремянка двухпролетная.	шт	3	2198	6594	
174	80-32-335	Лом.	шт	2	200	400	
175	80-32-336	Лопата совковая.	шт	2	211	422	
176	80-32-337	Набор садово-огородного инструмента.	шт	3	11723	35169	
		Итого по разделу 2				**42759**	- -
		Стоимость: материалов, тенге				-	- -
		оборудования, тенге				-	
		Накладные расходы, тенге				42759	
		- заработная плата, тенге				-	
		- трудоемкость, чел-ч				-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-	
		Всего по смете				**42759**	
		Сметная заработная плата, тенге				-	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	

Раздел 3. Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование

226	80-32-390	Ботинки лыжные.	шт	10	3000,00	30000				
227	80-32-391	Палки лыжные.	шт	10	260,00	2600				
230	80-32-394	Другие объемные пособия	наим	36	1434,00	51624				
231	80-32-395	Пособия печатные	шт	1	600,00	600				
232	80-32-396	Набор диапозитивов	комплект	6	240,00	1440				
233	80-32-397	Аудиокосеты	шт	4	100,00	400				
234	80-32-398	Видеокассеты	шт	2	300,00	600				
		Итого по разделу 3				**87264**	-			–
		Стоимость: материалов, тенге				-	-			–
		оборудования, тенге				-				
		Накладные расходы, тенге				87264				
		- заработная плата, тенге				-				
		- трудоемкость, чел-ч				-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-				
		Всего по смете				**87264**				
		Сметная заработная плата, тенге				-				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-				

Локальная смета № 4-3-1

Общестроительные работы

1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	*м3 грунта*	21,1325	22,04	20,73	466	438	144	0,00911	–
					1,31	5,7	28	120	97	0,0198	–

2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,4	200,88	–	80	–	90	1,416	1
				200,88	–	80	–	113	–	–
3	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки *м3 грунтовой подушки*	21,532	89	88,73	1916	1911	519	0,0018	–
				0,25	24,61	5	530	97	0,08482	2
4	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	4,9	682,36	196,62	3344	963	1783	1,79	9
				272,25	74,27	1334	364	105	0,3628	2
5	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015; *м3*	4,9735	5722,22	178,83	28459	889	2412	2,67	13
				378	83,83	1880	417	105	0,4405	2
6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	4,9	236		1156				
7	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	4,9	274		1343				
8	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,03402	47400		1613				
9	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0469	41200		1932				
10	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	16,432	320,78	4,19	5271	69	1156	0,382	6
				58,05	1,58	954	26	118	0,0076	–
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	5,352	245,44	3,82	1314	20	245	0,212	1

				37,35	1,44	200	8	118	0,007	–
	Всего прямые затраты					**46894**	**4290**			**30**
	Стоимость: материалов, тенге					**4481** 38123	**1465**			**6**
	Накладные расходы, тенге					6349				
	- заработная плата, тенге					952				
	- трудоемкость, чел-ч					3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					3195				
	Всего по смете					**56438**				
	Сметная заработная плата, тенге					6898				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					39				

Локальная смета № 4-3-2

Технологическое оборудование

1	Ц8-489-7	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, масса до 6 т	*шт*	1	15989	5662	15989	5662	7380	34	34
					6323	1445	6323	1445	95	8,442	8
		Всего прямые затраты					15989	5662			**34**
		Стоимость: материалов, тенге					6323	1445			**8**
		оборудования, тенге					4004				
		Накладные расходы, тенге					7380				
		- заработная плата, тенге					1107				
		- трудоемкость, чел-ч					4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1402				
		Всего по смете					**24771**				
		Сметная заработная плата, тенге					8875				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					46				

Локальная смета № 7-2-1

Благоустройство территории учебно-опытной зоны

Раздел 1 Метериологическая и географическая площадки

1 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	15	1644,88	73,75	24673	1106	660	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	321	175	133	0,041	1
2 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5	1574,76	68,13	7874	341	227	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	107	64	133	0,0438	–
3 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	41	134,01	6,63	5494	272	6022	0,698	29
	м бортового камня		108,68	1,76	4456	72	133	0,0061	–
4 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	2,419	5722,22	178,83	13842	433	1173	2,67	6
	м3		378	83,83	914	203	105	0,4405	1
5 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0246	5031,73	197,82	124	5	11	2,01	–
	м3		283,5	107,95	7	3	105	0,5475	–
6 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,656	24600		16138				
	м3								
	Итого по разделу 1				**68145**	**2157**			**38**
	Стоимость: материалов, тенге				**5805** 60183	**517**			**2**
	Накладные расходы, тенге				8093				
	- заработная плата, тенге				1214				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4574				
	Всего по разделу, тенге				**80812**				
	Сметная заработная плата, тенге				7536				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				44				

Раздел 2 Отдел начальных классов

7	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы							
		м3 материала основания в плотном теле	60	1644,88	73,75	98693	4425	2637	0,144	9
				21,38	11,67	1283	700	133	0,041	2
8	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3 материала основания в плотном теле	20	1574,76	68,13	31495	1363	908	0,144	3
				21,38	12,76	428	255	133	0,0438	1
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий								
		м бортового камня	79	134,01	6,63	10587	524	11604	0,698	55
				108,68	1,76	8586	139	133	0,0061	–
10	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне								
		м3	4,661	5722,22	178,83	26671	834	2261	2,67	12
				378	83,83	1762	391	105	0,4405	2
11	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100								
		м3	0,0474	5031,73	197,82	239	9	19	2,01	–
				283,5	107,95	13	5	105	0,5475	–
12	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400								
		м3	1,264	24600		31094				
		Итого по разделу 2				**198779**	**7155**			**79**
		Стоимость: материалов, тенге				**12072**	**1490**			**5**
						179552				
		Накладные расходы, тенге				17429				
		- заработная плата, тенге				2614				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12972				
		Всего по разделу, тенге				**229180**				
		Сметная заработная плата, тенге				16176				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч					93				
	Раздел 3 Площадка для занятий по зоологии									
13	Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18,75	1644,88	73,75	30842	1383	825	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	401	219	133	0,041	1
14	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,25	1574,76	68,13	9842	426	285	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	134	80	133	0,0438	–
15	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	43	134,01	6,63	5762	285	6316	0,698	30
	м бортового камня		108,68	1,76	4673	76	133	0,0061	–
16	Е6-45-10								
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	2,537	5722,22	178,83	14517	454	1231	2,67	7
	м3		378	83,83	959	213	105	0,4405	1
17	Е6-47-18								
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0258	5031,73	197,82	130	5	11	2,01	–
	м3		283,5	107,95	7	3	105	0,5475	–
18	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,688	24600		16925				
	м3								
	Итого по разделу 3				**78018**	**2553**			**41**
	Стоимость: материалов, тенге				**6174**	**591**			**2**
					69291				
	Накладные расходы, тенге				8668				
	- заработная плата, тенге				1300				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5201				
	Всего по разделу, тенге				**91887**				

	Сметная заработная плата, тенге				8065				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				47				

Раздел 4 Площадка для занятий биологией

19	E27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	12,15	1644,88	73,75	19985	896	535	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	260	142	133	0,041	–
20	E27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,05	1574,76	68,13	6378	276	185	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	87	52	133	0,0438	–
21	E27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	43	134,01	6,63	5762	285	6316	0,698	30
	м бортового камня		108,68	1,76	4673	76	133	0,0061	–
22	E6-45-10								
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	2,537	5722,22	178,83	14517	454	1231	2,67	7
	м3		378	83,83	959	213	105	0,4405	1
23	E6-47-18								
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0258	5031,73	197,82	130	5	11	2,01	–
	м3		283,5	107,95	7	3	105	0,5475	–
24	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,688	24600		16925				
	м3								
	Итого по разделу 4				**63697**	**1916**			**40**
	Стоимость: материалов, тенге				**5986**	**486**			**1**
					55795				
	Накладные расходы, тенге				8278				
	- заработная плата, тенге				1242				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4319				

	Всего по разделу, тенге				**76294**				
	Сметная заработная плата, тенге				7714				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				45				

Локальная смета № 7-2-2

Благоустройство территории зоны отдыха

Раздел 1 Площадка для подвижных игр 1 класс

1	E27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	20,4	1644,88	73,75	33556	1505	896	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	436	238	133	0,041	1
2	E27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,8	1574,76	68,13	10708	463	309	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	145	87	133	0,0438	–
3	E27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	53	134,01	6,63	7103	351	7784	0,698	37
	м бортового камня		108,68	1,76	5760	93	133	0,0061	–
4	E6-45-10								
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	3,127	5722,22	178,83	17893	559	1516	2,67	8
	м3		378	83,83	1182	262	105	0,4405	1
5	E6-47-18								
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0318	5031,73	197,82	160	6	13	2,01	–
	м3		283,5	107,95	9	3	105	0,5475	–
6	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,848	24600		20861				
	м3								
	Итого по разделу 1				**90281**	**2884**			**49**
	Стоимость: материалов, тенге				**7532**	**683**			**2**
					79865				
	Накладные расходы, тенге				10518				
	- заработная плата, тенге				1578				
	- трудоемкость, чел-ч				5				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6048				
	Всего по разделу, тенге				**106847**				
	Сметная заработная плата, тенге				9793				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				56				

Раздел 2 Площадка для подвижных игр (2-4 класс)

7	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	45	1644,88	73,75	74020	3319	1978	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	962	525	133	0,041	2
8	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	15	1574,76	68,13	23621	1022	681	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	321	191	133	0,0438	1
9	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	66	134,01	6,63	8845	438	9694	0,698	46
	м бортового камня		108,68	1,76	7173	116	133	0,0061	–
10	Е6-45-10								
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	3,894	5722,22	178,83	22282	696	1888	2,67	10
	м3		378	83,83	1472	326	105	0,4405	2
11	Е6-47-18								
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0396	5031,73	197,82	199	8	16	2,01	–
	м3		283,5	107,95	11	4	105	0,5475	–
12	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,056	24600		25978				
	м3								
	Итого по разделу 2				**154945**	**5483**			**64**
	Стоимость: материалов, тенге				**9939**	**1162**			**5**
					139523				
	Накладные расходы, тенге				14257				
	- заработная плата, тенге				2139				

	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10152				
	Всего по разделу, тенге				**179354**				
	Сметная заработная плата, тенге				13240				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				76				

Раздел 3 Площадка для подвижных игр (5-9 классы)

13	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18,9	1644,88	73,75	31088	1394	831	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	404	221	133	0,041	1
14	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,3	1574,76	68,13	9921	429	286	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	135	80	133	0,0438	–
15	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	41	134,01	6,63	5494	272	6022	0,698	29
	м бортового камня		108,68	1,76	4456	72	133	0,0061	–
16	Е6-45-10								
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	2,419	5722,22	178,83	13842	433	1173	2,67	6
	м3		378	83,83	914	203	105	0,4405	1
17	Е6-47-18								
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0246	5031,73	197,82	124	5	11	2,01	–
	м3		283,5	107,95	7	3	105	0,5475	–
18	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,656	24600		16138				
	м3								
	Итого по разделу 3				**76607**	**2533**			**39**
	Стоимость: материалов, тенге				**5916**	**579**			**2**
					68158				
	Накладные расходы, тенге				8323				

	- заработная плата, тенге				1248				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5096				
	Всего по разделу, тенге				**90026**				
	Сметная заработная плата, тенге				7743				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				45				

Раздел 4 Площадка для тихого отдыха

19	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	41,4	1644,88	73,75	68098	3053	1819	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	885	483	133	0,041	2
20	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	276	522,01	15,35	144075	4237	4038	0,0336	9
	м2 покрытия		5,94	5,06	1639	1397	133	0,01766	5
21	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	120	134,01	6,63	16081	796	17626	0,698	84
	м бортового камня		108,68	1,76	13042	211	133	0,0061	1
22	Е6-45-10								
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	7,08	5722,22	178,83	40513	1266	3434	2,67	19
	м3		378	83,83	2676	594	105	0,4405	3
23	Е6-47-18								
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,072	5031,73	197,82	362	14	29	2,01	–
	м3		283,5	107,95	20	8	105	0,5475	–
24	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,92	24600		47232				
	м3								
	Итого по разделу 4				**316361**	**9366**			**118**
					18262	**2693**			**11**

Стоимость: материалов, тенге	288733
Накладные расходы, тенге	26946
- заработная плата, тенге	4042
- трудоемкость, чел-ч	13
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20598
Всего по разделу, тенге	**363905**
Сметная заработная плата, тенге	24997
Нормативная трудоемкость, чел-ч	142

Локальная смета № 7-2-3

Благоустройство территории хозяйственной зоны

Раздел 1 Площадка под контейнер для мусора

1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,35	1644,88	73,75	2221	100	60	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	29	16	133	0,041	–
2	Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	9	675,66	20,1	6081	181	176	0,0604	1
		м2 покрытия и основания		9,2	5,41	83	49	133	0,0197	–
3	Е27-49-5	Добавлять к расценке 27-49-4 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	18	84,93	0,57	1529	10	7	0,00044	–
		м2 покрытия и основания		0,07	0,24	1	4	133	0,00098	–
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	9	522,01	15,35	4698	138	132	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	53	46	133	0,01766	–
5	Е27-54-1	При изменении толщины на1см добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9	62,34	–	561	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	9	134,01	6,63	1206	60	1322	0,698	6

		м бортового камня								
				108,68	1,76	978	16	133	0,0061	–
7	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	0,531	5722,22	178,83	3038	95	258	2,67	1
		м3								
				378	83,83	201	45	105	0,4405	–
8	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0054	5031,73	197,82	27	1	3	2,01	–
		м3								
				283,5	107,95	2	1	105	0,5475	–
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	0,387	24600		9520				
		м3								
		Итого по разделу 1				**28881**	**585**			**8**
						1347	**177**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				26949				
		Накладные расходы, тенге				1958				
		- заработная плата, тенге				294				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1850				
		Всего по разделу, тенге				**32689**				
		Сметная заработная плата, тенге				1818				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				

Раздел 2 Площадка для парковки автомобилей

10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18,75	1644,88	73,75	30842	1383	825	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	401	219	133	0,041	1
11	Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	125	675,66	20,1	84458	2513	2429	0,0604	8
		м2 покрытия и основания								
				9,2	5,41	1150	676	133	0,0197	2
12	Е27-49-5	Добавлять к расценке 27-49-4 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	250	84,93	0,57	21233	143	104	0,00044	–

	м2 покрытия и основания								
			0,07	0,24	18	60	133	0,00098	–
13 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	125	522,01	15,35	65251	1919	1830	0,0336	4
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	743	633	133	0,01766	2
14 Е27-54-1	При изменении толщины на1см добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	125	62,34	–	7793	–	1	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	1	–	133	–	–
15 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	39	623,19	6,63	24304	259	5730	0,698	27
	м бортового камня								
			108,68	1,76	4239	69	133	0,0061	–
16 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0234	5031,73	197,82	118	5	11	2,01	–
	м3								
			283,5	107,95	7	3	105	0,5475	–
17 Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	2,301	5722,22	178,83	13167	411	1116	2,67	6
	м3								
			378	83,83	870	193	105	0,4405	1
18 30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	1,677	24600		41254				
	м3								
	Итого по разделу 2				**288420**	**6633**			**48**
					7429	**1853**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				274358				
	Накладные расходы, тенге				12046				
	- заработная плата, тенге				1807				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18028				
	Всего по разделу, тенге				**318494**				
	Сметная заработная плата, тенге				11089				

Локальная смета № 7-3-1

Площадка для легкой атлетики тип 1

Раздел 1 Покрытие тип 1 (беговые дорожки)

1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Перевозка шлака для упруговлагоемкого слоя	122,3256	32,57	30,98	3984	3790	1250	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	187	1102	97	0,0308	4
2	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	110,09304	32,3	32,3	3556	3556	711	–	–
		т		–	6,46	–	711	100	0,01357	1
3	Е27-14-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	122,3256	2708,78	243,38	331353	29772	13232	0,114	14
		м3 материала основания в плотном теле		16,65	64,68	2037	7912	133	0,2194	27
4	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Перевозка шлака для изготовления покрытия	81,5504	32,57	30,98	2656	2526	834	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	125	735	97	0,0308	3
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	73,39536	32,3	32,3	2371	2371	474	–	–
		т		–	6,46	–	474	100	0,01357	1
6	Е27-70-1	Приготовление спецсмеси №1 в установке, установленной в карьере. Суглинок-местный грунт 29%, шлак 68%, известь пушонка 3%	81,5504	149,69	140,84	12207	11486	4571	0,0515	4
		м3 смеси (в рыхлом состоянии)		8,3	33,85	677	2760	133	0,1292	11
7	1-1-157	Известь строительная негашеная комовая, I сорта	1,34558	13300		17896				
		т								

Нормативная трудоемкость, чел-ч

8 П8-1-1	Перевозка грузов на 0,5 км, 1 класс груза. Подвоз грунтовой спецсмеси на место укладки ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5;	146,79072	9,85	9,85	1446	1446	289	–	–
	т		–	1,97	–	289	100	0,00414	1
9 Е27-14-2	Устройство слоя из спецсмеси	81,5504	95,48	73,75	7786	6014	3586	0,144	12
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1744	952	133	0,041	3
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	81,5504	21,55	4,52	1757	369	1347	0,108	9
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1389	–	97	–	–
11 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	81,5504	14	14	1142	1142	379	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	391	97	0,01567	1
12 Е10-5-1	Установка приколышей	0,85	22541,72	316,57	19160	269	3678	22,5	19
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2964	101	120	0,58	–
13 Е10-5-1	Установка бортовой доски по приколышам	2,51	21381,47	316,57	53667	795	10864	22,5	56
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	8754	299	120	0,58	1
	Итого по разделу 1				**458981**	**63536**			**116**
	Стоимость: материалов, тенге				**17877** 377568	**15726**			**53**
	Накладные расходы, тенге				41215				
	- заработная плата, тенге				6182				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30012				
	Всего по разделу, тенге				**530208**				
	Сметная заработная плата, тенге				39785				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				190				

Раздел 2 Покрытие тип 3 (земляное)

2.1 Упрощенное

14 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	61,16	1644,88	73,75	100601	4511	2689	0,144	9
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1308	714	133	0,041	3
15 Е10-5-1	Установка приколышей	1,442	21381,47	316,57	30832	456	6241	22,5	32
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	5029	172	120	0,58	1
16 Е10-5-1	Установка бортовой доски по приколышам	2,51	21381,47	316,57	53667	795	10864	22,5	56
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	8754	299	120	0,58	1
17 1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	7,476	83		621				
	кг								
18 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Перевозка шлака для упруговлагоемкого слоя	98,0892	32,57	30,98	3195	3039	1003	0,0106	1
	м3 грунта		1,53	9,01	150	884	97	0,0308	3
19 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	88,28028	32,3	32,3	2851	2851	570	–	–
	т		–	6,46	–	570	100	0,01357	1
20 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из местного супесчанного грунта	98,0892	95,48	73,75	9366	7234	4312	0,144	14
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2097	1145	133	0,041	4
	Итого по разделу 2				**201133**	**18886**			**112**
	Стоимость: материалов, тенге				**17338**	**3784**			**13**
					164909				
	Накладные расходы, тенге				25679				
	- заработная плата, тенге				3852				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13609				

	Всего по разделу, тенге				**240421**				
	Сметная заработная плата, тенге				24974				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				138				
	Раздел 3 Покрытие тип 4 (нерабочие зоны)								
21	Е47-25-1								
	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	976,36	6,1	0,34	5956	332	7419	0,0406	40
	м2		5,76	0,13	5624	127	129	0,0005	–
	Итого по разделу 3				**5956**	**332**			**40**
					5624	**127**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				7419				
	- заработная плата, тенге				1113				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				803				
	Всего по разделу, тенге				**14178**				
	Сметная заработная плата, тенге				6864				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
	Раздел 4 Ямы с песком								
22	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	90	27,84	26,18	2506	2356	773	0,0115	1
	м3 грунта		1,66	7,2	149	648	97	0,025	2
23	Е1-24-2								
	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. в резерв ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	90	7,86	7,86	707	707	223	–	–
	м3 грунта								

24 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;		–	2,55	–	230	97	0,00978	1
	м3 грунта	180	7,91	7,91	1424	1424	449	–	–
25 Е6-39-1	Загрузка ям песком		–	2,57	–	463	97	0,00984	2
	м3 загрузки	90	1784,75	160,59	160628	14453	25582	1,566	141
26 Е10-5-1	Установка приколышей		210,06	60,66	18905	5459	105	0,2963	27
	м3 древесины в конструкции	0,297	22541,72	316,57	6695	94	1285	22,5	7
27 Е10-5-1	Установка бортовой доски по приколышам		3487,5	119,25	1036	35	120	0,58	–
	м3 древесины в конструкции	0,583	21381,47	316,57	12465	185	2524	22,5	13
28 Е12-10-1			3487,5	119,25	2033	70	120	0,58	–
	Обшивка ковровой резиной борта шириной 0,2 м	20,2	161,83	1,24	3269	25	3694	0,972	20
	м2 покрытия								
29 1-1-724	Резина прессованная		153,23	0,47	3095	9	119	0,0023	–
	кг	23,432	425		9959				
	Итого по разделу 4				**197653**	**19244**			**182**
	Стоимость: материалов, тенге				**25218**	**6914**			**32**
					153191				
	Накладные расходы, тенге				34530				
	- заработная плата, тенге				5180				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13931				
	Всего по разделу, тенге				**246114**				
	Сметная заработная плата, тенге				37312				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				231				

Раздел 5 Асфальтовая площадка

30	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из местного супесчаного грунта	0,756	1644,88	73,75	1244	56	33	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	16	9	133	0,041	–
31	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см	7,56	422,37	–	3193	–	249	0,144	1
		м2 покрытия		24,75	–	187	–	133	–	–
32	Е10-5-1	Установка приколышей	0,027	22541,72	316,57	609	9	116	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	94	3	120	0,58	–
33	Е10-5-1	Установка бортовой доски по приколышам	0,047	21381,47	316,57	1005	15	204	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	164	6	120	0,58	–
		Итого по разделу 5				**6051**	**80**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				**461** 5510	**18**			**–**
		Накладные расходы, тенге				602				
		- заработная плата, тенге				90				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				399				
		Всего по разделу, тенге				**7052**				
		Сметная заработная плата, тенге				569				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Раздел 8 Спортивное оборудование и инвентарь

34	Т1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17	34
		стойка		2739	191,76	5478	384	105	0,937	2

35	Т1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – монтаж металлоконструкций *стойка*	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16	32
				2792,59	13,09	5585	26	90	0,048	–
36	Т1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой – строительные работы *комплект*	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
				2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
37	Т1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой – монтаж металлоконструкций *комплект*	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
				2454,1	11,22	2454	11	90	0,042	–
38	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы *стенка*	3	5115,49	488,41	15346	1465	1462	1,8	5
				300,3	163,56	901	491	105	0,799	2
39	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций *стенка*	3	8235,98	13,74	24708	41	3649	7,8	23
				1347,64	3,74	4043	11	90	0,014	–
40	80-32-252СН	Барьеры учебные *шт*	40	4600		184000				
41	80-32-262СН	Ядра для метания *шт*	10	1730		17300				
42	80-32-267СН	Планки к стойкам для прыжков в высоту *шт*	15	1260		18900				
43	80-32-268СН	Гранаты разные: 250, 500, 700г. *шт*	10	1350		13500				
44	80-32-269СН	Мячи волейбольные и баскетбольные *шт*	10	1360		13600				
45	80-32-270СН	Мячи малые *шт*	10	120		1200				
46	80-32-271СН	Сетка волейбольная СН РК 8.02-13-2004 сб.5.5 стр.39 п.58 *шт*	2	920		1840				
47	80-32-272СН	Рулетка 25м *шт*	1	550		550				
48	80-32-273СН	Рулетка 10м *шт*	1	600		600				

49	80-32-274СН	Секундомер *шт*	6	2600		15600			
50	80-32-275	С Стойка для прыжков в высоту СН РК 8.02-13-2004 сб.5.5 стр.38 п.23 *пара*	1	14000		14000			
		Итого по разделу 8				**506887**	**4609**		**126**
		Стоимость: материалов, тенге				**21398**	**1284**		**6**
		оборудования, тенге				199790			
						281090			
		Накладные расходы, тенге				21998			
		- заработная плата, тенге				3300			
		- трудоемкость, чел-ч				11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14868			
		Всего по разделу, тенге				**543753**			
		Сметная заработная плата, тенге				25982			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				143			

Раздел 9 Земляные работы

51	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3417,4	7,91	7,91	27032	27032	8520	–	–
				–	2,57	–	8783	97	0,00984	34
52	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход *м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера*	3906,14	0,28	0,28	1094	1094	341	–	–
				–	0,09	–	352	97	0,00035	1
53	Е1-24-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	732,38	9,24	9,24	6767	6767	2131	–	–
				–	3	–	2197	97	0,0115	8
54	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	732,28	7,86	7,86	5756	5756	1811	–	–

	м3 грунта		–	2,55	–	1867	97	0,00978	7
55 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	3906,14	19,95	15,58	77927	60858	33924	0,0093	36
	м2 корыта		1,03	5,5	4023	21484	133	0,02686	105
	Итого по разделу 9				**118576**	**101507**			**36**
	Стоимость: материалов, тенге				**4023** 13046	**34683**			**155**
	Накладные расходы, тенге				46727				
	- заработная плата, тенге				7009				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9918				
	Всего по разделу, тенге				**175221**				
	Сметная заработная плата, тенге				45715				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				214				

Локальная смета № 7-4-1

Футбольное поле

Раздел 1 Тип 5

1 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Устройство основания из местного грунта	562,5	39,77	37,82	22371	21274	7023	0,013	7
	м3 грунта		1,87	11	1052	6188	97	0,0376	21
2 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	1040,625	24,6	24,6	25599	25599	5120	–	–
	т		–	4,92	–	5120	100	0,01033	11
3 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	562,5	95,48	73,75	53708	41484	24725	0,144	81

	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	12026	6564	133	0,041	23
4 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Устройство почвенного покрытия	1125	32,57	30,98	36641	34853	11501	0,0106	12
	м3 грунта		1,53	9,01	1721	10136	97	0,0308	35
5 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	1350	24,6	24,6	33210	33210	6642	–	–
	т		–	4,92	–	6642	100	0,01033	14
6 Е27-14-2	Устройство почвенного слоя	1125	95,48	73,75	107415	82969	49452	0,144	162
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	24053	13129	133	0,041	46
	Итого по разделу 1				**278944**	**239389**			**262**
	Стоимость: материалов, тенге				**38852** 703	**47779**			**150**
	Накладные расходы, тенге				104463				
	- заработная плата, тенге				15669				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23004				
	Всего по разделу, тенге				**406411**				
	Сметная заработная плата, тенге				102300				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				464				

Локальная смета № 7-7-1

Теневой навес тип I поз13

1 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	2	167,4	–	335	–	379	1,18	2
	м3 грунта		167,4	–	335	–	113	–	–
2 Е1-164-1	Разравнивание лишнего грунта на месте	2	167,4	–	335	–	379	1,18	2
	м3 грунта		167,4	–	335	–	113	–	–

3	Е8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1700,2	97,07	2210	126	228	0,78	1
	м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2								
	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	1732,34	98,32	2252	128	1000	4,41	6
	м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	Е6-45-8								
	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020;	1,326	5002,88	178,83	6634	237	643	2,67	4
	м3		378	83,83	501	111	105	0,4405	1
6	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,3	118		153				
	м3								
7	30-1-64								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
	м3								
8	Е9-43-1								
	Монтаж стоек из труб	0,2397	9702,77	4254,39	2326	1020	1195	25,3	6
	т конструкций		4725	812,93	1133	195	90	3,01	1
9	8-2-26								
	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 150 мм, Dв 141 мм	25,5	316		8058				
	м								
10	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,1609	175710,1	1826,1	28272	294	1980	42,7	7
	т стальных элементов		8100	690,75	1303	111	140	3,37	1
11	Е11-12-1								
	Укладка лаг по кирпичным столбикам	42	497,38	6,38	20890	268	3715	0,447	19
	м2 пола		69,53	2,39	2920	100	123	0,0117	–
12	Е11-33-1								
	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	42	1536,74	8,54	64543	359	4640	0,547	23
	м2 покрытия		86,63	3,2	3638	134	123	0,0156	1
13	Е15-163-3								
	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленнымК=2,000;	84	83,17	1,22	6986	102	3175	0,218	18
	м2 окрашиваемой поверхности		35,55	0,45	2986	38	105	0,0022	–
14	Е10-7-1								
	Обшивка навеса пластиком	77,2	69,93	4,64	5399	358	5540	0,363	28

	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	4481	136	120	0,0085	1
15 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0772	179500		13857				
	1000м2								
16 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	3,38	622,52	4,64	2104	16	242	0,363	1
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	196	6	120	0,0085	–
17 Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
18 Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленнымК=2,000;	27	97,08	1,19	2621	32	1180	0,255	7
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	1112	12	105	0,0022	–
19 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев Балки	3,12	22541,72	316,57	70330	988	13504	22,5	70
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	10881	372	120	0,58	2
20 Е12-7-1	Устройство кровель из стеклопластика по деревянной обрешетке с ее устройством	49	236,84	8,2	11605	402	4129	0,424	21
	м2 кровли		67,73	3,08	3319	151	119	0,015	1
21 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,049	179500		8796				
	1000м2								
22 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,7	573,75	28,11	3270	160	918	0,78	4
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	705	60	120	0,052	–
	Всего прямые затраты				**262815**	**4506**			**220**
	Стоимость: материалов, тенге				**35069** 223240	**1527**			**8**
	Накладные расходы, тенге				43063				
	- заработная плата, тенге				6459				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18353				

	Всего по смете				**324231**				
	Сметная заработная плата, тенге				43055				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				250				

Локальная смета № 7-8-1

Озеленение

1 Е47-11-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %	113	245,54	15,14	27746	1711	34422	1,632	184
	яма		230,4	5,74	26035	649	129	0,022	2
2 Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	113	151,76	–	17149	–	21844	0,821	93
	шт		149,85	–	16933	–	129	–	–
3 30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	113	649		73337				
	шт								
4 Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	815	80,54	6,06	65640	4939	81291	0,517	421
	м траншеи		74,48	2,84	60701	2315	129	0,01	8
5 Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	815	66,92	–	54540	–	70020	0,404	329
	м изгороди		66,6	–	54279	–	129	–	–
6 30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	394	649		255706				
	шт								

7 Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	878	39,58	0,34	34751	299	44591	0,2678	235
	м2		39,24	0,13	34453	114	129	0,0005	–
8 Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонаК=3,000;	2634	7,97	–	20993	–	27081	0,0547	144
	м2		7,97	–	20993	–	129	–	–
9 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	878	19,01	–	16691	–	9298	0,0525	46
	м2		8,21	–	7208	–	129	–	–
10 Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	48	68,04	–	3266	–	4213	0,467	22
	м2		68,04	–	3266	–	129	–	–
11 Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветникиК=2,000;	96	7,9	–	758	–	978	0,0542	5
	м2		7,9	–	758	–	129	–	–
12 Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	48	212,95	–	10222	–	12980	1,3501	65
	м2		209,63	–	10062	–	129	–	–
13 30-12-17	Семена цветов	0,938	515		483				
	кг								
	Всего прямые затраты				**581282**	**6949**			**1544**
	Стоимость: материалов, тенге				**234688** 339645	**3078**			**10**
	Накладные расходы, тенге				306718				
	- заработная плата, тенге				46008				
	- трудоемкость, чел-ч				153				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	53280
Всего по смете	**941280**
Сметная заработная плата, тенге	283774
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1707
ИТОГО	**7695612**
в т.ч. оборудование	1809888
Временные здания и сооружения 3,4%	200115
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	133888
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	60858
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	24343
Транспорт привозных материалов	
Командировочные расходы	
Итого в базовых ценах 2001 года	**8114817**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**18128501**
Налог(2%)	362570
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**18491071**
НДС(12%)	2218929
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**20710000**

счёт на оплате
№ 466 1504.14504
от 15.08.14г
оплачено - 19481831
№ 466 1504.14-849
от 24.12.14г
оплачено - 589177
остаток - 638992

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К.Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров