Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2014г.
от 25 августа 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	208835486	30828348	12250965	2518443	7747541	3354067	0	45946
кроме того:								
НДС 12%	25060259				929705			
Итого:	233895745				8677246			
Погашение аванса	0				0			
Всего к оплате:	233895745				8677246			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

К. Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

Т.С.Базаров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

Реквизиты: ВКО, с. Курчум, ул. Ибежанова, 23 РНН 180600210646 ИИК KZ55070103KSN1806000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060240008766

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, тел./факс 8 /72340/ 21 825, РНН 181600238517 ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 10 от 15.04.2013г.

Акт № 26
выполненных работ за август месяц 2014г.
от 25 августа 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-11								
		Телефонизация								
1	Ц10-100-2	Устройства телефонные / *шт*	5	5196 / 4995	– / –	25980 / 24975	– / –	22478 / 90	28 / –	140 / –
2	99-6-6	Телефонный терминал Huawei FT-2050 / *шт*	5	11879 / 947		59395 / 4735				
3	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ / *шт*	5	978,9 / 1055	– / –	4895 / 5275	– / –	4262 / 90	7 / –	35 / –
4	99-2-3	Телефонный аппарат Panasonik KX-TS2350 / *шт*	5							
		Всего прямые затраты				**95545**	**–**			**175**

	Стоимость: материалов, тенге				**29710** 65835	–			–
	Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26740 4011 13 7337				
	Всего по смете				**129622**				

Локальная смета № 2-1-12
Радиофикация

1 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	10	92,4	–	924	–	810	0,5	5
	шт		90	–	900	–	90	–	–
2 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	10	59		590				
	шт								
3 Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: радиорезетка	7	107,3	–	751	–	700	1	7
	шт		99	–	693	–	101	–	–
4 99-32-3	Радиорозетка.	7	70		490				
	шт								
5 Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	7	332,4	–	2327	–	2241	2	14
	шт		317	–	2219	–	101	–	–
6 99-33-4	Громкоговоритель.	7	2100		14700				
	шт								
7 Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	100	43,8	–	4380	–	2205	0,15	15
	м провода		24,5	–	2450	–	90	–	–

8	16-7-296								
	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,1	6470		647				
	1000м								
9	Ц10-398-1	Связь и сигнализация: шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	2	2189	–	4378	–	1774	5	10
	шт			878	–	1756	–	101	–	–
10	99-31-1	Шкаф слаботочных устройств ЩЭСУ	2	2247		4494				
	шт									
11	Ц10-385-1	Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг	1	2341,6	–	2342	–	2341	13	13
	шт			2318	–	2318	–	101	–	–
12	8-6-23	Трубостойка	8	306		2448				
	м									
	Всего прямые затраты					**38471**	–			**64**
						10336	–			–
	Стоимость: материалов, тенге					28135				
	Накладные расходы, тенге					10071				
	- заработная плата, тенге					1511				
	- трудоемкость, чел-ч					5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2913				
	Всего по смете					**51455**				

Локальная смета № 2-1-14

Телевидение

1	99-1-1	Антенна DCRS.1730	1	5538	5538
	шт				

2 Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	6
	шт		1103	–	1103	–	101	–	–
3 Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	5	189,4	–	947	–	944	1	5
	шт		187	–	935	–	101	–	–
4 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	5	59		295				
	шт								
5 Ц10-173-12	Усилитель	1	1868,6	–	1869	–	2454	10	10
	комплект		1845	–	1845	–	133	–	–
6 99-1-10	Усилитель мульдиапазонный Terra HA-003	1	992		992				
	шт								
7 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	372	66,8	18,1	24850	6733	8518	0,12	45
	м кабеля		20,3	3,8	7552	1414	95	0,022	8
8 16-5-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13 (ГОСТ 11326.12-79)	0,012	68500		822				
	1000м								
9 16-5-55	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-7-12 (ГОСТ 11326.11-79)	0,36	51700		18612				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**55040**	**6733**			**66**
					11435	**1414**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				36872				
	Накладные расходы, тенге				13030				
	- заработная плата, тенге				1955				

	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4084				
	Всего по смете				**72154**				

Локальная смета № 4-4-2

Технологическое оборудование

1 Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
	подстанция		6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
	Всего прямые затраты				25144	16980			37
					6345	3623			21
	Стоимость: материалов, тенге				1819				
	Накладные расходы, тенге				9470				
	- заработная плата, тенге				1421				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2077				
	Всего по смете				**36691**				

Локальная смета № 4-5-1

Контур заземления КТПН и ДЭС, повторный контур заземления

1 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами	53,34	18,51	17,5	987	933	280	0,00703	–
	м3 грунта		1,01	4,41	54	235	97	0,0153	1
2 Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	1,65	200,88	–	331	–	374	1,416	2
	м3 грунта		200,88	–	331	–	113	–	–

3 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	49,44	5,55	5,55	274	274	86	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	89	97	0,00691	–
4 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5,5	122,18	–	672	–	759	0,885	5
	м3 грунта		122,18	–	672	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	49,44	21,55	4,52	1065	223	817	0,108	5
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	842	–	97	–	–
6 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	148	61,9	3,3	9161	488	3290	0,14	21
	м		23	0,4	3404	59	95	0,002	–
7 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,193	46400		8955				
	т								
8 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	24	431,6	21,6	10358	518	3464	0,9	22
	шт		149	2,9	3576	70	95	0,017	–
9 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,226	47200		10667				
	т								
10 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,012	221781,38	–	2661	–	362	175	2
	канало-километр трубопровода		27450	–	329	–	110	–	–
	Всего прямые затраты				**45131**	**2436**			**57**
					9208	**453**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				33487				
	Накладные расходы, тенге				9432				
	- заработная плата, тенге				1415				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3274				

	Всего по смете								**57837**

Локальная смета № 6-7-1

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	96,16	18,51	17,5	1780	1683	505	0,00703	1
	м3 грунта		1,01	4,41	97	424	97	0,0153	1
2 Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,97	200,88	–	597	–	675	1,416	4
	м3 грунта		200,88	–	597	–	113	–	–
3 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	89,18	5,55	5,55	495	495	156	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	161	97	0,00691	1
4 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	9,91	122,18	–	1211	–	1368	0,885	9
	м3 грунта		122,18	–	1211	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	89,18	21,55	4,52	1922	403	1473	0,108	10
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1519	–	97	–	–
6 Е1-164-1	Лишний грунт разравнять на месте 1 группы	0,05	167,4	–	8	–	9	1,18	–
	м3 грунта		167,4	–	8	–	113	–	–
7 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,016	342682,88	6788,5	5483	109	1004	253	4
	км трубопровода		45675	2565	731	41	130	12,52	–
8 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,016	8097,13	–	130	–	168	51,5	1

	км трубопровода								
			8032,5	–	129	–	130	–	–
9 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,016	180453,4	29493,95	2887	472	966	203	3
	км трубопровода								
			35325	11142	565	178	130	54,42	1
	Всего прямые затраты				**14513**	**3162**			**32**
					4857	**804**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				6494				
	Накладные расходы, тенге				6324				
	- заработная плата, тенге				949				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1250				
	Всего по смете				**22087**				

Локальная смета № 7-8-1

Озеленение

6 30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород	1236	649		802164				
	шт								
	Всего прямые затраты				**802164**	**-**			**-**
					-	**-**			**-**
	Стоимость: материалов, тенге				802164				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге								
	- трудоемкость, чел-ч								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48130				
	Всего по смете				**850294**				

Сметная заработная плата, тенге
Нормативная трудоемкость, чел-ч

Локальная смета № 2-1-20

Общестроительные работы (Добавляемые работы)

Добавляемые работы

Раздел 6.2. Чердачная кровля

1 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	24,48	207,96	1,19	5091	29	800	0,155	4
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	661	11	119	0,0022	-
2 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	24,48	103,08	0,99	2523	24	349	0,0694	2
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	284	9	119	0,0018	-
3 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	3,78	6556,06	330,46	24782	1249	7306	10,58	40
	м3 изоляции		1809	123,75	6838	468	100	0,6	2
4 Е12-15-1	Устройство мембраны "Изоспан"	24,48	28,19	1,19	690	29	800	0,155	4
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	661	11	119	0,0022	-
5 Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции. Устройство мембраны "Изоспан"	24,48	19,04	1,15	466	28	534	0,101	2
	м2 изолируемой поверхности		17,89	0,43	438	11	119	0,0021	-
6 99-5-30ТОО "Крафт"	Мембрана "Изоспан"К=2,000;	48,96	44		2154				
	м2								
7 Е10-72-1	Установка стропил	0,893	4110,67	318,13	3671	284	1907	11,8	11
	м3 древесины в конструкций		1660,5	119,25	1483	106	120	0,59	1
8 Е10-3-5	Устройство карнизов	4,46	767,86	7,54	3425	34	1164	1,43	6
	м2 развернутой поверхности карнизов								

			214,65	2,86	957	13	120	0,0139	-
10 E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,89	573,75	28,11	511	25	143	0,78	1
	м3 древесины в конструкций								
			123,75	10,58	110	9	120	0,052	-
11 E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	32,92	20,49	0,91	675	30	198	0,029	1
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	154	11	120	0,00168	-
12 E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,48	1878,51	8,2	45986	201	8041	1,71	42
	м2 кровли								
			272,95	3,08	6682	75	119	0,015	-
	Итого по разделу 6.2.				**89973**	**1933**			**112**
					18268	**725**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				69772				
	Накладные расходы, тенге				21242				
	- заработная плата, тенге				3186				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6673				
	Всего				**117888**				
	Сметная заработная плата, тенге				22179				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				126				

Раздел Полы.

1 E11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток на растворе	417,33	1550,81	15,2	647200	6343	92741	1,07	447
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	72323	3076	123	0,037	15
	Итого по разделу				**647200**	**6343**			**447**
					72323	**3076**			**15**

	Стоимость: материалов, тенге				568534				
	Накладные расходы, тенге				92741				
	- заработная плата, тенге				13911				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44396				
	Всего				**784337**				
	Сметная заработная плата, тенге				89310				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				508				

Ограждение

1	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	29,87	218,93	–	6539	–	7390	1,54	46
		м3 грунта		218,93	–	6539	–	113	–	-
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	22,1	134,1	–	2964	–	3349	0,972	21
		м3 грунта		134,1	–	2964	–	113	–	-
3	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов из бетона В12,5	21,87	10304,15	95,97	225352	2099	18555	4,9	107
		м3		771,75	36,25	16878	793	105	0,1771	4
4	Е6-11-6	Установка стоек	0,98	18837,97	11119,34	18461	10897	12102	42,5	42
		т		7560	4200,75	7409	4117	105	20,52	20
5	8-6-2	Трубы стальные 60х40	507,84	156		79223				
		м								
7	Е9-62-3	Изготовление ПМ1	5,36	27935,09	9375,11	149732	50251	89183	91	488
		т конструкций		16380	2107,33	87797	11295	90	7,36	39
8	8-1-57	Трубы стальные 20х20	6390	262		1674180				
		м								
10	Е9-57-5	Монтаж ограждения	4,34	22247,56	8912,18	96554	38679	47438	54,3	236
		т конструкций		10170	1974,78	44138	8571	90	7,58	33

11 Е9-46-1	Монтаж ворот и калиток	0,519	151776,57	17434,99	78772	9049	4708	41,4	21
	т конструкций		7650	2428,67	3970	1260	90	8,15	4
12 Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	407,78	20,47	0,02	8347	8	2132	0,0295	12
	м2		5,81	–	2369	–	90	–	-
13 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	407,78	49,69	0,04	20263	16	3053	0,0426	17
	м2		8,32	–	3393	–	90	–	-
	Итого по разделу 12				**2360387**	**110998**			**991**
					175457	**26036**			**101**
	Стоимость: материалов, тенге				2073932				
	Накладные расходы, тенге				187909				
	- заработная плата, тенге				28186				
	- трудоемкость, чел-ч				94				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				152898				
	Всего по разделу, тенге				**2701194**				
	Сметная заработная плата, тенге				229679				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1185				

Бурение скважины

1 т.182	Бурение скважины вращательным способом d-190 мм в породах V категории в интервале О-80 м	80	2847,92	227834
	м			
5 прайс	Стоимость обсадной колонны Ø133 м длина 81 м	0,46596	85714,29	39939
	тн			
	Итого			267773

Туалет на 4 очко

1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	92	22,04	20,73	2028	1907	626	0,00911	1
		м3 грунта		1,31	5,7	121	524	97	0,0198	2
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	14,2	200,88	–	2852	-	3223	1,416	20
		м3 грунта		200,88	–	2852	–	113	–	–
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	20,2	122,18	–	2468	–	2789	0,885	18
		м3 грунта		122,18	–	2468	–	113	–	–
7	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м высотой 0,9 м ktpp1=0,1; kзпр1=0,1;	1,6	9763,8	2308,84	15622	3694	2274	1,3869	2
		м3 конструкций колодцев		228,6	864,68	366	1383	130	4,223	7
8	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м	3,6	7830		28188				
		м								
11	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев, балок	1,24	22541,72	316,57	27952	393	5367	22,5	28
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	4325	148	120	0,58	1
14	Е11-12-3	Укладка лаг	8	266,09	2,58	2129	21	517	0,322	3
		м2 пола		51,53	0,97	412	8	123	0,0047	–
15	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 40 мм	8	1905,05	11,03	15240	88	977	0,601	5
		м2 покрытия		95,18	4,14	761	33	123	0,0202	–
16	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	34,6	622,52	4,64	21539	161	2483	0,363	13
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	2009	61	120	0,0085	–
17	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных стенах	2,2	1388,74	36,52	3055	80	2127	4,42	10
		м2 проемов								

			124,82	0,56	-95862	-430	90	0,002	-2
3 Т1-34-1	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,2 м, тип ВМ1А – строительные работы	-2	19881,2	1358,06	-39762	-2716	-3807	5,5	-11
	ворота								
			914,1	445,56	-1828	-891	140	2,2	-4
4 Т1-34-2	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,2 м, тип ВМ1А – монтаж металлоконструкций	-2	16649,4	29,35	-33299	-59	-3593	12	-24
	ворота								
			1986,55	9,35	-3973	-19	90	0,035	–
5 Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкций	-2	4487,91	6,87	-8976	-14	-990	3,2	-6
	калитка								
			547,94	1,87	-1096	-4	90	0,007	–
6 Т1-34-42	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1А – строительные работы	-2	6886,44	–	-13773	–	–	–	–
	калитка								
			–	–	–	–	140	–	–
	Всего прямые затраты				**-1771478**	**-106108**			**-898**
					-152057	**-35128**			**-171**
	Стоимость: материалов, тенге				-1513313				
	Накладные расходы, тенге				-211368				
	- заработная плата, тенге				-31705				
	- трудоемкость, чел-ч				-106				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-118971				
	Всего по смете				**-2101817**				
	ИТОГО				**3173951**				
	в т.ч. оборудование								
	Временные здания и сооружения 3,4%				107914				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%				72201				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				32819				

На оплату дополнительных отпусков 0,4%	13127
Транспорт привозных материалов	
Командировочные расходы	
Итого в базовых ценах 2001 года	**3400013**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,234	**7595629**
Налог(2%)	151913
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**7747541**
НДС(12%)	929705
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**8677246**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

_____ К.Т. Акылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

_____ Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

_____ Т.С.Базаров