Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики

Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и

осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Корнеевка, ул. Мира, 8

Справка № 1 от "29" июля 2021 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2021 г

Код.заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	24.05.2021				

Наименован. пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**29 856 777,0**	**26 657 837**							**3 198 940,0**	
В том числе за отчетный период	**29 856 777,0**	**26 657 837**							**3 198 940,0**	**29856777,0**
Аванс 30%	**33 549 523,06**									**20899743,90**

Заказчик:
ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
И.о. директора
Сисенбаев Н.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор
Ахман С.К.

Тех. надзор:
ТОО "Аретмида снаб"
Мырзаханов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО" Фирма АМБ"
Куркин Е.С.

Заказчик: ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Корнеевка, ул. Мира, 8"

Договор № 19 от 24 мая 2021 г

Форма 2В

Акт № 1 от "____" июля 2021 г
приемки выполненных работ за июль 2021 г

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 . Капитальный ремонт здания									
		Раздел 1 Проемы									
		1.1 Окна									
1	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК1, ОК2, ОК7, ОК8, НР – 72 %**	**м2 проемов**	**167,61**	2761,43	217,73	462843	36493	193975	180093	694371
					1386,4	105,92	232375	17754	–	51435	

2	2109-0201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**161,36**	21923		3537495		3537495	–	3820495
					–		–		–	283000	
3	2109-0201-0602	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,25**	23776		148600		148600	–	160488
					–		–		–	11888	
4	1110-0501-0104	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК6 НР = 72 %**	**м2 проемов**	**2,43**	2686,42	213,17	6528	518	3010	2341	9579
					1234,57	103,29	3000	251	–	710	

5	2109-0201-0203	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,43**	29776		72356		72356	–	78144
					–		–		–	5788	
6	1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК3, ОК4, ОК5, ОК10 НР = 72 %**	**м2**	**35,145**	4161,02	272,02	146239	9560	74642	47932	209705
					1765,17	129,04	62037	4535	–	15534	
7	2109-0201-0203	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**32,58**	29776		970102		970102	–	1047710
					–		–		–	77608	

8	2109-0201-0202	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК10**	**м2**	**2,565**	25249		64764		64764	–	69945
					–		–		–	5181	
9	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК9 НР = 72 %**	**м2 проемов**	**2,56**	2445,31	214,45	6260	549	2879	2232	9171
					1106,25	104,69	2832	268	–	679	
10	2109-0201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,56**	24589		62948		62948	–	67984
					–		–		–	5036	
11	1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м НР = 72 %**	**п/м**	**108,65**	1246,75	7,82	135459	850	104584	21922	169971

				276,35	3,88	30025	422	–	12590	
12	2109-0205-0108	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**97,5**	2569		250478		250478	–	270516
					–		–		–	20038	
13	2109-0205-0106	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**11,15**	1850		20628		20628	–	22278
					–		–		–	1650	
	2.2 Стены										
35	1211-0101-0211	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %**	**м2**	**705**	2247,14	14,69	1584234	10356	331949	898046	2680862
					1761,6	7,6	1241928	5358	–	198582	
36	1115-0203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1409**	1251,83	24,09	1763828	33943	184720	1120534	3115111
					1096,64	7,9	1545166	11131	–	230749	

Раздел 5 Наружная отделка

92	1115-0213-0101	**Фасад здания. Стены из кирпича . Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %**	**м2**	**200**	4217,46	30,3	843492	6060	267472	411555	1355451
					2849,8	8,22	569960	1644	–	100404	
93	2111-0102-0105	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 толщ.100 мм К=0,100;**	**м3**	**20**	24099		481980		481980	–	520538
					–		–		–	38558	
94	1115-0212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 72 %**	**м2**	**200**	1091,87	4,97	218374	994	52758	118862	364215
					823,11	2,32	164622	464	–	26979	
	Раздел 9 Демонтажные работы										
139	1213-0103-0103	**Облицовка стен из плит известковых. Разборка ракушечника НР = 72 %**	**м2 облицовки**	**885**	4840,46	207,56	4283808	183694	–	3013342	7880922
					4632,9	96,14	4100114	85083	–	583772	
140	1146-0201-0802	**Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %**	**м2**	**95**	216,56	–	20573	–	–	14813	38217
					216,56	–	20573	–	–	2831	
141	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %**	**м2**	**207,3**	1860,02	169,74	385583	35187	–	265386	703047
					1690,28	87,77	350396	18195	–	52078	

142 1146-0401-1103	Заполнение дверных и проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	100,8	1101,3	169,74	111011	17110	–	73979	199789
				931,56	87,77	93901	8847	–	14799	
143 1213-0103-0402	Разборка подвесного потолка без каркаса НР = 72 %	м2 облицовки	270	116,25	5,5	31387	1486	–	22055	57717
				110,74	2,71	29901	731	–	4275	
144 1213-0103-0402	Облицовка потолков. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	964,6	116,25	5,5	112131	5307	–	78794	206199
				110,74	2,71	106824	2612	–	15274	
145 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР = 72 %	м2	598,7	243,89	–	146019	–	–	105134	271245
				243,89	–	146019	–	–	20092	
146 1146-0201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(с краской) НР = 72 %	м2	1200	216,56	–	259872	–	–	187108	482738
				216,56	–	259872	–	–	35758	
147 1213-0103-0401	Облицовка из ПВХ панелей стен и перегородок. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	1850,4	90,01	5,5	166546	10181	–	116191	305356
				84,5	2,71	156365	5011	–	22619	
148 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	85,5	774,99	56,51	66262	4832	–	45841	121071
				718,48	26,18	61430	2238	–	8968	
149 1207-0101-0205	Полы из линолеума . Разборка покрытия НР = 72 %	м2	262,5	110,94	2,85	29122	748	–	20708	53816
				108,09	1,47	28374	387	–	3986	

150	1207-0101-0210	Полы из ламината. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	532,3	156,74	3,29	83434	1751	–	59463	154329
					153,45	1,7	81683	905	–	11432	
151	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	300	823,9	31,58	247170	9474	–	174671	455588
					792,33	16,33	237699	4899	–	33747	
153	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	18,5	1801,3	200,11	33324	3702	–	22540	60333
					1601,19	90,97	29622	1683	–	4469	
154	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг(лестничных клеток, крыльца и пандуса) НР = 72 %	м решетки	35	510,29	1,26	17860	44	1509	11741	31969
					465,91	–	16307	–	–	2368	
155	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка пандуса НР = 72 %	м3	3,5	18381,43	8457,43	64335	29601	–	34699	106957
					9924	3845,43	34734	13459	–	7923	
156	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой обшивки сцены НР = 72 %	м2 стен	28,5	132,04	22,7	3763	647	–	2422	6680
					109,33	8,7	3116	248	–	495	
157	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	165	583		96195		–	–	103891
					–		–		–	7696	

158	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	165	213		35145		–	–	37957
					–		–		–	2812	

Локальная смета № 2-1-2 . Водопровод и канализация

Раздел 6 Демонтажные работы

73	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	587	5,5	1174	11	–	842	2177
					581,5	3	1163	6	–	161	
74	1215-0101-0402	Унитазы . Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	730,5	6,5	1461	13	–	1048	2710
					724	3,5	1448	7	–	201	
75	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	25	406,84	3,08	10171	77	770	6733	18256
					372,96	1,12	9324	28	–	1352	
76	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	15	769,27	3,53	11539	53	–	8289	21414
					765,73	1,8	11486	27	–	1586	
77	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	45	956,42	7,02	43039	316	–	30878	79830

				949,4	3,62	42723	163	–	5913	
78 1215-0101-0318	**Узел водомерный массой до 200 кг. Снятие НР = 72 %**	**шт. арматуры**	**1**	2067	608	2067	608	–	1251	3583
				1459	278	1459	278	–	265	
79 1123-0601-0105	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж ж/б выгреба НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	**м3 конструкций колодца**	**0,36**	11550	4338,89	4158	1562	–	2330	7007
				7211,11	1777,78	2596	640	–	519	

Локальная смета № 2-1-3. Электромонтажные работы

Раздел 4 Провода и кабели

40 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2050	106,63	1,41	218587	2895	22735	138942	386131
				94,13	0,01	192957	18	–	28602	
41 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	25	120,8	1,48	3020	37	280	1947	5364
				108,12	0,04	2703	1	–	397	

42 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	25	256,12	2,52	6403	63	1250	3666	10875
				203,6	0,04	5090	1	–	806	
43 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,051	1030509		52556		52556	–	56760
				–		–		–	4204	
44 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0459	461854		21199		21199	–	22895
				–		–		–	1696	
45 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	2,0451	276382		565229		565229	–	610447
				–		–		–	45218	
	Раздел 5 Демонтажные работы									
48 1217-0101-0706	Демонтаж ВРУ, распределительных шкафов, осветительных щитков, НР = 72 %	шт.	16	293,25	1,56	4692	25	–	3370	8707
				291,69	0,81	4667	13	–	645	
49 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания, подвесного типа. Демонтаж НР = 72 %	шт.	48	60,65	0,67	2911	32	–	2084	5395
				59,98	0,33	2879	16	–	400	

50 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп и кассетного типа. Демонтаж НР = 72 %	шт.	55	181,18	1,75	9965	96	–	7142	18476
				179,44	0,91	9869	50	–	1369	
51 1217-0101-0705	Указатели световые. Демонтаж НР = 72 %	шт.	10	181,2	1,8	1812	18	–	1298	3359
				179,4	0,9	1794	9	–	249	
52 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	126	55,42	–	6983	–	–	5028	12972
				55,42	–	6983	–	–	961	
53 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	2750	24,1	–	66288	–	–	47727	123136
				24,1	–	66288	–	–	9121	
54 1217-0101-0509	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	25	179,96	1,92	4499	48	73	3167	8279
				175,12	0,8	4378	20	–	613	
55 1217-0101-0510	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 40 мм. Демонтаж кабель-каналов НР = 72 %	м	545	311,85	3,25	169958	1772	1603	120518	313714
				305,66	1,47	166583	803	–	23238	27665842,03

Итого	**27 665 842**
в т.ч. Оборудование (по смете 2-1-3)	228786
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8 - 2,32%	636540
Итого	**28073596**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	741143
Итого	**28814739**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	576295
Итого	**29619819**
СКИДКА Подрядчика	2961982
Итого с учетом скидки	**26657837**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	3198940
Итого по акту с учетом НДС	**29856777**

Заказчик:
ГККП "Есильский районный Дом культуры"
коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
И.о. директора
Сисенбаев Н.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор
Ахман С.К.

Тех. надзор:
ТОО "Аретмида снаб"
Мырзаханов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО" Фирма АМБ"
Куркин Е.С.