Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Корнеевка, ул. Мира, 8

Справка № 1 от "____" августа 2021 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	24.05.2021				

Наименован. пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**42 083 107,0**	**37 574 203**							**4 508 904,0**	
В том числе за отчетный период	**12 226 330,0**	**10 916 366**							**1 309 964,0**	**12226330,0**
Аванс 30%	**33 549 523,06**									**20899743,90**

Заказчик:
ГККП "Есильский районный Дом культуры"
коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
И.о. директора
Сисенова Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор
Акман С.К.

Тех. надзор:
ТОО "Аретмида снаб"
Мырзаханов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО" Фирма АМБ"
Карбин Е.С.

Заказчик: ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Корнеевка, ул. Мира, 8"
Договор № 19 от 24 мая 2021 г

Форма 2В

Акт № 2 от "____" август 2021 г
приемки выполненных работ за август 2021 г

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проемы										
	1.2 Двери										
15	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %**	м2	**6,4**	3026,17	63,89	19367	409	2732	11808	33670
					2535,46	27,14	16227	174	–	2494	
16	2109-0402-0502	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д1.Д2**	м2	**6,4**	44249		283194	–	283194	–	305849
					–		–	–	–	22655	

17	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % К=3.000:	м2	3,78	3335,27	75,84	12607	287	2019	7504	21720
					2725,4	31,75	10302	120	–	1609	
18	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д-3 К=3.000:	м2	3,78	40518		153158	–	153158	–	165411
					–		–	–	–	12253	

Раздел 2 Внутренняя отделка

2.2 Стены

35	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	500	2247,14	14,69	1123570	7345	235425	636912	1901321
					1761,6	7,6	880800	3800	–	140839	
36	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	1251,83	24,09	1251830	24090	131100	795269	2210867
					1096,64	7,9	1096640	7900	–	163768	

2.3 Откосы

41	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные толщ. 20 мм НР = 72 %	м2	49,68	5203,43	25,44	258506	1264	23392	168843	461537
					4707,14	13,15	233851	653	–	34188	
42	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,68	2469,45	26,42	122682	1313	7090	82588	221692
					2300,31	8,59	114279	427	–	16422	
	Раздел 5 Наружная отделка										
92	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича . Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %	м2	457	4217,46	30,3	1927379	13847	611174	940403	3097205
					2849,8	8,22	1302359	3757	–	229423	
93	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 толщ.100 мм К=0,100;	м3	45,7	24099		1101324	–	1101324	–	1189430
					–		–	–	–	88106	
94	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 72 %	м2	457	1091,87	4,97	498985	2271	120552	271599	832231

				823,11	2,32	376161	1060	–	61647	
97 1211-0103-0401	Основание под штукатурку из стекло- сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство на откосах НР = 72 %	м2	107,1	1254,65	3,6	134373	386	51050	59850	209761
				774,39	1,76	82937	188	–	15538	
98 1115-0201-0303	Откосы наружные плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню толщ 30мм НР = 72 %	м откосов	107,1	1474,93	1,5	157965	161	68752	64118	239849
				831,49	–	89053	–	–	17767	
99 1212-0102-0601	Откосы простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов НР = 72 %	м2	107,1	929,72	1,4	99573	150	48705	36570	147034
				473,56	0,68	50718	73	–	10891	

Локальная смета № 2-1-3. Электромонтажные работы

Раздел 1 Низковольтное оборудование

1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	1	20141	823	20141	823	10193	6815	29112
				9125	340	9125	340	–	2156	

3	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩО1 НР = 72 %	шкаф	1	3972	70	3972	70	968	2133	6593
					2934	28	2934	28	–	488	
4	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892		5892		5892	–	6363
					–		–		–	471	
5	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	14	1934,36	81,64	27081	1143	976	18305	49016
					1783	32,93	24962	461	–	3631	
6	2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714		1714		1714	–	1851
					–		–		–	137	
7	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	519		3633		3633		3924
					–		–		–	291	

8	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856		23136		23136	–	24987
					–		–		–	1851	
9	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩО2 НР = 72 %	шкаф	1	3972	70	3972	70	968	2133	6593
					2934	28	2934	28	–	488	
10	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892		5892		5892	–	6363
					–		–		–	471	
11	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	14	1934,36	81,64	27081	1143	976	18305	49017
					1783	32,93	24962	461	–	3631	
12	2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714		1714		1714	–	1851
					–		–		–	137	

13	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	519		3114		3114	–	3363
					–		–		–	249	
14	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3856		26992		26992	–	29151
					–		–		–	2159	
15	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩАО1 НР = 72 %	шкаф	1	3972	70	3972	70	968	2133	6593
					2934	28	2934	28	–	488	
16	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
					–		–		–	401	
17	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	7	1934,57	81,71	13542	572	489	9152	24510
					1783	32,86	12481	230	–	1816	

18	2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714	1714	1714	–	1851
					–	–	–	137	
19	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	519	3114	3114	–	3363
					–	–	–	249	
46	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3	шт.	145	42	6090	6090	–	6577
					–	–	–	487	
47	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	82	41	3362	3362	–	3631
					–	–	–	269	

Итого	**11 307 705**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8 - 2,32%	262 339
Итого	**11 570 044**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	305 449

Итого	**11 875 493**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	237 510
Итого	**12 113 003**
СКИДКА Подрядчика	1 196 637
Итого с учетом скидки + оборудование по смете 2-1-3	**10 916 366**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1309964
Итого по акту с учетом НДС	**12 226 330**

Заказчик:
ГККП "Есильский районный Дом культуры"
коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
И.о. директора

Сисенбаев Н.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор

Ахман С.К.

Тех. надзор:
ТОО "Аретмида снаб"

Мырзаханов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО" Фирма АМБ"

Куркин Е.С.