Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики

Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и

осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Корнеевка, ул. Мира, 8

Справка № 3 от "____" сентября 2021 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	24.05.2021				

Наименован. пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**59 832 831**	**53 422 171**							**6 410 660**	
В том числе за отчетный период	**17 749 724**	**15 847 968**							**1 901 756**	**17 749 724**

Заказчик:
ГККП "Есильский районный Дом культуры"
коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
И.о. директора Сисенбаев Н.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор Ахман С.К.

Тех. надзор:
ТОО "Аретмида снаб"
Мырзаханов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО" Фирма АМБ"
Куркин Е.С.

Заказчик: ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Корнеевка, ул. Мира, 8"

Договор № 19 от 24 мая 2021 г

Форма 2В

Акт № 3 от "____" сентябрь 2021 г
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 . Капитальный ремонт здания											
	1.2 Двери										
19	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %**	**м2**	**70,98**	2005,82	120,88	142373	8580	40011	70317	229705
					1321,25	54,66	93782	3880	–	17015	
20	2109-0102-0105	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=10 000**	**м2**	**29,4**	5439		159907		159907	–	172700
					–		–		–	12793	

21 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=6 000·	м2	11,34	4458		50554		50554	–	54598
				–		–		–	4044	
22 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=18 000·	м2	30,24	5643		170644		170644	–	184296
				–		–		–	13652	
23 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	88	500		44000		44000	–	47520
				–		–		–	3520	
24 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	34	5196		176664		176664	–	190797
				–		–		–	14133	
25 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	10,07	2569,02	237,54	25870	2392	11162	9685	38399
				1223,04	112,81	12316	1136	–	2844	
26 2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	10,07	24235		244046		244046	–	263570

					–		–		–	19524	
	Раздел 2 Внутренняя отделка										
	2.1 Потолок										
29	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2	413	1386,11	9,21	572463	3804	184264	277672	918146
					930,74	3,05	384396	1260	–	68011	
	2.2 Стены										
35	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	792	2247,14	14,69	1779735	11634	372913	1008869	3011692
					1761,6	7,6	1395187	6019	–	223088	
36	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2	1000	1251,83	24,09	1251830	24090	131100	795269	2210867
					1096,64	7,9	1096640	7900	–	163768	
	2.3 Откосы										
41	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные толщ. 20 мм НР = 72 %	м2	115,92	5203,43	25,44	603182	2949	54581	393967	1076920
					4707,14	13,15	545652	1524	–	79772	

44	1126-0201-0201	Пояса противопожарные. Устройство теплоизоляции оконных откосов НР = 72 %	м3 изоляции	5,3	9516,04	1012,45	50435	5366	–	34258	91468
					8503,58	473,96	45069	2512	–	6775	
45	2111-0102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 ГОСТ 9573-2012	м3	5,3	10578		56063		56063	–	60548
					–		–		–	4485	

Раздел 4 Стены и перегородки

Раздел 5 Наружная отделка

92	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича . Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %	м2	568	4217,46	30,3	2395517	17210	759620	1168816	3849480
					2849,8	8,22	1618686	4669	–	285147	
93	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 толщ.100 мм К=0,100;	м3	56,8	24099		1368823		1368823	–	1478329
					–		–		–	109506	
94	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 72 %	м2	568	1091,87	4,97	620182	2823	149833	337568	1034370
					823,11	2,32	467526	1318	–	76620	

97 1211-0103-0401	Основание под штукатурку из стекло- сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство на откосах НР = 72 %	м2	45,9	1254,65	3,6	57588	165	21879	25650	89898
				774,39	1,76	35545	81	–	6659	
98 1115-0201-0303	Откосы наружные плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню толщ 30мм НР = 72 %	м откосов	45,9	1474,93	1,5	67699	69	29465	27479	102793
				831,49	–	38165	–	–	7614	
99 1212-0102-0601	Откосы простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов НР = 72 %	м2	45,9	929,72	1,4	42674	64	20873	15650	62990
				473,56	0,68	21736	–	–	4666	
103 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5 толщ. 150 мм НР = 72 % К=0.150:	м3	10	27066,38	1370,24	270664	13702	242228	10608	303774
				1473,33	306,86	14733	–	–	22502	
104 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м	70	2399,46	39,84	167962	2789	102635	45806	230870
				893,41	15,44	62539	1081	–	17101	
105 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	1,12	50835		56935		56935	–	61490
				–		–		–	4555	

Локальная смета № 2-1-2 . Водопровод и канализация

Раздел 1 Система В1

11	1116-0401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**103,5**	3006,24	49,59	311146	5133	215180	66774	408154
					877,61	18,44	90833	1909	–	30234	
12	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %**	**м трубопровода**	**163,5**	103,35	1,33	16897	218	532	11626	30805
					98,76	–	16147	–	–	2282	
13	1116-1401-0104	**Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %**	**шт.**	**7**	3881,14	65,71	27168	460	302	19163	50037
					3772,29	29,86	26406	209	–	3706	
14	2308-0307-0109	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК**	**шт.**	**7**	24334		170338		170338	–	183965
					–		–		–	13627	

Итого по смете	**16 438 179**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8 - 2,32%	381 366
Итого	**16 819 545**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	444 036
Итого	**17 263 581**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	345 272
Итого	**17 608 853**

СКИДКА Подрядчика	1 760 885
Итого с учетом скидки	**15 847 968**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1901756
Итого по акту с учетом НДС	**17 749 724**

Заказчик:
ГККП "Есильский районный Дом культуры"
коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
И.о. директора
Сисенбаев Н.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор
Ахман С.К.

Тех. надзор:
ТОО "Аретмида снаб"
Мырзаханов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО" Фирма АМБ"
Куркин Е.С.