Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Корнеевка, ул. Мира, 8

Справка № 4 от "____" октября 2021 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2021 г

Код.заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	24.05.2021				

Наименован. пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**81 621 501**	**72 876 341**							**8 745 160**	
В том числе за отчетный период	**21 788 670**	**19 454 170**							**2 334 500**	**21 788 670**

Заказчик:
ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
И.о. директора Сисенбаев Н.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор Ахман С.К.

Тех. надзор:
ТОО "Аретмида снаб"
Мырзаханов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО" Фирма АМБ"
Куркин Е.С.

Заказчик: ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Форма 2В

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Корнеевка, ул. Мира, 8"

Договор № 19 от 24 мая 2021 г

Акт № 4 от "____" октября 2021 г

приемки выполненных работ за октябрь 2021 г

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1 . Капитальный ремонт здания

Раздел 2 Внутренняя отделка

2.1 Потолок

29	**1115-0206-0206**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2**	**320**	1386,11	9,21	443555	2947	142771	215145	711396
					930,74	3,05	297837	976	–	52696	
33	**1115-0108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство "Армстронг" НР = 72 %**	**м2**	**649,5**	1769,26	223,92	1149134	145436	–	774272	2077278
					1545,34	110,36	1003698	71679	–	153872	
34	**2203-0301-0105**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте "Армстронг"**	**м2**	**649,5**	2973		1930964		1930964	–	2085441
					–		–		–	154477	

2.2 Стены

35 1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	300	2247,14	14,69	674142	4407	141255	382147	1140792
				1761,6	7,6	528480	2280	–	84503	
36 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2	1159	1251,83	24,09	1450871	27920	151945	921717	2562395
				1096,64	7,9	1271006	9156	–	189807	
40 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2	59	3658,95	43	215878	2537	112116	73783	312834
				1715,68	21,2	101225	1251	–	23173	
2.3 Откосы										
42 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2	115,92	2469,45	26,42	286259	3063	16544	192706	517282
				2300,31	8,59	266652	996	–	38317	
Раздел 3 Полы										
3.2 Тип 2										
54 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство на р-ре М100 НР = 72 %	м2	400	806,94	36,51	322776	14604	146868	121323	479627
				403,26	18	161304	7200	–	35528	

55 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101до 30 мм НР = 72 % К=2.000:	м2 стяжки	800	102,69	6,19	82152	4952	73216	4585	93676
				4,98	2,98	3984	2384	–	6939	
56 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М50. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	400	1825,71	93,23	730284	37292	118600	426070	1248862
				1435,98	43,43	574392	17372	–	92508	
57 2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1.020:	м2	408	3518		1435344		1435344	–	1550172
				–		–		–	114828	
Раздел 5 Наружная отделка										
95 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание улучшенное толщ. 25 мм по стеклосетке НР = 72 %	м2	128	2737,11	43,63	350350	5584	130288	156341	547226
				1675,61	20,8	214478	2662	–	40535	
96 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию(крыльцо, цоколь) НР = 72 %	м2	128	5034,95	43	644474	5504	419363	160071	868909
				1715,68	21,2	219607	2714	–	64364	
103 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5 толщ. 150 мм НР = 72 % К=0.150:	м3	11	27066,38	1370,24	297730	15073	266451	11669	334151
				1473,33	306,86	16207	–	–	24752	

104	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м	70	2399,46	39,84	167962	2789	102635	45806	230870
					893,41	15,44	62539	1081	–	17101	
105	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	1,12	50835		56935		56935	–	61490
					–		–		–	4555	
	Раздел 6 Водосточная труба										
110	1208-0101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек НР = 72 %	м	3	1191	–	3573	–	616	2129	6158
					985,67	–	2957	–	–	456	
111	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3	2005		6015		6015	–	6496
					–		–		–	481	
112	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1833		1833		1833	–	1980
					–		–		–	147	
113	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	3	1010		3030		3030	–	3272

					–		–		–	242	
Раздел 7 Пандус и крыльцо											
114	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под пандус НР = 72 %**	м3 основания	**1,5**	6683,33	2199,33	10025	3299	5201	2114	13110
					1016,67	940,67	1525	1411	–	971	
115	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство пандуса В12,5 НР = 72 %**	м3	**2,5**	31190,4	803,2	77976	2008	63009	9858	94861
					5183,6	292,8	12959	732	–	7027	
116	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,055**	353127		19422		19422	–	20976
					–		–		–	1554	
117	1111-0101-2502	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе М150 с заполнением швов НР = 72 %**	м2	**8,5**	2494,12	225,18	21200	1914	5191	10539	34278
					1658,24	63,76	14095	542	–	2539	
118	2104-0509-0102	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	**8,5**	1811		15394		15394	–	16626
					–		–		–	1232	
119	1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка Ог-1 НР = 72 %**	м	**12,5**	804,72	98,24	10059	1228	1010	6016	17361
					625,68	42,8	7821	535	–	1286	
120	2106-0208-0701	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	**12,5**	9970		124625		124625	–	134595

				–		–		–	9970	
121 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка поз.5 НР = 72 %	т	0,011	939818,18	1636,36	10338	18	7202	2251	13596
				283454,55	727,27	3118	8	–	1007	
122 2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	88	91		8008		8008	–	8649
				–		–		–	641	
123 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе М150 с заполнением швов (крыльцо) НР = 72 %	м2 покрытия	198	2494,23	225,2	493858	44590	120934	245497	798503
				1658,25	63,81	328334	12634	–	59148	
124 2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-2017	м2	198	1811		358578		358578	–	387264
				–		–		–	28686	
125 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В12,5(ремонт крыльца) НР = 72 %	м3	0,5	28452	1370	14226	685	12804	641	16056
				1474	306	737	153	–	1189	
Раздел 9 Демонтажные работы										
146 1146-0201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(с краской) НР = 72 %	м2	840	216,56	–	181910	–	–	130975	337917
				216,56	–	181910	–	–	25031	
151 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	68	823,9	31,58	56025	2147	–	39592	103267
				792,33	16,33	53878	1110	–	7649	
152 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	400,5	337,72	18,86	135258	7553	–	94760	248419

				318,86	9,75	127705	3906	–	18401	

Локальная смета № 2-1-2. Водопровод и канализация

Раздел 4 Система К1

51	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	21	948,9	1,71	19927	36	47	14297	36962
					944,95	0,62	19844	13	–	2738	
52	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0.998:	м	20,958	254		5323		5323	–	5749
					–		–		–	426	
53	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м	50	915,32	4,2	45766	210	251	32667	84708
					906,1	1,32	45305	66	–	6275	
54	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0.998:	м	49,9	1077		53742		53742	–	58041
					–		–		–	4299	
55	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	21,51	1939,24	–	41713	–	–	30033	77486
					1939,24	–	41713	–	–	5740	
56	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	21,51	921,06	–	19812	–	–	14265	36803
					921,06	–	19812	–	–	2726	

57	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3	0,6	3316,67	200	1990	120	1138	553	2746
					1220	60	732	36	–	203	
58	1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях(выпуск) НР = 72 %	м	9	1073,11	52,78	9658	475	4	6767	17739
					1019,89	24,44	9179	220	–	1314	
59	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	9,09	1087		9881		9881	–	10671
					–		–		–	790	
60	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553		553		553	–	597
					–		–		–	44	
61	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,9	537		3705		3705	–	4001
					–		–		–	296	
62	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	0,5	100	2	50	1	23	19	75
					52	–	26	–	–	6	
63	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	1	86	2	86	2	53	22	117
					31	–	31	–	–	9	

Локальная смета № 2-1-3. Электромонтажные работы

Раздел 2 Светотехническое оборудование

20	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,. Монтаж с креплением винтами или болтами HP = 72 %	шт.	75	2267,09	978,14	170032	73361	10141	98249	289743
					1153,74	665,68	86531	49926	–	21462	
21	2307-0106-1302	Светильники светодиодные , модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт.	5	21768		108840		108840	–	117547
					–		–		–	8707	
22	2307-0106-1301	Светильники светодиодные , модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 32 Вт, степень защиты IP 20	шт.	14	32877		460278		460278	–	497100
					–		–		–	36822	
23	2307-0106-1303	Светильники светодиодные с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 70 Вт, степень защиты IP 20	шт.	36	37098		1335528		1335528	–	1442370
					–		–		–	106842	
24	2307-0106-1302	Светильники светодиодные RKL LED 29 1x22, 220 В, мощность 22 Вт, степень зашиты IP 40	шт.	6	21768		130608		130608	–	141057
					–		–		–	10449	
25	2307-0106-0832	Светильники офисные потолочные светодиодные CD LED мощность 19 Вт, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	10	17690		176900		176900	–	191052

					–		–		–	14152	
26	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, DC-505, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	3	22228		66684		66684	–	72019
					–		–		–	5335	

27	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476 –	4476 –	4476 –	– 358	4834
28	2307-0104-0406	Лампы S-12	шт.	1	1374 –	1374 –	1374 –	– 110	1484

Итого по акту	**20178685**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8 - 2,32%	468145
Итого	**20646830**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	545076
Итого	**21191906**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	423838
Итого	**21615744**
СКИДКА Подрядчика	2161574
Итого с учетом скидки	**19454170**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	2334500
Итого по акту с учетом НДС	**21788670**

Заказчик:

ГККП "Есильский районный Дом культуры коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

И.о. директора Сисенбаев Н.Ж.

Тех. надзор:

ТОО "Аретмида снаб" Мырзаханов Д.Б.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахман С.К.

Авторский надзор:

ТОО" Фирма АМБ" Куркин Е.С.