Заказчик : ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Акшийская ООШ отдела образования Баянаульского района"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

от 13 июля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		175	10.06.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 332 880,00**	**2 975 785,71**							**357 094,29**	**3 332 880,00**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ **Сеитов Н.М.**

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор: №175 от 10.06.2021 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Акшийская ООШ отдела образования Баянаульского района"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СОШ

№2-1-1

Акт выполненных работ №1
от 13 июля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 Кровля									
1	1208-0101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**784**	290,06	1,7	227407	1333	–	162773	421394
					288,36	–	226074	–	–	31214	
2	1208-0101-0103	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %**	**м2 кровли**	**784**	310,59	18,13	243503	14214	–	168481	444943
					292,46	6,01	229289	4712	–	32959	
3	1219-0101-0901	**Поверхность покрытия. Очистка от строительного мусора НР = 72 %**	**т**	**24**	2149,63	–	51591	–	–	37146	95836
					2149,63	–	51591	–	–	7099	

1.2 Фасад

4 1146-0201-0802	Стены цоколя. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	20	228,88	–	4578	–	–	3846	9098
				228,88	–	4578	–	–	674	

1.3 Внутренняя отделка

5 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1539,8	228,88	–	352429	–	–	296047	700354
				228,88	–	352437	–	–	51878	
6 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	133,2	817,55	58,2	108898	7752	–	75478	199126
				759,35	27,67	101145	3686	–	14750	
7 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	254,1	871,04	34	221331	8639	–	156294	407835
				837,04	17,25	212692	4383	–	30210	

1.4 Окна, двери

8 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	73,44	1968,95	182,74	144600	13420	–	115911	281352
				1786,21	92,73	131179	6810	–	20841	
9 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	44,2	91,3	0,03	4035	1	–	2904	7494
				91,27	–	4034	–	–	555	
10 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	45,15	1167,16	182,74	52697	8251	–	40853	101034

				984,42	92,73	44447	4187	–	7484	
11 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	9,45	1907,55	43,44	18026	411	–	12274	32724
				1864,11	18,35	17616	173	–	2424	
12 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1,89	2044,86	41,11	3865	78	–	2636	7021
				2003,75	17,22	3787	33	–	520	
1.5 Дымовая труба										
13 1312-0102-0113	Дымовая труба диаметр наружный 600 мм. Демонтаж НР = 61 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м трубопровода	20	4284,24	1635,33	85685	32707	1426	36954	132450
				2577,6	451,47	51552	9029	–	9811	
1.6 Мусор										
14 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	217,5	891		193793		–	–	209296
				–		–		–	15503	
15 412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1087,5	66		71775		–	–	77517
				–		–		–	5742	
	Итого по разделу 1					3 127 474				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 430 421				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 806				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 013
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 426
- перевозка грузов, тенге	265 568
- накладные расходы, тенге	1 111 597
в т.ч. зарплата, тенге	100 044
- сметная прибыль (8 %), тенге	231 664

Итого по смете	**3 127 474**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 430 421
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 806
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 013
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 426
- перевозка грузов, тенге	265 568
- накладные расходы, тенге	1 111 597
в т.ч. зарплата, тенге	100 044
- сметная прибыль (8 %), тенге	231 664

	Всего:			**Тенге**			**3 127 474**				
	Затраты на временные здания и сооружения, 1,5% (к=0,8)			**Тенге**	**1,20%**		**37 530**				
	Итого с затратами на временные здания и сооружения			**Тенге**			**3 165 004**				
	Затраты на зимнее удорожание, 2,42%			**Тенге**	**2,42%**		**76 593**				
	Итого с затратами на зимнее удорожание			**Тенге**			**3 241 597**				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%			**Тенге**	**2,00%**		**64 832**				
	ИТОГО:			**Тенге**			**3 306 429**				
	Итого в текущих ценах 2021 года			**Тенге**			**3 306 429**				
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=			**Тенге**	**0,9**		**2 975 786**				
	НДС 12%			**Тенге**	**12%**		**357 094**				
	ИТОГО С НДС:			**Тенге**			**3 332 880**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Руководитель

_____ **Сеитов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

_____ **Ахман С.Қ.**