Заказчик : ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Акшийская ООШ отдела образования Баянаульского района"

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

от 23 августа 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		175	10.06.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**18 345 846,45**	**13 404 434,33**							**1 608 532,12**	**15 012 966,45**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Баянаульского района"
управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ **Сеитов Н.М.**

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор: №175 от 10.06.2021 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Акшийская ООШ отдела образования Баянаульского района"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СОШ

№2-1-1

Акт выполненных работ №2
от 23 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Проемы										
1	**1110-0501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %**	**м2 проемов**	**57,68**	2682,09	192,44	154703	11100	70111	70793	243536
					1274,13	89,58	73492	5167	–	18040	
2	**223-102-0310**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м2**	**57,68**	23913		1379302		1379302	–	1489646

				–		–		–	110344	
3 1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %**	**м**	**41,3**	1268,44	5,59	52387	231	41671	9534	66875
				253,86	2,63	10484	109	–	4954	
4 223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**41,3**	1282		52947		52947	–	57183
				–		–		–	4236	
	Итого по разделу 2					**1 857 240**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 976				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 331				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 276				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 544 031				
	- накладные расходы, тенге					80 327				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 229				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					137 574				
	Раздел 3 Внутренняя отделка									
5 1211-0101-0110	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %**	**м2**	**185**	1963,18	32,21	363188	5959	101171	187777	595042
				1384,1	25,64	256059	4743	–	44077	
6 1115-0203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**482**	1284,29	20,23	619028	9751	123252	391396	1091258

				1008,35	6,68	486025	3220	–	80834	
7 1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %**	**м2**	**482**	1308,15	29,16	630528	14055	97485	381570	1093066
				1076,74	22,76	518989	10970	–	80968	
	Итого по разделу 3					**2 779 366**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 261 073				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 765				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 933				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					321 908				
	- накладные расходы, тенге					960 743				
	в т.ч. зарплата, тенге					86 467				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					205 879				
Раздел 4 Полы										
8 1101-0205-0502	**Засыпка грунтом основания пола НР = 72 % К=0,350;**	**м3 грунта**	**24,5**	930,2	–	22790	–	–	16409	42335
				930,2	–	22790	–	–	3136	
9 1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство, бетон кл. В7,5 НР = 94 % К=0,080;**	**м3 подстилающего слоя**	**5,6**	26471,29	7,2	148239	40	125674	21174	182966
				4022,34	–	22525	–	–	13553	
	Итого по разделу 4					**225 301**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 315				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					125 674				
	- накладные расходы, тенге					37 583				

	в т.ч. зарплата, тенге					3 382				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 689				
	Раздел 5 Кровля									
	5.1 Стропильная кровля									
10	**1108-0201-0101**	**Стены парапета из кирпича. Кладка (кирпич керамический М100) НР = 93 %**	**м3 кладки**	**13**	36016,3	1615,29	468212	20999	357458	88266	600996
					6904,25	396,52	89755	5155	–	44518	
11	**1108-0201-0303**	**Столбики из кирпича. Кладка (кирпич керамический М100) НР = 93 %**	**м3 кладки**	**2,2**	40431,23	2583,84	88949	5684	62957	20117	117791
					9230,76	601,44	20308	1323	–	8725	
12	**1110-0105-0101**	**Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**5,063**	40011,04	1525,47	202576	7723	67519	117433	345610
					25149,8	621,79	127333	3148	–	25601	
13	**215-202-0402**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**5,063**	67766		343099		343099	–	370547
					–		–		–	27448	
14	**1110-0114-0402**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (прогон, лежень, мауэрлат) НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**4,688**	22584,87	1424,43	105878	6678	6558	85941	207165
					19761,6	607,47	92642	2848	–	15346	

15 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,688	67766		317687		317687	–	343102
				–		–		–	25415	
16 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки, связи, накладки, затяжки) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,81	38813,29	1172,55	147879	4467	44227	91033	258025
				26032,5	515,52	99184	1964	–	19113	
17 215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,05	67766		71154		71154	–	76846
				–		–		–	5692	
18 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,32	67766		89451		89451	–	96607
				–		–		–	7156	
19 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,14	67766		77253		77253	–	83433
				–		–		–	6180	
20 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3	64754		19426		19426	–	20980
				–		–		–	1554	

21 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**9,751**	8917,26	62,93	86952	614	77044	8605	103202
				953,16	27,41	9294	267	–	7645	
22 1110-0115-0102	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**3,81**	8278,71	45,38	31542	173	22451	8094	42807
				2340,6	19,64	8918	75	–	3171	
23 1208-0101-1402	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %**	**м2**	**784**	855,66	13,45	670837	10545	500412	118812	852821
				203,93	6,55	159881	5135	–	63172	
24 1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %**	**м2 кровли**	**784**	4141,81	22,29	3247179	17475	2656082	533884	4083548
				731,66	8,53	573621	6688	–	302485	

Итого по разделу 5	**7 603 480**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 180 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 712 778
- накладные расходы, тенге	1 072 185
в т.ч. зарплата, тенге	96 497
- сметная прибыль (8 %), тенге	563 221

Раздел 6 Наружная отделка

25 1211-0102-0101	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 % К=0,600;**									
		м2	**186,48**	2692,66	0,19	502127	35	98120	290860	856426
				2166,3	–	403972	–	–	63439	
26 1211-0102-0102	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм - до толщ. 30 мм НР = 72 % К=0,600;**									
		м2	**186,48**	686,43	0,1	128005	19	49050	56835	199627
				423,3	–	78937	–	–	14787	

Итого по разделу 6	**1 056 053**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	482 909
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147 170
- накладные расходы, тенге	347 695
в т.ч. зарплата, тенге	31 293
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 226

<u>Раздел 9 Электротехнические работы</u>

27 1217-0101-0601	**Кабель. Демонтаж НР = 72 %**									
		м	**500**	96,93	0,24	48465	120	–	34852	89982
				96,69	0,12	48345	60	–	6665	

28	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	500	374,89	2,59	187445	1295	75270	80208	289065
					221,76	1,04	110880	520	–	21412	
29	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5	346715		173358		173358	–	187227
					–		–		–	13869	

Итого по разделу 9	**566 274**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	248 628
- накладные расходы, тенге	115 060
в т.ч. зарплата, тенге	10 355
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 946

Итого по смете	**14 087 714**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 213 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 963
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 392
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 100 189
- накладные расходы, тенге	2 613 593
в т.ч. зарплата, тенге	235 223
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 043 535

	Всего:			**Тенге**			**14 087 714,00**				
	Затраты на временные здания и сооружения, 1,5% (к=0,8)			**Тенге**	**1,20%**		**169 052,57**				
	Итого с затратами на временные здания и сооружения			**Тенге**			**14 256 766,57**				
	Затраты на зимнее удорожание, 2,42%			**Тенге**	**2,42%**		**345 013,75**				

	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			14 601 780,32					
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		292 035,61					
	ИТОГО:		Тенге			14 893 815,93					
	Итого в текущих ценах 2021 года		Тенге			14 893 815,93					
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=		Тенге	0,9		13 404 434,33					
	НДС 12%		Тенге	12%		1 608 532,12					
	ИТОГО С НДС:		Тенге			15 012 966,45					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Руководитель

_____Сеитов Н.М.

ТЕХНАДЗОР:

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

_____ Ахман С.Қ.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____ Комреев А.Т.