Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области**
Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Акшийская ООШ отдела образования Баянаульского района"

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 августа 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		175	10.06.2021 г.				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Всего по стройке**	54 517 994,50	32 296 560,76							3 875 587,29	36 172 148,05
	Итого	**54 517 994,50**	**32 296 560,76**							**3 875 587,29**	**36 172 148,05**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования Баянаульского района"
управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ Абдыкаримов М.Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор: №175 от 10.06.2021г.

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ "Акшийская СОШ отдела образования Баянаульского района"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания СОШ**

Акт приемки выполненных работ №3
от 28 августа 2021 года

на Капитальный ремонт здания СОШ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1										
			1.5 Дымовая труба										
1	1	1312-0102-0110	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов (дымовая труба) НР – 61 %	м трубопровода	15	5008,99	1912,62	75135	28689	1338	32371	116106	
						3007,2	530,58	45108	7959	–	8600		

2	2 241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0	м	15	12465		186975		186975	–	201933
					–		–		–	14958	
3	3 214-211-0115	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм (трос для закрепления дымовой трубы)	10 м	5	5172		25860		25860	–	27929
					–		–		–	2069	
4	4 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	3	2186,73	–	6560	–	–	4723	12186
					2186,73	–	6560	–	–	903	
5	5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Бетонная тумба дымовой трубы) НР = 91 %	м3	3	24251,51	1118,59	72755	3356	65337	4405	83333
					1354,05	259,62	4062	779	–	6173	
6	6 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Армирование бетонной тумбы) НР = 91 %	т	0,03	16256,96	1505,2	488	45	1	420	981

					14720,4	642,24	442	19	–	73	
7	7 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,01	275482		2755		2755	–	2975
					–		–		–	220	
8	8 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,02	264048		5281		5281	–	5703
					–		–		–	422	
9	9 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,51	3113,75	51,39	4702	78	842	2632	7921
					2504,69	21,53	3782	33	–	587	
10	10 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,51	40727		61498		61498	–	66418
					–		–		–	4920	

Раздел 2 Проемы

11	11 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=-1,000;	м	-8,8	1268,44	5,59	-11162	-49	-8879	-2031	-14248
					253,86	2,63	-2234	-23	–	-1055	

12	12 223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм К=-1,000;	м	-8,8	1282		-11282		-11282	–	-12185
					–		–		–	-903	
13	13 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее из ПВХ (втутренние и наружные) НР = 90 %	м откоса	130	667,75	5,67	86808	737	34233	46931	144438
					398,75	2,36	51838	307	–	10699	
14	14 223-501-0207	Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 200 мм (внутренний)	м	130	545		70850		70850	–	76518
					–		–		–	5668	
15	15 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,4	2830,1	54,28	6792	130	1070	3896	11543
					2330,14	22,93	5592	55	–	855	
16	16 223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,4	53571		128570		128570	–	138856
					–		–		–	10286	
17	17 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,4	3113,75	51,39	10587	175	1896	5926	17834

					2504,69	21,53	8516	73	–	1321	
18	18 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,4	40727		138472		138472	–	149550
					–		–		–	11078	
19	19 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	37	1809,28	85,49	66943	3163	18853	41666	117298
					1214,25	36,99	44927	1369	–	8689	
20	20 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	13,6	7622		103659		103659	–	111952
					–		–		–	8293	
21	21 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	23,4	5812		136001		136001	–	146881
					–		–		–	10880	

Раздел 3 Внутренняя отделка

22	22 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	577,9	1681,06	10,86	971485	6276	233495	587710	1683931
					1266,16	5,06	731714	2924	–	124736	
23	23 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	577,9	859,36	4,95	496624	2861	159235	268382	826206
					578,87	1,64	334529	948	–	61200	
24	24 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (до 2 мм) для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	577,9	1531,98	32,21	885331	18614	66846	586575	1589658
					1384,1	25,64	799871	14817	–	117752	
25	25 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % К=-1,000;	м2	-185	1963,18	32,21	-363188	-5959	-101171	-187777	-595042

					1384,1	25,64	-256059	-4743	–	-44077	
26	26 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-482	1284,29	20,23	-619028	-9751	-123252	-391396	-1091258
					1008,35	6,68	-486025	-3220	–	-80834	
27	27 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (до 5 мм) НР = 72 %	м2	1539,58	1575,99	29,16	2426363	44894	723741	1218793	3936768
					1076,74	22,76	1657727	35041	–	291612	
28	28 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	924,36	1222,9	29,16	1130400	26954	108150	731760	2011133
					1076,74	22,76	995295	21038	–	148973	
29	29 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	1406,36	1388,58	10,24	1952843	14401	521169	1139196	3339402

					1007,76	4,78	1417273	6722	–	247363	
30	30 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	138,433	4856,33	21,65	672276	2997	298556	297733	1047610
					2678	10,42	370724	1442	–	77601	
31	31 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (к 41 позц) НР = 91 %	т	0,2079	16331,72	1505,2	3395	313	22	2907	6806
					14720,4	642,24	3060	134	–	504	
32	32 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,2079	275482		57273		57273	–	61855
					–		–		–	4582	
33	33 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	150	287,76	2,43	43164	365	28953	13148	60817
					92,31	0,93	13847	140	–	4505	
34	34 217-202-0101	Сетка москитная	м2	17	91		1547		1547	–	1671
					–		–		–	124	
	Раздел 4 Полы										
35	35 1101-0205-0502	Засыпка грунтом основания пола НР = 72 % К=-0,350;	м3 грунта	-24,5	930,2	–	-22790	–	–	-16409	-42335
					930,2	–	-22790	–	–	-3136	

36	36 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство, раствор М150 НР = 94 %	м2 покрытия	254,1	5756,48	81,22	1462722	20638	1106748	323987	1929646
					1319,7	36,72	335336	9331	–	142937	
	Раздел 5 Кровля										
37	37 1108-0201-0303	Столбики из кирпича. Кладка (кирпич керамический М100) НР = 93 % К=-1,000;	м3 кладки	-1,21	40431,23	2583,84	-48922	-3126	-34626	-11064	-64785
					9230,76	601,44	-11169	-728	–	-4799	
38	38 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	620	775,76	26,52	480971	16442	331334	125072	654526
					214,83	4,44	133195	2753	–	48483	
39	39 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (искл. битумную мастику) (толщ.200 мм) НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	660	678,64	53,77	447902	35488	37382	352990	864963
					568,23	13,11	375032	8653	–	64071	
40	40 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	101,97	23746		2421380		2421380	–	2615090

					–		–		–	193710	
41	41 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов - лобовая доска и доска обшивки НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	139,5	1755,32	28,07	244867	3916	1968	216703	498496
					1713,14	12,89	238983	1798	–	36926	
42	42 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,47	68867		307835		307835	–	332462
					–		–		–	24627	
43	43 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	139,5	70,26	2,27	9801	317	2486	6422	17521
					50,17	0,98	6999	137	–	1298	
44	44 1110-0115-0201	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита лобовая доска и доска покрытия НР = 90 %	м2 обработанн ой поверхност и	139,5	310,59	2,92	43327	407	37883	4693	51862
					36,11	1,27	5037	177	–	3842	
45	45 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхност и покрытия изоляции	800	598,2	7,75	478560	6200	329336	110875	636590

					178,78	3,58	43024	2864	–	47155	
46	46 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=-1,000;	м2 кровли	-784	4141,81	22,29	-3247179	-17475	-2656082	-533884	-4083548
					731,66	8,53	-573621	-6688	–	-302485	
47	47 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	784	7213,46	22,29	5655353	17475	5064256	533884	6684376
					731,66	8,53	573621	6688	–	495139	
48	48 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	79	952,19	12,31	75223	972	46180	26054	109379
					355,32	3,17	28070	250	–	8102	
49	49 224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	79	1019		80501		80501	–	86941
					–		–		–	6440	
50	50 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм - скрутка	т	0,01	277157		2772		2772	–	2994
					–		–		–	222	
51	52 261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,045	236154		10627		10627	–	11477

					–		–		–	850	
53	53 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР = 92 %	м труб	27	1557,74	93,15	42059	2515	1271	35877	84171
					1417,52	26,8	38273	724	–	6235	
54	54 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	27	2135		57645		57645	–	62257
					–		–		–	4612	
55	55 224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	27	2006		54162		54162	–	58495
					–		–		–	4333	
56	56 224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	1918		17262		17262	–	18643
					–		–		–	1381	
57	57 224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	141	1638		230958		230958	–	249435
					–		–		–	18477	

58	58 224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	71	805		57155		57155	–	61727
					–		–		–	4572	
59	59 224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	27	1047		28269		28269	–	30531
					–		–		–	2262	
	5.2 Слуховые окна										
60	60 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=4,000;	слуховое окно	4	8741,51	908,87	34966	3635	2195	27599	67570
					7283,84	382,47	29135	1530	–	5005	
61	61 215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=4,000;	м3	0,208	67766		14095		14095	–	15223
					–		–		–	1128	
62	62 215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=4,000;	м3	1,2	67766		81319		81319	–	87825
					–		–		–	6506	

63	63 215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=4,000;	м3	0,0804	67766		5448		5448	–	5884
					–		–		–	436	
64	64 215-203-0802	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=4,000;	м3	0,874	50458		44100		44100	–	47628
					–		–		–	3528	
65	65 215-203-0702	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=4,000;	м3	0,4576	50458		23090		23090	–	24937
					–		–		–	1847	
66	66 215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 30 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=4,000;	м3	1,0488	50458		52920		52920	–	57154
					–		–		–	4234	
67	67 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,8688	8278,71	45,38	32029	176	22798	8218	43467
					2340,6	19,64	9055	76	–	3220	

68	68 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 % К=4,000;	м2	18,96	855,66	13,45	16223	255	12102	2874	20625
					203,93	6,55	3867	124	–	1528	
69	69 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профильного листа НР = 92 % К=4,000;	м2 кровли	18,96	5212,76	103,31	98834	1959	62585	32065	141371
					1808,56	29,7	34290	563	–	10472	
70	70 261-107-0997	Петля накладная К=4,000;	шт.	8	295		2360		2360	–	2549
					–		–		–	189	
71	71 223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ (задвижка оконная) К=4,000;	шт.	4	522		2088		2088	–	2255
					–		–		–	167	
72	72 223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 К=4,000;	пара	4	4148		16592		16592	–	17919
					–		–		–	1327	
	5.3 Проход канализационного стояка										
73	73 1116-0401-0208	Патрубок из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	12221,91	146,64	6111	73	4867	1163	7856
					2340,6	33,79	1170	17	–	582	

74	74 241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0	м	0,5	6196		3098		3098	–	3346
					–		–		–	248	
75	75 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0052	273545		1422		1422	–	1536
					–		–		–	114	
76	76 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Изготовление фартука и зонта НР = 69 %	т конструкций	0,0315	368308,13	89307,6	11602	2813	319	5975	18983
					268884	6034,5	8470	190	–	1406	
77	77 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук, зонт и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	1,5	3399,65	14,47	5099	22	3331	1613	7249
					1164,46	3,86	1747	6	–	537	

Раздел 6 Наружная отделка

78	78 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	124,32	2692,66	0,19	334751	24	65413	193906	570950
					2166,3	–	269314	–	–	42293	
79	79 1211-0102-0102	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм - до толщ. 30 мм НР = 72 %	м2	124,32	686,43	0,1	85337	12	32700	37890	133085
					423,3	–	52625	–	–	9858	
80	80 1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 80 %	м	2,8	3522,23	11,11	9862	31	5415	3537	14471
					1577,09	1,74	4416	5	–	1072	
81	81 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	98	4507,02	28,07	441688	2751	271049	152236	641438
					1713,14	12,89	167888	1263	–	47514	

82	82 1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм (Мюнхенская штукатурка) НР = 80 %	м2	375	1221,15	5,26	457931	1973	157185	239715	753458
					796,73	2,32	298774	870	–	55812	
83	83 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	375	1111,95	6,91	416981	2591	78765	269466	741363
					895	3,22	335625	1208	–	54916	
84	84 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (тамбур) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	1359,94	32,94	26111	632	8679	13881	43191
					874,95	28,75	16799	552	–	3199	
85	85 1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм (тамбур) НР = 80 %	м2	19,2	1221,15	5,26	23446	101	8048	12274	38578
					796,73	2,32	15297	45	–	2858	
86	86 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,2	1111,95	6,91	21349	133	4033	13797	37958

					895	3,22	17184	62	–	2812	
87	87 1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1874,28	100,25	37486	2005	10865	20984	63148
					1230,77	80,74	24615	1615	–	4678	
88	88 1115-0404-0404	Стены цоколя. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20	270,97	–	5419	–	846	3659	9804
					228,68	–	4574	–	–	726	
89	89 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	8,4	24251,51	1118,59	203713	9396	182943	12335	233332
					1354,05	259,62	11374	2181	–	17284	
90	90 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (лестничная площадка, пандус) НР = 91 %	м3	10,2	25812,11	1118,59	263284	11410	238063	14978	300523
					1354,05	259,62	13811	2648	–	22261	
91	91 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,72	16256,96	1505,2	11705	1084	23	10066	23513
					14720,4	642,24	10599	462	–	1742	
92	92 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,72	264048		190115		190115	–	205324

					–		–		–	15209	
93	93 1101-0205-0502	Засыпка грунтом основания (входная группа) НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	25	930,2	–	23255	–	–	16744	43199
					930,2	–	23255	–	–	3200	
94	94 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25	169,23	78,62	4231	1966	–	2308	7062
					90,61	37,59	2265	940	–	523	
95	95 1101-0205-0502	Засыпка грунтом основания НР = 72 % К=0.400:	м3 грунта	205	930,2	–	190691	–	–	137298	354228
					930,2	–	190692	–	–	26239	
96	96 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	205	169,23	78,62	34692	16117	–	18922	57903
					90,61	37,59	18575	7706	–	4289	
97	97 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	25,6	1752,07	81,22	44853	2079	8989	32641	83694
					1319,7	36,72	33784	940	–	6200	
98	98 233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	26,112	2276		59431		59431	–	64185
					–		–		–	4754	

99	99	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Фундамент по периметру объекта) НР = 91 %	м3	10,692	27628,73	1118,59	295406	11960	268969	15701	335996
						1354,05	259,62	14478	2776	–	24889	
100	100	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Устройство пола входной группы) НР = 91 %	м3	5,4	25812,11	1118,59	139385	6040	126033	7930	159100
						1354,05	259,62	7312	1402	–	11785	
101	101	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке (входная группа) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,7461	1111,95	6,91	6389	40	1207	4130	11361
						895	3,22	5143	19	–	842	
102	102	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (входная группа) НР = 90 %	м2 потолка	6,76	2684,84	15,21	18150	103	9195	8003	28245
						1309,41	5,91	8852	40	–	2092	

103	103 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6,76	777,53	3,3	5256	22	1456	3028	8947
					558,83	1,06	3778	7	–	663	
104	104 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,76	332,99	3,03	2251	20	886	1084	3602
					198,97	1,41	1345	10	–	267	
105	105 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,2475	112739,85	1525,47	27903	378	21301	5741	36336
					25149,8	621,79	6225	154	–	2692	
106	106 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	10,89	855,66	13,45	9318	146	6951	1650	11845
					203,93	6,55	2221	71	–	877	
107	107 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	10,89	2513,41	22,29	27371	243	19161	7416	37570
					731,66	8,53	7968	93	–	2783	

Раздел 7 Сантехнические работы

108	108	1215-0101-0614	мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	3	4571,57	38,23	13715	115	674	9346	24906
						4308,58	18,41	12926	55	–	1845	
109	109	244-102-0502	мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800x600x160 мм	шт.	3	7072		21216		21216	–	22913
						–		–		–	1697	
110	110	1118-0501-0101	насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	насос	1	7263,68	176,08	7264	176	–	7003	15408
						7087,6	58,08	7088	58	–	1141	
111	111	1118-0501-0101	насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	22158,95	440,21	22159	440	4000	17507	42839
						17719	145,21	17719	145	–	3173	
112	112	511-403-0108(об)	насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	77728		77728		–	–	77728

						–		–		77728	–

Раздел 8 Отопление

113	113	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	189,2	739,05	5,61	139828	1061	10398	92703	251133
						678,48	2,04	128368	386	–	18602	
114	114	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	38	1177,09	52,89	44729	2010	–	31493	82320
						1124,2	26,84	42720	1020	–	6098	
115	115	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	189,2	2355,91	36,56	445738	6917	338034	101506	591024
						532,7	14,75	100787	2791	–	43780	
116	116	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	72,96	17449,09	171,68	1273086	12526	1196272	68837	1449277
						881,14	81,6	64288	5954	–	107354	

Раздел 9 Электротехнические работы

111	117	1217-0101-2201	Выключатели, розетки. Смена НР = 72 %	шт.	82	317,16	–	26007	–	–	18725	48311
						317,16	–	26007	–	–	3579	
112	118	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	345		7590		7590	–	8197

					–		–		–	607	
113	119 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	411		24660		24660	–	26633
					–		–		–	1973	
114	120 1217-0101-2701	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов НР = 72 %	шт.	1	6917,99	–	6918	–	–	4981	12851
					6917,99	–	6918	–	–	952	
115	121 247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	30	1965		58950		58950	–	63666
					–		–		–	4716	
116	122 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	45	191,7	1,89	8627	85	–	6180	15992
					189,81	0,96	8541	43	–	1185	
117	123 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	57	798,25	8,84	45500	504	2233	30933	82548
					750,24	3,48	42764	198	–	6115	

96 143 247-102-0129

Светильник для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	57	4543	258951	258951	–	279667
			–	–	–	20716	

Итого	**33 942 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 365 138
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	307 417
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 504 922
- оборудование, тенге	77 728
- накладные расходы, тенге	8 249 644
в т.ч. зарплата, тенге	742 467
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 514 174

	Всего		**Тенге**		**33 942 851**					
	Затраты на временные здания и сооружения, 1,5% (к=0,8)		**Тенге**	**1,20%**	**407 314**					
	Итого с затратами на временные здания и сооружения		**Тенге**		**34 350 165**					
	Затраты на зимнее удорожание, 2,42%		**Тенге**	**2,42%**	**831 274**					
	Итого с затратами на зимнее удорожание		**Тенге**		**35 181 439**					
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		**Тенге**	**2,00%**	**703 629**					
	ИТОГО		**Тенге**		**35 885 067**					
	Итого в текуших ценах 2021 года		**Тенге**		**35 885 067**					
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=0,9		**Тенге**	**0,90**	**32 296 560,76**					
	НДС 12%		**Тенге**	**12,00%**	**3 875 587**					
	ИТОГО С НДС		**Тенге**		**36 172 148,05**					

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования Баянауульского района» управления образования Павлодарской области"

Руководитель
_____ Абдыкаримов М.Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
_____ Ахман С.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ETK-GROUP"

_____ Ештаев К.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "АрхПроект-А"

_____ Уахитова Д.А.