Ф 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 3 от 27.02.2014г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ от 27.07.2015г

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест в с.Дайыр Зайсанского района ВКО

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	70312268	53571429
2	НДС 12%	8437472	6428571
3	Итого	78749740	60000000
	Аванс		
	Всего к оплате:	**78749740**	**60000000**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

БИН:150 340 010 304
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель отдела
_____А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
_____Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

ИИН: 530419300721
ИИК: KZ738560000005711882
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель
_____Базаров Т.С.

Ф 3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Вид работы: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Дайыр Зайсанского района ВКО
Договор № 3 от 27.02.2014г.

Акт № 12
приёмки выполненных работ
за июль месяц 2015года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Общестроительные работы									
	Раздел 3 Стены									
	3.1 Стены									
52	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом	216,34924	9266,66	379,78	2004835	82165	234933	5,12	1108
		м3 кладки		778,5	141,75	168428	30668	118	0,7	151
53	Е8-6-11	Заполнение каркасов при высоте этажа свыше 4 м кирпичом	48,85	9163,23	298,85	447624	14599	50064	4,97	243
		м3 кладки		756	112,5	36931	5496	118	0,55	27
54	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-688	38,93	–	-26784	–	-31605	0,219	-151
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-26784	–	118	–	–
55	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	134	125,15	0,62	16770	83	10923	0,434	58
		м2 вертикальной проекции для наружных лесов								

			68,85	0,23	9226	31	118	0,0011	–
56 Е6-18-9	Устройство перемычек	0,983	15846,12	367,51	15577	361	2416	13,1	13
	м3								
			2202,75	138,83	2165	136	105	0,678	1
57 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01268	62000		786				
	т								
58 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,28779	61200		17613				
	т								
59 Е6-17-2	Устройство железобетонного обрамления ОБ1К=66,000;	2,244	16148,25	402,61	36237	903	7409	18,1	41
	м3								
			2992,5	152,1	6715	341	105	0,7428	2
60 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=66,000;	0,03168	47400		1502				
	т								
61 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=66,000;	0,50028	50900		25464				
	т								
62 Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных зданиях	44	220,35	0,9	9695	40	5398	0,538	24
	м шва								
			87,3	0,34	3841	15	140	0,0016	–
3.2 Фронтоны									
63 Е6-17-2	Устройство железобетонного усиления фронтона по оси "М", "К"К=2,000;	2,6	16148,25	402,61	41985	1047	8585	18,1	47
	м3								
			2992,5	152,1	7781	395	105	0,7428	2
64 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,04622	50600		2339				
	т								
65 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,2532	52400		13268				

		т								
66	Е8-12-1	Армирование фронтоновК=2,000;	0,0474	59479,65	422,15	2819	20	470	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	391	7	118	0,77	–
67	Е6-17-2	Устройство железобетонного усиления фронтона по оси "Г" в осях 3-6	1,5	16148,25	402,61	24222	604	4953	18,1	27
		м3								
				2992,5	152,1	4489	228	105	0,7428	1
68	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0335	50600		1695				
		т								
69	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,14492	52400		7594				
		т								
70	Е8-12-1	Армирование фронтонов	0,05441	59479,65	422,15	3236	23	540	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	449	9	118	0,77	–
71	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	1	398,04	250,96	398	251	307	0,813	1
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	131	88	140	0,3715	–
72	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,203	25100		5095				
		м3								
73	Е6-17-2	Устройство железобетонного усиления фронтона по оси "А"	1,3	16148,25	402,61	20993	523	4292	18,1	24
		м3								
				2992,5	152,1	3890	198	105	0,7428	1
74	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02311	50600		1169				
		т								
75	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1266	52400		6634				
		т								
76	Е8-12-1	Армирование фронтонов	0,0237	59479,65	422,15	1410	10	236	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	196	4	118	0,77	–

77	Е6-17-2	Устройство железобетонного усиления фронтона по оси "Г", "Ж"К=4,000;	2,84	16148,25	402,61	45861	1143	9378	18,1	51
		м3		2992,5	152,1	8499	432	105	0,7428	2
78	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,06208	50600		3141				
		т								
79	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,2428	52400		12723				
		т								
80	Е8-12-1	Армирование фронтоновК=4,000;	0,07692	59479,65	422,15	4575	32	763	56,4	4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	635	12	118	0,77	–
3.3 Схемы усиления №1-№37										
81	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	8,4517	39675,59	3209,4	335326	27125	282107	179,48	1517
		т		32166	1212,75	271857	10250	100	5,92	50
82	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 75 мм	6,27676	59200		371584				
		т								
83	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 100 мм	2,3691	87100		206349				
		т								
84	Е9-43-1	Монтаж стойки СТ1-СТ4	6,73143	124587,34	4590,56	838651	30901	33715	25,3	170
		т конструкций		4725	840,11	31806	5655	90	3,01	20
85	Е9-24-1	Монтаж металлоперемычки	0,82027	176564,97	4022,39	144831	3299	7502	56,5	46
		т конструкций		9090	1071,86	7456	879	90	3,81	3
86	1-1-59	Болты строительные	0,00248	149300		370				
		т								
		Итого по разделу 3				**4645587**	**163129**			**3230**
						538102	**54844**			**260**

	Стоимость: материалов, тенге				3944356				
	Накладные расходы, тенге				632386				
	- заработная плата, тенге				94858				
	- трудоемкость, чел-ч				316				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				316678				
	Всего по разделу, тенге				**5594651**				
	Сметная заработная плата, тенге				687803				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3806				

Раздел 4 Каркас

4.1 Рамы Рм1-Рм10

87	Е6-14-4								
	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	31,032	13942,45	990,15	432662	30726	65779	10,4	323
	м3		1644,75	374,04	51040	11607	105	1,8268	57
88	Е6-18-2								
	Устройство ригелей	65,76	16326,04	407,3	1073600	26784	175303	14,4	947
	м3		2385	153,86	156838	10118	105	0,7515	49
94	Е6-11-8								
	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2328	70437,87	304,24	16398	71	2393	58	14
	т		9675	114,75	2252	27	105	0,56	–
95	Е9-25-1								
	Монтаж балокК=3,000;	4,0077	5030,5	2020,02	20161	8096	10009	14,1	57
	т конструкций		2272,5	502,43	9107	2014	90	1,79	7
97	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=4,000;	0,5544	175710,1	1826,1	97414	1012	6823	42,7	24
	т стальных элементов		8100	690,75	4491	383	140	3,37	2
98	Е9-48-4								
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=3,000;	2,4046	2497,78	545,76	6006	1312	2664	5,25	13
	т		1230,75	–	2959	–	90	–	–

4.2 Диафрагмы ДЖ1-ДЖ4

101	Е6-17-13								
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 200 мм	18,012	15065	447,08	271351	8053	48726	14,3	258
	м3		2407,5	168,89	43364	3042	105	0,8249	15
	Итого по разделу 4				**1917592**	**76055**			**1634**
					270051	**27191**			**130**
	Стоимость: материалов, тенге				1571487				
	Накладные расходы, тенге				311697				
	- заработная плата, тенге				46755				
	- трудоемкость, чел-ч				156				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				133757				
	Всего по разделу, тенге				**2363047**				
	Сметная заработная плата, тенге				343996				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1919				

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Блок 1-4

107	Е6-22-1								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	42,75695	14088,39	241,1	602377	10309	57578	8,06	345
	м3		1282,5	91,08	54836	3894	105	0,4448	19
	5.2 Блок 5								
113	Е7-46-7								
	Укладка ребристых панелей покрытий для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	8	1344,83	307,94	10759	2464	5670	2,83	23
	шт сборных конструкций		506,25	109,27	4050	874	140	0,4702	4
116	Е7-14-11								
	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	1	674,98	198,98	675	199	441	1,8	2
	шт сборных конструкций		315	56,75	315	57	140	0,2176	0

118	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(ЗД-8,А1)	0,01734	175710,1	1826,1	3047	32	197	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	140	12	140	3,37	–
119	Е6-1-1	Замоноличивание	1,146	9072,37	66,01	10397	76	236	1,35	2
		м3		195,75	24,93	224	29	105	0,1218	–
120	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	0,07208	8261,82	364,32	596	26	797	52,7	4
		т арматуры		7897,5	137,25	569	10	140	0,67	–
		Итого по разделу 5				**627849**	**13105**			**375**
		Стоимость: материалов, тенге				**60135** 554610	**4876**			**23**
		Накладные расходы, тенге				64918				
		- заработная плата, тенге				9738				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41566				
		Всего по разделу, тенге				**734333**				
		Сметная заработная плата, тенге				74748				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				430				

Раздел 6 Перегородки

125	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	606,78	1185,59	34,37	719392	20855	144538	1,21	734
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	114681	7809	118	0,0629	38
126	Е9-43-1	Монтаж стойкиК=35,000;	2,18855	11487,34	4590,56	25141	10047	10962	25,3	55
		т конструкций		4725	840,11	10341	1839	90	3,01	7
127	1-1-909	Швеллеры № 10	1,8585	75600		140503				
		т								

128	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=35,000;	0,0343	42500		1458			
		т							
129	1-1-900	Прокат широкополосный	0,11235	62200		6988			
		т							
130	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,1834	45300		8308			
		т							
131	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,11935	175710,1	1826,1	20971	218	1469	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	967	82	140	3,37	–
		Итого по разделу 6				**922761**	**31120**			**794**
						125989	**9730**			**45**
		Стоимость: материалов, тенге				765652				
		Накладные расходы, тенге				156969				
		- заработная плата, тенге				23545				
		- трудоемкость, чел-ч				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64784				
		Всего по разделу, тенге				**1144514**				
		Сметная заработная плата, тенге				159264				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				917				

Раздел 8 Проемы

8.2 Окна

202	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, двухстворчатых, площадь проема до 2м2	1,95	427,5	19,32	834	38	449	1,1121	2
		м2 проемов		185,83	6,39	362	12	120	0,0312	–
203	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема более 2 м2К=17,000;	38,25	346,04	18,87	13236	722	6556	0,8165	31

	м2 проемов								
			136,44	6,39	5219	244	120	0,0312	1
204 E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей одностворчатых, площадь проема до 2 м2К=2,000;	1,44	472,81	19	681	27	388	1,303	2
	м2 проемов								
			217,73	6,18	314	9	120	0,0302	–
205 99-11-21	Окно двухстворчатое ОК1 (1500*1500 мм)	17	15090		256530				
	шт								
206 99-11-22	Окно одностворчатое ОК2 (1200*600 мм)	2	5298		10596				
	шт								
207 99-11-20	Окно духстворчатое ОК3 (1300*1500 мм)	1	13208		13208				
	шт								
	Итого по разделу 8				**295085**	**787**			**35**
					5895	**265**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				295085				
	Накладные расходы, тенге				7393				
	- заработная плата, тенге				1109				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18149				
	Всего по разделу, тенге				**320627**				
	Сметная заработная плата, тенге				7269				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				40				

Раздел 9 Кровля

212 E10-14-1	Установка стропил	8,064	21304,82	334,28	171802	2696	34096	22,1	178
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	27397	1016	120	0,62	5
213 E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	23,053	22541,72	316,57	519654	7298	99775	22,5	519
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	80397	2749	120	0,58	13
215 E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	765	12,58	0,99	9624	757	10897	0,0694	53
	м2 изолируемой поверхности								

			11,59	0,38	8866	291	119	0,0018	1
216 1-1-507	Пленка полиэтиленовая	0,765	30400		23256				
	1000м2								
219 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	606	207,96	1,19	126024	721	19796	0,155	94
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	16362	273	119	0,0022	1
220 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	96,96	17031,46	330,46	1651370	32041	187400	10,58	1026
	м3 изоляции								
			1809	123,75	175401	11999	100	0,6	58
221 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	606	217,05	15,94	131532	9660	29286	0,243	147
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	20998	3612	119	0,0291	18
222 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;	6060	8,4	0,14	50904	848	1154	0,0009	5
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	667	303	119	0,0003	2
223 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в прикарнизной части	118	103,08	0,99	12163	117	1681	0,0694	8
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	1368	45	119	0,0018	–
224 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	8	5206,19	81,61	41650	653	9547	6,08	49
	слуховое окно								
			963	31,5	7704	252	120	0,15	1
225 1-1-800	Скобяные изделия слуховых окон	8	360		2880				
	комплект								
226 Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	4,2	553,28	2,13	2324	9	386	0,562	2
	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
			86,85	0,81	365	3	105	0,0039	–
227 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицейК=8,000;	38,08	1656,93	8,2	63096	312	10844	1,48	56
	м2 кровли								
			236,25	3,08	8996	117	119	0,015	1
228 Е7-20-3	Установка монтажных изделий на кровле	0,27427	172626,1	1826,1	47346	501	3375	42,7	12

		т стальных элементов								
				8100	690,75	2222	189	140	3,37	1
231	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	53,6	563,29	1,22	30192	65	2842	0,278	15
		м желобов								
				44,1	0,45	2364	24	119	0,0022	–
232	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	90	545,62	2,49	49106	224	1135	0,059	5
		м ограждения								
				9,68	0,92	871	83	119	0,0045	–
235	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	59,2	715,87	1,24	42380	73	10828	0,972	58
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	9071	28	119	0,0023	–
		Итого по разделу 9				**2975303**	**55975**			**2227**
						363049	**20984**			**101**
		Стоимость: материалов, тенге				2556279				
		Накладные расходы, тенге				423042				
		- заработная плата, тенге				63456				
		- трудоемкость, чел-ч				212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				203901				
		Всего по разделу, тенге				**3602246**				
		Сметная заработная плата, тенге				447489				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2540				

Раздел 10 Лестницы

10.1 Л1

236	Е9-25-1	Монтаж балок и косоуров	0,54714	5030,5	2020,02	2752	1105	1366	14,1	8
		т конструкций								
				2272,5	502,43	1243	275	90	1,79	1
237	Е9-48-4	Электродуговая сварка	0,54714	2452,13	545,76	1342	299	606	5,25	3
		т								
				1230,75	–	673	–	90	–	–
238	2-1-146	Косоуры	0,46295	110360		51091				
		т								

239 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	8,41	4266,75	7,69	35883	65	3795	1,74	15
	м ограждений		319,5	2,9	2687	24	140	0,0142	–
240 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня (ПД16)К=2,000;	3,22	3798,62	5,89	12232	19	333	0,415	1
	м ограждений		71,78	2,23	231	7	140	0,0109	–
241 Е7-53-11	Установка ступеней	25	459,72	24,15	11493	604	6327	1,03	26
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	4298	221	140	0,0405	1
242 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделкиК=25,000;	30	865		25950				
	м								
243 4-1-129	Доп.закладные изделияК=25,000;	0,0965	63800		6157				
	т								
244 Е6-22-1	Устройство плиты ПМ1К=2,000;	0,82	13489,54	241,1	11061	198	1183	8,06	7
	м3		1282,5	91,08	1052	75	105	0,4448	–
245 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000;	0,02276	68200		1552				
	т								
246 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,05968	65900		3933				
	т								
247 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной сталиК=2,000;	0,0388	63800		2475				
	т								
250 Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,02738	147411,46	5475,86	4036	150	163	28,9	1
	т конструкций		5040	1552,87	138	43	90	5,46	–
	Итого по разделу 10				**169957**	**2440**			**61**
					10322	**645**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				157195				

Накладные расходы, тенге	13773
- заработная плата, тенге	2066
- трудоемкость, чел-ч	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11024
Всего по разделу, тенге	**194754**
Сметная заработная плата, тенге	13033
Нормативная трудоемкость, чел-ч	70

Раздел 11 Отделочные работы

271 Е15-61-2	Простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	32,82	287,01	3,39	9420	111	4243	0,68	22
	м2 оштукатуриваемой поверхности		122,4	0,72	4017	24	105	0,0505	2
272 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	99,74	178,7	3,94	17824	393	10850	0,5535	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	10184	149	105	0,00729	1
276 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1870,75	282,59	3,39	528655	6342	231236	0,65	1216
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	218878	1347	105	0,0505	94
277 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	1730,75	149,78	3,43	259232	5936	136369	0,4552	788
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	127608	2267	105	0,0063	11
278 Е15-55-1	Штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	450,82	341,77	2,65	154077	1195	122824	1,43	645
	м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	116650	325	105	0,0275	12

280	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	560,44	251,66	1,88	141040	1054	23333	0,231	129
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	21818	404	105	0,0035	2
283	Е15-65-1								
	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	36,48	675,47	6,33	24641	231	12071	1,79	65
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	11409	87	105	0,0117	–
284	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	36,48	220,22	6,12	8034	223	5505	0,8056	29
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	5158	85	105	0,01132	–
	Итого по разделу 11				**1142923**	**15485**			**2949**
					515722	**4688**			**122**
	Стоимость: материалов, тенге				611716				
	Накладные расходы, тенге				546431				
	- заработная плата, тенге				81965				
	- трудоемкость, чел-ч				273				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101361				
	Всего по разделу, тенге				**1790715**				
	Сметная заработная плата, тенге				602375				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3344				

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод холодной,горячей воды и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод-В1-

28	Е16-14-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д=32 мм	4	333,49	5,28	1334	21	975	1,05	4
	м трубопровода		188,55	1,98	754	8	128	0,0097	–

29	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д= 25 мм	23	350,79	7,9	8068	182	6909	1,29	30
		м трубопровода		231,75	2,95	5330	68	128	0,0144	–
30	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д= 20х2,8 мм,16х2,2мм	37	448,14	12,19	16581	451	14070	1,64	61
		м трубопровода		292,5	4,57	10823	169	128	0,0223	1
31	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	24	200		4800				
		кг								
		Итого по разделу 1				**30783**	**654**			**95**
						16907	**245**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				13222				
		Накладные расходы, тенге				21954				
		- заработная плата, тенге				3293				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3164				
		Всего по разделу, тенге				**55901**				
		Сметная заработная плата, тенге				20445				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				107				

Раздел 3 Канализация-К1-

44	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	37	748,88	1,43	27709	53	4874	0,56	21
		м трубопровода		102,38	0,54	3788	20	128	0,0026	–
45	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д= 50 мм	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,584	7
		м трубопровода		106,2	0,25	1274	3	128	0,0012	–

46	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д= 100 мм(на выпуске)	10,5	748,88	1,43	7863	15	1384	0,56	6
		м трубопровода								
				102,38	0,54	1075	6	128	0,0026	–
47	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с	10,437	218,93	–	2285	–	2582	1,54	16
		м3 грунта								
				218,93	–	2285	–	113	–	–
48	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей	10,437	134,1	–	1400	–	1582	0,972	10
		м3 грунта								
				134,1	–	1400	–	113	–	–
		Итого по разделу 3				**46703**	**76**			**60**
						9822	**29**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				36805				
		Накладные расходы, тенге				12057				
		- заработная плата, тенге				1809				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3526				
		Всего по разделу, тенге				**62286**				
		Сметная заработная плата, тенге				11660				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				66				

Локальная смета № 2-1-5

Электромонтажные работы

57	99-27-53(пл)	Светильник типа PRB/R418 (прайс1-1) ц6880	4	2514	10056
		шт			
58	99-27-53(пл)	Светильник типа PRB/R436 (прайс1-1) ц12780	3	4669	14007
		шт			
59	99-27-20(пл)	Светильник типа Arctic2x36 (прайс прил.1-1)ц.5950	9	2174	19566
		шт			
60	99-17-9(пл)	Светильник типа NBT 11-118 прайс1-ст ц.9261	18	3384	60912
		шт			

61	99-27-57(пл)	Светильник типа DLN118 (1-1ст) ц.2064	шт	46	754		34684			
62	99-17-11(пл)	Светильник типа OTN118 (прайс1-ст) ц.3705	шт	4	1354		5416			
63	99-27-58(пл)	Светильник типа НСБ-4*60 (прайс1-5)ц.7137	шт	4	2608		10432			
64	99-27-19(пл)	Светильник типа ORL/R 418 (прайс прил.1-1)ц.6000/	шт	63	2192		138096			
65	99-17-38(пл)	Светильник типв ORL/S218 (прайс прил.1-с.т)ц.3697	шт	14	1351		18914			
67	99-27-23(пл)	Прожектор UMS 150 (прайс прил.1-с.т)(ц.20637)	шт	9	7540		67860			
73	18-1-12	Выключатель одноклавишный,	шт	72	156		11232			
74	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный,	шт	9	182		1638			
75	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный	шт	6	215		1290			
77	18-1-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки	шт	50	38		1900			
78	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	60	509		30540			
79	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	41	9,33	0,82	383	34	377	0,0501	2
					7,99	0,5	328	21	108	0,0022	–
80	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	163	11,05	1,1	1801	179	1741	0,0581	9
					9,23	0,66	1504	108	108	0,0029	–

81	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	11	16,24	1,95	179	21	173	0,0824	1
		м		13,34	1,15	147	13	108	0,0051	–
82	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	8	21,79	2,88	174	23	167	0,11	1
		м		17,8	1,64	142	13	108	0,0073	–
83	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	121	3,98	–	482	–	485	0,0229	3
		м		3,71	–	449	–	108	–	–
84	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	488	4,55	–	2220	–	2172	0,0251	12
		м		4,12	–	2011	–	108	–	–
85	Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	34	8	–	272	–	273	0,0445	2
		м		7,45	–	253	–	108	–	–
86	Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	22	8,47	–	186	–	188	0,0472	1
		м		7,9	–	174	–	108	–	–

87 16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2К=1,030;	0,02781	9230		257				
	1000м								
88 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2К=1,030;	0,13905	13300		1849				
	1000м								
89 16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2К=1,030;	0,67053	19900		13344				
	1000м								
90 16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2К=1,030;	0,04635	50600		2345				
	1000м								
91 16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2К=1,030;	0,0309	127900		3952				
	1000м								
92 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	610	175,2	75,7	106872	46177	54067	0,44	268
	м		72,7	20,6	44347	12566	95	0,12	73
93 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,3672	60500		22216				
	1000м								
94 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,1326	52100		6908				
	1000м								

95	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0816	28900		2358				
96	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2К=1,020; *1000м*	0,0408	79100		3227				
97	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм *м*	41	114,4	7,8	4690	320	1921	0,29	12
				48,8	0,5	2001	21	95	0,003	–
98	99-11-150(пл)	Металлический рукав д-15мм (прил.прайс1-1)(ц.106/ *м*	6	39		234				
99	99-11-152(пл)	Металлический рукав д-50мм (прайс прил.1-1)(ц.385 *м*	5	141		705				
100	99-11-13(пл)	Металлический рукав д-20мм (прайс прил.1-1)(155 *м*	30	57		1710				
101	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды *м труб*	1753	36,51	–	64002	–	49848	0,162	284
				26,33	–	46156	–	108	–	–
102	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды *м труб*	353	53,13	–	18755	–	10553	0,172	61
				27,68	–	9771	–	108	–	–
103	99-11-172(пл)	Труба гофр. ПВХ д-20мм прайс (прил.2-3)ц.40 *м*	1394	15		20910				
104	99-11-170(пл)	Труба гофр. ПВХ д-25мм прайс(прил2-3)ц.68 *м*	359	25		8975				
105	99-11-170(пл)	Труба гофр. ПВХ д-25мм прайс(прил2-3)ц.68 *м*	353	25		8825				
106	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, *шт*	30	99		2970				
107	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ18, *шт*	364	82		29848				

108	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	16	24	384		
		шт					
109	99-17-10(пл)	Лампа HSI 150 (прайс1-1)ц.2900	9	1060	9540		
		шт					
		Всего прямые затраты			**767116**	**46754**	**656**
		Стоимость: материалов, тенге			**107283**	**12742**	**73**
		оборудования, тенге			613079		
		Накладные расходы, тенге			121965		
		- заработная плата, тенге			18295		
		- трудоемкость, чел-ч			61		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			53345		
		Всего по смете			**942426**		
		Сметная заработная плата, тенге			138320		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			717		

Локальная смета № 4-3-2

Электромонтажные работы

2	75-4-39	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-160 кВА; ВВ/ВК	1	473000	473000		
		шт					
4	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1	1	261000	261000		
		шт					
		Всего прямые затраты			**734000**		
		Стоимость: материалов, тенге					
		оборудования, тенге			734000		
		Накладные расходы, тенге					
		- заработная плата, тенге					
		- трудоемкость, чел-ч					

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44040
	Всего по смете				**778040**
	Сметная заработная плата, тенге				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				

Локальная смета № 4-2-2

Электромонтажные работы

1	80-1-1	Дизельная электростанция	1	3498433	3498433
		шт			
	Всего прямые затраты				**3498433**
	Стоимость: материалов, тенге				
	оборудования, тенге				734000
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				209906
	Всего по смете				**3708339**
	Сметная заработная плата, тенге				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				

Всего прямые затраты	21291878
оборудования	1468000
Временные здания и сооружения 3,4 %	674012
итого	21965890
затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	450954
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	204979
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	81992
Транспорт материалов	285388
Командировочные расходы	244837
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23234038**
2013г.-83%	**19284252**
2014г.-17%	**3949787**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**43081019**

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге, к=2,390	**9439990**
Налог(2%)	1050420
Итого по акту	**53571429**
НДС (12%)	**6428571**
Всего к оплате	**60000000**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

БИН:150340010304
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель отдела

_____ А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
ИИК:KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

ИИН: 530419300721
ИИК: KZ738560000005711882
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель

_____ Базаров Т.С.