Ф 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 3 от 27.02.2014г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ от 17.08.2015г

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест в с.Дайыр Зайсанского района ВКО

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	88169411	17857143
2	НДС 12%	10580329	2142857
3	Итого	98749740	20000000
	Аванс		
	Всего к оплате:	**98749740**	**20000000**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

БИН:150 340 010 304
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель отдела

Утебаев А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Кайдарханова Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

ИИН: 530419300721
ИИК: KZ738560000005711882
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель

Базаров Т.С.

Ф 3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Вид работы: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Дайыр Зайсанского района ВКО
Договор № 3 от 27.02.2014г.

Акт № 13
приёмки выполненных работ
за август месяц 2015года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Общестроительные работы									
	Раздел 8 Проемы									
	8.1 Двери									
184	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	33,39	12700		424053				
188	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутреннееК=23,000; *м2*	46,23	4010		185382				
189	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10П внутреннееК=3,000; *м2*	6,03	3640		21949				
190	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутреннееК=5,000; *м2*	6,95	4250		29538				

191	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутреннеиК=4,000; *м2*	10,52	3540		37241				
192	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние *м2*	3,05	3760		11468				
193	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	5	1380		6900				
194	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	5	2980		14900				
195	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	26	1960		50960				
		Итого по разделу 8				**782391**				
		Стоимость: материалов, тенге				782391				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге								
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46943				
		Всего по разделу, тенге				**829334**				
		Сметная заработная плата, тенге								
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								

Раздел 9 Кровля

214	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	765	1790,03	8,2	1369373	6273	251284	1,71	1308
				272,95	3,08	208807	2356	119	0,015	11
		Итого по разделу 9				**1369373**	**6273**			**1308**

					208807	**2356**				**11**
		Стоимость: материалов, тенге			1154293					
		Накладные расходы, тенге			251284					
		- заработная плата, тенге			37693					
		- трудоемкость, чел-ч			126					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			97239					
		Всего по разделу, тенге			**1717896**					
		Сметная заработная плата, тенге			248856					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			1445					
	Раздел 12 Наружная отделка									
286	Е15-14-2	Наружная облицовка цоколя сплиттерной плиткой на цементном растворе	109,05	672,27	2,56	73311	279	53698	2,7	294
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	51035	106	105	0,0047	1
287	99-20-33(пл)	Сплиттерная плитка Прилож.9-22	109,05	592		64558				
		м2								
288	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм	780,38	2014,49	1,02	1572068	796	31179	0,2357	184
		м2		37,89	0,16	29569	125	105	0,00054	–
291	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	440,4551	3142,91	3,99	1384311	1757	216610,75	2,7	1189
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	205759	537	105	0,0046	2
		Итого по разделу 12				**3094248**	**2832**			**1667**
						286363	**768**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				2805053				
		Накладные расходы, тенге				301488				
		- заработная плата, тенге				45223				
		- трудоемкость, чел-ч				151				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				203744				
		Всего по разделу, тенге				**3599480**				

Сметная заработная плата, тенге		332354
Нормативная трудоемкость, чел-ч		1821

Локальная смета № 2-1-4

Вентиляция

1 Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
	вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
2 80-20-32(пл)	Вентилятор канальный VENT200L Приложение 13-1	1	8811		8811				
	шт								
3 Е20-42-9	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,755	56
	камера		9497,25	548,1	9497	548	128	2,6775	3
4 80-20-90(пл)	Приточная установка ПКЦКП-5 Приложение 13-6	1	455113		455113				
	шт								
5 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	13	320,85	16,96	4171	220	3223	1,1235	15
	решетка		186,64	7,09	2426	92	128	0,0315	–
6 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	25	355,85	16,96	8896	424	6199	1,1235	28
	решетка		186,64	7,09	4666	177	128	0,0315	1
7 Е20-12-8	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 4 размером 200х440 мм (прим.)	26	1324,25	16,96	34431	441	6447	1,1235	29
	решетка		186,64	7,09	4853	184	128	0,0315	1
8 Е20-12-8	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 4 размером 300х300 мм (прим.)	16	1348,85	16,96	21582	271	3967	1,1235	18
	решетка		186,64	7,09	2986	113	128	0,0315	1

9	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	84	0,378	–
		зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
10	Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 600 мм	1	1149,1	7,3	1149	7	111	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
11	Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 800 мм	3	1149,1	7,3	3447	22	335	0,5145	2
		зонт		85,05	2,36	255	7	128	0,0105	–
12	Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1149,1	7,3	1149	7	111	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
13	Е20-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1200 мм	2	1521,23	12,95	3042	26	362	0,8085	2
		зонт		137,03	4,73	274	9	128	0,021	–
14	Е20-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	1	1641,23	12,95	1641	13	182	0,8085	1
		зонт		137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
15	Е20-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2000 мм	2	2011	16,96	4022	34	424	0,966	2
		зонт		158,29	7,09	317	14	128	0,0315	–
16	Е14-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	1,76	3928,85	34,73	6915	61	1057	3,64	6
		м2 внутренней поверхности шахт								

			553,5	13,01	974	23	106	0,0635	–
17	Е14-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 300х300 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	2,64	3552,06	32,58	9377	86	1381	3,15	8
		м2 внутренней поверхности шахт								
				481,5	12,2	1271	32	106	0,0596	–
18	Е14-15-7	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 500х500 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытиемК=2,000;	8,8	3222,74	27,87	28360	245	4211	2,9	26
		м2 внутренней поверхности шахт								
				441	10,44	3881	92	106	0,051	–
19	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,52	1169,92	13,82	9968	118	2890	1,617	14
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	2214	44	128	0,02531	–
20	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	38,4	1144,51	11,11	43949	427	11933	1,4805	57
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	9163	160	128	0,02037	1
21	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	135,4	1174,73	9,61	159058	1301	36449	1,281	173
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	27990	486	128	0,01754	2
22	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,8	1115,92	8,82	32138	254	5843	0,9639	28
		м2 поверхности воздуховодов								
				155,22	3,31	4470	95	128	0,01617	–
23	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,51	1151,92	13,82	2891	35	851	1,617	4
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	652	13	128	0,02531	–

24	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм (прим.)	19,44	1136,39	8,46	22091	164	2719	0,6552	13
		м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	2062	62	128	0,01544	–
25	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм (прим.)	1,26	1316,55	9,22	1659	12	207	0,7791	1
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	158	4	128	0,01691	–
26	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	1	838,48	12,95	838	13	908	4,221	4
		клапан		704,03	4,73	704	5	128	0,021	–
27	99-20-28(пл)	Клапан огнезадерживающий 400х300 Приложение 13-1-2	1	26188		26188				
		шт								
28	Е20-13-16	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 3200 мм	1	1279,69	55,8	1280	56	1234	5,733	6
		клапан		942,64	21,26	943	21	128	0,105	–
29	99-20-30(пл)	Клапан огнезадерживающий 600х400 Приложение 13-1-2	1	29710		29710				
		шт								
30	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	20,6	164,72	50,15	3393	1033	2281	0,534	11
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	1896	385	100	0,092	2
31	1-3-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	0,82	5510		4518				
		м3								
32	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	20,6	191,79	26,19	3951	540	3328	0,905	19
		м2 покрытия		151,65	9,9	3124	204	100	0,048	1

33 1-1-864									
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,1133	97200		11013				
	т								
34 E13-26-20									
	Окраска металлических поверхностей фосфатным покрытием ОФП-МФ (прим.)К=3,000;	61,8	96,73	0,12	5978	7	157	0,0138	1
	м2								
			2,77	0,05	171	3	90	0,0002	–
	Всего прямые затраты				**965941**	**7324**			**532**
					86398	**2798**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				408295				
	оборудования, тенге				463924				
	Накладные расходы, тенге				111152				
	- заработная плата, тенге				16673				
	- трудоемкость, чел-ч				56				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36790				
	Всего по смете				**1113883**				
	Сметная заработная плата, тенге				105869				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				600				
	Всего прямые затраты				7260594				
	оборудования				463924				
	Временные здания и сооружения 3,4 %				231087				
	итого				7491680				
	затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%				154611				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				70278				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				28111				
	Транспорт материалов								
	Командировочные расходы								
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7744679**				
	2013г.-83%				**6428084**				
	2014г.-17%				**1316596**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234				**14360340**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге, к=2,390				**3146663**				
	Налог(2%)				350140				

Итого по акту	**17857143**
НДС (12%)	**2142857**
Всего к оплате	**20000000**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

БИН:150340010304
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель отдела
_____ А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
ИИК:KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
_____ Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

ИИН: 530419300721
ИИК: KZ738560000005711882
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель
_____ Базаров Т.С.