Ф 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 3 от 27.02.2014г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ от 20.09.2015г

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест в с.Дайыр Зайсанского района ВКО

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	114955125	26785714
2	НДС 12%	13794615	3214286
3	Итого	128749740	30000000
	Аванс		
	Всего к оплате:	**128749740**	**30000000**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»
БИН:150 340 010 304
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель отдела
_____ А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
_____ Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.
ИИН: 530419300721
ИИК: KZ738560000005711882
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель
_____ Базаров Т.С.

Ф 3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Вид работы: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Дайыр Зайсанского района ВКО

Договор № 3 от 27.02.2014г.

Акт № 16
приёмки выполненных работ
за сентябрь месяц 2015года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Общестроительные работы									
	Раздел 4 Каркас									
	4.1 Рамы Рм1-Рм10									
99	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской	134,6	3,31	0,02	446	3	379	0,016	2
		м2		3,13	–	421	–	90	–	–
100	99-10-1(пл)	Краска огнезащитная X-FLAME Прилож.10-8К=0,900;	121,14	786		95216				
		кг								
	4.2 Диафрагмы ДЖ1-ДЖ4									
106	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=2,000;	0,04704	70437,87	304,24	3313	14	484	58	3
		т		9675	114,75	455	5	105	0,56	–
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Тип 1									
134	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,14	279,63	9,95	19054	678	4689	0,356	24
		м2 стяжки		52,2	3,74	3557	255	123	0,0182	1

135 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	68,14	365,09	18,42	24877	1255	7783	0,416	28
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	5857	471	123	0,0337	2
136 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	68,14	256,83	9,05	17500	617	4547	0,251	17
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	3465	232	123	0,0165	1
137 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,14	279,63	9,95	19054	678	4689	0,356	24
	м2 стяжки		52,2	3,74	3557	255	123	0,0182	1
138 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	68,14	1472,02	11,72	100303	799	14756	1,06	72
	м2 покрытия		171,68	4,39	11698	299	123	0,0214	1
139 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	71,5	259,76	0,32	18573	23	3672	0,236	17
	м плинтусов		41,63	0,11	2977	8	123	0,0006	–
7.2 Тип 2									
142 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	113,65	279,63	9,95	31780	1131	7820	0,356	40
	м2 стяжки		52,2	3,74	5933	425	123	0,0182	2
143 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-113,65	45,11	0,67	-5127	-76	-123	0,0044	-1
	м2 стяжки		0,63	0,25	-72	-28	123	0,0012	–
144 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	113,65	365,09	18,42	41492	2093	12980	0,416	47
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	9768	785	123	0,0337	4
145 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	113,65	256,83	9,05	29189	1029	7583	0,251	29
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	5779	386	123	0,0165	2
146 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	113,65	279,63	9,95	31780	1131	7820	0,356	40
	м2 стяжки		52,2	3,74	5933	425	123	0,0182	2

7.3 Тип 3

151	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,22	279,63	9,95	10967	390	2699	0,356	14
	м2 стяжки		52,2	3,74	2047	147	123	0,0182	1
152	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=0,500;	19,61	45,11	0,67	885	13	21	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	12	5	123	0,0012	–
153	Е11-4-1								
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	39,22	365,09	18,42	14319	722	4480	0,416	16
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3371	271	123	0,0337	1
154	Е11-4-2								
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	39,22	256,83	9,05	10073	355	2616	0,251	10
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1994	133	123	0,0165	1
155	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,22	279,63	9,95	10967	390	2699	0,356	14
	м2 стяжки		52,2	3,74	2047	147	123	0,0182	1
156	Е11-15-1								
	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	39,22	369,95	14,76	14509	579	2796	0,361	14
	м2 покрытия		52,43	5,54	2056	217	123	0,027	1
157	Е11-15-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-78,44	45,76	0,67	-3589	-53	-188	0,0104	-1
	м2 покрытия		1,69	0,25	-133	-20	123	0,0012	–

7.4 Тип 4

159	Е11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	14,2048	9202,88	–	130725	–	9906	3,66	52
	м3 подстилающего слоя		567	–	8054	–	123	–	–
160	Е11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,050;	8,878	9529,28	–	84601	–	6192	3,66	32
	м3 подстилающего слоя		567	–	5034	–	123	–	–

161	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	177,56	184,03	4,37	32676	776	2658	0,0733	13
		м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	1870	291	123	0,008	1
162	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	177,56	972,01	4,9	172590	870	13179	0,382	68
		м2 покрытия		58,5	1,85	10387	328	123	0,009	2
	7.5 Тип 5									
164	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	135	119,27	2,62	16101	354	1910	0,0681	9
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1419	134	123	0,0048	1
165	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	10,8	9202,88	–	99391	–	7533	3,66	40
		м3 подстилающего слоя		567	–	6124	–	123	–	–
166	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,050;	6,05636	9529,28	–	57713	–	4224	3,66	22
		м3 подстилающего слоя		567	–	3434	–	123	–	–
		Итого по разделу				**1079378**	**13771**			**645**
		Стоимость: материалов, тенге				**107044** 958563	**5171**			**25**
		Накладные расходы, тенге				137803				
		- заработная плата, тенге				20670				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73031				
		Всего по разделу, тенге				**1290212**				
		Сметная заработная плата, тенге				132886				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				739				

Раздел 8 Проемы

8.1 Двери

182	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2К=3,000;	8,19	367,11	19,34	3007	158	1435	0,8342	7
		м2 проемов		139,39	6,57	1142	54	120	0,0321	–

183	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2К=7,000;	25,2	328,76	20,41	8285	514	3973	0,7435	19
		м2 проемов		124,24	7,13	3131	180	120	0,0348	1
185	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	26,6	398,48	102,53	10600	2727	5980	0,899	24
		м2 проемов		151,65	35,67	4034	949	120	0,1393	4
186	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,05	323,78	83,13	988	254	614	0,801	2
		м2 проемов		138,83	29,17	423	89	120	0,1169	–
187	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок площадью до 3 м2	43,13	634,99	31,85	27387	1374	10498	1,15	50
		м2 проемов		190,8	12,04	8229	519	120	0,0587	3
196	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданияхК=3,000;	2,64	766,66	3,04	2024	8	376	0,837	2
		м2 площади остекления		134,33	1,15	355	3	105	0,0056	–
197	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробокК=4,000;	8,4	330,85	32,08	2779	269	2867	1,49	13
		м2 проемов		272,25	12,13	2287	102	120	0,0592	–
198	99-26-1(пл)	Дверь металлическая Прилож.9-10	4	34929		139716				
		шт								
199	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,64	13475,5	30,89	8624	20	156	1,23	1
		м2 проемов		191,93	11,68	123	7	120	0,057	–
200	1-1-791	Скобяные изделия для люков	1	1380		1380				
		комплект								
201	Е9-29-1	Монтаж стремянки ЛВ	0,03246	147411,46	5475,86	4785	178	193	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	164	50	90	5,46	–
		Итого по разделу 8				**209575**	**5502**			**119**
						19888	**1953**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				184185				

	Накладные расходы, тенге				26092				
	- заработная плата, тенге				3914				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14140				
	Всего по разделу, тенге				**249807**				
	Сметная заработная плата, тенге				25755				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				140				

Раздел 10 Лестницы

10.1 Л1

248	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка косоуров по сетке	7	984,41	4,92	6891	34	1432	1,15	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	1351	13	105	0,0091	–
249	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,5	20,35	0,02	132	–	24	0,0213	–
		м2		4,16	–	27	–	90	–	–

10.2 Лестница пожарная ПЛ1

251	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты стоек	0,147	7001,77	66,01	1029	10	35	1,35	–
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,1218	–
252	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки	2,32	9055,94	98,32	21010	228	1784	4,41	10
		м3		695,25	37,15	1613	86	105	0,1814	–
253	Е9-43-1	Монтаж стоек Ст1К=6,000;	1,32564	11487,34	4590,56	15228	6085	6640	25,3	34
		т конструкций		4725	840,11	6264	1114	90	3,01	4
254	1-1-906	Швеллеры № 16К=6,000;	0,92736	63600		58980				
		т								
255	1-1-874	Прокат листовой толщина 6ммК=6,000;	0,01248	63600		794				
		т								
256	1-1-874	Прокат листовой толщина 10ммК=6,000;	0,05628	63600		3579				
		т								
257	1-1-899	Прокат угловой равнополочный 63х6ммК=6,000;	0,32952	59200		19508				
		т								
258	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	0,99092	28686,82	5605,29	28426	5554	20182	120	119