Заказчик : КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений в зданий ГУ "Заринская СОШ Павлодарского района"

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		31	18.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**17 447 000,00**	**15 577 678,57**							**1 869 321,43**	**17 447 000,00**
									1 869 321,43	17 447 000,00
за месяц	17 447 000,00	15 577 678,57							93 466,07	872 350,00
удержание 5%	872 350,00	778 883,93							**1 775 855,36**	**16 574 650,00**
к оплате	**16 574 650,00**	**14 798 794,64**								

Заказчик

КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа"
отдела образования Павлодарского района
управления образования Павлодарской области

Директор _____ Жанкаринова Г.А.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Заказчик: КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"
Договор: №31 от 18.03.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений в зданий ГУ "Заринская СОШ Павлодарского района"
Наименование объекта: Общестроительные работы

№2-1-1

Акт выполненных работ №1 от 26.05.2021г.
за май 2021г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1146-0401-1103	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %**	**м2**	**112**	890,54	–	99740	–	–	71813	185277
					890,54	–	99740	–	–	13724	
2	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0.7: кмат1=0:**	**м2**	**15**	1368,07	8,87	20521	133	–	14725	38066
					1359,2	4,27	20388	64	–	2820	
3	1146-0201-0802	**Откосы внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %**	**м2**	**77**	206,97	–	15937	–	–	11475	29605
					206,97	–	15937	–	–	2193	
4	1212-0104-0504	**Потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 % К=0,500;**	**м2**	**1659,3**	233,1	–	386781	–	–	278482	718484
					233,1	–	386781	–	–	53221	

5 1212-0104-0504	**Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 % К=0,500;**	**м2**	**2231,525**	233,1	–	520166	–	–	374520	966261
				233,1	–	520166	–	–	71575	
6 1213-0103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %**	**м2 облицовки**	**193,439**	734,12	47,59	142008	9206	–	98575	259830
				686,53	21,24	132802	4108	–	19247	
7 1207-0101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**575**	304,75	–	175232	–	–	126167	325511
				304,75	–	175232	–	–	24112	
8 1207-0101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %**	**м2**	**575**	69,57	–	40001	–	–	28801	74306
				69,57	–	40001	–	–	5504	
9 1207-0101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %**	**м**	**384,42**	34,19	–	13145	–	–	9464	24418
				34,19	–	13145	–	–	1809	
	Итого по разделу 1					**2 621 758**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 404 192				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 339				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 172				
	- накладные расходы, тенге					1 014 022				
	в т.ч. зарплата, тенге					91 262				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					194 205				
Раздел 4 Полы										
10 1111-0101-0503	**Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**173**	37,94	0,54	6563	93	–	4691	12154
				37,4	0,26	6470	45	–	900	
11 2110-0401-1403	**Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83 К=1,100;**	**м2**	**190,3**	86		16366		16366	–	17675

				–		–		–	1309	
12 1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР = 72 % К=0,400;	м3 изоляции	69,2	3728,96	–	258044	–	–	185792	479343
				3728,96	–	258044	–	–	35507	
13 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	8,65	23657,57	7,17	204638	62	173107	22658	245480
				3638,03	–	31469	–	–	18184	
14 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	173	731,12	1,36	126483	235	68232	41772	181715
				335,35	–	58016	–	–	13460	
15 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	120	3244,42	23,77	389330	2852	243251	103839	532623
				1193,56	8,28	143227	994	–	39454	

Итого по разделу 4	**1 468 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	497 226
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге	500 956
- накладные расходы, тенге	358 752
в т.ч. зарплата, тенге	32 288
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 814

Раздел 5 Внутренняя отделка

16 1211-0101-0110	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % К=0,500;**	**м2**	**1659,3**	1805,53	29,23	2995919	48498	869725	1523655	4881140
				1252,15	23,2	2077696	38492	–	361566	
17 1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % К=0,500;**	**м2**	**1997,75**	1451,51	26,46	2899754	52862	900764	1430837	4677038
				974,16	20,6	1946128	41146	–	346447	

Итого по разделу 5	**9 558 178**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 023 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 770 489
- накладные расходы, тенге	2 954 492
в т.ч. зарплата, тенге	265 904
- сметная прибыль (8 %), тенге	708 013

Итого по смете	**13 648 924**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 925 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 941
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 849
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 271 445
- накладные расходы, тенге	4 327 266
в т.ч. зарплата, тенге	389 454

- сметная прибыль (8 %), тенге

1 011 032

	Всего:			Тенге			13 648 924				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%			Тенге	2,00%		272 978				
	ИТОГО:			Тенге			13 921 902				
	Итого в текущих ценах 2020 года			Тенге			13 921 902				
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=0			Тенге	0,9		12 529 712				
	НДС 12%			Тенге	12%		1 503 565				
	ИТОГО С НДС:			Тенге			14 033 278				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа" отдела образования

Директор

_____ Жанкаринова Г.А.

ТЕХНАДЗОР:

_____ Кужанов Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

_____ Ахман С.Қ.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____ Сатыбалдиев Т.С.

Заказчик: КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"
Договор: №31 от 18.03.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений в зданий ГУ "Заринская СОШ Павлодарского района"
Наименование объекта: Электрооборудование

№2-1-2

Акт выполненных работ №2 от 26.05.2021г.
за май 2021г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1217-0101-2601	**Щитки распределительные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4: кмат1=0:**	**шт.**	**3**	625,33	–	1876	–	–	1351	3485
					625,33	–	1876	–	–	258	
2	1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**172**	52,97	–	9111	–	–	6560	16925
					52,97	–	9111	–	–	1254	
3	1217-0101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**117**	57,32	–	6707	–	–	4829	12459
					57,32	–	6707	–	–	923	
4	1217-0101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %**	**м**	**3400**	23,04	–	78329	–	–	56397	145504
					23,04	–	78329	–	–	10778	

	Итого по разделу 1					**178 373**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					96 023				
	- накладные расходы, тенге					69 137				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 222				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					13 213				
	Раздел 6 Кабельные изделия и провода									
5	1121-0202-0101 **Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %**	м	4602,5	221,11	1,88	1017675	8663	230186	560798	1704751
				169,22	0,01	778826	60	–	126278	
6	1121-0201-0202 **Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %**	м	30	94,13	1,87	2824	56	324	1773	4965
				81,47	0,63	2444	19	–	368	
7	2306-0144-0905 **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,005	1712059		8560		8560	–	9245
				–		–		–	685	
8	2306-0144-0904 **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1525	1030507		157152		157152	–	169724
				–		–		–	12572	
9	2306-0144-0903 **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1525	713864		108864		108864	–	117573
				–		–		–	8709	

10	2306-0144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0775	432234 –	33498 –	33498 –	– 2680	36178
11	2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,67	276381 –	737937 –	737937 –	– 59035	796972
12	2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,575	177803 –	280040 –	280040 –	– 22403	302443

Итого по разделу 6	**3 141 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	781 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 556 561
- накладные расходы, тенге	562 571
в т.ч. зарплата, тенге	50 631
- сметная прибыль (8 %), тенге	232 730

Итого по смете	**3 320 224**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	877 293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 556 561
- накладные расходы, тенге	631 708
в т.ч. зарплата, тенге	56 853
- сметная прибыль (8 %), тенге	245 943

	Всего:			Тенге			3 320 224				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%			Тенге	2,00%		66 404				
	ИТОГО:			Тенге			3 386 628				
	Итого в текущих ценах 2020 года			Тенге			3 386 628				
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=0			Тенге	0,9		3 047 966				
	НДС 12%			Тенге	12%		365 756				
	ИТОГО С НДС:			Тенге			3 413 722				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района управления образования Павлодарской области

Директор

_____Жанкаринова Г.А.

ТЕХНАДЗОР:

_____ Кужанов Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

_____ Ахман С.Қ.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____ Самратов Т.С.